Счет-фактура № 86 от 13 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 13.04.2017

Поставщик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340000590, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0007587, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ119650000072229307, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): д/с №3 от 01.03.2017г. к дог. № 39 от 20.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940340000590, АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007301, ИНН/КПП: , Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, РГУ Комитет Казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция (переход на асфальтобенное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 -Жана Даулет"		1	64 285 714,29	64 285 714,29	12%	7 714 285,71	72 000 000,00		
Всего по счету:					**64 285 714,29**		**7 714 285,71**	**72 000 000,00**		

Руководитель: Бисенов М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Избасаров А. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата, тел.: 466225,466227** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202. , тел.: 465530 203539** — **940340000590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №3 от 01.03.2017г. к дог. № 39 от 20.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
12	13.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция (переход на асфальтобенное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 -Жана Даулет"			м2	1	72 000 000,00	72 000 000,00
				Итого	1	x	72 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / / Бисенов Мухтар Есмурзаевич

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.04.2017

М.П.

Заказчик: Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Договор №39 от 20.07.2016г

Доп. соглашение №3 от 01.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 - Жана Даулет"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен ную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за апрель	из графы1							
			СМР(в сметных баз. ценах 2001г)	из них		Стоимость прочие не входя щие в СМР(в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за апрель	по монтажу обору дования		на приобре тение материалов	другие дополни тельные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	240 129 805,13	64 285 714,29		62 617 326		4 825 659			28 815 576,62	268 945 381,75
в т. ч. за апрель		64 285 714,29							7 714 285,71	72 000 000,00

"Заказчик"

Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,
жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі
БИН 070740007301
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК

Б.Т. Әбдіхалық

"Подрядчик"

АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

БИН/ИИН 940 340 000 590
ИИК KZ119650000072229307
АО "ForteBank"

М.Е. Бисенов

Заказчик: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Объект:

Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 - Жана Даулет"

Акт

приемки выполненных работ за апрель 2017 года

в тенге

№ п/п	Наименование работ	обоснование	ед изм	к-во	Ст-сть ед	Ст-сть всего	наклад ные
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж бетонных бортовых камней	27-34-2	м	18	70,29	1265	1591
	Дорожная одежда						
2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, разрыхляемого участка свыше 200м	1-150-6	$м^3$	5980,0	2,07	12379	1798
3	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	27-21-1	$м^2$	29822,0	30,16	899432	485478
4	Смеси песчано-гравийные	С143008 -104	$м^3$	739,59	2530	1871152	
5	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня	27-22-1	$м^2$	16646,25	459,77	7653446	403161
6	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	27-22-1 к=3	$м^2$	16646,25	-82,55	-1374148	
7	Розлив вяжущих материалов	27-72-1	тн	1,05000	40182,80	42192	226
8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	27-53-1	$м^2$	3500	617,86	2162510	54743
9	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменени толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27-54-1 к=4	$м^2$	3500	295,32	1033620	186
10	Установка бортовых камней	27-34-2	м	1864	929,59	1732756	274439
11	Камни бортовые БР 100.30.15	С143003 -9	$м^3$	0,053	26400	1399	
12	Камни бортовые БР 300.30.18	С143019 -82	шт	621	3790	2353590	
13	Укрепление обочин ПГС толщиной 20см	27-63-11	$м^2$	1500,00	721,18	1081774	21945
	Примыкания						
14	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, разрыхляемого участка свыше 200м	1-150-6	$м^3$	618,40	2,07	1280	186
15	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	27-21-1	$м^2$	3092,00	30,16	93255	50335
16	Смеси песчано-гравийные	С143008 -104	$м^3$	76,68	2530	194004	
16	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня	27-22-1	$м^2$	2434,00	459,77	1119080	58950
17	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	27-22-1 к=3	$м^2$	2434,00	-82,55	-200927	
18	Розлив вяжущих материалов	27-72-1	тн	0,46	40182,80	18480	99
19	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	27-53-1	$м^2$	1533,00	617,86	947179	23977
20	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменени толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27-54-1 к=4	$м^2$	1533,00	295,32	452781	82
21	Укрепление обочин ПГС толщиной 20см	27-63-11	$м^2$	366,41	721,18	264250	5361
22	Перевозка щебня на 120км	010333-А120	тн	5683,39	738,33	4196217	749355
	Ремонт и содержание дорог						
23	Разработка грунта 2гр.	1-17-8	$м^3$	1039,87	40,75	42375	11116
24	Ремонт и содержание дорог	1-19-2к-10	$м^3$	1039,87	19,48	20257	5921
25	Перевозка грузов на 5км	10333	тн	1715,25	69,55	119296	21303
26	Разработка грунта 2гр. Бульдозером	1-24-2	$м^3$	1039,87	11,71	12177	3480
27	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	1-134-1	$м^3$	943,20	23	21694	15581
28	Полив водой	1-135-1	$м^3$	943,20	27,01	25476	4373
29	Планировка площадей		$м^3$	3963,90	19,4	76900	74593

	Итого:					24875139	2268278
	Накладные расходы					2 268 278	
	Итого:					**27 143 418**	
	ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 628 605	
	Итого в ценах 2001г:					28 772 023	
	Итого с временными 1,0126					29 134 550	
	Итого с прочими 1,014					29 542 434	
	Итого в ц. 2017г к=2,9277					86 491 384	
	Итого со скидкой 0,72868775					63 025 212	
	налоги,сборы, обязательные платежи 2%					1 260 504	
	Итого:					64 285 714,29	
	НДС 12%					7 714 285,71	
	Итого с НДС					**72 000 000,00**	

"Заказчик"

Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

_____ **Б.Е. Әбіхалық**

"____" _____ 2017г.

Технический надзор директор ТОО "Мангыстау Инжиниринг"

_____ **Әбіш Марат**

"Подрядчик"

АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

_____ **М.Е. Бисенов**

"____" _____ 2017г.