Счет-фактура № 120 от 30 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.05.2017

Поставщик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340000590, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0007587, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ119650000072229307, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): д/с №3 от 01.03.2017г. к дог. № 39 от 20.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940340000590, АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070740007301, ИНН/КПП: , Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, в банке РГУ Комитет Казначейства министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция (переход на асфальтобенное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 -Жана Даулет"	м2	1	11 934 480,59	11 934 480,59	12%	1 432 137,67	13 366 618,26		
Всего по счету:					**11 934 480,59**		**1 432 137,67**	**13 366 618,26**		

Руководитель: Бисенов М. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Избасаров А. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі,Республика Казахстан, Мангистауская, Мунайлинский, с.Мангистау, зд.районного Акимата, тел.: 466225,466227** — **070740007301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызыл Төбе селолық округі. БИН:940340000590 Код грузополучатея: 9240. Ст.Мангышлак-код станции 663306, ст.Шетпе-код станции 663202. , тел.: 465530 203539** — **940340000590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №3 от 01.03.2017г. к дог. № 39 от 20.07.2016г.

Номер документа	Дата составления
20	30.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция (переход на асфальтобенное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 -Жана Даулет"			м2	1	13 366 618,26	13 366 618,26
				Итого	1	x	13 366 618,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / / Бисенов Мухтар Есмурзаевич

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2017

М.П.

Заказчик: Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Договор №39 от 20.07.2016г

Доп. соглашение №3 от 01.03.2017г.

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 - Жана Даулет"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за _май_ 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за май	из графы1							
			СМР(в сметных баз. ценах 2001г)	из них		Стоимость прочие не входящие в СМР(в текущих ценах)	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за май	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	316 350 000,01	11 934 480,59		11 619 467		11 722 443			37 962 000,00	354 312 000,01
в т. ч. за май		11 934 480,59							1 432 137,67	13 366 618,26

"Заказчик"

Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы,
жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі
БИН 070740007301
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК

Б.Г. Абдіхалық

"Подрядчик"

АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

БИН/ИИН 940 340 000 590
ИИК KZ119650000072229307
АО "ForteBank"

М.Е. Бисенов

Заказчик: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Объект:

Реконструкция (переход на асфальтобетонное покрытие) автомобильной дороги "Кызылтобе-2 - Жана Даулет"

Акт

приемки выполненных работ за май 2017 года

в тенге

№ п/п	Наименование работ	обоснование	ед изм	к-во	Ст-сть ед	Ст-сть всего	наклад ные
1	2	3	4	5	6	7	8
	Дорожная одежда						
1	Розлив вяжущих материалов	27-72-1	тн	1,37973	40182,80	55 441,41	297,42
2	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	27-53-1	$м^2$	4599	617,86	2 841 599,93	71 933,60
3	Нормы для корректировки табл. 27-53 приизменени толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27-54-1 к=4	$м^2$	4599	295,32	1 358 206,21	244,67
4	Укрепление обочин ПГС толщиной 20см	27-63-11	$м^2$	652,43	721,18	470 373,32	9 545,05
	Обустройство дорог						
5	Бурение ям	1-149-2	яма	144,00	257,92	37 140,48	12 705,29
6	Устройство бетонных фундаментов столбов	6-1-13	$м^3$	5,76	8716,06	50 204,51	4 919,69
7	Надбавки к сметной стоимости цемента за сульфатостойкость	С143001-54	$м^3$	5,8752	143	840,15	
8	Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона	С143001-62	$м^3$	5,8752	407	2 391,21	
9	Установка дорожных знаков на метал. стойках	27-83-1	шт	144,00	790,14	113 780,16	103 171,82
10	При установке дополнительных щитков добавлять	27-84-1	шт	42	157,67	6 622,14	6 649,02
11	Стойки металлические	СТОО	м	662,5	130,5	86 456,25	
	Дорожные знаки						
12	Знаки дорожные прямоугольные 1.11.1, 1.11.2,1.12.1, 1.12.2		шт	4	1892,2	7 568,80	
13	Знаки дорожные треугольные 1.1,1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30,2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	С11011-8483	шт	21	2381	50 001,00	
14	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм х 3150 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	С11011-8505	шт	1	9229	9 229,00	
15	Знаки дорожные прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размераими 600 мм х 300 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	С11011-8510	шт	6	1547	9 282,00	
16	Знаки дорожные треугольные 1.1,1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30,2.3-2.4, А 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	С11011-8579	шт	8	3597	28 776,00	
17	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, Д 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	С11011-8539	шт	2	3586	7 172,00	
18	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	С11011-8513	шт	1	1142	1 142,00	
19	Знаки дорожные прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм х 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	С11011-8516	шт	10	1330	13 300,00	

20	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 м, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	С11011-9224	шт	5	5841	29 205,00	
	Демонтажные работы						
26	Погрузка мусора	Е01031-А26-1	тн	12,37	32,57	403,02	270,00
27	Перевозка грузов	Е010333-А10-1	тн	12,38	118,39	1 465,55	261,69
	Итого:					5 180 600,14	209 998,26
	Накладные расходы					209 998,26	
	Итого:					**5 390 598,40**	
	ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					323 435,90	
	Итого в ценах 2001г:					5 714 034,31	
	Итого с временными 1,0126					5 786 031,14	
	Итого с прочими 1,014					5 867 035,58	
	Итого в ц. 2016г к=2,7368					16 056 902,96	
	Итого со скидкой 0,72868775					11 700 468,49	
	налоги,сборы, обязательные платежи 2%					234 009,37	
	Итого:					11 934 480,59	
	НДС 12%					1 432 137,67	
	Итого с НДС					**13 366 618,26**	

"Заказчик"

Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, көлаушы көлік және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Б.Т. Әбдіхалық

"_____"_____2017г.

"Подрядчик"

АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

М.Е. Бисенов

"____"_____2017г.

Технический надзор директор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг"

Әбіш Марат