Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
Субподрядчик: ТОО "Павлодаргидрогеология"
Объект: Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Новоямышево Кенесского с.о. Павлодарского района

Форма № 2в

АКТ № 2

от 22.09.2018 г.

приемки выполненных работ

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-8-1								
		Бурение разведочно-эксплуатационных скважин								
1	Е4-12-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем диаметром 490 мм т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9 кзпр1=1,9; кзкс1=1,9; / *м*	80	3575,5	3191,22	286040	255298	69037	2,0254	162
				352,7	477,08	28216	38166	104	1,78296	143
2	Е4-12-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем диаметром 490 мм т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9 кзпр1=1,9; кзкс1=1,9; / *м*	201	12064,94	10801,1	2425053	2171021	573020	6,707	1348
				1179,9	1561,3	237160	313821	104	5,74921	1156
3	Е4-12-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем диаметром 244 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1 ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; / *м*	231	2083,32	1847,55	481247	426764	115409	1,1726	271
				204,19	276,2	47168	63802	104	1,03224	238

4	Е4-12-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем диаметром 244 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1 кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	299	7020,31	6253,27	2099073	1869728	493497	3,883	1161
		м		683,1	903,91	204247	270269	104	3,32849	995
5	Е4-12-6	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем диаметром 244 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1 кзпр1=1,1; кэкс1=1,1;	82	9378,16	8357,57	769009	685521	176356	5,137	421
		м		908,33	1159,63	74483	95090	104	4,19628	344
6	Е4-12-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем диаметром 244 мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1 кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	89	12782,72	11381,45	1137662	1012949	255453	6,941	618
		м		1232,55	1527,31	109697	135931	104	5,44489	485
7	Е4-46-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами диаметром 325 мм с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.52 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2 кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	280	772,72	605,32	216362	169490	71161	0,9456	265
		м		167,4	76,97	46872	21552	104	0,2784	78
8	Е4-46-11	Крепление скважин глубиной до 600 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами диаметром 168 мм с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.50 ктрр1=0,9; ктрм1=0,9 кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	724	604,65	512,71	437767	371202	120677	0,5229	379
		м		91,94	68,33	66565	49471	104	0,2448	177
9	Е4-54-12	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми станками колонкового бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	3	74048,98	42773,98	222147	128322	147996	177	531
		шт		31275	16159,5	93825	48479	104	67,58	203
10	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	770	578,12	480,92	445152	370308	125934	0,55	424
		м		97,2	60,06	74844	46246	104	0,216	166

11	1-6-224	Фильтрь для буровых скважин на воду, тигТП-56Ф2В	112	14800		1657600				
		шт								
12	Е4-60-2	Диглинизация скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	70	90284,54	79012,04	6319918	5530843	1809549	57,3	4011
		сутки		11272,5	13583,94	789075	950876	104	48,14	3370
13	Е4-60-2	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	30	90284,54	79012,04	2708536	2370361	775521	57,3	1719
		сутки		11272,5	13583,94	338175	407518	104	48,14	1444
14	Е4-63-1	Устройство оголовка на шахтном колодце	3	978,43	139,22	2935	418	2721	4,43	13
		колодец		821,25	50,63	2464	152	104	0,23	1
15	Е1-11-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	144	15,39	14,54	2216	2094	674	0,00517	1
		м3 грунта		0,85	3,98	122	573	97	0,01432	2
16	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	144	6,48	6,48	933	933	293	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	302	97	0,00806	1
17	Е1-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в неустойчивых грунтах	144	119,8	9,97	17251	1436	10532	0,392	56
		м2 креплений		60,98	3,74	8781	539	113	0,0179	3
18	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	18	402,75	0	7250	0	8193	2,8	50
		м3 грунта		402,75	0	7250	0	113	0	0
19	31-1-1	Вода	3097,02	5		15485				
		м3								
20	П7-10-2	Перевозка грузов на 10 км, 2 класс груза	3097,02	112,09	112,09	347145	347145	69435	0	0
		т		0	22,42	0	69435	100	0,04708	146
21	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	6,6	12300		81180				
		т								

22	1-6-40	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5С-ЦВ *шт*	20	30700	614000			
23	1-6-39	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш490,СЦВ *шт*	3,5	77300	270550			
24	8-6-287	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 9 0 мм *м*	275	6000	1650000			
25	8-6-303	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х7,3 мм *м*	775	1720	1333000			
26	95-1-1	Проведение сокращенного химического анализа *проба*	11,4	3071	35009			
27	95-1-2	Проведение химического анализа на определения железа *проба*	7,8	166	1295			
28	95-1-3	Проведение химического анализа по СП № 104 *проба*	3	16045	48135			
29	95-1-4	Проведение химического анализа на определения бора *проба*	4,5	175	788			
30	95-1-2	Проведение бактериалогического анализа воды *проба*	0,9	784	706			
31	30-8-111	Глина *м3*	18,3	565	10340			
		Всего прямые затраты			**23643784**	**15713653**	**4825458**	**11430**
					2128942	**2512222**		**8952**
		Стоимость: материалов, тенге			5715256			
		прочие затраты, тенге			85932			
		Накладные расходы, тенге			4825458			
		- заработная плата, тенге			723819			
		- трудоемкость, чел-ч			2413			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1702999			
		Всего по смете			**30172241**			
		Сметная заработная плата, тенге			5364983			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			22794			

к=2,84396	**Итого по акту в текущем уровне цен**	**92142120**
	- материалы тенге	16412107
	- сметная заработная плата, тенге	18196251
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	26424
	Налог (2 %)	1842842,40
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**93984962,40**

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"

М.П.

Директор _____ Серикпаева Д.К.

Субподрядчик:ТОО "Павлодаргидрогеология"

Директор _____ Попов Ю.В.