Форма №КС-3

Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Баянды-3"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц, 2017 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник		организационно-правовая форма	
		Договор № 91	30 сентября 2016г				
		доп.согл №91/2	20 декабря2016г				
		доп.согл №91/3	27 февраля 2017г				
		доп.согл №91/4	28 июня 2017г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	345 328 281,98		325 944 986,88		8 064 702,15	11 318 592,95			41 439 393,84	386 767 675,82
в том числе за отчетный месяц		7 236 483,49		6 955 921,67	41 049,15	239 512,67			868 378,02	8 104 861,51
Удержание 5% согласно договору за 2017г		361 824,18							43 418,90	405 243,08
Итого к оплате		6 874 659,31							824 959,12	7 699 618,43

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства" **Форма №2в**

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 91 от 30 сентября 2016 г.;Доп.соглашение №91/2 от 20декабря 2016г .; Доп. соглашение №91/3 от 27февраля 2017г.;Доп. соглашение №91/4 от 28 июня 2017г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Баянды-3"

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2017г.

по обьекту: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Баянды-3"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Строительство сетей водоснабжения жилого массива Баянды-3 Смета № 2-2.Хоз-питьевой водопровод В1 от насосной к потребителям.										
		Футляр из труб 219х6мм, L=10м (164 шт)								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	116,1	408,11	169,61	47382	19692	37456	1,55	180
		м3		238,50	4,07	27690	473	133	0,01	2
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	193,5	66,75	51,25	12917	9918	6465	0,12	23
		м3		15,50	9,62	2999	1861	133	0,04	7
3	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1290	838,87	27,83	1082136	35895	24832	0,03	43
		м2		5,00	9,47	6450	12220	133	0,03	43
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,903	40097,59	339,59	36208	307	169	0,58	1
		т		--	140,94	--	127	133	0,58	1
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1290	692,03	15,35	892715	19803	18873	0,03	43
		м2		5,94	5,06	7663	6527	133	0,02	23

6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1290	167,26	--	215768	--	34	--	--
		м2		0,02	--	26	--	133	--	--
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1290	524,95	15,35	677181	19803	18873	0,03	43
		м2		5,94	5,06	7663	6527	133	0,02	23
8	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	1,29	154577,68	66009,80	199405	85153	159544	376,00	485
		км		70200,00	24936,75	90558	32168	130	121,79	157
9	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 200 мм	129	4618,68	559,80	595810	72214	223048	7,99	1031
		футляр		1320,75	9,29	170377	1198	130	0,02	3
10	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	1290	244,98	0,28	316018	361	246586	0,84	1089
		м		146,93	0,11	189540	142	130	--	1
11	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	1,29	536486,00	86374,62	692067	111423	71247	53,40	69
		км		9855,00	32629,50	12713	42092	130	159,36	206
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1967607	374569			3006
			Тенге			515678	103337			464
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1967607				
	Материалы -		Тенге			1115222				
	Всего заработная плата -		Тенге				619015			
	Местные материалы -		Тенге			2762139				
		Накладные расходы -	Тенге			807126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2941217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2941217				
РАЗДЕЛ 2. Строительство сетей водоснабжения жилого массива Баянды-3.Узел учета с насосной станцией Смета № 3-1-2Отопление										
		Узел учета воды								

13	Ц0108-508-3	Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса до 25 кг	4	572,00	56,00	2288	224	1205	2,00	8
		шт		308,00	9,00	1232	36	95	0,05	--
14	С Прайс	Электрорадиатор маслонаполненный "Орион", ЭРМПБ 1,25-/220	4	2581,32	--	10325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12613	224			8
			Тенге			1232	36			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			10325				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10325				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2288				
	Материалы -		Тенге			832				
	Всего заработная плата -		Тенге				1268			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3702				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14027				
РАЗДЕЛ 3. Смета № См 3-1-3 Обвязка узла учета с насосной станцией.										
		Узел учета с насосной станцией								
15	Ц0107-218-5	Установка насосной станций	2	9035,00	1294,00	18070	2588	10532	33,00	66
		шт		5603,00	248,00	11206	496	90	1,44	3
16	Ц0107-245-4	Установка погружных насосов	1	7471,70	166,00	7472	166	6525	19,00	19
		шт		7223,00	27,00	7223	27	90	0,16	--
17	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 150 мм	1	2404,77	100,89	2405	101	636	2,65	3
		1счетчик		459,00	38,25	459	38	128	0,18	--
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
19	Ц0112-798-1	Установка шаровых кранов, диаметр условного прохода 15 мм	2	765,10	24,20	1530	48	1304	4,00	8
		шт		722,00	2,30	1444	5	90	0,01	--
20	С Прайс	Кран шаровый ручка "бабочка" КЕ-230, Dy-15 мм	2	208,33	--	417	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,49816	23181,00	1862,00	11548	928	9118	118,00	59
		т		20090,00	248,00	10008	124	90	1,44	1
22	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальныхтруб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0313	59769,00	2748,00	1871	86	1574	316,00	10
		т		55580,00	297,00	1740	9	90	1,72	--
23	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,00064	146183,00	4850,00	94	3	80	846,00	1
		т		138380,00	347,02	89	--	90	2,01	--
24	С130806-270 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	17,17	1836,00	--	31524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм	4,04	595,00	--	2404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-165 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 21 мм, толщина стенки 2,8 мм	0,505	119,00	--	60	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С Прайс-лист	Заглушка фланцевая Ду-150	4	2134,24	--	8537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28	С130810-25	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х8,0 мм	1	374,00	--	374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-84	Отвод стальной 90°, D 159х6,0 мм	4	799,00	--	3196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-76	Отвод стальной 90°, D 57х6,0 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С прайс	Фланцы стальные воротниковые Ду-150 мм	4	848,48	--	3394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-262	Опоры ОПП2-159	0,02072	107900,00	--	2236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-1-13	Подставка из бетона В-7,5	0,063	16315,86	95,97	1028	6	53	4,90	--
		м3		771,75	36,25	49	2	105	0,18	--
34	Е0116-10-8	Устройство футляров из стальных труб диам. 219х4,0 мм	1,2	2445,42	45,33	2935	54	472	1,66	2
		м		290,25	16,97	348	20	128	0,08	--
35	Е0116-10-5	Устройство футляров из стальных труб диам. 108х4,0 мм	0,6	1240,75	20,80	744	12	106	0,73	--
		м		130,50	7,79	78	5	128	0,04	--
36	Е0113-16-6	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021	21	21,80	0,05	458	1	110	0,03	1
		м2		5,81	0,02	122	--	90	--	--
37	Е0113-26-6	Окраска стальных труб эмалью ПФ-115	21	20,36	0,02	428	--	79	0,02	--
		м2		4,16	--	87	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			102669	3998			169
			Тенге			32936	727			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			41001				
	Материалы -		Тенге			5056				
	Всего заработная плата -		Тенге				32370			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417				
		Накладные расходы -	Тенге			29133				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			74342				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1913				
	Материалы -		Тенге			735				
	Всего заработная плата -		Тенге				261			
	Местные материалы -		Тенге			912				
		Накладные расходы -	Тенге			242				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				297			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2236				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2370				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57520				
	Материалы -		Тенге			6664				
	Всего заработная плата -		Тенге				1032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49716				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			141368				
РАЗДЕЛ 4. Благоустройство Смета № 7-1-2										
		Асфальтобетонная площадка								
38	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	3,6	3591,33	73,75	12929	266	158	0,14	1
		м3		21,38	11,67	77	42	133	0,04	--
39	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	30	571,19	27,83	17136	835	577	0,03	1
		м2		5,00	9,47	150	284	133	0,03	1

40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0021	40097,59	339,59	84	1	--	0,58	--
		т		--	140,94	--	--	--	0,58	--
41	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	524,95	15,35	15748	461	439	0,03	1
		м2		5,94	5,06	178	152	133	0,02	1
42	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	251,10	--	7533	--	2	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
43	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	30	15,17	5,88	455	177	346	0,05	1
		м2		7,02	1,65	211	49	133	0,01	--
44	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	977,35	6,63	9773	66	1469	0,70	7
		м		108,68	1,76	1087	18	133	0,01	--
45	С143019-81	Камни бортовые марки БР 300.30.15	10	3360,00	--	33600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тротуары								
46	Е0111-2-1	Устройство песчаного основания толщ.50мм	2,32	2685,65	--	6231	--	1361	2,99	7
		м3		477,00	--	1107	--	123	--	--
47	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	46,4	186,54	21,26	8656	986	9367	0,95	44
		м2		156,15	7,97	7245	370	123	0,04	2
48	С Прайс-лист	Стоимость тротуарных плит	46,4	804,09	--	37310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

49	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	94	977,35	6,63	91871	623	13807	0,70	66
		м		108,68	1,76	10216	165	133	0,01	1
50	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые марки БР 100.20.8 М-300	1,504	26400,00	--	39706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Урна для мусора-2шт								
51	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	2	3005,91	74,49	6012	149	1857	5,20	10
		урна		864,60	19,74	1729	39	105	0,10	--
		Противопожарный щит								
52	Е0109-31-1	Монтаж щита	0,47	7594,65	2833,17	3569	1332	1812	19,80	9
		т		3712,50	571,22	1745	268	90	2,09	1
53	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,47	1333,50	312,12	627	147	287	2,96	1
		т		679,50	--	319	--	90	--	--
54	С11041-85	Сталь угловая 50х4 мм	0,084	47200,00	--	3965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11041-82	Сталь листовая t 2;3 мм	0,384	48400,00	--	18586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматура А-I, d 20-22 мм	0,0007	49180,00	--	34	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	1303-214	Огнетушитель порошковый ОП-2	1	2940,00	--	2940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	8102-60	Огнетушитель углекислый	1	1730,00	--	1730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

59	С143008-92	Песок природный	0,15	1970,00	--	296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-82	Войлок строительный	0,02	149700,00	--	2994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	1303-212	Лом пожарный ЛПЛ	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	1303-206	Багор пожарный	1	200,00	--	200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	1303-219	Топор пожарный	2	420,00	--	840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	5101-230	Лопата совковая	1	211,00	--	211	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	1303-207	Ведро пожарное	2	600,00	--	1200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			324435	5041			148
			Тенге			24065	1388			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			7321				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7321				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22550				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1353				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23903				
	Материалы -		Тенге			6364				
	Всего заработная плата -		Тенге				23121			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3028				
	Местные материалы -		Тенге			255411				
		Накладные расходы -	Тенге			29383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4407			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27528			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4196				
	Материалы -		Тенге			654				
	Всего заработная плата -		Тенге				2333			

		Накладные расходы -	Тенге			2099				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			345625				
Техрешение №1 РАЗДЕЛ 5. ИЗ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ.										
		.ИсключитьСмета №7-2. Благоустройство. Асфальтобетонная площадка								
67	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	3,6	-3591,33	-73,75	-12929	-266	-158	-0,14	-1
		м3		-21,38	-11,67	-77	-42	133	-0,04	--
68	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	30	-571,19	-27,83	-17136	-835	-577	-0,03	-1
		м2		-5,00	-9,47	-150	-284	133	-0,03	-1
68	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0021	-40097,59	-339,59	-84	-1	--	-0,58	--
		т		--	-140,94	--	--	--	-0,58	--
69	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	-524,95	-15,35	-15748	-461	-439	-0,03	-1
		м2		-5,94	-5,06	-178	-152	133	-0,02	-1
70	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	-251,10	--	-7533	--	-2	--	--
		м2		-0,04	--	-1	--	133	--	--
71	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	30	-15,17	-5,88	-455	-177	-346	-0,05	-1
		м2		-7,02	-1,65	-211	-49	133	-0,01	--

72	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	-977,35	-6,63	-9773	-66	-1469	-0,70	-7
		м		-108,68	-1,76	-1087	-18	133	-0,01	--
73	С143019-81	Камни бортовые марки БР 300.30.15	10	-3360,00	--	-33600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		.Исключить Смета № 2-1.Хозпитьевой водопровод В1 от ВК1								
74	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	21,2	-551,13	--	-11684	--	-698	-0,14	-3
		м2		-24,75	--	-525	--	133	--	--
75	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	21,2	-551,13	--	-11684	--	-698	-0,14	-3
		м2		-24,75	--	-525	--	133	--	--
		.Исключить Смета № 2-2.Хозпитьевой водопровод В1 от								
76	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,527	-82805,00	-36133,62	-126443	-55176	-102159	-247,00	-377
		км		-41850,00	-9612,90	-63905	-14679	130	-37,30	-57
77	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО	1542,27	-982,00	--	-1514509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	100,7	-551,13	--	-55499	--	-3315	-0,14	-15
		м2		-24,75	--	-2492	--	133	--	--
79	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	2395,6	-551,13	--	-1320297	--	-78857	-0,14	-345
		м2		-24,75	--	-59291	--	133	--	--
		.Исключить Смета № 3-1-1.Узел учета с насосной станцией								
80	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	48	-551,13	--	-26454	--	-1580	-0,14	-7
		м2		-24,75	--	-1188	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-3163830	-56980			-761
			Тенге			-129630	-15224			-59

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1649320				
	Материалы -		Тенге			-60377				
	Всего заработная плата -		Тенге				-144854			
	Местные материалы -		Тенге			-1402333				
		Накладные расходы -	Тенге			-190298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-28545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-110377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1949996				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1514509				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1514509				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-90871				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1605380				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-3555375				
РАЗДЕЛ 6. В Смету добавить.										
		Обвязка резервуара.								
81	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	119056,32	31953,19	1191	320	1020	360,00	4
		км		66375,00	12071,25	664	121	130	58,95	1
82	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	10	1339,00	--	13390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,05	247994,13	49389,75	12400	2469	5293	312,70	16
		т		62775,00	18657,00	3139	933	130	91,12	5
		. Смета № 2-2.Хозпитьевой водопровод В1 от насосной к								
84	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,527	116154,76	54237,13	177368	82820	127793	296,00	452
		км		49950,00	14426,10	76274	22029	130	56,71	87
85	ССЦМ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1542,27	1700,00	--	2621859	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		. Смета № 7-4-1.Хозпитьевой водопровод В1 от насосной к								
86	Е0113-55-3 Изм. И	Гидроизоляция бетонных поверхностей MASTWTSEAL 501 первый слой	718	234,90	97,17	168658	69768	102345	0,66	474
		м2		122,00	36,38	87596	26121	90	0,18	128
87	ССЦМ	Гидроизоляция	1186,6817	103,49	--	122810	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6	Тенге			3117675	155377			945
			Тенге			167672	49203			219
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3104285				
	Материалы -		Тенге			18513				
	Всего заработная плата -		Тенге				216875			
	Местные материалы -		Тенге			18055				
		Накладные расходы -	Тенге			236451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3541181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1282
		Сметная заработная плата -	Тенге				252343			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13390				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			803				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3555374				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2063251	383832			3332
			Тенге			573911	105488			473
	Стоимость оборудования -		Тенге			17646				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17646				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			65839				
	Материалы -		Тенге			5888				
	Всего заработная плата -		Тенге				33638			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22967				
		Накладные расходы -	Тенге			30338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5771				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			101947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				38189			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1915815				

	Материалы -		Тенге			1122321				
	Местные материалы -		Тенге			3018462				
		Накладные расходы -	Тенге			836752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2917720				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6432				
	Материалы -		Тенге			654				
	Всего заработная плата -		Тенге				2333			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2236				
		Накладные расходы -	Тенге			2099				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9043				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57520				
	Материалы -		Тенге			6664				
	Всего заработная плата -		Тенге				1032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49716				
	Сдача и испытание -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			1321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3530				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			62371				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2953445				
				СМР	оборуд	прочие	всего			
				2935799,22	17646		2953445			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	44036,99	--	--	44036,99			
		ИТОГО	Тенге	2979836,21	17646,00	0,00	2997482,21			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,347%	Тенге	10340,03	--	--	10340,03			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	--	--	29974,82	29974,82			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	--	--	11989,93	11989,93			
		Всего по главе		10340,03	0,00	41964,75	52304,79			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге	2990176,24	17646,00	41964,75	3049786,99			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге	2990176,24	17646,00	41964,75	3049786,99			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	8183437,16	48293,12	114848,05	8346578,32			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге	6955921,67	41049,15	97620,84	7094591,66			

	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	Тенге	6955921,67	41049,15	239512,67	7236483,49			
	НДС (12%)	Тенге			868378,02	868378,02			
	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге	6955921,67	41049,15	1107890,69	8104861,51			
	Удержано 5% за 2017г	Тенге				405243,08			
	ВСЕГО	Тенге				7699618,43			

Принял:

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель

_____**Калжанов М.И.**

Технадзор:
ТОО "Батталов С.Т."

_____**Батталов С.Т.**

Сдал:

ТОО "Альянс LTD"
Директор

_____**Керелбаев А.С.**

Авторский надзор:

_____**Сарсенбаев М.О.**

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
"Мунайлинский районный отдел строительства"
Мангистауская область,Мунайлинский район,
Мангистауский с.о.,с.Мангистау,
Без типа НЕТ УЛИЦЫ,здание
общественных организаций
БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Альянс LTD"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А.,
г.Жанаозен , Промзона, Здание
"Темиртас-1"
БИН/ИИН 980740001739
БИК SABRKZKA
ИИК KZ49914082203KZ0167G
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.: 8 7292 400309