Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

13 сентября 20171.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 28, здание 48/1
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Керелбаева А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **«Строительство сетей водоснабжения жилого массива Баянды-3»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства», Мангистауская область, Мунайлинский район , Мангистауский с.о., с.Мангистау**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект проектно-сметная документация ТОО «АТК Жанаозен» проект 70-03.06/14 утвержден(а) приказом ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства» №15 от 12.06.2015 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь участка:	га	1,2	1,2	1,2	1,2
Площадь застройки	га	0,19	0,19	0,19	0,19
Площадь покрытий:	м2				
Площадь озеленения:	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Сооружения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения.

Проектируемый водовод прокладываются из полиэтиленовых труб:

- магистральная сеть- ∅225х13,4мм:∅160х9,5мм.
- распределительные трубы -∅110х6,6мм.
- на мокрый колодец -∅50х3,0мм.
- подводка к жилым домам -∅25х2,0мм.

Общая протяженность водопровода **-26952м**

Хозяйственно –питьевой водопровод ∅225х13,4мм.

Точка подключения –существующего водопровода Ду-200мм до здании водоподготовительной станции . В точке подключения запроектирован отсекающая задвижка Ду-200мм в железобетонном колодце Ду-2000мм. **Общая протяженность -5525м**

Хозяйственно –питьевой водопровод в селе Баянды-3.

Точки подключение – от узла учета воды с насосной . Для средства обеспечения пожаротушения на линии проектируемого водопровода запроектированы 75 пожарных гидрантов :

Общая протяженность -21427,0м

- водопровод диаметром 225х13,4мм-5328,0 м
- водопровод диаметром 160х9,5мм-1527,0 м

- водопровод диаметром 110х6,6мм-8981,0 м
- водопровод диаметром 50х3,0мм-6,0 м

Для установки счетчиков и подводки водопровода к жилым домам проектом предусматриваются прокладка водопровод 255х2,0мм -5595,0м. Счетчики устанавливается в железобетонных колодцах предусмотренные на линиях распределительных труб ф50-ф110мм . Количество счетчиков -627шт .

Переход автодорогу осуществлен

-В защитного футляра использовать трубу ∅219х6мм,∅325х6мм,∅426х6мм и ∅530х6мм ГОСТ 10704-91.

-Концы футляра уплотняются из диэлектрического материала:

- Антикоррозийная защита трубопровода и кожуха усиленная. С футеровкой деревянными рейками .

Подземный ж/б резервуар V-500м3 (2шт).

Резурвуар объемами V-500м3 запроектирован длиной 12,0м , шириной 6,10 . Глубина резервуара -4,80м. Резервуар выполнен монолитным из бетона кл В20. Покрытие из ребристых плит 2ПГ6-5Ат-Vт. Резервуар проектированы полу углубленными и под обваловкой из грунта. Уровень воды в резервуарах контролируются с помощью уровнемеров. Для о отвода воды от сливного и переливного трубопровода проектом предусматривается котлован. Отвода воды по спускному трубопроводу проектом предусматривается в железобетонный колодец диаметрами 2000мм с погруженном насосом.

Септик V-7,0м3 . (3 шт)

Септик запроектирован из сборных железобетонных колодцев диаметром 2,0м для приема сточных канализационных вод от операторной . Под сборных железобетонных колодцев устраивается битумно-щебеночная подготовка толщиной 100мм . Боковые поверхности колодцев соприкасающиеся с грунтом обмазывается горячим битумом за 2 –раза .

Водоснабжения и канализация узел учета воды с насосной .

В насосной установлен насосная станция НСК 4см 25-3 . Насосные станций НСК 4см 25-3 представляет собой блок из двух насосов, предназначена для подъема и повышения давления воды, готовые к подключению и эксплуатации изделие. На выкидной линии насосной станции выкидной линии насосной станции НСК 4см 25-3 предусмотрены установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением ОДВ-150 . Трубопроводы в насосной запроектирован из стальных труб ф57х6,ф89х6,ф108х6,159х6и 219х6мм . Для заполнения автотранспортных средств водой проектом предусмотрено наливной стояк. Управления наливного устройства осуществляется через задвижку с электроприводом с помощью оператора . Наливной стояк запроектирован из стальных труб ф89х6мм под уклоном i-0.1 в сторону автотранспортных средств . Виду возможности сметного отвода воды из приямка в насосный предусмотрен дренажный насос KPBasic 200, который автоматически включается при достижении уровня воды в насосной отметки -1,900 .

Обвязка узла учета воды.

Для учета воды ы здании узла учета предусмотрено счетчик воды Ду-200мм. Регулирования подачи воды в накопительный резервуар осуществляется автоматически с помощью двух электрозадвижек Ду-150мм .

Внешнее электроснабжение

В соответствии с техническими условиями электроснабжение узла учета с насосной станцией выполнено кабельной линией от существующего ТП-250/6/0,4кВ до ШР1 проектируемого объекта . Электрические питающие сети выполнены пятижильным кабелем марки АВБбШв-1 с алюминиевой жилой , сечением 5х35мм2, который проложен в земле в траншее. План прокладки кабеля см.лист ЭС-4.

Силовое электрооборудование

Для приема и распределения электроэнергии узла учета с насосной станцией проектном предусматривается установка в помещении распределительного щита (ШР) . Потребителями электроэнергии в проектируемом помещений являются насосной станций , дренажный насос , отопление , а также система внутреннего освещения . Учет потребляемой электроэнергии осуществляется приборами учета , установленными в распределительном щите .

Электроосвещение

В проектируемом помещении предусматриваются следующие виды освещения :

- рабочие в помещении
- аварийное эвакуационное –у выхода из помещения .

В качестве источников света предусмотрена установка светильников в помещении насосной станции.

На проектируемой территории предусмотрены асфальтобетонная площадка, подъездная автодорога и пешеходные дорожки. Ограждение территории – существующее.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____октябрь 2016г_____;
месяц, год

окончание работ __август 2017 г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, **(6 месяцев)**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **(6 месяцев)**

фактически, месяц: **(10 месяцев)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительства сетей водоснабжения жилого массива Баянды -3 Мунайлинского района »**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Директор Мангистау Жылу Казахбаев Б.