Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района ,ЗКО(1-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018**

Акт приемки выполненных работ №1 за 26 июня 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2046**	**43,27**	**88521,35**
2	**2**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2046**	**185,10**	**378717,41**
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**	**61,38**	**2456,86**	**150802,10**
4	**4**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**61,38**	**195,81**	**12018,53**
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
5	**8**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**56**	**5015,90**	**280890,64**
6	**9**	**11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**42**	**1756,41**	**73769,34**
7	**10**	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**49**	**2318,20**	**113591,83**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	11	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	162	3365,77	545254,92
9	12	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	189	40468,26	7648501,07
10	13	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона В15. Устройство	м3	6,5	35551,28	231083,31
11	14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	185,32	922,74	171002,48
12	21	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1,45	5015,90	7273,06
13	22	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные из бетона В15. Устройство	м3	16,04	26889,49	431307,37
14	23	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5322	167068,11	88913,65
15	24	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	175013,99	7560,60
16	25	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	282	1695,75	478200,27
17	26	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	276	2402,67	663137,19
18	27	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	339	3589,35	1216788,52
19	28	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	141,153	28761,88	4059825,70
20	29	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	254,123	28590,99	7265626,92
21	30	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона В15. Устройство	м3	32,8	35551,28	1166081,95
			Раздел: Перемычки				
22	65	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т (техподполье). Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	210	2182,57	458339,99
23	66	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,484	78860,11	432468,83
24	70	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,948	78860,11	311339,71
			Раздел: Полы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**124**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**785,46**	**402,40**	**316068,09**
26	**125**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**94,2552**	**8081,07**	**761682,77**
27	**126**	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**37,25**	**2388,06**	**88955,18**
			ИТОГО по акту:				**27447722,78**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**247029,51**
			Итого:				**27694752,29**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**299103,32**
			Итого:				**27993855,61**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**26785678,88**
			НДС-12%				**3214281,47**
			Всего по акту:				**29999960,35**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____ Мулдашев Б.М.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК KZKOKZKX,ИИК KZ869260201188955000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК

Директор_____ Потиченко С.А.

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ Закария Е.С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №45 от **16.05.2018**

Акт приемки выполненных работ №2 за 03 июля 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**5**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1536,59**	**43,27**	**66481,43**
2	**6**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1075,49**	**30,32**	**32612,64**
3	**7**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,11**	**1174,76**	**54168,34**
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
4	**31**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная рубероидом**	**м2 поверхности**	**327,4**	**2191,10**	**717367,19**
			Раздел: Перекрытие				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	77	11-070105-0309 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	130	10304,09	1339531,64
6	78	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	786,05	6988,57	5493363,67
			Раздел: Полы				
7	126	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство	м2 изолируемой поверхности	748,21	2388,06	1786769,36
8	127	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	785,46	1651,22	1296966,71
9	128	21-130810-0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная	1000 м2	0,7855	475051,51	373133,96
10	129	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	785,46	488,80	383936,27
11	130	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	785,46	61,27	48124,33
12	131	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	785,46	445,69	350071,51
			Раздел: Проемы				
13	166	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	45,89	37406,47	1716582,82
14	167	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,615	167153,55	102796,09
15	168	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,383	167068,11	230980,01
16	169	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4647	175014,32	81325,65
			ИТОГО по акту:				14074211,62
			Временные здания и сооружения 0,9%				126667,90
			Итого:				14200879,52
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				153369,50
			Итого:				14354249,02

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**13734739,16**
			НДС-12%				**1648168,70**
			Всего по акту:				**15382907,86**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Мулдашев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК KZKOKZKX,ИИК KZ869260201188955000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора

ТОО «Строй-Проф»

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018**

Акт приемки выполненных работ №3 за 15 июля 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	**32**	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, с теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**270**	**29124,48**	**7863609,22**
2	**33**	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные жесткие типа ISOVER OLR**	**м3**	**34,28**	**10531,46**	**361018,37**
3	**34**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**329**	**281,98**	**92772,74**
4	**35**	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,329**	**87525,17**	**28795,78**
			ИТОГО по акту:				**8346196,11**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**75115,76**
			Итого:				**8421311,87**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**90950,17**
			Итого:				**8512262,04**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**8144884,39**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**977386,13**
			Всего по акту:				**9122270,52**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Мулдашев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940430000544 , БИК KZKOKZKX,ИИК KZ869260201188955000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК

И.о директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №4 за 31 июля 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	32	11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, с теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	м3 кладки	118,11	29124,48	3439892,17
2	33	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные жесткие типа ISOVER OLR	м3	11,29	10531,46	118900,16
3	34	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	99,25	281,98	27986,91
4	35	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0993	87525,17	8686,87
5	37	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	20,92	26688,52	558323,74
6	40	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича (вентканалы) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	17,13	30816,38	527884,58
7	41	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0024	299963,94	719,91

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	42	21-050309-0113 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,9694	908,76	880,95
9	43	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сетка С3	т	0,0016	175526,63	280,84
10	48	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия монолитные из бетона В22,5. Устройство	м3	5,47	41822,45	228768,80
11	49	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6407	167837,07	107533,21
			Раздел: Перемычки				
12	68	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,938	189367,84	177627,03
			Раздел: Перекрытие				
13	79	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Анкеровка при монтаже	т	0,0765	7865,47	601,71
14	80	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0765	175013,99	13388,57
15	84	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты монолитные из бетона В25. Устройство	м3	11,81	41770,54	493310,04
16	85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7003	167068,11	284065,90
17	86	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2051	167837,07	34423,38
18	87	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1037	175013,99	18148,95
19	88	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2275	252720,34	57493,88
			Раздел: Проемы				
20	171	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	167153,55	23468,36
21	172	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4568	167068,11	76316,71
22	173	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1281	175014,32	22419,33
			ИТОГО по акту:				6221122,02
			Временные здания и сооружения 0,9%				55990,10
			Итого:				6277112,12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**67792,81**
			Итого:				**6344904,93**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**6071067,46**
			НДС-12%				**728528,10**
			Всего по акту:				**6799595,56**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Мулдашев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК KZKOKZKX,ИИК KZ869260201188955000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК

И.о директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №5 за 08 августа 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	**32**	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, с теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**120**	**29124,48**	**3494937,43**
2	**33**	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные жесткие типа ISOVER OLR**	**м3**	**19,17**	**10531,46**	**201888,04**
3	**34**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**276**	**281,98**	**77827,59**
4	**35**	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,276**	**87525,17**	**24156,95**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	37	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	15,69	26688,52	418742,81
6	38	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм (в санузлах) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	3006,77	300677,34
7	39	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича (ограждения лоджий) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	58,33	4127,38	240750,28
8	40	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича (вентканалы) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	10,2	30816,38	314327,07
9	52	21-050204-0212 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1,393	273440,38	380902,44
10	53	21-050106-9905 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,184	220113,19	40500,83
11	54	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	87,6	2853,08	249930,11
			Раздел: Перемычки				
12	67	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	1,17252	46654,17	54702,95
13	68	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2345	189367,84	44406,76
14	69	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	138	2182,57	301194,85
			Раздел: Перекрытие				
15	78	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	786,05	6988,57	5493363,67

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	81	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса монолитные из бетона В25. Устройство	м3	29,28	32735,24	958488
17	82	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сетка периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	7,23072	165103,00	1193813,59
18	83	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6192	175014,32	108368,87
19	84	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты монолитные из бетона В25. Устройство	м3	27,55	41770,54	1150778,29
20	85	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9675	167068,11	662842,71
21	86	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4784	167837,07	80293,25
22	87	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2419	175013,99	42335,88
23	88	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,5309	252720,34	134169,23
			Раздел: Проемы				
24	170	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,88	37406,47	294762,97
25	171	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4210	167153,55	70373,32
26	172	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3704	167068,11	228950,13
27	27 171	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3844	175014,32	67275,5
			ИТОГОпо акту				16630760,79
			Временные здания и сооружения 0,9%				149676,85
			Итого:				16780437,64
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				181228,73
			Итого:				16961666,37
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				16229623,92

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**1947554,87**
			Всего по акту:				**18177178,79**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____ Мулдашев Б.М.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК KZKOKZKX,ИИК KZ869260201188955000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК

Директор_____Потиченко С.А.

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор_____Закария Е.С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №6 за 31 августа 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	**32**	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, с теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**96**	**29124,48**	**2795949,94**
2	**33**	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные жесткие типа ISOVER OLR**	**м3**	**17,96**	**10531,46**	**189144,98**
3	**34**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**399**	**281,98**	**112511,63**
4	**35**	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,399**	**87525,17**	**34922,54**
5	**37**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**5,23**	**26688,52**	**139580,94**
6	**38**	**11-080201-0903 РСНБ РК 2015**	**Перегородки толщиной 120 мм (в санузлах) при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**60**	**3006,77**	**180406,41**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	39	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича (ограждения лоджий) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	4127,38	144458,43
8	40	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича (вентканалы) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,93	30816,38	213557,51
9	41	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0024	299963,94	719,91
10	48	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия монолитные из бетона В22,5. Устройство	м3	3,65	41822,45	152651,94
11	49	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4271	167837,07	71683,21
12	50	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	4,5231	46654,17	211021,48
13	51	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	2,1331	274157,38	584805,11
14	52	21-050204-0212 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	2,111	273440,38	577232,63
15	53	21-050106-9905 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,096	220113,19	21130,87
16	55	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1	шт	60	1033,07	61984,31
			Раздел: Перемычки				
17	73	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,2604	189367,84	238679,23
18	74	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	108	2182,57	235717,71
19	75	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,946	78860,11	232321,88
			Раздел: Перекрытие				
20	77	11-070105-0309 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	26	10304,09	267906,33
21	79	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Анкеровка при монтаже	т	0,0153	7865,47	120,34

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0153**	**175013,99**	**2677,71**
			ИТОГО по акту:				**6469185,03**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**58222,67**
			Итого:				**6527407,70**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**70496,00**
			Итого:				**6597903,70**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**6313147,15**
			НДС-12%				**757577,66**
			Всего по акту:				**7070724,81**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Мулдашев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК KZKOKZKX,ИИК KZ869260201188955000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф" **Технадзор** _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №7 за 14 августа 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	**32**	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, с теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**226,69**	**29124,48**	**6602228,00**
2	**33**	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные жесткие типа ISOVER OLR**	**м3**	**109,05**	**10531,46**	**1148455,46**
3	**34**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**490**	**281,98**	**138172,17**
4	**35**	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,49**	**87525,17**	**42887,33**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	37	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18,54	26688,52	494805,07
6	38	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм (в санузлах) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	240	3006,77	721625,62
7	39	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича (ограждения лоджий) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	140,0033	4127,38	577847,32
8	40	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича (вентканалы) при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	15,19	30816,38	468100,81
9	41	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0018	299963,94	539,94
10	42	21-050309-0113 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,0968	908,76	87,97
11	43	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сетка С3	т	0,0002	175526,63	35,11
12	48	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия монолитные из бетона В22,5. Устройство	м3	3,65	41822,45	152651,94
13	49	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4271	167837,07	71683,21
14	50	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	1,8092	46654,17	84406,73
15	51	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,8532	274157,38	233911,08
16	53	21-050106-9905 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,111	220113,19	24432,56

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	55	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1	шт.	60	1032,62	61957,29
			Раздел: Перемычки				
18	72	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,7562	46654,17	35279,88
19	73	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,2603	189367,84	238660,29
20	75	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,784	78860,11	298406,65
			Раздел: Перекрытие				
21	77	11-070105-0309 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	65	10304,09	669765,82
22	78	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	689,85	6988,57	4821063,46
23	79	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Анкеровка при монтаже	т	0,0306	7865,47	240,68
24	80	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306	175013,99	5355,43
			Раздел: Проемы				
25	170	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	31,52	37406,47	1179051,88
			ИТОГО по акту:				18071651,74
			Временные здания и сооружения 0,9%				162644,87
			Итого:				18234296,61
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				196930,40
			Итого:				18431227,01

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**17635760,32**
			НДС-12%				**2116291,24**
			Всего по акту:				**19752051,56**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Мулдашев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №8 за 24 сентября 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	**32**	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, с теплоизоляционными плитами при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**679,76**	**29124,48**	**19797655,56**
2	**34**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1166,75**	**281,98**	**329004,86**
3	**35**	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,1667**	**87525,17**	**102115,62**
4	**36**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича (чердак) при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**19,26**	**26688,52**	**514020,81**
5	**37**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**44,23**	**26688,52**	**1180433,00**
6	**40**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича (вентканалы) при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**36,2**	**30816,38**	**1115552,94**
7	**41**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0054**	**299963,94**	**1619,81**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	42	21-050309-0113 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 50 мм х 50 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,8726	908,76	792,99
9	43	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сетка С3	т	0,0014	175526,63	245,74
10	48	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия монолитные из бетона В22,5. Устройство	м3	9,12	41822,45	381420,73
11	49	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6406	167837,07	107516,43
12	50	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	2,7138	46654,17	126610,09
13	51	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,2798	274157,38	350866,62
14	52	21-050204-0212 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,717	273440,38	196056,75
15	53	21-050106-9905 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,168	220113,19	36979,02
			Раздел: Перемычки				
16	72	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	1,7645	46654,17	82321,28
17	74	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	108	2182,57	235717,71
18	75	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,838	78860,11	-66084,77
			Раздел: Перекрытие				
19	77	11-070105-0309 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	298	10304,09	3070618,68
20	78	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	882,23	6988,57	6165524,12
21	79	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Анкеровка при монтаже	т	0,1836	7865,47	1444,10
22	80	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1836	175013,99	32132,57
			Раздел: Проемы				
23	174	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Анкер А-1,А-2	т	0,3558	116457,51	41437,91

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**175**	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления, соединяемые на сварке**	**т**	**0,4221**	**410780,58**	**173382,27**
			ИТОГО:				**33977384,85**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**305796,46**
			Итого:				**34283181,31**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**370258,36**
			Транспортные расходы				**1877911,63**
			Итого:				**36531351,30**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**34954707,87**
			НДС-12%				**4194564,94**
			Всего по акту:				**39149272,81**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

В.и.о руководителя _____ **Исеев Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №9 за 31 октября 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы дома				
			Раздел: Стены				
1	59	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,24	75784,53	18188,29
2	60	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные	т	0,24	381791,79	91630,03
3	61	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	0,2873	118064,87	33917,68
4	62	21-060304-1001 РСНБ РК 2015	Лазы овальные металлические	т	0,2873	694865,73	199621,03
5	63	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	886,49	5318,96
6	64	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12	316,10	3793,20
			Раздел: Внутренняя отделка				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	94	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1208,82	1566,52	1893638,32
8	98	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,64	1309,82	168495,20
			Раздел: Полы				
9	108	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	158,4	400,33	63412,39
10	109	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные IsOvEr OL-K	м3	4,752	10531,46	50045,49
11	110	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство	м2 изолируемой поверхности	158,4	2388,06	378268,49
12	111	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	158,4	1651,22	261553,14
13	112	21-130810-0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная	1000 м2	0,1584	475051,51	75248,16
14	113	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	158,4	890,99	141132,27
15	116	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1793,68	400,33	718065,24
16	117	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные Isover OL-K	м3	53,8104	10531,46	566701,95
17	118	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1793,68	2388,06	4283413,00
18	119	21-130810-0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная	1000 м2	0,0018	475051,51	852,10
19	120	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1147,95	832,43	955585,70
			Раздел: Проемы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**132**	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**133,1**	**2605,54**	**346798,01**
21	**133**	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**133,1**	**29997,04**	**3992606,43**
22	**134**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**9,5**	**4098,47**	**38935,50**
23	**135**	**21-090201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,5**	**23666,42**	**224831,01**
24	**137**	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные с балконной дверью из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**75,093**	**27865,78**	**2092525,30**
25	**138**	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные с балконной дверью из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**72,183**	**27865,78**	**2011435,87**
26	**144**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**160,5**	**8378,75**	**1344789,38**
27	**145**	**21-090304-0107 РСНБ РК 2015**	**Витраж балконный из ПВХ профилей размерами 7000х1930**	**м2**	**160,5**	**36194,62**	**5809236,20**
28	**157**	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015**	**Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93**	**м3**	**0,912**	**72532,88**	**66149,98**
29	**158**	**11-160401-0111 РСНБ РК 2015**	**Дымовая труба из асбестоцеметных труб, диаметр 400 мм.Монтаж**	**м**	**61,8**	**9629,98**	**595132,72**
			Раздел: Кровля				
30	**176**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные крыши. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**26,1729**	**95100,14**	**2489046,41**
31	**177**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**37,39**	**7186,24**	**268693,63**
32	**178**	**11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Карнизы. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**190**	**3335,75**	**633792,01**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	179	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка профлистом	м2	57,46	334,10	19197,36
34	180	21-050108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	66,079	1825,80	120646,92
35	182	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1082,07	110,24	119284,75
36	186	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	187,74	9426,79	1769784,72
37	202	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	14923,77	119390,17
38	203	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,8	7186,24	34493,97
39	204	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	16	316,10	5057,60
40	205	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	8	560,36	4482,90
41	206	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	886,49	7091,95
42	214	21-060801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	6,2141	403218,64	2505657,07
43	207	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,12	5015,90	601,91
44	208	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство	м3	1,5	29715,56	44573,34
45	209	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	26728,78	1603,73
46	210	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	167068,11	5693,68
47	211	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0182	175014,32	3192,26
48	219	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5445	409520,45	222979,79
			Общестроительные работы котельной				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	45,144	43,27	1953,18
50	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,3543	2456,86	3327,38
51	3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,3543	195,81	265,18
52	4	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35,882	43,27	1552,45
53	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,882	30,32	1088,07
54	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0764	1174,76	1264,52
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
55	7	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1	4069,69	4069,69
56	8	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1695,75	40697,90
57	9	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2402,67	28832,05
58	10	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3589,35	14357,39
59	11	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,86	28761,88	226068,38
60	12	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	28590,99	62099,62
61	13	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона В7,5. Устройство	м3	0,24	33010,01	7922,40
62	14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	74,48	922,74	68725,80
			Раздел: Стены,перемычки				
63	15	11-080201-0801 РСНБ РК 2015	Стены наружные при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	20	17123,01	342460,27
64	16	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2182,57	13095,43

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	17	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,144	78860,11	11355,86
66	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, из бетона В10. Устройство	м3	0,24	24344,41	5842,66
67	19	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,3	27091,80	35219,33
68	20	21-050309-0206 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III, диаметром 10 мм	т	0,0949	197205,64	18722,70
69	21	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	175014,32	1337,11
70	22	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0098	188342,57	1845,76
71	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	922,74	4429,16
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
72	1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3410,9	5,90	20111,75
73	2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(подсыпь грунта)	м3 грунта	2686,1	43,27	116215,63
74	3	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	268,61	98,12	26355,60
75	4	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(лишний грунт)	м3 грунта	1794,42	129,92	233122,88
76	5	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	3140,228	158,61	498080,47
			ИТОГО:				36597003,81
			Временные здания и сооружения 0,9%				329373,03
			Итого:				36926376,84
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				398804,87
			Итого:				37325181,71

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**35714277,63**
			НДС-12%				**4285713,32**
			Всего по акту:				**39999990,95**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Исеев Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф" **Технадзор** _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №10 за 22 ноября 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы дома				
			Раздел: Стены				
1	**57**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение ОГР-1,ОГР-2**	**т**	**1,2174**	**337679,10**	**411090,54**
			Раздел: Полы				
2	**120**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**645,73**	**832,43**	**537523,72**
3	**121**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки**	**м2 стяжки**	**1793,68**	**485,75**	**871273,60**
			Раздел: Проемы				
4	**132**	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**68,5**	**2605,54**	**178479,82**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	133	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	68,5	29997,04	2054797,45
6	134	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	4,9	4098,47	20082,52
7	135	21-090201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,9	23666,42	115965,47
8	136	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	223,146	2605,54	581416,90
9	137	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Проемы оконные с балконной дверью из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	38,685	27865,78	1077987,84
10	138	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Проемы оконные с балконной дверью из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	37,185	27865,78	1036189,17
11	139	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	8,208	4098,47	33640,27
12	140	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,208	20353,24	167059,38
13	144	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	50,0	8378,75	418937,50
14	145	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж балконный из ПВХ профилей размерами 7000х1930	м2	82,68	36194,62	2992571,00
15	147	21-090205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	121,836	2126,19	259046,89
16	148	21-090205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	19,17	567,85	10885,67

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	149	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	349,32	1595,78	557439,49
18	150	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	25,2	2604,29	65628,21
19	152	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	48,06	2604,29	125162,37
20	154	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	25,2	16215,38	408627,55
21	155	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с однопольными трудновозгораемыми полотнами серии ДС	м2	48,06	35488,40	1705572,38
22	156	11-070105-0309 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	24	10304,09	247298,15
23	162	11-200701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка	зонт	24	5205,56	124933,54
24	163	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Элементы из кровельной стали. Устройство	м2 покрытия	33,6	3038,81	102104,09
25	164	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0227	212424,12	4817,78
26	165	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты,гайки,шурупы	шт.	240	31,08	7459,95
			Раздел: Кровля				
27	176	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные крыши. Установка	м3 древесины в конструкции	11,2169	95100,14	1066728,74
28	178	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	190	3335,75	633792,01
29	181	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	983,7	104,70	102993,04
30	183	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция из рубероида. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1967,4	710,42	1397688,77
31	184	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция из рубероида. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	1967,4	577,54	1136249,78

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**185**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты**	**м2 утепляемого покрытия**	**938,7**	**917,63**	**861378,17**
33	**187**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1296**	**3255,71**	**4219397,15**
34	**188**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**25**	**3038,81**	**75970,31**
35	**189**	**21-130208-0221 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 70 мм**	**1000 шт.**	**5,967**	**15592,01**	**93037,5**
36	**190**	**21-130208-0216 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,448**	**8550,49**	**3830,62**
37	**193**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение кровли металлическое**	**т**	**0,92**	**337679,10**	**310664,78**
38	**195**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0255**	**429849,52**	**10949,56**
39	**196**	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство**	**м труб**	**194**	**1684,51**	**326795,04**
40	**197**	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**191**	**1943,83**	**371272,18**
41	**198**	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Водовыпускные воронки. Установка**	**комплект**	**18**	**1335,89**	**24046,1**
42	**199**	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015**	**Держатель труб**	**шт.**	**108**	**445,54**	**48118,69**
43	**200**	**21-130211-0801 РСНБ РК 2015**	**Заглушка для желоба**	**шт.**	**13**	**141,24**	**1836,14**
44	**201**	**21-130211-0802 РСНБ РК 2015**	**Держатель желоба**	**шт.**	**320**	**78,08**	**24987,18**
45	**212**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0339**	**429849,52**	**14579,64**
46	**213**	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции навеса. Монтаж**	**т конструкций**	**6,2141**	**46654,17**	**289915,55**
47	**215**	**11-330303-0404 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности**	**т**	**6,2141**	**37188,07**	**231091,87**
48	**216**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**162,42**	**3255,71**	**528792,04**
49	**217**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**24**	**3038,81**	**72931,49**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	218	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные балок, стоек. Монтаж	т конструкций	0,5445	46654,17	25402,73
51	220	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,5037	37188,07	18730,89
52	221	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство	м3	3,2	21046,06	67347,39
53	222	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены крылец из бетона В15. Устройство	м3	22	27091,80	596019,5
54	223	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сетка класса А-III диаметром 6 мм	т	1,42	175526,63	249247,82
55	224	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32	913,60	29235,08
56	225	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	32	1396,91	44701,24
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
57	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	342,5	3043,36	1042351,43
58	2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	163	2321,41	378389,66
59	3	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	2433,99	40160,89
60	4	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2384,26	23842,61
61	5	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2314,18	46283,61
62	6	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	307,9075	86,33	26580,34
63	7	23-010501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	151,427	141,95	21495,23
64	8	23-010501-1507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,4605	307,15	4748,69

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	9	23-010501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,46	475,87	4501,75
66	10	23-010501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,92	714,16	13511,86
67	37	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	54	3043,36	164341,54
68	38	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	105	2321,41	243747,94
69	39	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	48,546	141,68	6878,04
70	40	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	м	97,545	227,92	22232,12
71	44	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	105	931,17	97772,70
72	45	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	124	901,23	111752,79
73	46	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	104,79	301,70	31615,25
74	47	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	123,752	1106,23	136897,65
75	48	23-020802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	24	3184,18	76420,29
76	49	23-020403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник прямой, DN 110мм	шт.	3	500,82	1502,46
			ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ				
77	3	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1488	2321,41	3454256,51
78	4	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1382,352	141,68	195852,91
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
79	44	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке. Прокладка	м	5766,34	212,49	1225288,60
80	45	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	15,1	38965,29	588375,93

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	46	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	15,1	64845,73	979170,55
			Общестроительные работы котельной				
			Раздел: Внутренняя отделка				
82	28	11-100104-0207 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка профлистом по асбесту	м2 потолков	15	1737,58	26063,71
83	29	21-050108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15	1825,80	27386,97
84	30	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,1	1570,41	229436,70
			Раздел: Полы				
85	33	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	13804,40	16565,28
86	34	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство	м2 изолируемой поверхности	12	2388,06	28656,70
87	35	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	12	1651,22	19814,63
88	36	21-130810-0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная	1000 м2	0,024	475051,51	11401,24
89	37	21-050309-0115 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	12	445,69	5348,28
90	38	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	913,60	10963,16
91	39	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	12	1862,55	22350,62
			Раздел: Проемы				
92	43	11-100106-0203 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2 проемов	1,44	5471,36	7878,76

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	44	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,44	8191,63	11795,95
94	46	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство	м	1,31	1595,78	2090,48
95	47	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,89	2604,29	4922,12
96	48	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,89	16215,38	30647,07
			Раздел: Кровля				
97	49	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные крыши. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6286	95100,14	59779,95
98	50	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6286	7186,24	4517,27
99	51	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	3,2	3335,75	10674,39
100	52	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Карнизы. Подшивка профлистом	м2	3	334,10	1002,30
101	53	21-050108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,45	1825,80	6299,00
102	54	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,52	3038,81	35007,12
103	55	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	15	917,63	13764,43
104	56	21-110102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты типа ISOVER OL-K	м3	1,8	9426,79	16968,21
105	57	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15	104,70	1570,49
106	58	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	16,5	110,24	1818,92
107	61	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18	879,01	15822,15
108	62	21-100103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,7	2066,70	42780,59

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**36597020,06**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**329373,18**
			Итого:				**36926393,24**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**398805,05**
			Итого:				**37325198,29**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**35714293,50**
			НДС-12%				**4285715,22**
			Всего по акту:				**40000008,72**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Исеев Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №11 за 06 мая 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы дома				
			Раздел: Стены				
1	**56**	**11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**97,14**	**4344,47**	**422021,88**
			Раздел: Перемычки				
2	**71**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из кровельной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**76,9**	**3016,41**	**231961,93**
3	**76**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из кровельной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**164,8**	**3016,41**	**497104,37**
			Раздел: Внутренняя отделка				
4	**89**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1613,58**	**833,53**	**1344970,09**
5	**90**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**925,07**	**787,70**	**728681,49**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	92	11-150203-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	274,94	1348,55	370769,02
7	93	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	274,94	247,29	67989,21
8	95	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3014,23	686,22	2068424,11
9	96	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	157,24	418,67	65831,38
10	101	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	385,92	5756,03	2221367,23
11	102	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	346,2	3463,15	1198941,00
12	105	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	459,3	123,64	56789,56
			Раздел: Полы				
13	106	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	318,18	832,43	264861,94
14	107	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из керамических плиток для полов одноцветных. Устройство	м2 покрытия	318,18	3813,85	1213491,00
15	114	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из керамических плиток для полов одноцветных. Устройство	м2 покрытия	158,4	3813,85	604113,96
16	115	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	156,88	640,76	100522,00
17	122	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	300	2791,61	837482,99
			Раздел: Проемы				
18	144	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	32,68	8378,75	273817,55

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	146	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах	п/м	141,006	1347,56	190014,35
20	151	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	415,8	1836,12	763459,86
21	153	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	415,8	7920,08	3293170,00
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
22	13	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	192	214,93	41266,3
23	14	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	615,30	88603,43
24	15	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	953,79	34337
25	16	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1815,27	21783,26
26	17	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	23022,47	69067,42
27	18	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	0,7	1874,74	1312,32
28	19	23-020101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы д.63-50 мм	шт.	1	379,23	379,23
29	20	23-020101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы д.63-40 мм	шт.	2	374,72	749,44
30	21	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	36	214,93	7737,43
31	22	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	953,79	34336,57
32	27	13-121202-0304 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара, диаметр условного прохода до 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	25287,76	75863,29
33	28	23-040102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	25029,18	75087,55
34	41	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	108	214,93	23212,29
35	42	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	615,30	44301,72
36	43	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	953,79	34336,57
37	50	23-020301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2593,84	7781,51

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ				
38	5	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы. Установка	квт	167,751	1238,85	207818,56
39	6	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	981	2363,97	2319056,35
40	7	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздухоспускные. Установка	комплект	144	214,93	30949,73
41	8	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	256,17	36889,05
42	9	13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан терморегулятора, диаметр условного прохода 20мм. Монтаж оборудования	шт.	144	3484,71	501798,84
43	10	23-051314-0214 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, DN 20, типа RTD-G	шт.	144	6820,12	982096,63
44	11	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	216	214,93	46424,59
45	12	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	144	564,07	81225,62
46	13	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	922,99	66455,41
47	14	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	2543,95	91582,17
48	15	23-041001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	36	2768,85	99678,66
49	23	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м трубопровода	72	1321,32	95135,33
50	24	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	158	1434,79	226697,27
51	25	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	24	214,93	5158,29
52	26	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	564,07	13537,60
53	27	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздухоспускные. Установка	комплект	6	214,93	1289,57
54	28	23-040905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	256,17	1537,04
55	29	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	15,12	18239,33	275778,73

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 труб и радиаторов	м2	80	82,91	6632
57	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза труб и радиаторов	м2	80	162,01	12961,13
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
58	2	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной. Установка	шт.	15	4134,10	62011,47
59	4	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	36	4944,89	178016,03
60	5	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	180	2437,73	438790,98
61	7	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	20042,02	300630,37
62	8	23-070501-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3 х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	15	10458,31	156874,72
63	9	23-070201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные ЩК-26, степень защиты 1P31	шт.	60	8745,01	524700,35
64	10	23-070204-0903 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	2298,65	137919,20
65	11	23-070204-0905 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	120	2298,65	275838,4
66	12	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	46	1920,34	88335,58
67	13	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник с компактной люминесцентной лампой,защищенный. Установка	шт.	185	4964,78	918483,58
68	14	23-070101-0230 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	46	916,73	42169,69
69	15	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	185	690,41	127726,88
70	16	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	4,6	618,94	2847,11
71	17	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	185	683,31	126412,48

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	18	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	150	1732,30	259844,92
73	19	23-070219-0305 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	150	148,14	22221,45
74	20	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	300	426,08	127823,43
75	21	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	426,08	25564,69
76	22	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	86	1108,10	95296,22
77	23	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	300	226,34	67902,14
78	24	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	258,50	15510,26
79	25	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель герметический, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	86	210,20	18076,91
80	26	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	660	506,07	334009,41
81	27	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	60	1106,08	66364,88
82	28	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	540	233,16	125907,90
83	29	23-070220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	120	387,81	46537,54
84	30	23-070220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки герметическая, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	60	311,25	18674,86
85	31	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	330	41,61	13731,06

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	32	23-070202-0515 РСНБ РК 2015	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	шт.	1046	530,60	555004,49
87	33	23-070105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески люстр	10 шт.	30	468,33	14049,88
88	34	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РП УХЛ4	шт.	300	360,64	108190,86
89	35	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	942,32	33923,47
90	36	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые ЗП-220	шт.	36	793,63	28570,57
91	37	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной. Установка	шт.	5	1420,85	7104,26
92	38	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной К654, степень защиты IP54	шт.	5	9933,18	49665,89
93	39	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1581,44	1581,44
94	40	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	7682,04	7682,04
95	41	23-070101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	2658,28	2658,28
96	42	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	750	893,40	670052,87
97	43	23-060144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,75	867851,37	650888,53
98	44	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке. Прокладка	м	27508,66	212,49	5845310,43
99	46	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,3	64845,73	84299,45
100	47	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	101637,35	5081,87
101	48	23-060902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,69	744069,99	513408,29

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	49	23-060902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,035	1410975,32	1460359,46
103	50	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5544	436,96	2422489,00
104	51	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	325	547,64	177984,28
105	52	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	8750	25,31	221443,29
106	53	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1250	78,20	97746,89
107	54	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	325	252,95	82210,12
			ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				
108	2	23-090101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	36	42300,43	1522815,47
109	4	23-090101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые СГБ-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	36	7998,39	287942,11
110	8	23-040901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ГШК, DN 32	шт.	12	15117,65	181411,83
111	9	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт.	108	2543,95	274746,52
112	10	23-040905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy15 -20мм ГОСТ 21345-2005	шт.	108	707,65	76426,24
113	11	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	105	1321,32	138739,03
114	12	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	54	1434,79	77478,81
115	13	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	159	1708,86	271708,54
116	14	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	19,2	2561,42	49179,23
117	16	11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Перекрытия бетонные. Пробивка отверстий	отверстие	48	407,96	19582,25
118	20	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	1	214,93	214,93

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	21	23-040909-1805 РСНБ РК 2015	Краны шаровые 11Б12бк, DN 32	шт.	1	23295,75	23295,75
120	22	21-130201-1107 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления труб	шт.	25	179,52	4487,97
121	23	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	42,5	2561,42	108860,28
122	24	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31,5	2024,78	63780,61
123	25	11-160301-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26,5	2177,67	57708,17
124	26	23-020101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	593,16	5931,57
125	27	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	359,34	2874,73
126	28	23-020101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	256,57	1795,98
127	29	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные, DN 40	шт.	1	1230,94	1230,94
128	30	23-020103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные , DN 76	шт.	1	1949,28	1949,28
129	31	23-020101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	672,42	1344,85
			СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ				
			Раздел: ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
130	4	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	90	697,46	62771,22
131	5	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90	436,96	39326,12
132	6	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	616,94	37016,66

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	7	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3844,11	23064,66
134	8	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Проволока.Укладка	м	195	301,00	58694,15
135	9	23-080101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели АТКГ	шт.	18	4718,28	84929,12
136	10	23-080201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка антенная АК-1	шт.	6	1232,02	7392,13
137	11	23-080304-0310 РСНБ РК 2015	Устройство для сложения сигналов УСС-2,прим	шт.	6	2358,89	14153,37
138	12	23-080101-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование телевизионное транзисторное ОТТУ-6.1, с ящиком, прим	шт.	6	5949,27	35695,62
139	13	23-080101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта модели МТ-6	шт.	6	29348,36	176090,17
140	14	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Устройство абонентское распределительное УАР-6.1,прим	шт.	18	3255,52	58599,36
141	15	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки РК75-4-15	км	0,09	72862,98	6557,67
142	16	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	90	44,85	4037
143	143 /7	21-050307-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	10,92	280,91	3067,51
			Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
144	21	13-080201-2801 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная. Монтаж оборудования	шт.	4	5600,54	22402,17
145	22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	54	436,96	23595,67
146	23	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	270	547,64	147863,86
147	24	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в коробах	м	1055	51,02	53822,97
148	27	23-061703-0985 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная ВССК 20/30-ССД для кабелей	шт.	4	14271,55	57086,21
149	28	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	54	78,20	4222,67
150	29	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	140	125,31	17543,67

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	30	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	130	252,95	32884,05
152	31	23-061710-0311 РСНБ РК 2015	Ящик металлический 500х500мм	шт.	6	5682,82	34096,91
153	32	23-060401-0543 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 30 х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,02	615870,82	12317,42
154	33	23-060401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10 х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,065	251794,50	16366,64
155	34	23-060401-0540 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,18	157909,05	28423,63
156	35	23-060401-3001 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки КРВППМ 2х0,4	км	0,79	33695,90	26619,76
157	36	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 22 мм	м	600	42,63	25580,25
158	37	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1260	697,46	878797,09
159	38	23-060408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	1,08	10263,89	11085,00
160	39	23-060408-0505 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,18	45147,74	8126,59
161	40	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в коробах	м	108	51,02	5509,84
162	41	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В споливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,108	63820,25	6892,59
163	42	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	280	436,96	122347,93
164	43	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	280	25,31	7086,19
165	44	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Лоток с пластмассовой крышкой	м	980	239,34	234549,06
166	45	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 22 мм	м	980	42,63	41781,07
167	46	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	519,11	3114,65

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	**47**	**23-070220-0516 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**6**	**446,38**	**2678,26**
			ИТОГО:				**45746264,46**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**411716,38**
			Итого:				**46157980,84**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**498506,19**
			Итого:				**46656487,03**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**44642856,51**
			НДС-12%				**5357142,78**
			Всего по акту:				**49999999,29**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Исеев Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф" **Технадзор** _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №12 за 22 мая 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы дома				
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
1	15	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных швов	м шва	80	772,35	61787,72
2	16	21-100502-1001 РСНБ РК 2015	Шнур "вилатерм" диаметром 40 мм	кг	130,64	768,22	100359,99
3	17	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий. Изоляция изделиями из пенопласта	м3 изоляции	1	14614,81	14614,81
4	18	21-110401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола	м3	1	25803,99	25803,99
5	19	21-100502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	5,76	2619,12	15086,14
6	20	21-100403-0101 РСНБ РК 2015	Техноэластмост Б, прим	м2	140	281,81	39453,16
			Раздел: Стены				
7	44	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных швов	м шва	20	772,35	15446,93

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	45	21-100502-1001 РСНБ РК 2015	Шнур диаметром 50 мм	кг	32,66	768,22	25090,00
9	46	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	24812,78	9925
10	47	21-110204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,4	13121,47	5248,59
			Раздел: Внутренняя отделка				
11	90	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	102,79	787,70	80968,11
12	91	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющей дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	99,72	366,10	36507,82
13	95	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	334,91	686,22	229821,85
14	96	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	159,26	418,67	66677,09
15	97	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющей дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	167,76	2000,49	335601,72
16	99	11-150403-0310 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	473,76	1196,55	566876,19
17	100	11-150601-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	м2 оклеиваемой поверхности	2133,72	815,39	1739810,79
18	102	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,38	3463,15	513861,53
19	103	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,72	1458,00	136643,77

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	104	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60,56	418,67	25354,54
			Раздел: Полы				
21	122	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1300	2791,61	3629092,95
22	123	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1500	322,93	484394,07
			Раздел: Кровля				
23	226	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток рельефных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32	4853,32	155306,22
24	227	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждение крыльца. Монтаж	т конструкций	0,3221	132532,54	42686,08
25	228	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГР -1, ОГР -2	т	0,3221	337679,10	108759,69
26	229	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,3221	37188,07	11977,53
27	230	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8955,36	1791,07
28	231	11-130701-0401 РСНБ РК 2015	Основания. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,2	33582,06	6716,41
29	232	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные под опоры. Устройство	м3	0,62	29715,56	18423,65
30	233	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные пандусов. Монтаж	т конструкций	0,7084	46654,17	33049,35
31	234	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Пандусы металлические с покрытием ПВЛ506	т	0,7084	447834,92	317245,50
32	235	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,7084	37188,07	26343,66
33	236	21-050111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,0274	200633,45	5495,67
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
34	23	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	655,69	23604,67
35	24	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды с антимагнитной защитой типа Бетар, DN 15	шт.	36	2860,98	102995,11
36	25	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	36	1328,07	47810,36

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	26	23-041013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 15	шт.	36	6507,12	234256,42
38	29	23-030301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды с антимагнитной защитой типа Бетар, DN 32	шт.	1	27584,80	27584,80
39	30	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2707,14	2707,14
40	31	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые муфтовые 14М1, DN 15	шт.	1	1251,15	1251,15
41	32	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	17824,42	17824,42
42	33	23-041013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	13327,52	13327,52
43	34	23-040905-0702 РСНБ РК 2015	Кран спускной, DN 25	шт.	1	1095,83	1095,83
44	35	23-020101-1011 РСНБ РК 2015	Переходы д. 65-32 мм	шт.	2	461,65	923,31
45	36	23-021199-9907 РСНБ РК 2015	Запорная арматура, d 15-25 мм	шт.	15	143,02	2145,31
46	51	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой воды	комплект	36	3340,10	120243,45
47	52	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	36	4115,81	148169,00
48	53	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	3515,82	126569,67
49	54	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2807,90	101084,28
50	55	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	36	1112,22	40040,07
51	56	23-030102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм. длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	36	8643,34	311160,08
52	57	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	36	14882,14	535756,94
53	58	23-030102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	3708,56	133508,21
54	59	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашейдвухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	2974,56	107084,03

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	60	23-030102-0120 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	18375,12	661504,35
			ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ				
56	1	11-180101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы на жидком топливе или газе. Установка	котел	36	81321,29	2927566,32
57	2	ПРАЙС лист	Котлы газовые отопительные настенные типа DGB-100MSC	шт.	36	185755,68	6687204,48
58	34	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные.Установка	решетка	72	1774,30	127749,93
59	35	23-050306-1828 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, 150 мм х150 мм	шт.	72	2796,93	201378,88
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
60	1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительные устройства.Монтаж	шт.	1	6141,29	6141,29
61	3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	15	1308,24	19623,58
62	6	51-080401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-22 УХЛ4,прим	шт.	1	216620,39	216620,39
			ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				
63	1	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	3666,21	131983,67
64	3	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газовый. Установка	шт.	36	7080,81	254909,25
			КОТЕЛЬНАЯ				
			ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ				
65	2	ПРАЙС	Котлы газовые отопительные настенные типа Baxi 18 кВт	комплект	2	283759,89	567519,79
66	4	ПРАЙС	Счетчики газа бытовые SN-G-10	шт.	1	103371,83	103371,83
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				
67	1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	852,8	5,90	5028,38
68	2	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(подсыпь грунта)	м3 грунта	671,5	43,27	29052,83
69	3	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	67,15	98,12	6588,65

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	4	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(лишний грунт)	м3 грунта	448,6	129,92	58280,07
71	5	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	785,057	158,61	124520,12
			БЛАГОУСТРОЙСТВО				
			Раздел: ПОКРЫТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДОМА				
72	1	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	76,14	2265,79	172517,36
73	2	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,14	1210,76	92187,10
74	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные	м3	76,14	1985,02	151139,34
75	4	11-270403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	674,19	1257,93	848082,82
76	15	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	21,65	2265,79	49054,38
77	16	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,152	20441,49	309729,53
78	17	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	216,5	645,16	139677,02
79	18	21-040509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	240,5	3049,16	733323,61
80	21	21-040509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	90	3468,31	312147,56
81	28	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	471,24	2238,61	1054922,28
82	29	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,62	41164,73	601828,36
			ИТОГО:				**27579016,66**
			в т ч оборудование				**6728344,57**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**187656,05**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**21038328,14**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**227213,94**
			Итого:				**27993886,65**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**26785708,58**
			НДС-12%				**3214285,03**
			Всего по акту:				**29999993,61**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Исеев Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №13 за 26 июня 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: Стены				
1	48	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия монолитные из бетона В22,5. Устройство	м3	-3,65	41822,45	-152651,94
2	58	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	1,2174	37188,07	45272,76
			Раздел: Полы				
3	116	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3640	400,33	1457203,88
4	117	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные IsOvEr OL-K	м3	109,2	10531,46	1150035,18
5	118	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки ПВХ. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3640	2388,06	8692533,48

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	119	21-130810-0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная	1000 м2	4,281	475051,51	2033695,51
7	120	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3640	832,43	3030037,85
8	121	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	3640	485,75	1768116,89
9	122	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3640	2791,61	10161460,26
10	123	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1278,6093	322,93	412900,51
			Раздел: Проемы				
11	141	11-270403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство оконной защитной сетки,прим.	м2 поверхности	241,074	53,58	12917,83
12	142	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка защитная москитная	м2	232,866	1862,56	433725,81
13	143	21-050308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка защитная стальная	м2	8,208	1445,72	11866,47
14	159	11-260101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами теплоизоляционными минераловатными	м3 изоляции	3,9	41015,84	159961,79
15	160	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	3,9	22188,05	86533,41
16	161	21-130816-2910 РСНБ РК 2015	Стеклоткань	м	75,6	277,81	21002,56
			Раздел: Кровля				
17	191	21-130814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,18	214,37	39,59
18	192	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения кровель. Монтаж	т конструкций	0,9202	132532,54	121959,76
19	194	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,92	37188,07	34213,02
20	220	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,0408	37188,07	1517,27
			ВОДОПРОВОДКАНАЛИЗАЦИЯ				
21	11	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	433	98,66	42718,73

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	12	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	107,12	3213,65
			ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ				
23	16	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки водыв трубопроводах, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	72	1328,07	95620,72
24	17	23-041013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 15	шт.	72	6507,12	468512,84
25	18	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	36	16968,03	610849,22
26	19	11-160401-0103 РСНБ РК 2015	Дымоход от котла, диаметр 80 мм. Установка	м	36	3061,78	110224,23
27	20	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36	780,25	28089,10
28	21	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами на синтетическом связующем	м3 изоляции	3	39681,61	119044,82
29	22	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные типа "Изовер"	м3	3	5418,31	16254,94
30	32	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,447	39681,61	17737,68
31	33	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные типа Изовер	м3	0,447	5418,31	2421,99
			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
32	4	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	24	4944,89	118677,36
33	35	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	24	942,32	22615,64
34	36	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые ЗП-220	шт.	24	793,63	19047,05
35	50	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4456	436,96	1947079,9
36	55	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители. Установка	шт.	60	8335,52	500131,47
37	56	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	21	616,94	12955,83

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	57	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3844,11	11532,33
			ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				
39	5	13-110201-0106 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на фланцевых соединениях	шт.	36	5914,00	212903,96
40	6	23-090103-0205 РСНБ РК 2015	Сигнализатор загазованности СЗБО с КЗГУИ-20	шт.	36	32533,86	1171218,88
41	7	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	12	214,93	2579,14
42	15	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	253	608,51	153952,23
43	17	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК труб	м2	35,49	101,92	3617,12
44	18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 труб	м2	35,49	81,01	2874,94
45	19	ПРАЙС лист	Дымоходная система SCHIEDEL QUADRO 180 (12 стояков)	компл.	1	9510004,28	9510004,28
46	32	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	100,5	608,51	61154,94
47	33	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом	км трубопровода	0,1005	817610,45	82169,85
48	34	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК	м2	30,64	101,92	3122,81
49	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,64	81,01	2482,06
			СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ				
			Раздел: ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
50	1	13-100410-0102 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования. Монтаж оборудования	устройство	18	26129,84	470337,1
51	2	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	6	321,45	1928,72
52	3	13-100409-0119 РСНБ РК 2015	Оборудование коллективного приема телевидения. Монтаж оборудования	комплект	6	105029,78	630178,69
			Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
53	18	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. Монтаж оборудования	шт.	6	4901,07	29406,39

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	19	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	36	1207,66	43475,61
55	20	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной. Установка	шт.	6	1420,85	8525,12
56	25	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Лоток с пластмассовой крышкой	м	600	239,34	143601,47
57	26	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной 300х300х200	шт.	6	9933,18	59599,07
58	48	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Устройство домофонное. Монтаж оборудования	компл.	6	1420,85	8525,12
59	49	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова МК2003-ТМ	шт.	6	8858,41	53150,44
60	50	23-080504-1106 РСНБ РК 2015	Коммутатор координатный СОМ 80-160/220	шт.	6	3311,79	19870,72
61	51	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство-трубка квартирная переговорная ТКП-06М	шт.	36	1229,91	44276,59
62	52	23-080504-0601 РСНБ РК 2015	Блок питания домофона БП-2У	шт.	6	9782,09	58692,51
63	53	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка выхода КВ-2	шт.	6	2604,43	15626,58
64	54	21-090404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной DC-150	шт.	6	8406,81	50440,84
65	55	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный ML400	шт.	6	7555,93	45335,6
66	56	23-080504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, ТМ 2002	шт.	108	94,16	10169,41
			КОТЕЛЬНАЯ				
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ				
			Раздел: Стены,перемычки				
67	24	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций	0,0185	118064,87	2181,84
68	25	21-060304-1001 РСНБ РК 2015	Лазы овальные металлические	т	0,0185	694865,73	12841,12
69	26	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	886,49	1772,99

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	27	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	316,10	1264,4
			Раздел: Внутренняя отделка				
71	31	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,1	969,83	141691,70
72	32	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	146,1	418,67	61167,42
			Раздел: Полы				
73	40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Покрытия цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	832,43	9989,14
74	41	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Покрытия цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	12	194,30	2331,58
75	42	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12	169,13	2029,59
			Раздел: Проемы				
76	45	21-090205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные шириной 300 мм	м	1,31	1094,30	1433,54
			Раздел: Кровля				
77	59	21-130814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,08	214,37	231,52
78	60	21-050307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная Вр-1, диаметром 4 мм	кг	5	280,91	1405,54
79	63	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сетка С2	т	0,0055	175014,32	962,58
80	64	21-050307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная Вр-1, диаметром 4 мм	кг	14	280,91	3932,71
81	65	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	1,5	4069,69	6104,53
82	66	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство, бетон В10	м3	2,12	36281,52	76916,83
			Раздел: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОТЕЛЬНОЙ				
83	1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1321,32	7927,94

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1434,79	28695,86
85	3	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	4	37773,13	151092,53
86	4	13-080301-0130 РСНБ РК 2015	Машина электрическая или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	4	5003,35	20013,40
87	5	ПРАЙС лист	Насос циркуляционный BPH 60/250.40T	шт.	2	170637,90	341275,80
88	6	ПРАЙС лист	Насос подпиточный JET62M	шт.	2	53947,55	107895,10
89	7	11-180401-0205 РСНБ РК 2015	Баки подпиточные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	27695,54	27695,54
90	8	23-053001-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 1 м3	шт.	1	6933,55	6933,55
91	9	13-060301-0101 РСНБ РК 2015	Фильтрующий модуль. Монтаж оборудования	т	0,04	563594,39	22543,78
92	10	51-040106-0506 РСНБ РК 2015	Установка умягчения воды WS00/268-960, прим	шт.	1	124736,63	124736,63
93	11	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	16968,03	33936,07
94	12	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	27	214,93	5803,07
95	13	23-040905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4471,59	17886,36
96	14	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1702,39	10214,33
97	15	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	922,99	8306,93
98	16	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	564,07	4512,53
99	17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1328,07	1328,07
100	18	23-041013-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 20	шт.	1	7800,09	7800,09

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	19	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2543,95	10175,80
102	20	23-041001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2768,85	5537,7
103	21	23-041001-2803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3614,31	7228,62
104	22	23-041002-0103 РСНБ РК 2015	Клапан переспускной, DN 20	шт.	2	8198,01	16396,01
105	23	23-041004-1104 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа HErz, DN 20, с манометром, прим	шт.	2	1999,44	3998,88
106	24	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2570,00	5140,00
107	25	23-041001-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3232,96	6465,92
108	26	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	655,69	655,69
109	27	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2860,98	2860,98
110	28	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1874,74	4499,37
111	29	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	988762,34	2373,03
112	30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб	м2	5,4	165,81	895,38
113	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза труб	м2	5,4	162,01	874,88
114	32	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки воздухоприточные.Установка	решетка	1	1774,30	1774,30
115	33	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Решетка воздухоприточная размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	1999,73	1999,73
116	34	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7536	4609,19	3473,48
117	35	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3049,00	3049,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	36	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка металлическая для отверстий	м2	0,02	987,54	19,75
119	37	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,04	39681,61	1587,26
120	38	21-110203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные типа "ИЗОВЕР"	м3	0,04	5418,31	216,73
			Раздел: ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ				
121	1	11-180101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы на жидком топливе или газе. Установка	котел	2	81321,29	162642,57
122	3	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик газовый. Установка	шт.	1	7080,81	7080,81
123	5	13-110201-0106 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5914,00	5914,00
124	6	ПРАЙС лист	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН4 с КЗГУИ-32	компл	1	35583,07	35583,07
125	7	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	10	214,93	2149,29
126	8	23-040901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С,PN 16, DN 15	шт.	2	12088,56	24177,13
127	9	23-040901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С,PN 16, DN 25	шт.	4	12629,95	50519,78
128	10	23-040901-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С,PN 16, DN 32	шт.	4	15117,65	60470,61
129	11	23-040905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовыелатунные 11Б12бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	707,65	1415,30
130	12	ПРАЙС	Клапан термозапорный КТЗ, DN 32	шт.	1	7538,79	7538,79
131	13	23-020103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1098,33	1098,33
132	14	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1651,08	4953,23
133	15	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2058,59	6175,77
134	16	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	2257,94	7902,78
135	17	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	1874,74	1312,32

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	18	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	1399,70	979,79
137	19	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опор. Монтаж	т конструкций	0,0203	46654,17	947,98
138	20	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	947,46	4168,80
139	21	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза газопровода	м2	1,44	203,84	293,53
140	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода	м2	1,44	162,01	233,30
141	23	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза опор	м2	1,37	203,84	279,26
142	24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза опор	м2	1,37	162,01	221,96
143	25	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	12,5	608,51	7606,34
144	26	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом	км трубопровода	0,0125	817610,45	10220,13
145	27	11-190901-0201 РСНБ РК 2015	Пространство топочное. Отбор газа	шт.	2	3077,57	6155,15
146	28	ПРАЙС лист	Коаксиальный дымоход 110/80 L 1м	шт.	2	19902,39	39804,79
			Раздел: ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ				
147	1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3043,36	12173,45
148	2	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 д.20 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,596	94,57	340,06
149	3	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые. Установка	комплект	3	214,93	644,79
150	4	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	922,99	2768,98
151	5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2543,95	2543,95
152	6	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бкмуфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1025,91	1025,91

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	7	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	655,69	655,69
154	8	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2860,98	2860,98
155	9	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	1	2707,14	2707,14
156	10	23-040905-1807 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые 14М1, DN 15	шт.	1	2371,63	2371,63
157	11	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1328,07	1328,07
158	12	23-041013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 15	шт.	1	6507,12	6507,12
159	13	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка Ц-15	шт.	1	295,12	295,12
160	14	23-020101-3301 РСНБ РК 2015	Переходы диам. 20-15 мм	шт.	2	4086,91	8173,81
161	15	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	931,17	5121,43
162	16	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	5,489	301,70	1656,04
163	17	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,76	3377,07	2566,57
164	18	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	4599,05	4599,05
165	19	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,412	41077,63	16923,98
166	20	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	7339,42	7339,42
167	21	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	7620,35	7620,35
168	22	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	7281,94	7281,94
169	23	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	3208,16	3208,16
170	24	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-2	шт.	1	3049,55	3049,55

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	25	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,017	381791,79	6490,46
172	26	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	11280,54	11280,54
173	27	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,55	4685,24	2576,88
174	28	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,55	22921,11	12606,61
175	29	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Горловины. Кладка	м3 кладки	0,12	32558,42	3907,01
			БЛАГОУСТРОЙСТВО				
			Раздел: ПОКРЫТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДОМА				
176	1	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	19,03	2265,79	43118,01
177	2	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,03	1210,76	23040,72
178	3	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные	м3	19,03	1985,02	37774,91
179	4	11-270403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	277,51	1257,93	349087,74
180	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6662	85897,06	57223,77
181	6	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия	951,7	1953,92	1859547,45
182	7	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	951,7	455,10	433119,28
183	8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2855	85897,06	24524,47
184	9	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	951,7	2185,90	2080317,93

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,904	1176,44	3416,37
186	11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	36,3	996,22	36162,86
187	12	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	-36,3	148,27	-5382,06
188	13	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчанной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	36,3	1708,08	62003,32
189	14	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из из песчанной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	36,3	553,00	20073,85
190	15	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	2,4	2265,79	5437,9
191	16	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,683	20441,49	34403,04
192	17	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	24	645,16	15483,83
193	19	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	9,7	2265,79	21978,18
194	20	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	97	645,16	62580,47
195	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	112	1176,44	131760,76
196	23	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	112	996,22	111576,88
197	24	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	-112	518,93	-58120,37

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
198	25	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из спецсмеси. Устройство	м2 основания или покрытия	112	175,18	19620,65
199	26	21-030101-0903 РСНБ РК 2015	Кирпич-лом	м3	2,688	1291,01	3470,24
200	27	21-130102-0801 РСНБ РК 2015	Отходы извести	т	1,16	19588,78	22722,99
201	28	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	52,36	2238,61	117213,59
202	29	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,624	41164,73	66851,52
			Раздел: ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ				
203	30	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	79,82	2265,79	180855,47
204	31	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	79,82	1210,76	96642,69
205	32	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные	м3	79,82	1985,02	158444,21
206	33	11-270403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	798,2	1257,93	1004078,53
207	34	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5587	85897,06	47994,13
208	35	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия	798,2	1953,92	1559620,44
209	36	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	798,2	455,10	363261,33
210	37	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2395	85897,06	20568,91
211	38	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	798,2	2185,90	1744782,78
212	39	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	6,87	2265,79	15565,99

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
213	40	11-270602-1001 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,809	20441,49	98303,15
214	41	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	68,7	645,16	44322,45
215	42	21-040509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	68,7	3049,16	209477,47
216	43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	269,7	2238,61	603752,95
217	44	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,005	41164,73	494182,59
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
218	45	11-470102-0313 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	58	2102,36	121936,78
219	46	11-470103-0105 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники. Посадка	шт.	58	3702,72	214757,93
220	47	25-010202-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2	1514,66	3029,33
221	48	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	56	509,57	28535,77
222	49	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	900	436,58	392918,57
223	50	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м2	900	228,45	205606,65
			Раздел: МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ				
224	51	84-020109-0301	Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1	21295,44	21295,44
225	51.1	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1	81,00	81,00
226	51.2	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1	21214,44	21214,44
227	52	84-020302-0406	Скамья детская, тип 8020	шт.	2	12092,49	24184,98
228	52.1	84-020302-0406 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья детская, тип 8020	шт.	2	1307,61	2615,22
229	52.2	84-020302-0406 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8020	шт.	2	10784,88	21569,76

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
230	53	84-020109-0301	Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1	21295,44	21295,44
231	53.1	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1	81,00	81,00
232	53.2	84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	1	21214,44	21214,44
233	54	84-020302-0406	Скамья детская, тип 8020	шт.	1	12092,49	12092,49
234	54.1	84-020302-0406 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья детская, тип 8020	шт.	1	1307,61	1307,61
235	54.2	84-020302-0406 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8020	шт.	1	10784,88	10784,88
236	55	84-020104-0104	Качалка-балансир, тип 3	шт.	1	17052,12	17052,12
237	55.1	84-020104-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 3	шт.	1	17052,12	17052,12
238	56	84-020102-0104	Горка-скат, тип 3А	шт.	1	92298,42	92298,42
239	56.1	84-020102-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 3А	шт.	1	92298,42	92298,42
240	57	84-020304-0104	Арка-туннель	шт.	1	39113,55	39113,55
241	57.1	84-020304-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Арка-туннель	шт.	1	39113,55	39113,55
242	58	84-020103-0304	Лазалка "Пирамида"	шт.	1	91811,88	91811,88
243	58.1	84-020103-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лазалка "Пирамида"	шт.	1	19490,76	19490,76
244	58.2	84-020103-0304 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лазалка "Пирамида"	шт.	1	72321,12	72321,12
245	59	84-020201-0102	Игровой гимнастический комплекс, тип 1	шт.	1	106618,14	106618,14
246	59.1	84-020201-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой гимнастический комплекс, тип 1	шт.	1	106618,14	106618,14
247	60	84-020302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	2	21509,55	43019,10
248	60.1	84-020302-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 2С-1А	шт.	2	21509,55	43019,10
249	61	84-020303-0101	Урна, тип 1	шт.	2	11905,38	23810,76
250	61.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	2	11905,38	23810,76
251	62	84-020302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	7	21509,55	150566,85
252	62.1	84-020302-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 2С-1А	шт.	7	21509,55	150566,85

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
253	63	84-020303-0101	Урна, тип 1	шт.	7	11905,38	83337,66
254	63.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	7	11905,38	83337,66
255	64	84-020203-0102	Рукоход, тип 2	шт.	1	68032,71	68032,71
256	64.1	84-020203-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Рукоход, тип 2	шт.	1	68032,71	68032,71
257	65	84-020302-0406	Скамья детская, тип 8020	шт.	4	12092,49	48369,96
257	65.1	84-020302-0406 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья детская, тип 8020	шт.	4	1307,61	5230,44
258	65.2	84-020302-0406 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8020	шт.	4	10784,88	43139,52
259	66.2	11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты из сборных ж/б блоков. Укладка	шт. сборных конструкций	2	3563,93	7127,85
260	67.2	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Стоимость МЖ3-4	м3	0,24	40468,26	9712,38
261	68.2	11-070512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2826,50	2826,50
262	69.2	21-041202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские изтяжелого бетона класса В15 (стенка МЖ-1-4)	м3	0,49	30510,02	14949,91
263	70.2	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Поверхности конструкций. Окраска и отделка изделия МЖ 1-4	м2 окрашиваемой поверхности	11,36	146,77	1667,30
264	71.2	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Поверхности стенки из линолеума. Укладка	м2 покрытия	2,28	2428,17	5536,22
265	72.2	11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты из сборных ж/б блоков. Укладка	шт. сборных конструкций	2	3563,93	7127,85
266	73.2	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Стоимость МЖ3-4	м3	0,24	40468,26	9712,38
267	74.2	11-070512-0108 РСНБ РК 2015	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	2826,50	2826,50
268	75.2	21-041202-9901 РСНБ РК 2015	Панели из тяжелого бетона класса В15 (стенка МЖ-1-4)	м3	0,49	30510,02	14949,91
269	76.2	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Поверхности конструкций. Окраска и отделка изделия МЖ 1-4	м2 окрашиваемой поверхности	11,36	146,77	1667,30

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
270	77.2	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Стоимость ММ-49,ММ-50	т	0,0031	175014,32	542,54
271	78.2	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1756,41	10538,48
272	79.2	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Стоимость элемента МЖЗ-5	м3	0,126	40468,26	5099,00
273	80.2	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Конструкция из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка	м	7,95	1728,87	13744,50
274	81.2	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Конструкция из стальных труб, диаметр 25 мм. Установка	м	3,84	2058,59	7904,99
275	82.2	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,048	116457,51	5589,96
276	83.2	11-100103-0201 РСНБ РК 2015	Щиты настила деревянные. Укладка	м2	0,36	6811,18	2452,03
277	84.2	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,34	83459,57	28376,25
278	85.2	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны. Установка	кг изделия	41,3	87,29	3604,91
279	86.2	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0413	116457,51	4809,70
280	87.2	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности конструкций стенки. Окраска масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	12,2	929,94	11345,32
281	88.2	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство	м3	0,0584	29715,56	1735,39
282	89.2	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,435	132532,54	57651,66
283	90.2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	0,435	436239,63	189764,24
284	91.2	11-330303-0404 РСНБ РК 2015	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,435	37188,07	16176,81
			ИТОГО:				**62920819,90**
			в т ч оборудование				**9206984,04**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**483424,51**
			Итого:				**54197260,37**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2*0,9=1,08%				**585330,41**
			Транспортные расходы				**5054061,96**
			Итого:				**69043636,78**
			Итого в текущих ценах к=0,9568413601386				**66063807,29**
			НДС-12%				**7927656,88**
			Всего по акту:				**73991464,17**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Исеев Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района",ЗКО,Теректинский район, Федоровский с.о.,с Федоровка, Юбилейная,20/1 ,тел 87113223422**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Федоровка Теректинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района , ЗКО (1-очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **16.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ на транспортные расходы (к акту №13 и акту №8)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	41-010205-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 23 км	т	1475,898	552,94	816088,94
2	2	41-010205-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 23 км	т	0,18	552,94	99,53
3	3	41-010205-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 23 км	т	3926,65	552,94	2171217,55
4	4	41-010205-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 23 км	т	7114,809	552,94	3934090,94

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	41-010205-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 23 км	т	18,947	552,94	10476,63
			ИТОГО:				**6931973,59**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района
БИН 110140003634, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ29070103KSN2714000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

В.и.о руководителя _____ **Исеев Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
КФ "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф" **Технадзор** _____ **Закария Е.С.**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" июня 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» БИН 110140003634, Теректинский район, с. Федоровка, 091100. Руководитель отдела Исеев Ербол Байжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 26.06.2019г., ТОО «Альтаир» Потиченко Сергей Александрович, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Полевая, 4.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26.06.2019г., ТОО «СтройПроф», Закария Ернар Сансызбайулы, №KZ19VJE00037006 от 17.04.2018г., KZ89VJE00037007от 17.04.2018г., KZ46VJE00037005 от 17.04.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при налични)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 26.06.2019г., ТОО «ПроектСтройИнжиниринг»Жакупов Данияр Кенесович, ЗКО, г.Уральск, ул.Академика АсанаТайманова, 252,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района ЗКО (1очередь)».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ГУ «Аппарат акима Федоровского сельского округа» от 10.01.2017 года №1

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от "04" июня 2018 года № KZ17REA00096593

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПроектСтройИнжиниринг», № проекта П-00-16-32

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» приказ №52 от 22 июня2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2018г.;
месяц, год
окончание работ: июнь 2019г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**9**;
фактически, месяц:**8**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2990,4	2990,4
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	13063,0	13063,0
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	36	2990,4	1783,96	36	2990,4	1783,96

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Жилой дом запроектирован трехэтажным. Дом состоит из двух блок секций. С осевыми размерами в плане 53.56х13.42м. Высота этажа 2.75 м., стены из силикатного кирпича, плиты перекрытия – многопустотные железобетонные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего **495 862,0**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ**403 286,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **92 576,0**тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **384 243 544**тенге **76**тиын, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ**379 445 419тенге;** проектно-сметная документация **1 618 000 тенге;** экспертиза**560 000 тенге;** технадзор**1 680 000 тенге;** авторский надзор**940125 тенге 76тиын**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры к нему в с.Федоровка Теректинского района ЗКО (1 очередь)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Исеев Ербол Байжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Закария Ернар Сансызбайұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Жакупов Данияр Кенесович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Потиченко Сергей Александрович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.