Подрядчик : **ТОО «Нурлы Тан Актобе».**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Алтын Компания».**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Таукеева 19 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.**

Договор подряда (контракт) : **№АК-19 от 30.07.2019 года**

# Акт выполненных работ

за декабрь 2019 (месяц, год)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | Земляные работы | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 4,7336 | 19,99 | 18,98 | 946 | 899 | -- | 187 | 1224 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10,10 | 4,48 | 478 | 212 | | 907 | |
| 2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 0,1464 | 187,20 | -- | 274 | -- | -- | 197 | 509 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 187,20 | -- | 274 | -- | | 38 | |
| 3 | Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 2,42 | 26,78 | 25,81 | 648 | 625 | 2 | 134 | 845 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 0,96 | 6,73 | 23 | 163 | | 63 | |
| 4 | Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки | м3 грунтовой подушки | 2,42 | 44,56 | 44,40 | 1078 | 1075 | 3 | 240 | 1423 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 0,14 | 13,61 | 4 | 329 | | 105 | |
| 5 | Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 3,6 | 2,92 | 2,92 | 105 | 105 | -- | 27 | 142 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 1,04 | -- | 37 | | 11 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,6 | 1,68 | 1,68 | 61 | 61 | -- | 16 | 82 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 0,60 | -- | 22 | | 6 | |
| 7 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,4 | 74,16 | -- | 297 | -- | -- | 214 | 551 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 74,16 | -- | 297 | -- | | 41 | |
| 8 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 3,6 | 15,20 | 7,26 | 547 | 261 | -- | 291 | 905 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7,94 | 3,29 | 286 | 119 | | 67 | |
| 9 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 3,6 | 7,98 | 6,80 | 287 | 245 | 11 | 63 | 378 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 0,90 | 1,53 | 32 | 55 | | 28 | |
| | | | | Фундамент | | | | | | | |
| 10 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,484 | 1645,03 | 108,92 | 7962 | 527 | 6861 | 622 | 9271 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 118,53 | 22,74 | 574 | 110 | | 687 | |
| 11 | Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 2,262 | 2236,25 | 200,73 | 50584 | 4541 | 36996 | 9038 | 64391 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 399,96 | 39,09 | 9047 | 884 | | 4770 | |
| 12 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,025646 | 1897,24 | 97,73 | 487 | 25 | 7 | 420 | 980 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1770,71 | 30,45 | 454 | 8 | | 73 | |
| 13 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,025646 | 21426,60 | -- | 5495 | -- | 5495 | -- | 5935 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 440 | |
| 14 | Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/ | м2 поверхности | 0,7201 | 79,75 | 1,05 | 574 | 8 | 278 | 272 | 914 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 40,07 | 0,50 | 289 | 4 | | 68 | |
| | | | | Стены | | | | | | | |
| 15 | Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 2,372 | 819,94 | 263,43 | 19449 | 6249 | 3759 | 9998 | 31802 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 398,04 | 55,18 | 9442 | 1309 | | 2356 | |
| 16 | С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 2,18224 | 1807,00 | -- | 39433 | -- | 39433 | -- | 42588 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3155 | |
| 17 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,00606 | 35211,47 | 219,23 | 2134 | 13 | 1741 | 357 | 2690 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 6266,04 | 67,72 | 380 | 4 | | 199 | |
| | | | | Наружняя отделка | | | | | | | |
| 18 | Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) | м3 | 0,76 | 2713,22 | 181,47 | 20621 | 1379 | 2304 | 13372 | 36712 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 2228,60 | 86,53 | 16937 | 658 | | 2719 | |
| 19 | С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015 | Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм | м3 | 0,76 | 2595,90 | -- | 19729 | -- | 19729 | -- | 21307 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1578 | |
| 20 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15,783 | 3229,83/10 | 3,33 | 50976 | 526 | 29160 | 17227 | 73659 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 134,90 | 1,54 | 21291 | 243 | | 5456 | |
| 21 | Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ | м2 | 15,783 | 104,40 | 0,46 | 16478 | 72 | 5395 | 8834 | 27336 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 69,76 | 0,20 | 11010 | 32 | | 2025 | |
| 22 | Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /за 2 раза/ | м2 окрашиваемой поверхности | 15,783 | 41,26 | 0,28 | 6512 | 43 | 3154 | 2667 | 99129 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 21,00 | 0,13 | 3314 | 20 | | 734 | |
| | | | | Внутренняя отделка | | | | | | | |
| | | | | Потолок | | | | | | | |
| 23 | Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 8,021 | 236,05 | 1,38 | 18933 | 111 | 9622 | 8318 | 29432 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 114,71 | 0,52 | 9201 | 42 | | 2180 | |
| 24 | Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 8,021 | 71,73 | 0,31 | 5754 | 25 | 1805 | 3145 | 9610 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 48,91 | 0,09 | 3923 | 7 | | 712 | |
| 25 | Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 8,021 | 79,75 | 0,46 | 6397 | 37 | 1910 | 3574 | 10768 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 55,47 | 0,22 | 4449 | 18 | | 798 | |
| | | | | Стена | | | | | | | |
| 26 | Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 29,346 | 135,87 | 7,59 | 39872 | 2228 | 11281 | 22455 | 67313 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 89,84 | 5,81 | 26363 | 1705 | | 4986 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 29,346 | 136,22 | 1,92 | 39975 | 562 | 13513 | 20857 | 65699 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 88,26 | 0,59 | 25900 | 172 | | 4867 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 279583 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 79144 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 605660 |
| | | **ИТОГО:** | Тенге | | | | 605660 | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | 2,9% | 17564 | 623223,63 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | Тенге | | 0,7% | 4363 | 627586,19 | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %** | Тенге | | 2% | 12552 | 640137,91 | | | | |
| | | **Итого в ценах 3-го квартала 2019 года К=1** | | | | | 640137,91 | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | Тенге | | | | 76816,55 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | | 716954,46 | | | | |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО «Алтын Компания»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по проектам Лязизов Э.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО «Нурлы Тан Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кугабаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)