Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома на участке №754 в жилом квартале №22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

**за август 2017г.**

| код застройщика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №32 | от 17.04.2017г. | Наименование | Код | Наименование | Код |
| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС 12% тенге | Всего гр.1+гр.7, тенге |
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001 г | СМР в ценах 2017 года | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего по стройке | 45 551 205,36 | | 16 401 525 | 44 658 044,47 | | 893 160,89 | 5 466 144,64 | 51 017 350,00 |
| В т.ч. за отчетный м-ц. | | 22 336 008,93 | 8 042 479 | 21 898 047,97 | | 437 960,96 | 2 680 321,07 | **25 016 330,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

И.о.Руководителя отдела _____ Габбасов А.Е.

М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

**Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**
Наименование объекта: Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома на участке №754 в жилом квартале №22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области
Договор №32 от 17.04.2017г.

## Акт №3
## приемки выполненных работ за август 2017 года
## (локальная смета 2-1-1)
на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г.

| №№ п/п по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **По лок.смете №2-1-1. На общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | |
| 29 | Е8-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 29,6044 | 8444,18 | 337,41 | 249985 | 9989 | 27824 | 4,38 | 130 |
| | | *м3* | | 670,5 | 126 | 19850 | 3730 | 118 | 0,62 | 18 |
| | | **Всего по разделу 3:** | | | | **249 985** | **9 989** | **27 824** | | **130** |
| | | | | | | **19 850** | **3 730** | | | **18** |
| | | **Раздел 4 Перемычки** | | | | | | | | |
| 30 | Е7-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 56 | 391,83 | 250,96 | 21942 | 14054 | 17166 | 0,81 | 46 |
| | | *шт* | | 130,73 | 88,22 | 7321 | 4940 | 140 | 0,37 | 21 |
| 36 | 30-15-120 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84 | 18 | 538 | | 9684 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 37 | 30-15-142 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 | 4 | 1262 | | 5048 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 38 | Е9-53-1 | Монтаж металлических перемычек | 0,648 | 14806,01 | 1133,15 | 9594 | 734 | 7751 | 82,1 | 53 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 12892,5 | 398,25 | 8354 | 258 | 90 | 1,95 | 1 |
| 39 | 1-1-4500 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,648 | 56571 | | 36658 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу 4:** | | | | **82 926** | **14 788** | **24 917** | | **99** |
| | | | | | | **15 675** | **5 198** | | | **22** |
| | **Раздел 5 Перегородки** | | | | | | | | | |
| 40 | Е8-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 79,355 | 1170,52 | 34,37 | 92887 | 2727 | 18903 | 1,21 | 96 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 189 | 12,87 | 14998 | 1021 | 118 | 0,06 | 5 |
| | | **Всего по разделу 5:** | | | | **92 887** | **2 727** | **18 903** | | **96** |
| | | | | | | **14 998** | **1 021** | | | **5** |
| | **Раздел 6 Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 41 | Е7-45-6 | Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 58 | 1398,73 | 373,54 | 81126 | 21665 | 48787 | 2,66 | 154 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 27014 | 7834 | 140 | 0,61 | 35 |
| 42 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 381,96 | 2750 | | 1050390 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 43 | 30-17-8-А к=11 | Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 381,96 | 45 | | 17188 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 44 | Е7-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0,12008 | 41008,57 | 2434,57 | 4924 | 292 | 5526 | 170,00 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | |
| | | | 31950 | 920,25 | 3837 | 111 | 140 | 4,49 | 1 |
| 45 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,12008 | 60500 | | 7265 | | | | |
| | | т | | | | | | | |
| | **Всего по разделу 6:** | | | | **1 160 894** | **21 958** | **54 312** | | **175** |
| | | | | | **30 850** | **7 945** | | | **36** |
| **Раздел 7 Лестничные марши** | | | | | | | | | |
| 46 Е7-21-1 | Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 6 | 705,23 | 369,67 | 4231 | 2218 | 3512 | 1,75 | 11 |
| | | шт | | | | | | | |
| | | | 290,25 | 127,9 | 1742 | 767 | 140 | 0,52 | 3 |
| 47 Е7-21-3 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 4 | 1119,9 | 567,53 | 4480 | 2270 | 3806 | 2,92 | 12 |
| | | шт | | | | | | | |
| | | | 483,75 | 195,94 | 1935 | 784 | 140 | 0,79 | 3 |
| 48 Е59-14-1 | Устройство лестниц из железобетонных ступеней по косоурам | 5,472 | 1581,36 | 241,65 | 8653 | 1322 | 4267 | 3,98 | 22 |
| | | м2 | | | | | | | |
| | | | 650,25 | 83,98 | 3558 | 460 | 106,2 | 0,45 | 2 |
| 49 30-21-8 | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ | 14,4 | 995 | | 14328 | | | | |
| | | м | | | | | | | |
| 50 1-1-4527 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм х 200 мм х 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,0888 | 68144 | | 6051 | | | | |
| | | т | | | | | | | |
| 51 1-1-4890 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | 0,1932 | 66858 | | 12917 | | | | |
| | | т | | | | | | | |
| 52 Е6-22-12 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,72 | 9441,24 | 213,01 | 6798 | 153 | 833 | 6,43 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 1021,5 | 80,46 | 735 | 58 | 105 | 0,39 | – |
| 53 | 4-1-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | 0,0528 | 65900 | | 3480 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 54 | Е7-60-1 | Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород | 15 | 4264,83 | 7,69 | 63972 | 115 | 6770 | 1,74 | 26 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | 319,5 | 2,9 | 4793 | 43 | 140 | 0,01 | – |
| | | **Всего по разделу 7:** | | | | **124 910** | **6 079** | **19 189** | | **75** |
| | | | | | | **12 763** | **2 112** | | | **9** |
| **Раздел 8 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 55 | Е10-14-1 | Установка стропил | 5,3775 | 23741,72 | 334,28 | 127671 | 1798 | 22737 | 22,10 | 119 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 3397,5 | 126 | 18270 | 678 | 120 | 0,62 | 3 |
| 56 | Е12-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 162,3 | 207,95 | 1,19 | 33751 | 193 | 5302 | 0,16 | 25 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 27 | 0,45 | 4382 | 73 | 119 | 0,00 | – |
| 58 | Спрайс-лист | Плиты теплоизоляционные базальтовые ПТЭ-200 | 32,46 | 5715,04 | | 185510 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу 8:** | | | | **346 932** | **1 991** | **28 039** | | **144** |
| | | | | | | **22 652** | **751** | | | **3** |
| **Раздел 9 Фасад** | | | | | | | | | | |
| 73 | Е8-14-3 | Кладка боковых стен балконов | 57,6 | 505,65 | 27,64 | 29125 | 1592 | 11439 | 1,03 | 59 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | 157,95 | 10,35 | 9098 | 596 | 118 | 0,05 | 3 |
| 74 | Е8-6-9 | Кладка ограждения балконов | 1,9 | 8918,85 | 296,6 | 16946 | 564 | 2300 | 5,95 | 11 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 915,75 | 110,25 | 1740 | 209 | 118 | 0,54 | 1 |
| 75 | Е8-15-1 | Облицовка лицевым кирпичом стен балконов и подъездов | 5,556 | 4605,23 | 305,8 | 25587 | 1699 | 7567 | 6,41 | 36 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 1039,5 | 114,75 | 5775 | 638 | 118 | 0,56 | 3 |
| | | **Всего по разделу 9:** | | | | **71 658** | **3 855** | **21 307** | | **106** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16 613 | 1 443 | | | 7 |
| **Раздел 11 Окна** | | | | | | | | | |
| 104 Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 36,96 | 427,5 | 19,32 | 15801 | 714 | 8525 | 1,11 | 41 |
| | *м2* | | 185,83 | 6,39 | 6868 | 236 | 120 | 0,03 | 1 |
| 105 6-1-709 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 36,96 | 5618 | | 207641 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 106 Е10-91-3 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых, площадь проема до 2 м2 | 12,36 | 472,81 | 19 | 5844 | 235 | 3321 | 1,30 | 16 |
| | *м2* | | 217,73 | 6,18 | 2691 | 76 | 120 | 0,03 | – |
| 107 6-1-705 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 7,68 | 5618 | | 43146 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 108 6-1-182 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 4,68 | 5206 | | 24364 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 109 Е10-22-2 | Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 44,64 | 233,57 | 5,58 | 10427 | 249 | 5152 | 0,59 | 26 |
| | *м2* | | 94,05 | 2,12 | 4198 | 95 | 120 | 0,01 | – |
| 110 Е10-22-1 | Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м | 72 | 424,55 | 10,41 | 30568 | 750 | 15659 | 1,11 | 80 |
| | *м2* | | 177,3 | 3,94 | 12766 | 284 | 120 | 0,02 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 6-1-196 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм<br>*м* | 40 | 3680 | | 147200 | | | | |
| | **Всего по разделу 11:** | | | | **484 990** | **1 948** | **32 657** | | **163** |
| | | | | | **26 523** | **691** | | | **3** |
| **Раздел 12 Двери** | | | | | | | | | |
| 112 Е9-62-3 | Изготовление металлической двери<br>*т* | 0,3708 | 27935,09 | 9375,11 | 10358 | 3476 | 6170 | 91 | 34 |
| | | | 16380 | 2107,33 | 6074 | 781 | 90 | 7,36 | 3 |
| 113 1-1-4500 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)<br>*т* | 0,164 | 56571 | | 9278 | | | | |
| 114 1-1-4483 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)<br>*т* | 0,078 | 53259 | | 4154 | | | | |
| 115 1-1-4145 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)<br>*т* | 0,1288 | 48415 | | 6236 | | | | |
| 116 1-1-819 | Петля накладная<br>*шт* | 8 | 40 | | 320 | | | | |
| 117 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>*шт* | 2 | 844 | | 1688 | | | | |
| 122 6-2-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние<br>*м2* | 5,46 | 3540 | | 19328 | | | | |
| 124 Спрайс-лист | Дверь металлическая BMD1 REALIST (ППУ)-2050/950/50 L/R<br>*шт* | 10 | 12198,59 | | 121986 | | | | |
| 126 6-2-21 | Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние<br>*м2* | 25,2 | 5300 | | 133560 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние | 41,58 | 4010 | | 166736 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 128 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 30,24 | 4250 | | 128520 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 130 | 6-1-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | 12,32 | 10900 | | 134288 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу 12:** | | | | **736 452** | **3 476** | **6 170** | **34** |
| | | | | | | **6 074** | **781** | | **3** |

## Раздел 13 Отделочные работы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 566,6 | 434,19 | 3,94 | 246012 | 2232 | 61635 | 0,55 | 314 |
| | | *м2* | | 102,11 | 1,49 | 57856 | 844 | 105 | 0,01 | 4 |
| 133 | Е15-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1406 | 233,36 | 3,39 | 328098 | 4760 | 173790 | 0,65 | 914 |
| | | *м2* | | 117 | 0,72 | 164502 | 1012 | 105 | 0,05 | 71 |
| 134 | Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 1406 | 358,58 | 3,43 | 504163 | 4823 | 110782 | 0,46 | 640 |
| | | *м2* | | 73,73 | 1,31 | 103664 | 1842 | 105 | 0,01 | 9 |
| 136 | Е15-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 349,8 | 233,36 | 3,39 | 81628 | 1184 | 43237 | 0,65 | 227 |
| | | *м2* | | 117 | 0,72 | 40927 | 252 | 105 | 0,05 | 18 |
| 137 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 349,8 | 434,91 | 2,1 | 152132 | 735 | 122598 | 2,00 | 700 |
| | | *м2* | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 333 | 0,79 | 116483 | 276 | 105 | 0,00 | 1 |
| 138 1-1-2967 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные гладкие одноцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91 | м2 | 349,8 | 434 | | 151813 | | | | |
| | **Всего по разделу 13:** | | | | | **1 463 846** | **13 734** | **512 042** | | **2 795** |
| | | | | | | **483 432** | **4 226** | | | **103** |

## Раздел 14 Полы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Тип пола I | | | | | | | | | |
| 139 Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 190 | 61,9 | 2,62 | 11760 | 498 | 2688 | 0,07 | 13 |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 1997 | 188 | 123 | 0,00 | 1 |
| 140 Е11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 190 | 200,01 | 13,43 | 38001 | 2552 | 13482 | 0,37 | 70 |
| | | | | 52,65 | 5,04 | 10004 | 958 | 123 | 0,02 | 5 |
| 141 Е11-11-4 к=16 | Добавлять до 100 мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | м2 | 190 | 480,21 | 10,72 | 91240 | 2037 | 3290 | 0,07 | 13 |
| | | | | 10,08 | 4 | 1915 | 760 | 123 | 0,02 | 4 |
| 142 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 190 | 323,65 | 18,42 | 61493 | 3500 | 21701 | 0,42 | 79 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 16331 | 1313 | 123 | 0,03 | 6 |
| 143 Е11-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 190 | 215,39 | 9,05 | 40924 | 1720 | 12678 | 0,25 | 48 |
| | | | | 50,85 | 3,4 | 9662 | 646 | 123 | 0,02 | 3 |
| 144 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 190 | 194,65 | 9,95 | 36983 | 1890 | 13073 | 0,36 | 68 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 9918 | 711 | 123 | 0,02 | 3 |
| | Тип пола II | | | | | | | | | |
| 147 Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 72,4 | 61,9 | 2,62 | 4481 | 190 | 1024 | 0,07 | 5 |
| | | | | 10,51 | 0,99 | 761 | 72 | 123 | 0,00 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 Е11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 72,4 | 200,01 | 13,43 | 14481 | 972 | 5137 | 0,37 | 26 |
| | м2 | | 52,65 | 5,04 | 3812 | 365 | 123 | 0,02 | 2 |
| 149 Е11-11-4 к=16 | Добавлять до 100 мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 72,4 | 480,21 | 10,72 | 34767 | 776 | 1254 | 0,07 | 5 |
| | м2 | | 10,08 | 4 | 730 | 290 | 123 | 0,02 | 1 |
| 150 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 72,4 | 323,65 | 18,42 | 23432 | 1334 | 8269 | 0,42 | 30 |
| | м2 | | 85,95 | 6,91 | 6223 | 500 | 123 | 0,03 | 2 |
| 151 Е11-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 72,4 | 215,39 | 9,05 | 15594 | 655 | 4831 | 0,25 | 18 |
| | м2 | | 50,85 | 3,4 | 3682 | 246 | 123 | 0,02 | 1 |
| 152 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 72,4 | 194,65 | 9,95 | 14093 | 720 | 4982 | 0,36 | 26 |
| | м2 | | 52,2 | 3,74 | 3779 | 271 | 123 | 0,02 | 1 |
| | Тип пола III | | | | | | | | |
| 154 Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 34 | 61,9 | 2,62 | 2104 | 89 | 481 | 0,07 | 2 |
| | м2 | | 10,51 | 0,99 | 357 | 34 | 123 | 0,00 | – |
| 155 Е11-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 34 | 200,01 | 13,43 | 6800 | 457 | 2413 | 0,37 | 12 |
| | м2 | | 52,65 | 5,04 | 1790 | 171 | 123 | 0,02 | 1 |
| 156 Е11-11-4 к=16 | Добавлять до 100 мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 34 | 480,21 | 10,72 | 16327 | 364 | 589 | 0,07 | 2 |
| | м2 | | 10,08 | 4 | 343 | 136 | 123 | 0,02 | 1 |
| 157 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 34 | 194,65 | 9,95 | 6618 | 338 | 2339 | 0,36 | 12 |
| | м2 | | 52,2 | 3,74 | 1775 | 127 | 123 | 0,02 | 1 |
| | Тип пола IV | | | | | | | | |
| 159 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 217,6 | 323,65 | 18,42 | 70426 | 4008 | 24854 | 0,42 | 91 |
| | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 85,95 | 6,91 | 18703 | 1504 | 123 | 0,03 | 7 |
| 160 Е11-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 217,6 | 215,39 | 9,05 | 46868 | 1969 | 14520 | 0,25 | 55 |
| | *м2* | | 50,85 | 3,4 | 11065 | 740 | 123 | 0,02 | 4 |
| 161 Е11-8-1 | Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции | 13,056 | 1508,16 | 261,86 | 19691 | 3419 | 11129 | 4,01 | 52 |
| | *м3* | | 594 | 99 | 7755 | 1293 | 123 | 0,48 | 6 |
| 162 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 217,6 | 194,65 | 9,95 | 42356 | 2165 | 14972 | 0,36 | 77 |
| | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 11359 | 814 | 123 | 0,02 | 4 |
| | Тип пола V | | | | | | | | |
| 165 Е11-4-1 | Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике | 52,6 | 323,65 | 18,42 | 17024 | 969 | 6008 | 0,42 | 22 |
| | *м2* | | 85,95 | 6,91 | 4521 | 363 | 123 | 0,03 | 2 |
| 166 Е11-4-2 | Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 52,6 | 215,39 | 9,05 | 11329 | 476 | 3510 | 0,25 | 13 |
| | *м2* | | 50,85 | 3,4 | 2675 | 179 | 123 | 0,02 | 1 |
| 167 Е11-8-1 | Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции | 3,156 | 1508,16 | 261,86 | 4760 | 826 | 2690 | 4,01 | 13 |
| | *м3* | | 594 | 99 | 1875 | 312 | 123 | 0,48 | 2 |
| 168 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 52,6 | 194,65 | 9,95 | 10239 | 523 | 3619 | 0,36 | 19 |
| | *м2* | | 52,2 | 3,74 | 2746 | 197 | 123 | 0,02 | 1 |
| | **Всего по разделу 14:** | | | | **641 791** | **32 447** | **179 533** | | **771** |
| | | | | | **133 778** | **12 190** | | | **59** |
| | **Всего по лок.смете №2-1-1:** | | | | **5 457 271** | **112 991** | **924 893** | | **4 587** |
| | | | | | **783 208** | **40 088** | | | **268** |

## По лок.смете №2-1-2. На электроосвещение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ц8-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 4 | 862 | 28 | 3448 | 112 | 1309 | 2,00 | 8 |
| | *шт* | | 340 | 4,5 | 1360 | 18 | 95 | 0,03 | – |
| 8 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 12 | 501,2 | 13,2 | 6014 | 158 | 2614 | 1,00 | 12 |
| | *шт* | | 227 | 2,3 | 2724 | 28 | 95 | 0,01 | – |
| 9 Спрайс-лист | Автоматические выключатели АЕ 2046М-100 3ф 40А | 4 | 1311,35 | | 5245 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 10 Спрайс-лист | Автоматические выключатели ВА47-80 1ф 25А | 12 | 64,04 | | 769 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 13 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 70 | 501,2 | 13,2 | 35084 | 924 | 15248 | 1,00 | 70 |
| | *шт* | | 227 | 2,3 | 15890 | 161 | 95 | 0,01 | 1 |
| 14 Спрайс-лист | Автоматические выключатели АЕ 2043М-100 3ф 25А | 10 | 1158,87 | | 11589 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 15 Спрайс-лист | Автоматические выключатели ВА47-29 1ф 16А | 60 | 67,09 | | 4026 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 20 Ц8-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 4 | 501,2 | 13,2 | 2005 | 53 | 871 | 1,00 | 4 |
| | *шт* | | 227 | 2,3 | 908 | 9 | 95 | 0,01 | – |
| 21 Спрайс-лист | Автоматические выключатели АЕ 2046М-10Р 3ф 10А | 1 | 1524,82 | | 1525 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 22 Спрайс-лист | Автоматические выключатели ВА47-80 1ф 6А | 3 | 65,57 | | 197 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 49 Е21-11-2 | Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | 1675 | 103,71 | 11,48 | 173713 | 19228 | 160821 | 0,50 | 843 |
| | *м кабеля* | | 81,68 | 7,22 | 136814 | 12095 | 108 | 0,03 | 53 |
| 50 16-1-595 | Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,095 | 331585 | | 31501 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | | | | | | |
| 51 16-1-382 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,075 | 71091 | | 5332 | | | | |
| | | км | | | | | | | |
| 52 16-1-381 | Кабели силовые ВВГ п 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,955 | 52429 | | 50070 | | | | |
| | | км | | | | | | | |
| 53 16-1-380 | Кабели силовые ВВГ п 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,55 | 46226 | | 25424 | | | | |
| | | км | | | | | | | |
| 54 Ц8-472-6 | | | | | | | | | |
| | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 15 | 88,9 | 3,1 | 1333 | 47 | 402 | 0,16 | 2 |
| | | м | | | | | | | |
| | | | 27,9 | 0,3 | 418 | 4 | 95 | 0,00 | – |
| 55 Ц8-472-7 | | | | | | | | | |
| | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 15 | 107,3 | 3,5 | 1610 | 53 | 467 | 0,18 | 3 |
| | | м | | | | | | | |
| | | | 32,4 | 0,4 | 486 | 6 | 95 | 0,00 | – |
| 56 1-1-4239 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | 0,01185 | 66838 | | 792 | | | | |
| | | т | | | | | | | |
| 57 1-1-4289 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | 0,0189 | 51346 | | 970 | | | | |
| | | т | | | | | | | |
| 58 Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 4 | 431,6 | 21,6 | 1726 | 86 | 577 | 0,90 | 4 |
| | | шт | | | | | | | |
| | | | 149 | 2,9 | 596 | 12 | 95 | 0,02 | – |
| 59 1-1-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,03016 | 57972 | | 1748 | | | | |
| | | т | | | | | | | |
| | **Всего по лок.смете №2-1-2:** | | | | **364 121** | **20 661** | **182 309** | | **946** |
| | | | | | **159 196** | **12 333** | | | **54** |

## По лок.смете №2-1-3. На отопление

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 265,6 | 439,78 | 12,19 | 116805 | 3238 | 100994 | 1,64 | 436 |
| | | *м* | | 292,5 | 4,57 | 77688 | 1214 | 128 | 0,02 | 6 |
| 2 | 8-4-68 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 265,6 | 32 | | 8499 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 3 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 27,58 | 4331,44 | 35,77 | 119461 | 987 | 4416 | 0,7 | 19 |
| | | *кВт* | | 111,7 | 13,4 | 3081 | 370 | 128 | 0,07 | 2 |
| 6 | 9-4-1158 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005 | 16 | 430 | | 6880 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего по лок.смете №2-1-3:** | | | | **251 645** | **4 225** | **105 410** | | **455** |
| | | | | | | **80 769** | **1 584** | | | **8** |
| | | **Всего по акту:** | | | | **6 073 037** | **137 877** | **1 212 613** | | **5 988** |
| | | | | | | **1 023 172** | **54 005** | | | **330** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 4 911 988 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 1 212 613 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 181 892 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 606 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 437 139 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **7 722 789** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1 %) | | | | 84 951 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 11 978 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 68 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*0,9*1,05 %) | | | | 125 431 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 57 698 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 351 | | | | |

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 78 077 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 31 231 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **8 042 479** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)** | **23 546 288,14** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, с учетом k договорной стоимости** k=0,93 | **21 898 047,97** |
| Налог (2 %) | 437 960,96 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **22 336 008,93** |
| НДС (12 %) | 2 680 321,07 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **25 016 330,00** |

**Заказчик**
**ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**И.о. Руководителя отдела _____ Габбасов А.Е.**

**Технадзор**
**ТОО "ТранзитПром" _____ Шатыр Е.К.**

**Подрядчик**
**ТОО "Стройком+Сервис"**
**Директор _____ Жулумбетов У.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома на участке №754 в жилом квартале №22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

**за июнь 2017г.**

| код застройщика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №32 | от 17.04.2017г. | Наименование | Код | Наименование | Код |
| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС 12% тенге | Всего гр.1+гр.7, тенге |
| | | | из графы №1 | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметн. базисных ценах 2001 г | СМР в ценах 2017 года | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего по стройке | 23 215 196,43 | | 8 359 046 | 22 759 996,50 | | 455 199,93 | 2 785 823,57 | 26 001 020,00 |
| В т.ч. за отчетный м-ц. | | 4 733 035,71 | 1 704 214 | 4 640 231,09 | | 92 804,62 | 567 964,29 | **5 301 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

И.о.Руководителя отдела _____ Габбасов А.Е.

М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель _____ Жумбетов У.Ж.

«Стройком+Сервис» М.П. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

**Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"**

Наименование объекта: Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома на участке №754 в жилом квартале №22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Договор №32 от 17.04.2017г.

## Акт №2
## приемки выполненных работ за июнь 2017 года
## (локальная смета 2-1-1)

на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | |
| 1 | Е8-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 36,962 | 8444,18 | 337,41 | 312114 | 12471 | 34739 | 4,38 | 162 |
| | | *м3* | | 670,5 | 126 | 24783 | 4657 | 118 | 0,62 | 23 |
| | | **Всего по разделу 3:** | | | | **312 114** | **12 471** | **34 739** | | **162** |
| | | | | | | **24 783** | **4 657** | | | **23** |
| | **Раздел 4 Перемычки** | | | | | | | | | |
| 2 | Е7-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 176 | 391,83 | 250,96 | 68962 | 44169 | 53949 | 0,81 | 143 |
| | | *шт* | | 130,73 | 88,22 | 23008 | 15527 | 140 | 0,37 | 65 |
| 3 | 30-15-125 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84 | 46 | 833 | | 38318 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 30-15-130 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84 | 80 | 1077 | | 86160 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | | | | | | |
| 5 | 30-15-127 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ17-2-п ГОСТ 948-84 | 32 | 890 | | 28480 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 6 | 30-15-140 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 | 20 | 1029 | | 20580 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 7 | 30-15-121 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 | 32 | 694 | | 22208 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу 4:** | | | | **264 709** | **44 169** | **53 949** | | **143** |
| | | | | | | **23 008** | **15 527** | | | **65** |
| **Раздел 6 Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| 8 | Е7-45-6 | Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 42 | 1398,73 | 373,54 | 58747 | 15689 | 35328 | 2,66 | 112 |
| | | *шт* | | 465,75 | 135,07 | 19562 | 5673 | 140 | 0,61 | 25 |
| 9 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 276 | 2750 | | 759000 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 10 | 30-17-8-А к=11 | Надбавка к поз.30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 276 | 45 | | 12420 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 11 | Е7-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0,087 | 41008,57 | 2434,57 | 3568 | 212 | 4004 | 170,00 | 15 |
| | | *т* | | 31950 | 920,25 | 2780 | 80 | 140 | 4,49 | 0 |
| 12 | 4-1-55 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм | 0,087 | 60500 | | 5264 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего по разделу 6:** | | | | **838 998** | **15 900** | **39 332** | | **127** |
| | | | | | | **22 341** | **5 753** | | | **26** |
| | | **Всего по акту:** | | | | **1 415 820** | **72 541** | **128 021** | | **431** |
| | | | | | | **70 133** | **25 937** | | | **114** |

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость материалов, тенге | 1 273 147 |
| Накладные расходы, тенге | 128 021 |
| - заработная плата, тенге | 19 203 |
| - трудоемкость, чел-ч | 64 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 92 630 |
| **Всего** | **1 636 471** |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 18 001 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2 538 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 14 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*0,9*1,05 %) | 26 579 |
| - сметная заработная плата, тенге | 12 226 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 74 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 16 545 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 6 618 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1 704 214** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)** | **4 989 495,80** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, с учетом k договорной стоимости** k=0,93 | **4 640 231,09** |
| Налог (2 %) | 92 804,62 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **4 733 035,71** |
| НДС (12 %) | 567 964,29 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **5 301 000,00** |

**Заказчик**
**ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**И.о. Руководителя отдела _____ Габбасов А.Е.**

**Технадзор**
**ТОО "ТранзитПром" _____ Шатыр Е.К.**

**Подрядчик**
**ТОО "Стройком+Сервис"**
**Директор _____ Жулумбетов У.Ж.**

Заказчик: Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома на участке №754 в жилом квартале №22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

**за май 2017г.**

| код застройщика | Код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | №32 | от 17.04.2017г. | Наименование | Код | Наименование | Код |
| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | НДС 12% тенге | Всего гр.1+гр.7, тенге |
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы №1 | | | | | |
| | | | СМР в сметн. базисных ценах 2001 г | СМР в ценах 2017 года | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР | | |
| *А* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Всего по стройке | 18 482 160,71 | | 6 654 832 | 18 119 765,40 | | 362 395,31 | 2 217 859,29 | 20 700 020,00 |
| В т.ч. за отчетный м-ц. | | 18 482 160,71 | 6 654 832 | 18 119 765,40 | | 362 395,31 | 2 217 859,29 | **20 700 020,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**

И.о.Руководителя отдела _____ Габбасов А.Е.

М.П.

**ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

**Заказчик:** Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Строительство 2-х этажного 10-ти квартирного арендно-коммунального жилого дома на участке №754 в жилом квартале №22 города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области
Договор №32 от 17.04.2017г.

## Акт №1
## приемки выполненных работ за май 2017 года
## (локальная смета 2-1-1)
на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1365,678 | 32,23 | 30,77 | 44014 | 42022 | 12936 | 0,01 | 13 |
| | | *м3* | | 1,42 | 8,34 | 1939 | 11397 | 97 | 0,03 | 39 |
| 2 | Е1-162-2 т.ч.п-1.55, п-3 180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 50,52 | 353,7 | – | 17869 | – | 20192 | 2,27 | 115 |
| | | *м3* | | 353,7 | – | 17869 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 1106,57 | 134,1 | – | 148391 | – | 167682 | 0,97 | 1076 |
| | | *м3* | | 134,1 | – | 148391 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками | 1106,57 | 21,55 | 4,52 | 23842 | 4997 | 18280 | 0,11 | 120 |
| | | *м3* | | 17,03 | – | 18845 | – | 97 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1106,57 | 14,12 | 12 | 15622 | 13276 | 4685 | 0,01 | 14 |
| | | *м3* | | 1,62 | 2,75 | 1793 | 3038 | 97 | 0,01 | 14 |
| | | **Всего по разделу 1:** | | | | **249 738** | **60 296** | **223 774** | | **1 337** |
| | | | | | | **188 837** | **14 434** | | | **52** |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е8-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 159 | 867,5 | 97,07 | 137932 | 15434 | 27862 | 0,78 | 124 |
| | | *м3* | | 112,5 | 36 | 17888 | 5724 | 118 | 0,18 | 29 |
| 7 | Е7-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкции до 0,5 т | 319 | 302,09 | 197,24 | 96367 | 62920 | 76976 | 0,65 | 208 |
| | | *шт* | | 104,85 | 67,51 | 33447 | 21536 | 140 | 0,25 | 80 |
| 8 | 30-3-515 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | 61 | 6574 | | 401014 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 9 | 30-3-505 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | 54 | 3311 | | 178794 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 10 | 30-3-495 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78 | 46 | 2487 | | 114402 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 11 | 30-3-511 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 53 | 4314 | | 228642 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 30-3-501 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 15 | 2300 | | 34500 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 13 | 30-3-491 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 50 | 1665 | | 83250 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30-3-499 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 16 | 1792 | | 28672 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 15 | 30-3-489 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 24 | 1245 | | 29880 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 16 | Е7-27-1 | Замоноличивание фундаментных блоков | 6,7 | 7017,12 | 181,66 | 47015 | 1217 | 2718 | 1,28 | 9 |
| | | *м3* | | 221,18 | 68,63 | 1482 | 460 | 140 | 0,34 | 2 |
| 17 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 6,7 | 106 | | 710 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 18 | Е8-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | 82,48 | 696,16 | 11,21 | 57419 | 925 | 3476 | 0,2 | 17 |
| | | *м2* | | 31,5 | 4,21 | 2598 | 347 | 118 | 0,02 | 2 |
| 19 | Е8-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 573,912 | 245,44 | 3,82 | 140861 | 2192 | 26269 | 0,21 | 122 |
| | | *м2* | | 37,35 | 1,44 | 21436 | 826 | 118 | 0,01 | 4 |
| | | **Всего по разделу 2:** | | | | **1 579 458** | **82 688** | **137 301** | | **480** |
| | | | | | | **76 851** | **28 893** | | | **117** |

**Раздел 3 Стены**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е8-20-8 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | 294,325 | 9098,5 | 286,52 | 2677916 | 84330 | 368836 | 5,94 | 1748 |
| | | *м3* | | 954 | 108 | 280786 | 31787 | 118 | 0,52 | 153 |
| 21 | Спрайс-лист | Плиты теплоизоляционные базальтовые ПТЭ-200 | 59 | 5715,04 | | 337187 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 22 | Е8-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 48,42 | 8444,18 | 337,41 | 408867 | 16337 | 45509 | 4,38 | 212 |
| | | *м3* | | 670,5 | 126 | 32466 | 6101 | 118 | 0,62 | 30 |
| | | **Всего по разделу 3:** | | | | **3 423 970** | **100 667** | **414 345** | | **1 960** |
| | | | | | | **313 252** | **37 888** | | | **183** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всего по акту: | 5 253 166 | 243 651 | 775 420 | 3 777 |
| | 578 940 | 81 215 | | 352 |
| В том числе стоимость материалов, тенге | 4 430 575 | | | |
| Накладные расходы, тенге | 775 420 | | | |
| - заработная плата, тенге | 116 313 | | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 388 | | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 361 715 | | | |
| **Всего** | **6 390 301** | | | |
| Временные здания и сооружения (1,1 %) | 70 293 | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 9 911 | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 56 | | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7*0,9*1,05 %) | 103 789 | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 47 743 | | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 291 | | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 64 606 | | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 25 842 | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **6 654 832** | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,92774)** | **19 483 618,71** | | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2017 года, с учетом k договорной стоимости k=0,93** | **18 119 765,40** | | | |
| Налог (2 %) | 362 395,31 | | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **18 482 160,71** | | | |
| НДС (12 %) | 2 217 859,29 | | | |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **20 700 020,00** | | | |

**Заказчик**
**ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**И.о. Руководителя отдела _____ Габбасов А.Е.**

**Технадзор**
**ТОО "ТранзитПром" _____ Шагыр Е.К.**

**Подрядчик**
**ТОО "Стройком+Сервис"**
**Директор _____ Жулумбетов У.Ж.**