Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		56	13.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство	9 214 500,00	8 227 232,14							987 267,86	9 214 500,00

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель _____ **Мухамбетов В.И.**

Эксперты авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725
Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____ **Бижанов К.Х.**

Эксперты технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "DS & V" _____ **Бесенов Т.К.**

KZ65VJE00041804, KZ38VJE00041805, KZ11VJE00041806

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство

Наименование объекта: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство

Договор: №56 от 13.07.2020 года

РЕЕСТР 1

актов за август 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	1-1	01-01	Подготовительные работы	262 394
2	1-2	02-01	Благоустройство	8 952 106
	ИТОГО:			**9 214 500**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор: №56 от 13.07.2020 года

Акт №1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года
№ 01-01 Подготовительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	п.1-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	25,25	2731,12	1204,37	68961	30410	--	54961	133836
					1526,75	488,70	38550	12340		9914	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	п.2-Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	25,25	353,47	251,91	8925	6361	--	4171	14144
					101,56	51,40	2564	1298		1048	
3	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	п.3-Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	98,475	220,00	--	21665	--		--	23398
					--	--	--	--		1733	
4	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	п.4-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	98,475	114,00	--	11226	--		--	12124
					--	--	--	--		898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				110777	36771	--	59132	183502
							41115	13637	--	13593	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110777				
		Всего заработная плата	Тенге					54752			
		Транспортные расходы	Тенге				32891				
		Накладные расходы	Тенге				59132				
		Сметная прибыль	Тенге				13593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				183502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					54752			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				183502				53
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					54752			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Погрузка и вывоз строительного мусора									
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	п.8-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100	163,66	156,63	16366	15663	9	3457	21409
					6,94	41,06	694	4106		1586	
6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	п.9-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	120	114,00	--	13680	--		--	14774
					--	--	--	--		1094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30046	15663	9	3457	36183
							694	4106	--	2680	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30046				
		Материалы	Тенге				8				
		Всего заработная плата	Тенге					4801			
		Транспортные расходы	Тенге				13680				
		Накладные расходы	Тенге				3457				
		Сметная прибыль	Тенге				2680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4801			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								219685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41809				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52435			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17744			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9		
		- Перевозка грузов	Тенге				46571				
		- Накладные расходы	Тенге							62589	
		- Сметная прибыль	Тенге							16273	
		ИТОГО по акту:	Тенге								219 685
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								6 371
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								226 056
		Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%	Тенге								3 843
		Итого с зимним удорожанием	Тенге								229 899
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								4 598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								234 497
	НДС 12%		Тенге								28 140
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								262 636
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,999076086		**Тенге**								**262 394**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____Мухамбетов В.И.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор_____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "DS & V"

_____ Бесенов Т.К.

KZ65VJE00041804, KZ38VJE00041805, KZ11VJE00041806

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Реконструкция здания под жилой дом по ул.Патриса Лумумбы, 43 в селе Денисовка Денисовского района Костанайской области. Благоустройство

Наименование объекта: Благоустройство

Договор: №56 от 13.07.2020 года

Акт №1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 года
№ 02-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	п.1-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	115,2	2777,47	1022,53	319965	117795	186941	43067	392074
					132,19	213,96	15229	24648		29042	
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	п.2-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1152	803,29	189,81	925394	218666	670575	113728	1122252
					31,38	60,03	36153	69151		83130	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	п.3-Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	1152	141,51	34,58	163025	39834	123191	14010	191197
					--	11,26	--	12972		14163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	п.4-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1152	1701,00	97,21	1959554	111991	1799605	87326	2210630
					41,63	28,56	47958	32899		163750	
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	п.5-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1152	780,67	0,08	899333	94	898725	555	971879
					0,45	--	514	--		71991	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	п.6-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1152	1714,00	97,21	1974522	111991	1814573	87326	2226796
					41,63	28,56	47958	32899		164948	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	п.7-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(Бр100.30.15)	м бортового камня	86,9228	3270,19	30,63	284254	2662	219828	67765	380181
					710,56	11,29	61764	982		28162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6526047	603034	5713438	413777	7495009
							209576	173550	--	555186	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6526047				
		Материалы	Тенге				5526651				
		Всего заработная плата	Тенге					383126			
		Местные материалы	Тенге				186785				
		Накладные расходы	Тенге				413776				
		Сметная прибыль	Тенге				555186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7495008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					383126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7495008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					383126			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7495009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				209576				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					603034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					173550			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5713438		
		- Накладные расходы	Тенге							413777	
		- Сметная прибыль	Тенге							555186	
		ИТОГО по акту:	Тенге								7 495 009
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								217 355
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								7 712 364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 1,7%		Тенге								131 110
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								7 843 474
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								156 869
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								8 000 344
	НДС 12%		Тенге								960 041
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								8 960 385
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,999076086		**Тенге**								**8 952 106**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района" БИН 060140003741

Руководитель_____Мухамбетов В.И.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект" БИН 981240000725

Директор _____ Шилохвостов Д.С.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346

Директор _____Бижанов К.Х.

Эксперты технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "DS & V"

_____ Бесенов Т.К.

KZ65VJE00041804, KZ38VJE00041805, KZ11VJE00041806