Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №102 от "05" сентября 2018 г.
Наименование стройки: "Строительство электроснабжения населенного пункта Жетитобе сельского округа Ошакты Сарыагашского района"

Справка №1

о стоимости выполненных работ

за декабрь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	Общая сумма по договору		С начала строительства		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
Строительство электроснабжения населенного пункта Жетитобе сельского округа Ошакты Сарыагашского района	825 849,00	924 950,88	825 849,00	924 950,88	825 849,00	924 950,88
Итого к оплате:	**825 849,00**	**924 950,88**	**825 849,00**	**924 950,88**	**825 849,00**	**924 950,88**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

И.о. руководителя отдела _____ Кайратова А.

Инженер:
ТОО "ТК и З"

Директор _____ Жульсейтов К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ТВИК"

Директор _____ Онибек Е. Н.

ТОО «Сантех-Строй Проект» Сарсебаев Е.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Форма №2

Наименование стройки - Строительство электроснабжения населенного пункта Жетитобе сельского округа Ошакты Сарыагашского района

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТК и З"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №102 от "05" сентября 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Электроснабжение населенного пункта Жетитобе										
РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛИ-0,4кВ (фидеры от КТПГ №1)										
		Опора концевая анкерная одноцепная К3 (7шт)								
1	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	7	12161,91	6975,93	85133	48831	33926	5,98	42
		опора		4609,92	2159,49	32269	15116	61,7	2,00	14
		Накладные расходы -		*4846,61*		*33926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*29237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*4689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*9525*				
		Сметная стоимость				*128584*				
2	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	14	27901,04	--	390615	--	16015	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*16015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*16015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*32530*				
		Сметная стоимость				*439161*				
3	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	14	1603,68	875,66	22452	12259	10406	0,91	13
		шт.		728,02	326,82	10192	4575	61,7	0,30	4
		Накладные расходы -		*743,27*		*10406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*9112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*1294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*2629*				
		Сметная стоимость				*35486*				
4	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	14	2358,21	--	33015	--	1354	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*1354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,69*				*1354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*2749*				
		Сметная стоимость				*37118*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	7	3250,94	--	22757	--	933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133,29*		*933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*133,29*				*933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,74*		*1895*				
		Сметная стоимость				*25585*				
6	24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	5	1679,54	--	8398	--	344	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,86*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*68,86*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,87*		*699*				
		Сметная стоимость				*9442*				
7	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	0,398	477,46	--	190	--	8	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,58*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*19,58*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,76*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
		Опора промежуточная одноцепная П1 (32шт)								
8	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	2	5935,53	3000,55	11871	6001	4718	3,06	6
		опора		2358,92	934,75	4718	1869	61,7	0,87	2
		Накладные расходы -		*2358,87*		*4718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*4064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*1327*				
		Сметная стоимость				*17916*				
9	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
		Опора угловая анкерная одноцепная УА3 (3шт)								
10	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12161,91	6975,93	36486	20928	14540	5,98	18
		опора		4609,92	2159,49	13830	6478	61,7	2,00	6
		Накладные расходы -		*4846,61*		*14540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*12530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*2010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*4082*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*55108*				
11	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	6	27901,04	--	167406	--	6864	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*6864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*6864*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*13942*				
		Сметная стоимость				*188211*				
12	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	6	1603,68	875,66	9622	5254	4460	0,91	5
		шт.		728,02	326,82	4368	1961	61,7	0,30	2
		Накладные расходы -		*743,27*		*4460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*3905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*1127*				
		Сметная стоимость				*15208*				
13	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	6	2358,21	--	14149	--	580	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*580*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,69*				*580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*1178*				
		Сметная стоимость				*15907*				
		Опора ответвительная анкерная одноцепная ОА3 (1шт)								
14	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	12161,91	6975,93	12162	6976	4847	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4846,61*		*4847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*669,88*				*670*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1360,68*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18369*				
15	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	2	27901,04	--	55802	--	2288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*2288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*2288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*4647*				
		Сметная стоимость				*62737*				
16	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	1603,68	875,66	3207	1751	1487	0,91	2
		шт.		728,02	326,82	1456	654	61,7	0,30	1
		Накладные расходы -		*743,27*		*1487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*650,83*				*1302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*92,44*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,76*		*376*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5069*				
17	21-040408-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	2	2358,21	--	4716	--	193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,69*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*96,69*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,39*		*393*				
		Сметная стоимость				*5302*				
		Опора промежуточная перекрестная Пк1 (1шт)								
18	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5935,53	3000,55	5936	3001	2359	3,06	3
		опора		2358,92	934,75	2359	935	61,7	0,87	1
		Накладные расходы -		*2358,87*		*2359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*326,68*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,55*		*664*				
		Сметная стоимость				*8958*				
19	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	1	27901,04	--	27901	--	1144	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1143,94*		*1144*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*1143,94*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2323,60*		*2324*				
		Сметная стоимость				*31369*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			1 162 481				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			1 162 481				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			1 162 481				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			1 162 481				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге		2,40%	27 900				
Итого с временными			Тенге			1 190 381				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	8 333				
Итого СМР			Тенге			1 198 713				
Итого оборудование			Тенге			-				
Итого СМР+оборудование			Тенге			1 198 713				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,060	1 270 562				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			1 270 562				
Стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,6499871114	825 849				
НДС (12%)			Тенге		12%	99 102				
Стоимость строительства			Тенге			924 950,88				

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Энибек Е. Н.

Инженер-эксперт:

ТОО "ТК и З"

Дуйсебаев А.Е.

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

И.о. руководителя отдела _____ Қайратова А.

Инженера авторского надзора Жолдасов Н.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № и дата приказа о назначении ГИП

_____

подпись, дата

М.П. (при наличии)