Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"

Проект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Кокпек – Кеген – Нарынкол – гр. Кыргызстана (Тюп)» км 41-53, км 88-99»

Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"

Акт выполненных работ

по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения «Кокпек – Кеген – Нарынкол – гр. Кыргызстана (Тюп)» км 41-53, км 88-99» от "24" 11 2022г.

за

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км.41-53								
	Дорожная одежда								
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	76,135	1 341 109,41	76,135	1 341 109,41	100%	76,135	1 341 109,41
2	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,562444	95 307,64	2,562444	95 307,64	100%	2,562444	95 307,64
3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,562444	478 713,14	2,562444	478 713,14	100%	2,562444	478 713,14
4	Покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2847,16	12 568 515,62	2847,16	12 568 515,62	100%	2847,16	12 568 515,62
5	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,138864	42 358,95	1,138864	42 358,95	100%	1,138864	42 358,95
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,138864	212 761,40	1,138864	212 761,40	100%	1,138864	212 761,40
7	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2847,16	10 008 264,13	2847,16	10 008 264,13	100%	2847,16	10 008 264,13
8	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,138864	42 358,95	1,138864	42 358,95	100%	1,138864	42 358,95
9	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,138864	212 761,40	1,138864	212 761,40	100%	1,138864	212 761,40
10	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м² покрытия	2847,16	7 125 580,38	2847,16	7 125 580,38	100%	2847,16	7 125 580,38
11	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	418,30	6 312 559,86	418,30	6 312 559,86	100%	418,30	6 312 559,86

12	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 11 см	м² покрытия обочин	0	0,00		-			-
	ИТОГО ПО Дорожной одежде:	**Тенге**		**38 440 290,88**		**38 440 290,88**			**38 440 290,88**
	Пересечение и примыкания								
	Раздел 1. Земляные работы								
1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	328	120 177,68	328	120 177,68	100%	328	120 177,68
2	Грунты 6 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2766	2 041 274,74	2766	2 041 274,74	100%	2766	2 041 274,74
3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	19085,4	1 770 872,87	19085,4	1 770 872,87	100%	19085,4	1 770 872,87
4	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м² спланированной площади	10313	207 286,77	10313	207 286,77	100%	10313	207 286,77
5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	3094	859 409,18	3094	859 409,18	100%	3094	859 409,18
6	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	3094	499 013,90	3094	499 013,90	100%	3094	499 013,90
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**5 498 035,13**		**5 498 035,13**			**5 498 035,13**
	Раздел 2. Дорожная одежда								
7	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	419	7 380 631,74	419	7 380 631,74	100%	419	7 380 631,74
8	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,67	62 114,04	2,4642	62 114,04	100%	1,67	62 114,04
9	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,67	311 987,67	2,4642	311 987,67	100%	1,67	311 987,67
10	Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2387,48	9 465 880,80	2738	9 465 880,80	100%	2387,48	9 465 880,80
11	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,438	16 290,99	0,438	16 290,99	100%	0,438	16 290,99
12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,438	81 826,71	0,438	81 826,71	100%	0,438	81 826,71
13	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2201,18	6 747 894,95	2201,18	6 747 894,95	100%	2201,18	6 747 894,95
14	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,438	16 290,99	0,438	16 290,99	100%	0,438	16 290,99

15	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,438	81 826,71	0,438	81 826,71	100%	0,438	81 826,71
16	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2201,18	5 508 887,80	2201,18	5 508 887,80	100%	2201,18	5 508 887,80
17	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	122,9	1 854 678,78	122,9	1 854 678,78		122,9	1 854 678,78
18	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м² покрытия обочин	232,57	390 249,69	232,57	390 249,69		232,57	390 249,69
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**31 918 560,87**		**31 918 560,87**			**31 918 560,87**
	ИТОГО пересечение и примыкание	**Тенге**		**37 416 596,00**		**37 416 596,00**			**37 416 596,00**
	Участок км.88-99								
	Подготовительные работы								
	Раздел 1: Переустройство ЛЭП 10кВ. (на ПК5+72)								
	Переходная угловая анкерная опора ПУА10-1								
1	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	1 295 143,00	2	1 295 143,00	100%	2	1 295 143,00
2	Установка ПЛИТ 1П-3 И 1П-4/мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т/	шт	3	930 526,73	3	930 526,73	100%	3	930 526,73
	Подвеска натяжная изолирующая (24 шт)					0,00			0,00
3	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	972	1 886 726,50	972	1 886 726,50	100%	972	1 886 726,50
	Промежуточная переходнаяопора ПП10-2					0,00			0,00
4	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	1 420 195,07	4	1 420 195,07	100%	4	1 420 195,07
	Подвеска натяжная изолирующая (6 шт)					0,00			0,00
5	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	3 882,15	2	3 882,15	100%	2	3 882,15
						0,00			0,00
6	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,182	86 760,15	0,182	86 760,15	100%	0,182	86 760,15
7	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	6,8	1 687,23	6,8	1 687,23	100%	6,8	1 687,23
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,5	11 736,76	4,5	11 736,76	100%	4,5	11 736,76

9	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	2	14 858,87	2	14 858,87	100%	2	14 858,87
10	Провода диаметром до 5 мм. Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки. Число опор на 1 км линии 25	км провода	0,65	33 694,35	0,65	33 694,35	100%	0,65	33 694,35
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**5 685 210,82**		**5 685 210,82**			**5 685 210,82**
	Итого стоимость			**81 542 097,70**		**81 542 097,70**			**81 542 097,70**
	Стоимость НДС 12%			**9 785 051,72**		**9 785 051,72**			**9 785 051,72**
	Всего стоимость работ по Договору			**91 327 149,42**		**91 327 149,42**			**91 327 149,42**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Асанова Г.Т.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ Майтанов М.

Подрядчик:
ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

Директор _____ Капаев Е.С.

Авторский надзор:
ТОО «Алматы Жоба»

Директор _____ Жанденеев К.Ж.