Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"

Проект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Кокпек – Кеген – Нарынкол – гр. Кыргызстана (Тюп)» км 41-53, км 88-99»

Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"

Акт выполненных работ

по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения «Кокпек – Кеген – Нарынкол – гр. Кыргызстана (Тюп)» км 41-53, км 88-99»

от "14" 12 2022г.

за

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км.41-53								
	Дорожная одежда								
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в	76,135	1341109,41	76,135	1 341 109,41	100%		
2	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,562444	95307,64	2,562444	95 307,64	100%		
3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,562444	478713,14	2,562444	478 713,14	100%		
4	Покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2847,16	12568515,62	2847,16	12 568 515,62	100%		
5	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,138864	42358,95	1,138864	42 358,95	100%		
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,138864	212761,40	1,138864	212 761,40	100%		
7	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2847,16	10008264,13	2847,16	10 008 264,13	100%		
8	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,138864	42358,95	1,138864	42 358,95	100%		
9	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,138864	212761,40	1,138864	212 761,40	100%		
10	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м² покрытия	2847,16	7125580,38	2847,16	7 125 580,38	100%		

11	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	418,30	6312559,86	418,30	6 312 559,86	100%		
12	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 11 см	м² покрытия обочин	110,4643059	212704,17	110,4643059	212 704,17	100%	110,4643059	212 704,17
	ИТОГО ПО Дорожной одежде:	**Тенге**		**38652995,04**		**38652995,04**			**212704,17**
	Пересечение и примыкания								
	Раздел 1. Земляные работы								
1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	328	120177,68	328	120 177,68	100%		
2	Грунты 6 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2766	2041274,74	2766	2 041 274,74	100%		
3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	19085,4	1770872,87	19085,4	1 770 872,87	100%		
4	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м² спланированной площади	10313	207286,77	10313	207 286,77	100%		
5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	3094	859409,18	3094	859 409,18	100%		
6	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	3094	499013,90	3094	499 013,90	100%		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**5 498 035,13**		**5 498 035,13**			-
	Раздел 2. Дорожная одежда								
7	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	419	7380631,74	419	7 380 631,74	100%		-
8	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,4642	91653,55	2,4642	91 653,55	100%	0,7942	29 539,51
9	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4642	460359,29	2,4642	460 359,29	100%	0,7942	148 371,62
10	Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2738	10855622,51	2738	10 855 622,51	100%	350,52	1 389 741,71
11	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,0952	40734,91	0,438	40 734,91	100%	0,6572	24 443,92

12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0952	204604,14	0,438	204 604,14	100%	0,6572	122 777,43
13	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2738	8393559,98	2201,18	8 393 559,98	100%	536,82	1 645 665,04
14	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,0952	40734,91	0,438	40 734,91	100%	0,6572	24 443,92
15	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0952	204604,14	0,438	204 604,14	100%	0,6572	122 777,43
16	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	2738	6852385,91	536,82	6 852 385,91	100%	536,82	1 343 498,10
17	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	122,9	1854678,78	122,9	1 854 678,78	100%		-
18	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м² покрытия обочин	1 032,5741750	1732616,07	1032,574175	1 732 616,07	100%	800,00	1 342 366,38
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**38 112 185,93**		**38 112 185,93**			**6 193 625,06**
	ИТОГО пересечение и примыкание	**Тенге**		**43 610 221,06**		**43 610 221,06**			**6 193 625,06**
	Участок км.88-99								
	Подготовительные работы								
	Раздел 1: Переустройство ЛЭП 10кВ. (на ПК5+72)								
	Переходная угловая анкерная опора ПУА10-1								
1	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	1295143,00	2	1 295 143,00	100%		
2	Установка ПЛИТ 1П-3 И 1П-4/мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т/	шт	3	930526,73	3	930 526,73	100%		
	Подвеска натяжная изолирующая (24 шт)					-			
3	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	972	1886726,50	972	1 886 726,50	100%		
	Промежуточная переходнаяопора ПП10-2					-			
4	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	1420195,07	4	1 420 195,07	100%		
	Подвеска натяжная изолирующая (6 шт)					-			
5	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	2	3882,15	2	3 882,15	100%		
						-			

6	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,182	86760,15	0,182	86 760,15	100%		
7	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	6,8	1687,23	6,8	1 687,23	100%		
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,5	11736,76	4,5	11 736,76	100%		
9	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	2	14858,87	2	14 858,87	100%		
10	Провода диаметром до 5 мм. Перекладка с траверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки. Число опор на 1 км линии 25	км провода	0,65	33694,35	0,65	33 694,35	100%		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**5 685 210,82**		**5 685 210,82**			-
	Итого стоимость			**87 948 426,92**		**87 948 426,92**			**6 406 329,22**
	Стоимость НДС 12%			**10 553 811,23**		**10 553 811,23**			**768 759,51**
	Всего стоимость работ по Договору			**98 502 238,15**		**98 502 238,15**			**7 175 088,73**

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ Майтанов М.

Подрядчик:
ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

Директор _____ Капаев Е.С.

Представитель АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____

Авторский надзор:
ТОО «Алматы Жоба»

Директор _____ Жанденеев К.Ж.