Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

город Макинск «28» декабря 2018 года

Заказчик: *ТОО «Макинская Птицефабрика», юридический адрес: 20500,Республика Казахстан,Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица Карьерная, здание 29/1, фактический адрес: город Астана, проспект Тәуелсіздік,дом 32, блок Б, 7 этаж офис.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: ***Декларации о соответствии*** *от «25» декабря 2018 года АО «Кокшетаугидрогеология», Президент Соловьев Сергей Федорович, юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, поселок Чайкино , улица Парковая 2;*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «12» декабря 2018 года, ТОО «Макинская Птицефабрика», Жаксыбергенов М. К., 03322, 03323,03324 от 01.08.2012года*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от «14» декабря 2018 года ТОО «ГеоСтрой-Север», Директор Кириленко С. И., Воронько Н. А., ГИП;*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство площадки водопроводных сооружение для водоснабжения Макинской птицефабрики, Буландынского района, Акмолинской области», новое строительство.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «17» января 2018 года № 11, Акимат города Макинск

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмоинской области» от 19.05.2018 г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): *ТОО «ГеоСтрой-Север»,14013513-62/17 Рабочий проект*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): *ТОО «Макинская Птицефабрика» № 180518-03 от 18.05.2018 года;*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2018 год*****;**

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2018 год;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *8 месяцев*;

фактически *8 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой объем подачи воды	тыс.$м^3$	219		219	
Среднесуточный расход воды	$м^3$/сут	600		600	

Часовой расход воды	$м^3$/час	25		25	
Секундный расход воды	л/сек	6,9		6,9	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателей
Водовод всего:	п.м.	175
В том числе из труб: -ПЭ100 SDR26-110*5.3 мм питьевая ГОСТ18599-2001	п.м.	170

И стальных труб: -Д=219*5,5 мм ГОСТ 10704-91	п.м.	5,0
Водопроводные колодцы: всего в т.ч. круглые сборные: Д=1,5 мм	шт. шт.	21
Насосная станция	шт.	1
Резервуар чистой воды емкостью 50 $м^3$	шт.	1
Водопроводные колодцы: в т.ч. круглые сборные: Д=1,5 мм	шт. шт.	3 4
Площадочные сети		
В том числе из стальных труб Д 114 мм Д=114*5,0 мм	п.м.	131,0
Протяженность ВЛ 10 кВ	п.м.	115,0
Протяженность кабельной линии 0,4 кВ	п.м.	90
Установка КТПН-40 кВа-10/0,4кВ	к-т	1
Установка дизель-генератора	шт.	1

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 66 698 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 32 406 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 17 715 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство площадки водопроводных сооружение для водоснабжения Макинской птицефабрики, Буландыского района, Акмолинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Шевченко А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: **Жаксыбергенов М. К** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Воронько Н. А.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Соловьев С.Ф.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	170	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) ПЭ100	м	175	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	131	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
4	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		

	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт	4	
	Выпуск	шт	3	

Заказчик Шевченко А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Воронько Н. А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П