Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"

Проект: «Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Кокпек – Кеген – Нарынкол – гр. Кыргызстана (Тюп)» км 41-53, км 88-99»

Технадзор: ТОО "Сапаинжиниринг"

Акт выполненных работ

по капитальному ремонту автомобильной дороги республиканского значения «Кокпек – Кеген – Нарынкол – гр. Кыргызстана (Тюп)» км 41-53, км 88-99»

от " 21 " ноября 2023г.

№	Наименование работ	ед.изм	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км.41-53								
	Земляные работы								
	Сопутствующие работы								
1	Откосы выемок и насыпей планировка экскаваторами, I группа грунтов 1-2	м² спланированной поверхности	78660	14648944,42	78660	14 648 944,42	100%		
2	Прикатка почвенно-растительного слоя на откосах	м² уплотненного грунта	78660	29901934,63	78660	29 901 934,63	100%		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**44 550 879,05**		**44 550 879,05**			
	Дорожная одежда								
12	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 11 см	м² покрытия обочин	806,5356941	1553022,05	806,5356941	1 553 022,05	100%		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**1 553 022,05**		**1 553 022,05**			
	Искусственные сооружения								
	Устройство круглых железобетонных труб d-1.0м								
	Укрепление								
1	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 8 см	м³	2,688	158774,99					
2	Крепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300	м³	3,24	191380,58					
3	Крепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300	м³	2,04	120498,88					
4	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 12 см	м³	1,944	106794,73					
5	Устройство монолитных упоров ,бетон В20 F300	м³	4,18	274491,40					

6	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,2589	174371,59					
7	Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона	м²	24	87412,28					
8	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	11,7	196118,18					
9	Устройство каменной наброски или призмы	м³	8,1	180674,68					
10	Расчистка русла. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (10м+10м=20М)	м³ грунта	75	20198,47					
	Удлинение круглых железобетонных труб d-1.0м								
	Тело трубы								
11	Планировка дна котлована. Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м² спланированной поверхности	12	8714,58	12	8 714,58	100%	12	8 714,58
12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	3,6	999,95	3,6	999,95	100%	3,6	999,95
13	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	1,04	19980,87	1,04	19 980,87	100%	1,04	19 980,87
14	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	4,06	266611,26	4,06	266 611,26	100%	4,06	266 611,26
15	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м³ железобетона звеньев	3,36	878354,68	3,36	878 354,68	100%	3,36	878 354,68
16	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	31,28	213140,44	31,28	213 140,44	100%	31,28	213 140,44
17	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м² изолируемой поверхности	8,04	73995,95	8,04	73 995,95	100%	8,04	73 995,95
18	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	678,22	203615,63	678,22	203 615,63	100%	678,22	203 615,63
19	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	678,22	350157,01	678,22	350 157,01	100%	678,22	350 157,01
20	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	678,22	109386,29	678,22	109 386,29	100%	678,22	109 386,29
	Оголовки								
21	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	16,8	322768,16	16,8	322 768,16	100%	16,8	322 768,16
22	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	2	131335,60	2	131 335,60	100%	2	131 335,60

23	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м³ сборных конструкций	12,28	2043829,77	12,28	2 043 829,77	100%	12,28	2 043 829,77
24	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	60	408837,15	60	408 837,15	100%	60	408 837,15
25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	48	14410,59	48	14 410,59	100%	48	14 410,59
26	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	48	24781,84	48	24 781,84	100%	48	24 781,84
27	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	48	7741,65	48	7 741,65	100%	48	7 741,65
28	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	8	29846,71	8	29 846,71	100%	8	29 846,71
29	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8	4130,31	8	4 130,31	100%	8	4 130,31
30	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	8	1290,28	8	1 290,28	100%	8	1 290,28
	Укрепление								
31	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 8 см	м³	1,792	105849,99	1,792	105 849,99	100%	1,792	105 849,99
32	Крепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300	м³	2,16	127587,06	2,16	127 587,06	100%	2,16	127 587,06
33	Крепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300	м³	1,36	80332,59	1,36	80 332,59	100%	1,36	80 332,59
34	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 12 см	м³	1,296	71196,49	1,296	71 196,49	100%	1,296	71 196,49
35	Устройство монолитных упоров ,бетон В20 F300	м³	2,2	144469,16	2,2	144 469,16	100%	2,2	144 469,16
36	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,1726	116247,72	0,1726	116 247,72	100%	0,1726	116 247,72
37	Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона	м²	16	58274,85		-	0%		-
38	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	7,8	130745,46	7,8	130 745,46	100%	7,8	130 745,46
39	Устройство каменной наброски или призмы	м³	5,4	120449,78	5,4	120 449,78	100%	5,4	120 449,78
40	Расчистка русла. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (10м+10м=20М)	м² грунта	50	13465,65	50	13 465,65	100%	50	13 465,65
	Устройство круглых железобетонных труб d-1,5м								

41	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5	48286,52	5	48 286,52	100%	5	48 286,52
42	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	4,4	1222,18	4,4	1 222,18	100%	4,4	1 222,18
	Тело трубы								
43	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	2,74	52641,95	2,74	52 641,95	100%	2,74	52 641,95
44	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	12,73	835951,08	12,73	835 951,08	100%	12,73	835 951,08
45	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м³ железобетона звеньев	9,1	2687369,05	9,1	2 687 369,05	100%	9,1	2 687 369,05
46	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	80	545116,20	80	545 116,20	100%	80	545 116,20
47	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м² изолируемой поверхности	19,6	180388,16	19,6	180 388,16	100%	19,6	180 388,16
48	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	1080,56	324406,40	1080,56	324 406,40	100%	1080,56	324 406,40
49	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1080,56	557880,42	1080,56	557 880,42	100%	1080,56	557 880,42
50	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1080,56	174277,45	1080,56	174 277,45	100%	1080,56	174 277,45
	Оголовки					-			-
51	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	6,53	125456,91	6,53	125 456,91	100%	6,53	125 456,91
52	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	1,06	69607,86	1,06	69 607,86	100%	1,06	69 607,86
53	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м³ сборных конструкций	4,77	786069,58	4,77	786 069,58	100%	4,77	786 069,58
54	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	21,1	143774,40	21,1	143 774,40	100%	21,1	143 774,40
55	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	9	2701,99	9	2 701,99	100%	9	2 701,99
56	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9	4646,59	9	4 646,59	100%	9	4 646,59

57	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	9	1451,56	9	1 451,56	100%	9	1 451,56
58	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	1	3730,84	1	3 730,84	100%	1	3 730,84
59	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1	516,29	1	516,29	100%	1	516,29
60	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1	161,28	1	161,28	100%	1	161,28
	Укрепление								
61	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 8 см	м³	10,944	646441,05	10,944	646 441,05	100%	10,944	646 441,05
62	Крепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300	м³	9,984	589735,70	9,984	589 735,70	100%	9,984	589 735,70
63	Крепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300	м³	6,016	355353,57	6,016	355 353,57	100%	6,016	355 353,57
64	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 12 см	м³	28,992	1592691,96	28,992	1 592 691,96	100%	28,992	1 592 691,96
65	Устройство монолитных упоров ,бетон В20 F300	м³	8,8	577876,63	8,8	577 876,63	100%	8,8	577 876,63
66	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	1,2752	858859,23	1,2752	858 859,23	100%	1,2752	858 859,23
67	Устройство асфальтовых одежек из асфальтобетона	м²	336	1223771,89		-	0%		-
68	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	57,6	965504,90	57,6	965 504,90	100%	57,6	965 504,90
69	Устройство каменной наброски или призмы	м³	25,6	571021,22	25,6	571 021,22	100%	25,6	571 021,22
70	Расчистка русла. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (10м+10м=20М)	м³ грунта	240	64635,10	240	64 635,10	100%	240	64 635,10
	Устройство круглых железобетонных труб 2х(d-1,5м)								
71	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	30,44	293968,31					
72	Планировка дна котлована. Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м² спланированной поверхности	133,4	96877,03					
73	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	40	8002,49		-			-

	Тело трубы								
74	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	17,5	336216,83		-			-
75	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	86,78	5698651,58		-			-
76	Звенья двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2х1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м³ железобетона звеньев	63,84	18956095,62					
77	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	237,6	1618995,11					
78	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м² изолируемой поверхности	72,36	665963,61					
79	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	1620	486357,39					
80	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1620	836386,94					
81	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1620	261280,71					
	Оголовки								
82	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м³ сборных конструкций	25,92	4206100,77					
83	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	175,83	1198097,27					
84	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	114	10457,99					
	Укрепление								
85	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 8 см	м³	8,208	484830,80					
86	Крепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300	м³	7,488	442301,77					
87	Крепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300	м³	4,512	266515,18					
88	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 12 см	м³	10,872	597259,49					
89	Устройство монолитных упоров ,бетон В20 F300	м³	3,3	216703,73					

90	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,4782	322072,22					
91	Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона	м²	126	458914,46					
92	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	21,6	362064,34					
93	Устройство каменной наброски или призмы	м³	9,6	214132,96					
94	Расчистка русла. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (10м+10м=20М)	м³ грунта	96	25854,04					
	Удлинение круглых железобетонных труб d-1.5м								
95	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	92	888471,89	92	888 471,89	100%	92	888 471,89
96	Планировка дна котлована. Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м² спланированной поверхности	3,5	2541,75	3,5	2 541,75	100%	3,5	2 541,75
97	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	1,05	291,66	1,05	291,66	100%	1,05	291,66
	Тело трубы								
98	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	4,42	84918,77	4,42	84 918,77	100%	4,42	84 918,77
99	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	18,91	1241778,07	18,91	1 241 778,07	100%	18,91	1 241 778,07
100	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м³ железобетона звеньев	13,44	3198000,87	13,44	3 198 000,87	100%	13,44	3 198 000,87
101	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м³ железобетона звеньев	2,52	631851,39	2,52	631 851,39	100%	2,52	631 851,39
102	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	120,2	819037,08	120,2	819 037,08	100%	120,2	819 037,08
103	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м² изолируемой поверхности	28,1	258617,71	28,1	258 617,71	100%	28,1	258 617,71

104	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	1235,22	370838,51	1235,22	370 838,51	100%	1235,22	370 838,51
105	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1235,22	637729,55	1235,22	637 729,55	100%	1235,22	637 729,55
106	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1235,22	199221,70	1235,22	199 221,70	100%	1235,22	199 221,70
	Оголовки					-			-
107	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	136	2612885,07	136	2 612 885,07	100%	136	2 612 885,07
108	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	22	1447760,55	22	1 447 760,55	100%	22	1 447 760,55
109	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 5 м. Установка	м³ сборных конструкций	98,2	15808680,23	98,2	15 808 680,23	100%	98,2	15 808 680,23
110	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	440	2998139,10	440	2 998 139,10	100%	440	2 998 139,10
111	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	360	108079,42	360	108 079,42	100%	360	108 079,42
112	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	360	185863,76	360	185 863,76	100%	360	185 863,76
113	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	360	58062,38	360	58 062,38	100%	360	58 062,38
114	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	40	149233,56	40	149 233,56	100%	40	149 233,56
115	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	40	20651,53	40	20 651,53	100%	40	20 651,53
116	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	40	6451,38	40	6 451,38	100%	40	6 451,38
	Укрепление								
117	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 8 см	м³	13,68	808051,32	13,68	808 051,32	100%	13,68	808 051,32
118	Крепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300	м³	12,48	737169,63	12,48	737 169,63	100%	12,48	737 169,63
119	Крепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300	м³	7,52	444191,95	7,52	444 191,95	100%	7,52	444 191,95
120	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 12 см	м³	36,24	1990864,95	36,24	1 990 864,95	100%	36,24	1 990 864,95
121	Устройство монолитных упоров ,бетон В20 F300	м³	11	722345,79	11	722 345,79	100%	11	722 345,79

122	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	1,594	1073574,04	1,594	1 073 574,04	100%	1,594	1 073 574,04
123	Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона	м²	420	1529714,86		-	0%		-
124	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	72	1206881,13	72	1 206 881,13	100%	72	1 206 881,13
125	Устройство каменной наброски или призмы	м³	32	713776,52	32	713 776,52	100%	32	713 776,52
126	Расчистка русла. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (10м+10м=20М)	м³ грунта	300	80793,87	300	80 793,87	100%	300	80 793,87
	Устройство железобетонных блоков Б-1-22-75 вдоль кромки проезжей части								
127	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	1685	313086,33	1685	313 086,33	100%	123,82	23 153,70
128	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	153	1477567,38	153,00	1 477 567,38	100%	11,22	108 354,94
129	Установка бетонных блоков марки Б-1-20-50	м³ железобетонных конструкций	1417,82	196853250,56	1417,82	196 853 250,56	100%	104,07	14 449 307,94
						-			
	Водосбросы односторонние								
130	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	211,2	4583063,48	52,80	1 145 765,87	25%	52,80	1 145 765,87
131	Устройство монолитных блоков	м³	58,08	2443438,08	14,52	610 859,52	25%	14,52	610 859,52
132	Установка бетонных блоков марки Б-2-22-40	м³ железобетонных конструкций	40,128	7523201,35	10,03	1 880 800,34	25%	10,03	1 880 800,34
133	Установка бетонных блоков марки Б-5	м³ железобетонных конструкций	56,32	10420977,31	14,08	2 605 244,33	25%	14,08	2 605 244,33
	Водосбросы двусторонние								
134	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	7,2	156240,80	1,80	39 060,20	25%	1,80	39 060,20
135	Устройство монолитных блоков	м³	2	84140,43	0,50	21 035,11	25%	0,50	21 035,11
136	Установка бетонных блоков марки Б-2-22-40	м³ железобетонных конструкций	0,912	170981,85	0,23	42 745,46	25%	0,23	42 745,46
137	Установка бетонных блоков марки Б-5	м³ железобетонных конструкций	1,28	236840,40	0,32	59 210,10	25%	0,32	59 210,10
	Устройство бетонных телескопических лотков по откосу насыпи								

138	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	278,6	2242105,36	69,65	560 526,34	25%	69,65	560 526,34
139	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	73,63	1597779,18	18,41	399 444,80	25%	18,41	399 444,80
140	Установка бетонных блоков Лоток телескопический марки Б 6	м³ железобетонных конструкций	89,25	26575661,24	22,31	6 643 915,31	25%	22,31	6 643 915,31
141	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	143,61	535785,80	35,90	133 946,45	25%	35,90	133 946,45
	Устройство гасителя у подошвы насыпи								
142	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	185,6	1493663,87	46,40	373 415,97	25%	46,40	373 415,97
143	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	75,4	1636188,38	18,85	409 047,09	25%	18,85	409 047,09
144	Устройство монолитных блоков	м³	81,2	3416101,45	20,30	854 025,36	25%	20,30	854 025,36
145	Установка бетонных блоков Плита укрепления кюветов марки Б-9	м³ железобетонных конструкций	10,44	1835707,17	2,61	458 926,79	25%	2,61	458 926,79
146	Установка бетонных блоков марки Б-5	м³ железобетонных конструкций	55,68	10302557,11	13,92	2 575 639,28	25%	13,92	2 575 639,28
147	Устройство растекателя	м³ бетона в деле	0,464	39702,21	0,12	9 925,55	25%	0,12	9 925,55
	Устройство гасителя гаситель в кювете								
148	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	16	128764,13	4,00	32 191,03	25%	4,00	32 191,03
149	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	16	347201,78	4,00	86 800,44	25%	4,00	86 800,44
150	Установка бетонных блоков Плита укрепления кюветов марки Б-9	м³ железобетонных конструкций	5,76	1012803,95	1,44	253 200,99	25%	1,44	253 200,99
151	Установка бетонных блоков Плита укрепления кюветов марки Б-5	м³ железобетонных конструкций	10,24	2310811,42	2,56	582 702,86	25%	2,56	582 702,86
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		206644 [illegible]		[illegible]			[illegible]
	Пересечение и примыкания								
17	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	53,33	804800,81	53,33	804 800,81	100%		-
18	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м² покрытия обочин	584,425825	980641,97	584,425825	980 641,97	100%		-
	Дорожная одежда серповидного профиля								

19	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м² основания или покрытия	259	597035,00	259	597 035,00	100%		-
20	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	55,2	833022,85	55,2	833 022,85	100%		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**3 215 500,63**		**3 215 500,63**			-
	Обустройство								
	Дорожные знаки								
1	Установка дорожных знаков	шт.	150	2804352,92	150	2 804 352,92	100%		-
2	Установка дорожных знаков индивидуального проектирования	м²	10,24	296262,19	10,24	296 262,19	100%		-
	Фундаменты								
3	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	124	4672261,39	124	4 672 261,39	100%		-
4	Подготовка бетонная. Устройство	м³	21	1034779,02	21	1 034 779,02	100%		-
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м³	37,2	597067,21	37,2	597 067,21	100%		-
	Устройство присыпных берм для установки знаков.								
6	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м² грунта	153	4224,19	153	4 224,19	100%		-
7	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м² грунта	173	57993,49	173	57 993,49	100%		-
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1000 т	1513,75	95371,35	1513,75	95 371,35	100%		-
9	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	173	1292262,08	173	1 292 262,08	100%		-
10	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	173	89317,86	173	89 317,86	100%		-
11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	173	27902,20	173	27 902,20	100%		-
12	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м² спланирован поверхности	627	455336,57	627	455 336,57	100%		-
	Установка металлического барьерного ограждения на металлических стойках								

13	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м	м	9676	282048986,74	7472	217 803 847,55	77%		-
14	Столбики сигнальные. Установка	шт.	160	1442913,34					
	Устройство дорожной разметки								
15	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	33,55	10625520,98	33,55	10 625 520,98	100%	33,55	10 625 520,98
16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	3,95	363483,97	3,95	363 483,97	100%	3,95	363 483,97
17	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,45	108815,30	0,45	108 815,30	100%	0,45	108 815,30
18	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,114	19028,48	0,114	19 028,48	100%	0,114	19 028,48
19	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	6,328	1056247,73	6,328	1 056 247,73	100%	6,328	1 056 247,73
20	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,043	20059,39	0,043	20 059,39	100%	0,043	20 059,39
21	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м² разметки	172,90	1020009,48	172,90	1 020 009,48	100%	172,90	1 020 009,48
22	Проезжая часть. Разметка стыковая. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,044	2535,82	0,044	2 535,82	100%	0,044	2 535,82
23	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м² разметки	134	1111987,44	134	1 111 987,44	100%	134	1 111 987,44
24	Проезжая часть. Нанесение шумовой дорожной разметки пластиком холодного формирования	м² разметки	25,5	471557,32	25,5	471 557,32	100%	25,5	471 557,32
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**309 826 357,46**		**244 138 304,92**			**14 807 326,92**
	Устройство автобусных остановок								

Покрытие на посадочной площадке (ПК30+30,5 слева, ПК33+66,5 справа)									
1	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	64	596644,59	64	596 644,59	100%		-
2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	78	1177097,52	78	1 177 097,52	100%		-
3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0702	2611,02	0,0702	2 611,02	100%		-
4	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0702	13114,69	0,0702	13 114,69	100%		-
5	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,8 т/м³. Устройство	м² покрытия	78	206512,39	78	206 512,39	100%		-
Устройство автопавильона и покрытия, основания под автопавильон									
6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5,45	82256,37	5,45	82 256,37	100%		-
7	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0567	2108,89	0,0567	2 108,89	100%		-
8	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0567	10592,63	0,0567	10 592,63	100%		-
9	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	63	166798,47	63	166 798,47	100%		-
10	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам). Остановочный комплекс 06	комплект	2	2966603,05	2	2 966 603,05	100%		-
Устройство тротуара для автобусных остановок									
11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	349	3253577,55	258	2 405 223,52	74%		-
12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон классов В15, применяемых в климатическом районе [illegible]	м бортового камня	300	2260261,60	165	608 531,97	27%		-
13	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	523	7692309,81	523	7 692 309,81	100%		-
14	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,4707	17507,23	0,4707	17 507,23	100%		-
15	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4707	87935,68	0,4707	87 935,68	100%		-
16	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Устройство	м² покрытия	523	1632394,15	523	1 632 394,15	100%		-
Устройство а/ц трубы д=0,1м									
17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,4	5467,95	0,4	5 467,95	100%		-

18	Трубы защитные хризотилцементные диаметром 100 мм для кабеля. Установка	100 м желоба или труб	0,2	55069,48	0,2	55 069,48	100%		-
	Водосбросные лотки								
19	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,6	9054,59	0,6	9 054,59	100%	0,6	9 054,59
20	Установка бетонных блоков Лоток телескопический марки Б 6	м³ железобетонных конструкций	0,62	249678,81	0,62	249 678,81	100%	0,62	249 678,81
21	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	0,23	4991,02	0,23	4 991,02	100%	0,23	4 991,02
22	Установка бетонных блоков Плита укрепления кюветов марки Б-8	м³ железобетонных конструкций	0,35	75924,24	0,35	75 924,24	100%	0,35	75 924,24
	Устройство санблока МГ-2 на площадке для стоянки автомобилей								
23	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	52	16776,33					
24	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	45	15085,01					
25	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	5	45106,38					
26	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	12	3333,20					
27	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	12	1935,41					
28	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	2,8	53794,38					
29	Устройство фундамента	м3	1,6	97908,45					
30	Стены [illegible] из [illegible] круглых труб [illegible] м. Укладка [illegible] железобетонные [illegible]	м² железобетонной стенки	[illegible]	[illegible]					
31	Гидроизоляция обмазочная [illegible] поверхностей и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	71,5	528081,32					
32	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	0,49	32177,22					
33	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м³ сборных конструкций	2,24	2453238,03					
34	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	5	75454,97					

35	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	4,8	310527,96					
36	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	586	90348,28					
37	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5127,5	323049,79					
38	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	243	3652,19					
39	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	73	18386,14					
40	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	73	11773,76					
41	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	1953	29352,79					
42	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	586	162771,10					
43	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	586	94512,65					
44	Устройства автопавильона	конструкция	2	263523,42					
45	Монтаж санитарно-гигиенический узел МГ-2 (с отделкой)	шт	2	2357231,84					
46	Устройство металлических контейнеров	т	0,12	73568,10					
47	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	2	634393,55					
48	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	2	634393,55					
49	Грунты 1 группы. Разработка [illegible] (150 м с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	22	27300,26					
50	Откосы насыпей и насыпей. Планировщиком экскаваторным. Группа грунтов 1-2	м² спланированной поверхности	347	64622,22					
51	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	347	150201,21					

	Дорожные знаки									
1	Установка дорожных знаков	шт.	91	1553924,08	91	1 553 924,08	100%			-
2	Установка дорожных знаков индивидуального проектирования	м²	2,9	83901,91	2,9	83 901,91	100%			-
	Фундаменты									-
3	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	67	2524441,24	67	2 524 441,24	100%			-
4	Подготовка бетонная. Устройство	м³	11	542027,10	11	542 027,10	100%			-
5	Устройство песчаного основания под фундаменты	м³	20	321003,87	20	321 003,87	100%			-
	Устройство присыпных берм для установки									
6	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м³ грунта	70	1932,63	70	1 932,63	100%			-
7	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	467	132183,64	467	132 183,64	100%			-
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	6538	299575,30	6538	299 575,30	100%			-
9	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	467	2333784,74	467	2 333 784,74	100%			-
10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	467	202143,98	467	202 143,98	100%			-
11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ планировки поверхности	84	[illegible]	84	[illegible]	100%			-
12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ планировки поверхности	130	145728,45	130	145 728,45	100%			-
	2.7 Установка металлических сборных [illegible] на металлических столбах									
13	Ограждения металлические из [illegible] на [illegible] 0,75 м. Устройство [illegible]	м	524,5	[illegible]	4462	[illegible]	84%	4462		[illegible]
14	Ограждения [illegible] Установка [illegible]	м	60	1141952,99	66	1 141 952,99	100%	66		1 141 952,99
15	Столбики сигнальные. Установка	шт.	124	1117097,48	124	1 117 097,48	100%	124		1 117 097,48
	Устройство дорожной разметки									

18	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	16,8	322768,16	16,8	322 768,16	100%	16,8	322 768,16
20	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	2	131335,60	2	131 335,60	100%	2	131 335,60
21	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м³ сборных конструкций	12,24	2043829,77	12,24	2 043 829,77	100%	12,24	2 043 829,77
24	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	6	40883,71	6	40 883,71	100%	6	40 883,71
25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	48	14410,59	48	14 410,59	100%	48	14 410,59
27	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	48	24781,84	48	24 781,84	100%	48	24 781,84
28	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	48	7741,65	48	7 741,65	100%	48	7 741,65
29	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	8	29846,71	8	29 846,71	100%	8	29 846,71
30	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8	4130,31	8	4 130,31	100%	8	4 130,31
31	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	8	1290,28	8	1 290,28	100%	8	1 290,28
	Укрепление								
32	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 8 см	м³	1,792	105849,99	1,792	105 849,99	100%	1,792	105 849,99
33	Крепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300	м³	2,16	127587,06	2,16	127 587,06	100%	2,16	127 587,06
34	Крепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300	м³	1,36	80332,59	1,36	80 332,59	100%	1,36	80 332,59
35	Устройство монолитных ригелей [illegible] бетоном [illegible]	м³	1,296	[illegible]	1,296	[illegible]	100%	1,296	[illegible]
36	Устройство монолитных ригелей бетон В20 F300	м³	2,2	141160,16	2,2	141 160,16	100%	2,2	141 160,16
38	Устройство [illegible]	т	0,1726	116 247,72	0,1726	116 247,72	100%	0,1726	116 247,72
39	Устройство асфальтовых стяжек из асфальтобетона	м²	10	58274,85	-	-	0%	-	-
40	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	7,8	130745,46	7,8	130 745,46	100%	7,8	130 745,46
41	Устройство каменной наброски или призмы	м³	5,4	120449,78	5,4	120 449,78	100%	5,4	120 449,78

52	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	347	55965,68					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**30 972 417,15**		**18 268 708,08**			**339 648,66**
	ИТОГО ПО УЧАСТКУ 41-53	**Тенге**		**768 602 379,12**		**588 459 351,97**			**107 814 825,14**
	Участок км.88-99								
	Подготовительные работы								
	Переустройства кабеля связи								
11	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	7433	2205995,94	7433	2 205 995,94	100%		-
12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	74	595534,09	74	595 534,09	100%		-
13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7433	386074,91	7433	386 074,91	100%		-
	Рекультивация временных дорог								
14	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м³ грунта	12447	246614,67	12447	246 614,67	100%	2489,4	49 322,93
15	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	12447	4329882,93	12447	4 329 882,93	100%	2489,4	865 976,59
16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	121358,25	7645978,84	121358,25	7 645 978,84	100%	24271,65	1 529 195,77
17	Почвы. Обработка противоэрозионная плоскорезами. Почвы средние	га	12,908	176968,96	12,908	176 968,96	100%	12,908	176 968,96
18	Предпосевное. Прикатывание	га	12,908	41973,43	12,908	41 973,43	100%	12,908	41 973,43
19	Технологическое. Прикатывание	га	12,908	41973,43	12,908	41 973,43	100%	12,908	41 973,43
20	Травы многолетние. Посев	га	12,908	1419874,60	12,908	1 419 874,60	100%	12,908	1 419 874,60
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		17 000 017,10		17 000 017,10			4 121
	Земляные работы								
	Механизированные работы в обустройствах постоянных								
1	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	11225	7028026,46	11225	7 028 026,46	100%		
	Сопутствующие работы								

2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	35497	10968675,90	35497	10 968 675,90	100%	7099,4	2 193 735,18
3	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	35497	5725111,92	35497	5 725 111,92	100%	7099,4	1 145 022,38
4	Надвижка ПРС. Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	20469	9502993,66	20469	9 502 993,66	100%	4093,8	1 900 598,73
5	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м² спланированной поверхности	136460	848164,96	136460	848 164,96	100%	27292	169 632,99
6	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м² спланированной поверхности	78527	14624175,68	78527	14 624 175,68	100%	15705,4	2 924 835,14
7	Прикатка почвенно-растительного слоя на откосах	м³ уплотненного грунта	78527	29851375,80	78527	29 851 375,80	100%	15705,4	5 970 275,16
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**78 548 574,38**		**78 548 574,38**			**14 304 099,58**
	Дорожная одежда								
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	504	7602860,92	504	7 603 860,92	100%		
2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	927	16328987,17	927	16 328 987,17	100%		
3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	32,028372	1191264,56	32,028372	1 191 264,56	100%		-
4	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	32,028372	5983507,31	32,028372	5 983 507,31	100%		-
5	Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	35860,13	142178244,82	35860,13	142 178 244,82	100%		-
6	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	14,24044	529659,50	14,24044	529 659,50	100%		-
7	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	14,24044	2660384,26	14,24044	2 660 384,26	100%		-
8	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² материала	23907,1	109 [illegible]	23907,1	109 [illegible]	100%		-
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		-
10	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	33,2564	6212926,23	33,2564	6 212 926,23	100%		-
11	Покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых типа, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	83141	208076777,68	83141	208 076 777,68	100%		-
12	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	18168,5	274180722,62	14534,8	219 344 578,10	80%		-

65	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	4,07	523042,33	4,07	523 042,33	100%	4,07	523 042,33
68	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	21,1	143774,40	21,1	143 774,40	100%	21,1	143 774,40
	Укрепление					-			
69	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 8 см	м³	10,944	646441,05	10,944	646 441,05	100%	10,944	646 441,05
70	Крепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300	м³	9,984	589735,70	9,984	589 735,70	100%	9,984	589 735,70
71	Крепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300	м³	6,016	355353,57	6,016	355 353,57	100%	6,016	355 353,57
72	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 12 см	м³	28,992	1592691,96	28,992	1 592 691,96	100%	28,992	1 592 691,96
73	Устройство монолитных упоров, бетон В20 F300	м³	8,8	577876,63	8,8	577 876,63	100%	8,8	577 876,63
74	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	1,2752	858859,23	1,2752	858 859,23	100%	1,2752	858 859,23
76	Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона	м²	336	1223771,89		-	0%		-
77	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	57,6	965504,90	57,6	965 504,90	100%	57,6	965 504,90
78	Устройство каменной наброски или призмы	м³	25,6	571021,22	25,6	571 021,22	100%	25,6	571 021,22
79	Расчистка русла. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (10м+10м=20М)	м³ грунта	240	64635,10	240	64 635,10	100%	240	64 635,10
	Устройство круглых ж/б 2х(d-1,5м)								
	Укрепление								
81	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 8 см	м³	2,736	161610,27	2,736	161 610,27	100%	2,736	161 610,27
82	Крепление откосов на входе монолитным бетоном	м³	4,992	294867,85	4,992	294 867,85	100%	4,992	294 867,85
		м³	3,008	177676,28	3,008	177 676,28	100%	3,008	177 676,28
84	Крепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300, толщиной 12 см	м³	14,496	796345,97	14,496	796 345,97	100%	14,496	796 345,97
85	Устройство монолитных упоров, бетон В20 F300	м³	4,4	288938,31	4,4	288 938,31	100%	4,4	288 938,31
86	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,6376	429429,61	0,6376	429 429,61	100%	0,6376	429 429,61

13	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м² покрытия обочин	40570	68074754,88	32456	54 459 803,90	80%		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**		**843 398 075,21**		**774 946 979,71**			-
	Искусственные сооружения								
	Удлинение круглых железобетонных труб d-1.0м								
1	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	98	946415,71	98	946 415,71	100%	98	946 415,71
2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	3,8	1055,52	3,8	1 055,52	100%	3,8	1 055,52
4	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2,3	370,96	2,3	370,96	100%	2,3	370,96
	Тело трубы								
5	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	1,63	31316,20	1,63	31 316,20	100%	1,63	31 316,20
7	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	6,45	423557,30	6,45	423 557,30	100%	6,45	423 557,30
8	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м³ железобетона звеньев	2,52	658766,02	2,52	658 766,02	100%	2,52	658 766,02
10	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м³ железобетона звеньев	1,26	486415,22	1,26	486 415,22	100%	1,26	486 415,22
13	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	38,5	262337,17	38,5	262 337,17	100%	38,5	262 337,17
14	Гидроизоляция [illegible] труб. Устройство [illegible] слоев	м² изолируемой поверхности	10	92634,77	10	92 634,77	100%	10	92 634,77
15	Грунты [illegible] 3 группы. Разработка [illegible] с выкидкой грунта [illegible]	м³ грунта	1000,8	918010,11	1000,8	918 010,11	100%	1000,8	918 010,11
16	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1000,8	516701,27	1000,8	516 701,27	100%	1000,8	516 701,27
17	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1000,8	161413,42	1000,8	161 413,42	100%	1000,8	161 413,42
	Оголовки								

42	Расчистка русла. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (10м+10м=20М)	м³ грунта	50	13465,64	50	13 465,64	100%	50	13 465,64
	Устройство круглых железобетонных труб d-1.5м								
44	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8	77258,43	8	77 258,43	100%	8	77 258,43
45	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м² спланированной поверхности	5,5	3994,18	5,5	3 994,18	100%	5,5	3 994,18
46	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	1,65	458,32	1,65	458,32	100%	1,65	458,32
	Тело трубы								
48	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	1,97	37848,41	1,97	37 848,41	100%	1,97	37 848,41
50	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	5,43	356576,15	5,43	356 576,15	100%	5,43	356 576,15
51	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м³ железобетона звеньев	4,98	1196749,23	4,98	1 196 749,23	100%	4,98	1 196 749,23
55	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	41	279372,05	41	279 372,05	100%	41	279 372,05
56	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м² изолируемой поверхности	9,93	91390,53	9,93	91 390,53	100%	9,93	91 390,53
57	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	235,75	130062,37	235,75	130 062,37	100%	235,75	130 062,37
59	Грунт 2. Группа. Уплотнение пневмонакатом. Объем	м³ уплотненного грунта	235,75	130062,37	235,75	130 062,37	100%	235,75	130 062,37
60	Грунт необходимый для засыпки	м³ уплотненного грунта	235,75	37700,23	235,75	37 700,23	100%	235,75	37 700,23
	Оголовки								
61	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	6,53	125456,91	6,53	125 456,91	100%	6,53	125 456,91
63	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	1,06	71142,35	1,06	71 142,35	100%	1,06	71 142,35

88	Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона	м²	168	611885,94		-	0%		-
89	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	28,8	482752,45	28,8	482 752,45	100%	28,8	482 752,45
90	Устройство каменной наброски или призмы	м³	12,8	285510,61	12,8	285 510,61	100%	12,8	285 510,61
91	Расчистка русла. Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (10м+10м=20М)	м² грунта	120	32317,55	120	32 317,55	100%	120	32 317,55
	Устройство железобетонных блоков Б-1-20-50 вдоль кромки проезжей части								
93	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	738	138002,20	738	138 002,20	100%		-
94	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	74	714640,43	74	714 640,43	100%		-
95	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	211	4578723,46	211	4 578 723,46	100%		-
96	Установка бетонных блоков марки Б-1-20-50	м³ железобетонных конструкций	421,7	78664244,56	421,7	78 664 244,56	100%		-
99	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	210,88	1436926,30	210,88	1 436 926,30	100%		-
	Водосбросы односторонние								
100	Подушки под фундаменты щебеночные. Устройство	м³ подушки	72,9	50268,10	72,9	50 268,10	100%	72,9	50 268,10
101	Устройство бетонных плоских лотков	м³	24,3	1022306,22	24,3	1 022 306,22	100%	24,3	1 022 306,22
102	Установка бетонных плоских лотков марки Б-2-15-10	м³ железобетонных конструкций	2,08	[illegible]	2,08	[illegible]	100%	2,08	21 167,83
103	Установка бетонных плоских лотков марки Б-[illegible]	м³ железобетонных конструкций	8,64	1556172,70	8,64	1 556 172,70	100%	8,64	1 556 172,70
	Водосбросы двусторонние								
108	Устройство бетонных плоских лотков	м³ ж/б конструкций	21,6	1592617,32	21,6	1 592 617,32	100%	21,6	1 592 617,32
109	Установка бетонных плоских лотков марки Б-2-15-10	м³ ж/б конструкций	2,73	512573,27	2,73	512 573,27	100%	2,73	512 573,27
112	Установка бетонных оголовков марки Б-5	м³ ж/б конструкций	3,84	710571,19	3,84	710 571,19	100%	3,84	710 571,19
	Устройство бетонных водосливных лотков на								
114	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	51	410435,65	51	410 435,65	100%	51	410 435,65

115	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	13,5	292951,51	13,5	292 951,51	100%	13,5	292 951,51
116	Установка бетонных блоков Лоток телескопический марки Б 6	м³ ж/б конструкций	13,48	4690967,95	13,48	4 690 967,95	100%	13,48	4 690 967,95
118	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	26,3	98121,07	26,3	98 121,07	100%	26,3	98 121,07
	Устройство гасителя у подошвы насыпи								
119	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	51,2	412045,20	51,2	412 045,20	100%	51,2	412 045,20
120	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	20,8	451362,31	20,8	451 362,31	100%	20,8	451 362,31
121	Устройство монолитных блоков	м³	22,4	942372,81	22,4	942 372,81	100%	22,4	942 372,81
122	Установка бетонных блоков Плита укрепления кюветов марки Б-9	м³ ж/б конструкций	2,88	506401,98	2,88	506 401,98	100%	2,88	506 401,98
124	Установка бетонных блоков марки Б-5	м³ ж/б конструкций	15,36	2842084,67	15,36	2 842 084,67	100%	15,36	2 842 084,67
126	Устройство растекателя	м³ бетона в деле	0,005	325,97	0,005	325,97	100%	0,005	325,97
	Устройство гасителя в кювете								
127	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	1,75	14083,58	1,75	14 083,58	100%	1,75	14 083,58
128	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	1,75	37975,20	1,75	37 975,20	100%	1,75	37 975,20
129	Установка бетонных блоков Плита укрепления кюветов марки Б-9	м³ ж/б конструкций	0,63	110775,43	0,63	110 775,43	100%	0,63	110 775,43
131	Установка бетонных блоков Плита укрепления кюветов марки [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Итого по РАТ 0-43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Пересечение с признаками								
	Земляные работы								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Грунты 3 группы в отвал. Разработка экскаватором [illegible] автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1629	744413,85	1629	744 413,85	100%		-
4	Перевозка строительных грузов с отвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	8552,25	793535,77	8552,25	793 535,77	100%		-

5	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м² спланированной площади	7383	148395,05	7383	148 395,05	100%		-
6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	2215	615252,53	2215	615 252,53	100%		-
7	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2215	357244,92	2215	357 244,92	100%		-
	Дорожная одежда								
8	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	487	8578443,10	487	8 578 443,10	100%		-
9	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,2393	46094,58	1,2393	46 094,58	100%		-
10	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2393	231524,75	1,2393	231 524,75	100%		-
11	Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1377	5459529,65	1377	5 459 529,65	100%		-
12	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,5508	20486,48	0,5508	20 486,48	100%		-
13	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5508	102899,89	0,5508	102 899,89	100%		-
14	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1377	4221304,64	1377	4 221 304,64	100%		-
15	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,5508	20486,48	0,5508	20 486,48	100%		-
16	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5508	102899,89	0,5508	102 899,89	100%		-
17	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пор[illegible]	м² покрытия	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
18	Основания из [illegible]	м³ материала основания в плотном теле	114	[illegible]	114	[illegible]	100%		[illegible]
19	Основания из [illegible] щебня толщиной 10 см	м² покрытия с обочинами	1665	1698 317,26	1665	1 698 317,26	100%		-
	Дорожная одежда из серповидного профиля								
20	Основания и покрытия из песчано-гравийной и гравийно-песчаной смеси серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м² покрытия или покрытия	701	1615913,28	701	1 615 913,28	100%		-
21	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	154,2	2327031,23	154,2	2 327 031,23	100%		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**		**32 497 422,65**		**32 497 422,65**			**-**

16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	21,818	6909914,06	21,818	6 909 914,06	100%	21,818	6 909 914,06
17	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	8,75	805186,02	8,75	805 186,02	100%	8,75	805 186,02
18	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,35	84634,13	0,35	84 634,13	100%	0,35	84 634,13
19	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,187	31213,39	0,187	31 213,39	100%	0,187	31 213,39
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		174 086 718,42		148 474 014,72			140 258 047,95
	ИТОГО ПО УЧАСТКУ 88-99	Тенге		1 270 344 964,91		1 174 387 233,04			195 984 266,06
	Итого стоимость			2 038 947 344,03		1 762 846 585,01			303 799 091,20
	Стоимость НДС 12%			244 673 681,28		211 541 590,20			36 455 890,94
	Всего стоимость работ по Договору			2 283 621 025,31		1 974 388 175,21			340 254 982,14

Заказчик:
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора _____ Калтаев Ж.К.

Представитель технического надзора
ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ Майтанов М.

Подрядчик
ТОО "АБЗ Карьер ДРСУ"

Директор _____ Калтаев Е.С.

Представитель Авторского надзора
ТОО «Алматы Жол»

Директор _____ Ахмеденеев К.Ж.