Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

от 28.07.2023г.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Туран курылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Дополнительное соглашение №01 от 01.07.2023г. к договору о государственных закупках работ №42 от 14.06.2023г.

Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-11 в жилом массиве Нурсат, города Шымкент"**

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	80 357 142,86	90 000 000,00	80 357 142,86	90 000 000,00
2	Удержание аванса 30%	26 785 714,29	30 000 000,00	26 785 714,29	30 000 000,00
	Итого к оплате	53 571 428,57	**60 000 000,00**	53 571 428,57	**60 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Ердембеков М.К.

Инженер

Директор:
ТОО "Туран курылыс-1"

_____ Курманов М.Ж

Подрядчик

Директор:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Гилажева Ж.Б.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Туран курылыс-1"
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-11 в жилом массиве Нурсат, города Шымкент"
Договор о государственных закупках работ №42 от 14.06.2023г.
Дополнительное соглашение №01 от 01.07.2023г. к договору о государственных закупках работ №42 от 14.06.2023г.

Акт №1
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02										
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка ПШУ-ПЭ										
1	С1241-402-0124 241-402-0124 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м		519,317315	103985,00	--	54001211	--	54001211	--	58321308
		СП - 8%				--	--	--	--		4320097	
2	С1241-402-0126 241-402-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м		106	174462,00	--	18492972	--	18492972	--	19972410
		СП - 8%				--	--	--	--		1479438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					72494183	--	72494183	--	78293718
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					--	--	--	5799535	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					72494183				
		Сметная прибыль	Тенге					72494183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5799535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78293718				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					78293718				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										78293718
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							72494183		
		- Сметная прибыль	Тенге								5799535	
		ИТОГО										**78 293 718**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**78 293 718**
		Временные здания и сооружения 1,04%:										**814 255**
		Итого:										**79 107 973**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,31%										**245 235**
		Итого										**79 353 207**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 587 064**
		Итого сметная стоимость										**80 940 272**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539										**84 586 946**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**80 357 143**
		НДС 12%										**9 642 857**
		ИТОГО:										**90 000 000**

Заказчик:
ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»

_____

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс-1"

Нач. ПТО _____ **Дуйсенов К.**

Инженер-эксперт _____ **Оспанов Г.О.**

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

нач. участка _____ **Жусипов А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "ЖемЖобаКұрылыс"

Инженер-эксперт _____ **Шарапов Б.С.**