Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за 30.11.2023 года

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

Инженер: **ТОО "Тұран құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**

Дополнительное соглашение №02 от 01.11.2023г. к договору о государственных закупках работ №42 от 14.06.2023г.

Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-11 в жилом массиве Нурсат, города Шымкент"**

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительно-монтажные работы	480 693 620,86	538 376 855,36	3 988 889,03	4 467 555,71
2	Удержание аванса 30%	133 928 571,44	150 000 000,01	1 196 666,71	1 340 266,71
	Итого к оплате	346 765 049,42	**388 376 855,35**	2 792 222,32	**3 127 289,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Оспанов Т.

Инженер

Директор:
ТОО "Тұран құрылыс-1"

_____ Курманов М.Ж

Подрядчик

Директор:
ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ Гилажева Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технадзор: ТОО "Туран курылыс-1"
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-5 до ТК-11 в жилом массиве Нурсат, города Шымкент"
Договор о государственных закупках работ №42 от 14.06.2023г.
Дополнительное соглашение №02 от 01.11.2023г. к договору о государственных закупках работ №42 от 14.06.2023г.

Акт №6
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1. Строительная часть										
		Узел теплофикационный УТ-2 /6,7x7,8x2,60(h)/ Заменяемая										
		Устранение просадки										
199	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство	м3 конструкции		40,608009	27403,67	1555,47	1112808	63164	529862	633619	1886142
		НР - 118%; СП - 8%				12799,99	423,15	519782	17183		139714	
200	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3		34,19	21227,00	--	725751	--	725751	--	783811
		СП - 8%				--	--	--	--		58060	
202	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,05968	27426,74	1271,71	29064	1347	408	25278	58690
		НР - 91%; СП - 8%				25771,03	442,88	27309	469		4347	
205	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		0,62	21352,92	6940,97	13239	4303	2200	6967	21822
		НР - 91%; СП - 8%				10864,10	1484,27	6736	920		1616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С1212-101-0905 212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,6293	23877,00	--	15026	--	15026	--	16228
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
209	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0508	22160,14	1155,44	1126	59	19	973	2266
		НР - 91%; СП - 8%			20620,70	416,83	1048	21		168	
		сечение 3-3									
210	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	3,3	5561,23	2265,65	18352	7477	1857	9805	30410
		НР - 91%; СП - 8%			2732,83	532,36	9018	1757		2253	
211	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,3495	21227,00	--	71100	--	71100	--	76788
		СП - 8%			--	--	--	--		5688	
214	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2248	27426,74	1271,71	6166	286	87	5363	12451
		НР - 91%; СП - 8%			25771,03	442,88	5793	100		922	
216	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	6,78	69548,00	--	471535	--	471535	--	509258
		СП - 8%			--	--	--	--		37723	
		Применительно Балка Б-4,Б-2									
217	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,18	62831,00	--	74141	--	74141	--	80072
		СП - 8%			--	--	--	--		5931	
218	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6157,00	--	24628	--	24628	--	26598
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
219	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6271,00	--	25084	--	25084	--	27091
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
220	Е11 060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,04736	333760,07	1817,03	15807	86	--	14339	32558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	15721	37		2412	
221	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04736	959622,00	--	45448	--	45448	--	49084
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
222	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,10696	100920,73	34276,94	10794	3666	1669	4614	16640
		НР - 69%; СП - 8%			51035,09	11480,28	5459	1228		1233	
223	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,10696	1004968,00	--	107491	--	107491	--	116090
		СП - 8%			--	--	--	--		8599	
224	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,16664	186,15	4,24	776	18	466	203	1058
		НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	292	3		78	
225	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида РКП-350	м2 поверхности	29,96596	4028,42	9,64	120715	289	111506	8365	139406
		НР - 93%; СП - 8%			297,68	2,47	8920	74		10326	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3886462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				600078				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80695			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21792			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2208278		
		- Накладные расходы	Тенге							709526	
		- Сметная прибыль	Тенге							287885	

		ИТОГО									**3 886 462**
		В том числе оборудование									**3 886 462**
		Итого без оборудования									**40 419**
		Временные здания и сооружения 1,04%:									**3 926 881**
		Итого:									**12 173**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,31%									**3 939 054**
		Итого									**78 781**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость									**4 017 835**
		В текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539									**4 198 854**
		Поправочный коэфициент к=0,95									**3 988 889,03**
		НДС 12%									**478 666,68**
		ИТОГО:									**4 467 555,71**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____**Оспанов Т.**

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс-1"

Нач. ПТО_____**Дуйсенов К.**

Инженер-эксперт_____**Оспанов Г.О.**

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

директор_____**Гилажева Ж.Б.**

нач. участка_____**Жусипов А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "ӘсемЖобаҚұрылыс"

Инженер-эксперт_____**Шарапов Б.С.**