Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода в с. Акколь Айтекебийского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	№	дата	наименование	код	наименование	код
		25	30.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	75 000 000	66 964 286							8 035 714	75 000 000
в т.ч. За июль 2018г.	75 000 000	66 964 286							8 035 714	75 000 000

М.П. Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Аманов Д.С,
(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.
(ф.и.о., подпись)

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»**

Подрядчик **ТОО "МБК Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к с.Акколь Айтекебийского района Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2018 года

на 2-1 Подводящий подземный газопровод высокого давления(полиэтилен)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10421,04	23,36	22,08	243427	230088	69125	0,01	93
		м3		1,28	5,56	13339	57924	97	0,02	201
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м (доработка грунта вручную)	312,631	262,72	0	82133	0	92811	1,85	578
		м3		262,72	0	82133	0	113	0	0
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1749,246	134,1	0	234574	0	265068	0,97	1700
		м3		134,1	0	234574	0	113	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				560134				
		Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОЛИЭТИЛЕН)								
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм и засыпка трубопроводов	443,86	1824,2	152,52	809689	67698	121653	1,02	453
		м3		153,68	57,15	68212	25367	130	0,28	124
8	С130804-1232 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	8756,7	2301		20149167				
		м								
25	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	7,015	2683		18821				
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151607-298	Полиэтиленовая лента	7,015	7110		49877				
		1000м								
		Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОЛИЭТИЛЕН)				21027554				
		ИТОГО:				21587688	297786			2823
						398258	83291			325
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				548657				
		Всего накладных расходов:				548657				
		Итого с накладными				22136345				
		- заработная плата				82299				
		- трудоемкость				274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1328181				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				23464526				
		Итого с временными, 2,7 %				24098068				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,119 %				24849687				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,2014 %				24898221				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,3143 %				24973961				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				25070353				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25311334				
		ИТОГО:				25311334				
		Сметная заработная плата				563848				
		Нормативная трудоемкость				3422				
		Итого в текущих ценах, к = 2,674				67682507				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1353650				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69036157				
		Договорная сумма согласно тендеру к=0,96				66964286				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8035714				
		Итого с НДС				75000000				
		Всего:				75000000				

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства Актюбинской области»

_____ Аманов Д.С

Подрядчик:

ТОО "МБК Курылыс"

_____ Манапов М.К

Технический надзор:

ТОО «Актобе Строй Эксперт»

_____ Сагнаев С.