Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: *Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жүйесі»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»*
Наименование строительства: *Реконструкцияучастка водопроводной сети д-315 мм от резервуара №4 водозабора "Степь" в городе Кызылорда*

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		26	26.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкцияучастка водопроводной сети д-315 мм от резервуара №4 водозабора "Степь" в городе Кызылорда	1 690 903,71	1 509 735,46							181 168,25	1 690 903,71

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жүйесі»

Главный инженер Баярыстанов Н.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

Директор Дәулетұлы Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

Эксперт технического надзора Абылаев С.М.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда Дос Строй"

Директор Мухаммедиев О.Е.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкцияучастка водопроводной сети д-315 мм от резервуара №4 водозабора "Степь" в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №26 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ №1 от 17 октября 2024г

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.0. Без названия				
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**87,3**	**381**	**33 261**
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**2,7**	**6917**	**18 676**
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**59,5**	**89**	**5 296**
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**59,5**	**576**	**34 272**
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**25,5**	**3609**	**92 030**

6	6	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	2,34	10549	24 685
			Раздел 2. ВодопроводВ1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
7	7	6121-0105-0412	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,0335	4305234	144 225
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	33,835	0	0
8	8	241-201-0622 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	1 м	33,835	14727	498 288
9	9	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0005	5144825	2 572
			неучтенные ресурсы				
9.1	9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
10	10	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	1 м	0,5	20356	10 178
11	11	6121-0201-0108	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0005	7323185	3 662
12	12	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8523	17 046
13	13	241-208-0416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	1	43274	43 274
14	14	241-214-0315	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	1	11514	11 514
15	15	241-415-0105	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 315 мм	1 шт.	1	26334	26 334
16	16	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	1	18903	18 903
			неучтенные ресурсы				
16.1	16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	18833	19 115
17	17	6114-0401-0104	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм	м трубопровода	33,5	410	13 735
18	18	6121-0301-0108	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,0335	396203	13 273
19	19	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	19116	38 232

			Раздел 3. Демонтаж				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
20	**20**	**6121-0103-0108**	**Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,0335**	**2847486**	**95 391**
			неучтенные ресурсы				
20.1	20.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
21	**21**	**1107-0102-0104**	**Демонтаж верхней плиты**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**9960**	**19 920**
22	**22**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**2**	**252**	**504**
23	**23**	**412-101-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**20**	**81**	**1 620**

		Итого:				**1 186 005**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**333 483**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**162 105**
		машины и механизмы	Тенге			**204 175**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**51 304**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**646 223**
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			**2 124**
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**97**

Всего	**1 186 005**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	62 858
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	91 957
Итого	**1 340 820**
Сметная прибыль (5%)	62 443

Непредвиденные работы и затраты: (2%)	26 816
Итого в текущих ценах	**1 430 080**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**1 509 735**
НДС (12%)	181 168
Всего по акту	**1 690 903,71**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жүйесі»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)