Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: *Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жүйесі»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»*
Наименование строительства: *Реконструкция водопроводной сети д-200мм. по ул. Казыбек би-Коркыт Ата в городе Кызылорда*

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		27	26.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети д-200мм. по ул. Казыбек би-Коркыт Ата в городе Кызылорда	5 029 305,82	4 490 451,62							538 854,19	5 029 305,82

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жүйесі»

Главный инженер Баярыстанов Н.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

Директор Дәулетұлы Д.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

Эксперт технического надзора Абылаев С.М.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда Дос Строй"

Директор Мухаммедиев О.Е.

Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети д-200мм. по ул. Казыбек би-Коркыт Ата в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №27 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ №1 от 17 октября 2024г

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.0. Без названия				
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**31,04**	**381**	**11 826**
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,96**	**6917**	**6 640**
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**21**	**89**	**1 869**
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**21**	**576**	**12 096**
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**9**	**3609**	**32 481**

6	6	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,84	10549	8 861
			Раздел 2. ВодопроводВ1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
7	7	6121-0105-0408	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,012	2838129	34 058
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	12,12	0	0
8	8	241-201-0618 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	1 м	12,12	5958	72 211
9	9	6121-0103-0106	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,001	3920353	3 920
			неучтенные ресурсы				
9.1	9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
10	10	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	1	8607	8 607
11	11	6121-0201-0106	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	5023711	5 024
12	12	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8523	8 523
13	13	241-214-0311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	1	4264	4 264
14	14	241-415-0109	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 500 мм	1 шт.	1	149736	149 736
15	15	241-415-0105	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 315 мм	1 шт.	1	26334	26 334
16	16	241-415-0101	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 200 мм	1 шт.	2	26760	53 520
17	17	6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	1	22583	22 583
			неучтенные ресурсы				
17.1	17.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
18	18	519-101-1708	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	1	2584861	2 584 861

19	19	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,162	3454561	559 639
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
20	20	241-114-0220	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325х7,0-219х7,0 мм	1 шт.	1	16257	16 257
21	21	241-407-0141	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х273 мм	1 шт.	1	176422	176 422
22	22	6121-0301-0106	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм	км	0,012	312816	3 754
23	23	6114-0401-0103	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	12	357	4 284
24	24	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	19116	38 232
			Раздел 3. Демонтаж				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
25	25	6121-0103-0108	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,012	2847486	34 170
			неучтенные ресурсы				
25.1	25.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
26	26	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	9960	19 920
27	27	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2	252	504
28	28	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	20	81	1 620

			Итого:				3 902 216
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			483 339
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			235 426
			машины и механизмы	Тенге			268 384
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			66 487

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			563 507
		оборудование	Тенге			2 584 861
		перевозки	Тенге			2 124
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			112

Всего	**3 902 216**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	69 820
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	130 093
Итого	**4 102 129**
Сметная прибыль (5%)	69 359
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	82 043
Итого в текущих ценах	**4 253 530**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**4 490 452**
НДС (12%)	538 854
Всего по акту	**5 029 305,82**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)