Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ028562203139963664, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212»

СПРАВКА № 1 от "11" декабря 2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	010840001711	KZ3000000	KZ2030000	№ 25 дс № 3	06.08.2024 21.11.2024	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Выплата аванса	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание аванса	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Предоплата за материалы	**200 737 209,48**	**200 737 209,48**	**179 229 651,32**				**21 507 558,16**	**200 737 209,48**
Удержание предоплаты за материалы	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Итого к оплате:	**200 737 209,48**	**200 737 209,48**	**179 229 651,32**				**21 507 558,16**	**200 737 209,48**

Заказчик: Директор
ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Темирханов Н.Н.

Заместитель директора
ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

ИИН 860214300468
аттестат № KZ38VJE00068189 от 20.08.2021 г.

Подрядчик: Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"

Котов Н.В.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ028562203139963664, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212»

Заявка на приобретение материалов на 2024 год

о стоимости выполненных работ и затрат

№ п/п	Наименования материала	Ед. изм	количество	Цена за единицу с учетом НДС	Итого стоимость в тг
1	2	3	4	5	6
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракция 5-20 мм	м3	6 961,41	11 797,15	82 124 797,98
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фракция 20-40 мм	м3	10 201,5683919	11 626,88	118 612 411,50
	Итого				**200 737 209,48**

Заказчик:
Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ028562203139963664, Акционерное общество "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212
Договор: №25 от 06.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024 доп. соглашение № 2 от 23.10.2024 доп. соглашение № 3 от 21.11.2024

Акт выполняемых работ №1 от 11 декабря 2024 года

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за еденицу измерения без НДС тенге	План всего		Всего с начало строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за декабрь месяц	
					обьем работ	финансирование	обьем работ	финансирование	%	обьем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ликвидация пучинистых мест										
1	1	Земляные работы (Разработка с погрузкой, перевозка, планировка и уплотнение)	$м^3$	1 832,93	4800	8 798 064,00					
2	2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$	75,46	4800	362 208,00					
3	3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	9 832,95	5520	54 277 884,00					
4	4	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	976	6 740 939,20					
	Раздел 2 Ресайклирование 29,5 км ширина 7,6 м										
5	1	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	611,44	224200	137 084 848,00					
6	2	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	30 735,05	3531,2	108 531 608,56					
7	3	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	8 856,43	1849,65	16 381 295,75					
8	4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	10 533,17	6961,41	73 325 714,97					
9	5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10 381,14	13922,82	144 534 743,61					
	Раздел 3 Устройство покрытия слоя из а/б смеси (26 км, ширина 7м)										
10	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,60	144,55	1 085 946,33					
11	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,10	151,1167	35 005 140,85					
12	3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	593,68	206500	122 594 920,00					
13	4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	30 655,15	29384,95	900 800 049,99					
14	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,60	61,95	465 405,57					
15	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,10	64,3867	14 914 734,79					

16	7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	585,92	206500	120 992 480,00					
17	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32 207,61	25151,7	810 076 144,44					
	Раздел 4 Устройство покрытия перед пунктом пропуска										
18	1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	717,97	7884	5 660 475,48					
19	2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,54	5,5188	41 460,21					
20	3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,06	5,684364	1 316 743,47					
21	4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	593,68	7884	4 680 573,12					
22	5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	30 655,15	1121,8932	34 391 804,33					
23	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,40	2,3652	17 768,33					
24	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,19	2,436156	564 318,95					
25	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	587,03	7884	4 628 144,52					
26	9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32 207,61	960,2712	30 928 040,30					
	Раздел 5 Устройство покрытия на площадке отдыха										
27	1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	717,97	795	570 786,15					
28	2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,38	0,3975	2 986,17					
29	3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,56	0,409425	94 840,66					
30	4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	593,68	795	471 975,60					
31	5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	30 655,16	113,1285	3 467 972,27					
32	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 514,25	0,2385	1 792,15					
33	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 640,85	0,245655	56 903,73					
34	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	587,03	795	466 688,85					

35	9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32 207,61	96,831	3 118 695,08					
	Раздел 6 Устройство трубы диаметром 1,5 м км 97										
36	1	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,0 м, щебеночные. Устройство	км дороги	4 901 939,42	0,1	490 193,94					
37	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	128,1	884 748,27					
38	3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м (снятие ПРС и ПСП)	м3 грунта	240,80	225	54 180,00					
39	4	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	25 240,98	380	9 591 572,40					
40	5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	688,01	933,33	642 140,37					
41	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	170,79939	1 179 660,15					
42	7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	472,73	140	66 182,20					
43	8	Грунт. Пневмотическое уплотнение за 6 проходов с поливом водой	м3 уплотненного грунта	1 404,87	864	1 213 807,68					
44	9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м	м3 грунта	648,06	864	559 923,84					
45	10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	416,13	864	359 536,32					
		Раздел 7 Тело трубы									
46	1	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6 649,26	1089	7 241 044,14					
47	2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3 грунта	11 448,66	120	1 373 839,20					
48	3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	240,80	1212	291 849,60					
49	4	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с планировкой	м3 уплотненного грунта	1 015,38	31,38	31 862,62					
50	5	Подушки из ПГС. Устройство	м3 подушки	11 818,19	980,73	11 590 453,48					
51	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	1196,4906	8 263 801,63					
52	7	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	33 973,10	21,16	718 870,80					
53	8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	45 836,82	21,5832	989 305,25					
54	9	Устройство стяжки цементного раствора	м3	11 832,54	1,16	13 725,75					
55	10	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	35 196,42	1,1832	41 644,40					

		Раздел 8 Монтаж звеньев трубы									
56	1	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	66 071,93	10,45	690 451,67					
57	2	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	249 557,92	1	249 557,92					
58	3	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	469 724,62	5	2 348 623,10					
59	4	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	717,96	54,52	39 143,18					
60	5	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7 716,77	54,52	420 718,30					
61	6	Гидроизоляция оклеечная стеклосеткой СС-1. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	10 047,06	8,12	81 582,13					
62	7	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	558,12	8,12	4 531,93					
63	8	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор мостов и труб, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2 369,18	54,52	129 167,69					
64	9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5 306,53	606	3 215 757,18					
		Раздел 9 Оголовки									
65	1	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6 793,51	147,455	1 001 737,02					
66	2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3 грунта	11 448,68	16,387	187 609,52					
67	3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м	м3 грунта	203,07	163,872	33 277,49					
68	4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками с планировкой	м3 уплотненного грунта	4 807,97	2,723	13 092,10					
69	5	Подушки из ПГС. Устройство	м3 подушки	11 818,18	49,848	589 112,64					
70	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,71	60,81456	420 028,53					
71	7	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	33 973,09	5,584	189 705,73					
72	8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	45 836,85	5,69568	261 072,03					
73	9	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	37 823,72	21,84	826 070,04					
74	10	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 17-170	шт.	504 087,25	2	1 008 174,50					

75	11	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт.	365 853,31	4	1 463 413,24					
76	12	Устройство стяжки цементного раствора	м3	11 834,83	0,2	2 366,97					
77	13	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	35 194,54	0,204	7 179,69					
78	14	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой,	м2	322,92	29,9	9 655,31					
79	15	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	10 047,44	1,4	14 066,42					
80	16	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор мостов и труб, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2 764,20	29,9	82 649,58					
81	17	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3	9 539,99	414	3 949 555,86					
82	18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками с поливом водой и планировкой	м3	995,33	414	412 066,62					
		Раздел 10 Укрепление русел и откосов									
83	1	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$	4,44	23,5	104,34					
84	2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	$м^2$	203,07	8	1 624,56					
85	3	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	$м^2$	609,22	25	15 230,50					
86	4	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	13 982,08	34,2	478 187,14					
87	5	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	м2 укрепляемой поверхности	15 779,78	12,8	201 981,18					
88	6	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	13 982,08	49,8	696 307,58					
89	7	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	32 099,97	6	192 599,82					
90	8	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1 (100х50х40)	шт.	48 081,71	2	96 163,42					
91	9	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2 (200х50х40)	шт.	64 107,83	4	256 431,32					
92	10	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	316 297,72	0,2134	67 497,93					
93	11	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	547 325,15	0,2134	116 799,19					
		Раздел 11 Устройство конца укрепление									

94	1	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	м2 укрепляемой поверхности	16 035,80	47,6	763 304,08					
95	2	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	316 303,43	0,1054	33 338,38					
96	3	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	547 327,17	0,1054	57 688,28					
97	4	Наброска или призма каменная. Устройство с планировкой	м3 камня (в деле)	26 228,33	7,72	202 482,71					
		Раздел 12 Восстановление дорожной одежды									
98	1	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей толщиной 30 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1 716,69	180	309 004,20					
99	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	65,88	455 013,40					
100	3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	552,63	54	29 842,02					
101	4	Основания и покрытия щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	688,01	270	185 762,70					
102	5	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	8 856,43	88	779 365,84					
103	6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	10 533,17	44,16	465 144,79					
104	7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10 381,13	37,26	386 800,90					
105	8	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	552,63	54	29 842,02					
		Раздел 13 Разборка дороги транзитного движения									
106	1	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3	27,74	225	6 241,50					
107	2	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	277,42	420	116 516,40					
108	3	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	148,70	672	99 926,40					
109	4	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	4,44	1867	8 289,48					
110	5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	197,52	420	82 958,40					
		Раздел 14 Укрепление обочин									

111	1	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	679,13	107778	73 195 273,14					
112	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	14463,8076	99 897 179,95					
		Раздел 15 Разметка проезжей части									
113	1	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	374 026,18	51,3	19 187 543,03					
114	2	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.5)	км линии	201 745,87	19,5	3 934 044,47					
115	3	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)	км линии	201 745,88	17,7	3 570 902,08					
		Раздел 16 Замена поврежденных знаков									
116	1	Замена дорожных знаков на металлических стойках. Установка	шт.	22 488,95	108	2 428 806,60					
117	2	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	6 316,35	8	50 530,80					
118	3	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	14 060,87	23	323 400,01					
119	4	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	12 753,65	20	255 073,00					
120	5	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	13 994,29	8	111 954,32					
121	6	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	15 439,10	38	586 685,80					
122	7	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	33 581,40	3	100 744,20					

123	8	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	33 521,95	8	268 175,56					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**55 614 238,90**					
		ИТОГО СМР :				**2 975 361 806,20**		**0,00**			**0,00**
		НДС. 12%				**357 043 416,74**		**0,00**			**0,00**
		ВСЕГО С НДС:				**3 332 405 222,94**		**0,00**			**0,00**

Заказчик: Заместитель директора ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Начальник ОЭ и БД

_____ **Қасенұлы С.**

Начальник ОПЭР и З

_____ **Рамазанова Ж.К.**

Гл специалист ОПЭР и З

_____ **Ешниязова Ж.К.**

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Заместитель директора

_____ **Котов Н.В.**

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 1 от 11 декабря 2024 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по проекту	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	4 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	$м^2$ основания	224 200,0	0,00	0,00	0,00
3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	206 500	0,00	0,00	0,00
4	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	206 500	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия перед пунктом пропуска					
5	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7884	0,00	0,00	0,00
6	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7 884	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на площадке отдыха					
7	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	795	0,00	0,00	0,00
8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	795,0	0,00	0,00	0,00
	Укрепление обочин					
9	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	107778	0,00	0,00	0,00

Заказчик: Заместитель директора ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Генподрядчик: Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром"** БИН: 010840001711	**ИИК** **KZ028562203139963664**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО "Банк ЦентрКредит"	**БИК** **KCJBKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 32 от 11 декабря 2024 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 010840001711,Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2**

Покупатель: **БИН / ИИН 090140000306,Национальная компания"ҚазАвтоЖол АО,Республика Казахстан, Астана, район Байқоңыр, Ондирис, дом № 72/1**

Договор: **Договор №25 от 06.08.24**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Н0000051985	Предоплата за материал по объекту Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212	1,000	работа	200 737 209,48	200 737 209,48

Итого: **200 737 209,48**
В том числе НДС: **21 507 558,16**

Всего наименований 1, на сумму 200 737 209,48 KZT
Всего к оплате: Двести миллионов семьсот тридцать семь тысяч двести девять тенге 48 тиын

Исполнитель _____

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫҒЫС ӨҢІР ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ЖШС БСН/БИН 010840001711 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Востоквзрывпром"
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ВКО, г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ТОО