Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 "
мая 2012г. № 170

аказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»
Іодрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Іаименование строительства и его адрес:Строительство наружных сетей теплоснабжения и электроснабжения к торговому комплексу, центру бытового обслуживания, бани по дресу г.Петропавловск, ул.Ухабова, 2а

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			175	27.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
роительство наружных ей теплоснабжения и ектроснабжения к оговому комплексу, нтру бытового служивания, бани по ресу г.Петропавловск, Ухабова, 2а	45 768 020	6 508 439	39 112 770,43	6 508 439,45					781 013	7 289 452

М.П. Заказчик Руководитель Сабралин С.А. 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2018 года
(должность ф.,и.,о., подпись)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Стройка:"Строительство наружных сетей теплоснабжения и электроснабжения к торговому комплексу, центру бытового обслуживания, бани по адресу г.Петропавловск, ул.Ухабова, 2а

Объект: "Строительство наружных сетей теплоснабжения и электроснабжения к торговому комплексу, центру бытового обслуживания, бани по адресу г.Петропавловск, ул.Ухабова, 2а

Договор подряда №175 от 27.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за АВГУСТ 2018 ГОДА

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛС 4-1					
		Контур заземления КТПН					
1	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,2000**		**1113,10**	**8014,30**
		Сметная стоимость:				1993,71	14354,69
2	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,2000**		**638,69**	**4598,58**
		Сметная стоимость:				1143,98	8236,68
3	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**7,2000**		**115,89**	**834,44**
		Сметная стоимость:				189,51	1364,50
4	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**3076,62**	**24612,99**
		Сметная стоимость:				3833,05	30664,37

1	2	3	4	5	6	7	8
5	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24,0000		393,57	9445,61
		Сметная стоимость:				499,83	11995,93
		ВЛИ-10кв					
6	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7,0000		5856,25	40993,77
		Сметная стоимость:				8831,85	61822,94
8	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1750		4132,08	723,11
		Сметная стоимость:				5256,29	919,85
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону опоры	м2 поверхности	7,0000		721,15	5048,04
		Сметная стоимость:				912,32	6386,26
10	11-330204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5760		91031,91	52434,38
		Сметная стоимость:				141025,00	81230,40
24	13-080101-1511 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 500 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,0000		61918,49	185755,46
		Сметная стоимость:				83398,93	250196,78
27	13-080303-2517 РСНБ РК 2015	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	кг	33,9300		954,96	32401,80
		Сметная стоимость:				1456,81	49429,53
28	13-080205-1401 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	1,0000		12876,02	12876,02
		Сметная стоимость:				17190,88	17190,88
		Контур заземления опор					
29	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	9,0000		1710,96	15398,67
		Сметная стоимость:				2268,34	20415,06

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-330209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30,5000		171,59	5233,51
		Сметная стоимость:				290,09	8847,65
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-10кВ					
33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,4400		1113,10	11620,73
		Сметная стоимость:				1991,03	20786,34
34	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9600		638,69	4445,29
		Сметная стоимость:				1142,45	7951,43
35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,9600		115,89	806,63
		Сметная стоимость:				189,26	1317,24
36	11-010205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,4800		349,14	1215,00
		Сметная стоимость:				624,51	2173,30
37	41-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	6,0900		251,15	1529,50
		Сметная стоимость:				282,36	1719,59
38	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	95,0000		322,31	30619,76
		Сметная стоимость:				433,00	41134,82
39	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	95,0000		94,70	8996,03
		Сметная стоимость:				127,82	12143,32
41	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0640		893046,21	57154,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1071726,30	68590,48
42	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	64,0000		452,65	28969,78
		Сметная стоимость:				642,72	41134,15
43	13-080201-0604 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	31,0000		266,66	8266,32
		Сметная стоимость:				368,75	11431,24
45	13-080201-2605 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	4,0000		10906,97	43627,87
		Сметная стоимость:				17120,85	68483,39
46	13-080201-1820 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1820,10	3640,20
		Сметная стоимость:				2854,47	5708,94
49	13-080201-3701 РСНБ РК 2015	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	4,0000		1176,87	4707,49
		Сметная стоимость:				1570,77	6283,07
51	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6576		50,88	186,11
		Сметная стоимость:				67,47	246,78
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				205785,67
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				128827,46
Материалы -			Тенге				7378,77
Всего заработная плата -			Тенге				86204,26
		Накладные расходы -	Тенге				43690,06
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				36895,42
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6794,64
		Сметная прибыль -	Тенге				13801,40
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				186318,92
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				86204,26
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				76958,21
Материалы -			Тенге				51071,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				24165,39
	Транспортные расходы -		Тенге				1529,50
		Накладные расходы -	Тенге				18213,23
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14464,88
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3748,35
		Сметная прибыль -	Тенге				7613,72
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				102785,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				24165,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				289104,08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				135,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				110369,65
		РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция					
52	13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1,0000		72179,96	72179,96
		Сметная стоимость:				102102,89	102102,89
54	13-080103-0402 РСНБ РК 2015	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		1306,97	2613,93
		Сметная стоимость:				1896,86	3793,72
		Фундаметн под ПТ					
		Земляные работы					
56	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	37,9700		98,23	3729,61
		Сметная стоимость:				136,43	5180,21
57	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв**	м3 грунта	20,2800		25,94	525,99
		Сметная стоимость:				35,37	717,26
58	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва**	м3 грунта	20,2800		25,94	525,99
		Сметная стоимость:				35,37	717,26

1	2	3	4	5	6	7	8
59	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,6800		21,39	335,33
		Сметная стоимость:				29,16	457,27
60	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,6800		115,89	1817,22
		Сметная стоимость:				189,26	2967,58
61	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунта вручную	м3 грунта	4,6000		638,69	2937,98
		Сметная стоимость:				1142,45	5255,25
62	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	30,9575		357,71	11073,78
		Сметная стоимость:				402,17	12450,03
		Фундаменты					
63	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,8500		4132,08	7644,36
		Сметная стоимость:				5249,23	9711,07
64	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	30,0000		1687,59	50627,80
		Сметная стоимость:				2435,24	73057,08
65	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,0000		2518,13	20145,03
		Сметная стоимость:				3634,31	29074,51
69	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона кл.В15	м3	0,2700		28072,73	7579,64
		Сметная стоимость:				33246,53	8976,56

1	2	3	4	5	6	7	8
70	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2 поверхности	8,2500		743,80	6136,37
		Сметная стоимость:				998,54	8237,94
71	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,3500		721,15	41357,91
		Сметная стоимость:				911,10	52251,44
72	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	0,5600		2647,00	1482,32
		Сметная стоимость:				**4330,80**	**2425,25**
		Отмостка					
74	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основанияв плотном теле	10,6000		1117,13	11841,53
		Сметная стоимость:				**1420,48**	**15057,09**
75	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см. Устройство**	**м2покрытия**	**10,6000**		**1012,55**	**10733,01**
		Сметная стоимость:				**1217,07**	**12900,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**253287,76**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**74793,89**
Материалы -			Тенге				**4989,81**
Всего заработная плата -			Тенге				**45319,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**23258,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7844,19**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**105896,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45319,42**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**178493,87**
Материалы -			Тенге				**76131,87**
Всего заработная плата -			Тенге				**58873,61**
Транспортные расходы -			Тенге				**11073,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				43206,79
		Сметная прибыль -	Тенге				17736,05
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				239436,71
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73,40
		Сметная заработная плата -	Тенге				58873,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				345333,32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				124,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				104193,03
		РАЗДЕЛ 3.Транспортные расходы					
115	**41-010301-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**2,8650**		**6973,66**	**19979,54**
		Сметная стоимость:				**7840,35**	**22462,59**
116	**41-010301-1991 РСНБ РК 2015 К=1634 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**2,8650**		**48415,42**	**138710,18**
		Сметная стоимость:				**54432,49**	**155949,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**158689,71**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**158689,71**
	Транспортные расходы -		Тенге				**158689,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**6506,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13215,68**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**178411,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**178411,67**
		ЛС6-1Внешние сети теплоснабжения					
		РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3,5400**		**89,30**	**316,11**
		Сметная стоимость:				**124,19**	**439,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,6000		1908,17	1144,90
		Сметная стоимость:				3417,78	2050,67
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5000		21,39	74,85
		Сметная стоимость:				29,20	102,21
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3000		638,69	191,61
		Сметная стоимость:				1143,98	343,19
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,8000		115,89	440,40
		Сметная стоимость:				189,51	720,15
7	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,0000		1186,36	1186,36
		Сметная стоимость:				1718,92	1718,92
11	11-240101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0040		1139328,11	4557,31
		Сметная стоимость:				1825021,06	7300,08
16	13-121001-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2,0000		20675,83	41351,66
		Сметная стоимость:				32332,68	64665,35
17	13-121001-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2,0000		9447,85	18895,69
		Сметная стоимость:				14775,82	29551,65
18	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,0000		3228,53	6457,06
		Сметная стоимость:				4999,75	9999,50

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**8727,03**	**17454,06**
		Сметная стоимость:				**13699,67**	**27399,35**
20	**11-240106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**12611,43**	**25222,86**
		Сметная стоимость:				**19774,50**	**39549,00**
26	**11-180601-0103 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**26387,30**	**52774,60**
		Сметная стоимость:				**34917,55**	**69835,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**170067,46**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**60247,35**
Материалы -			Тенге				**1514,35**
Всего заработная плата -			Тенге				**57739,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**26990,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23442,18**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3548,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6979,04**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**94217,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57739,36**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**57045,51**
Материалы -			Тенге				**2008,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**36421,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**25938,49**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22563,09**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3375,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6638,72**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89622,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36421,71**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**52774,60**
Материалы -			Тенге				**37003,22**
Всего заработная плата -			Тенге				**15326,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				459,36
		Накладные расходы -	Тенге				11887,54
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9257,38
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2630,16
		Сметная прибыль -	Тенге				5172,97
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				69835,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18,44
		Сметная заработная плата -	Тенге				15326,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				253674,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				109487,86
		РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
27	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	420,8600		89,30	37580,98
		Сметная стоимость:				124,19	52267,96
28	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	235,9600		132,69	31309,59
		Сметная стоимость:				182,60	43085,21
29	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	28,0000		1113,10	31166,70
		Сметная стоимость:				1993,71	55823,78
30	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	13,0000		1908,17	24806,15
		Сметная стоимость:				3417,78	44431,17
31	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	м2 креплений	175,6000		428,49	75242,90
		Сметная стоимость:				614,09	107834,86

1	2	3	4	5	6	7	8
32	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	63,1200		836,00	52768,51
		Сметная стоимость:				1463,64	92384,97
33	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	613,6100		21,39	13122,57
		Сметная стоимость:				29,20	17918,65
34	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	613,6100		115,89	71113,96
		Сметная стоимость:				189,51	116287,26
35	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,0000		638,69	10219,06
		Сметная стоимость:				1143,98	18303,72
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
37	11-240102-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,3782		1458495,31	551602,93
		Сметная стоимость:				2282711,27	863321,40
39	11-240102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км трубопровода	0,0040		905137,54	3620,55
		Сметная стоимость:				1449562,00	5798,25
55	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Укладка маркировочной ленты	м	430,0000		281,35	120982,54
		Сметная стоимость:				380,45	163592,06
		в футляре					
58	11-290174-0102 РСНБ РК 2015 прим	Гильзы из стальных труб диаметром 325 мм. Установка	гильза	2,0000		692,04	1384,07
		Сметная стоимость:				1263,76	2527,51
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
61	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**5,0000**		**3161,01**	**15805,07**
		Сметная стоимость:				**4332,67**	**21663,34**
		ЗАСЫПКА ПЕСКОМ В МЕСТАХ ПРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ					
66	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**638,69**	**1277,38**
		Сметная стоимость:				**1143,98**	**2287,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1042003,00**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**120982,54**
		Всего заработная плата -	Тенге				**56846,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**30491,59**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**24330,32**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6161,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12117,93**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**163592,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56846,55**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**919636,35**
		Материалы -	Тенге				**80906,01**
		Всего заработная плата -	Тенге				**589950,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**415001,19**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**360714,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**54286,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**106771,00**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1441408,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**717,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**589950,00**
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				**1384,07**
		Материалы -	Тенге				**9,55**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1373,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**956,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**861,02**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**95,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187,22**
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге				**2527,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1373,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1607528,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				781,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				648169,80
		ЛС6-1ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ					
1	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,5000		1908,17	2862,25
		Сметная стоимость:				3417,78	5126,67
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8000		638,69	510,95
		Сметная стоимость:				1143,98	915,19
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8000		115,89	92,72
		Сметная стоимость:				189,51	151,61
8	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4010		61,58	209,42
		Сметная стоимость:				85,95	292,31
10	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Монтаж терминалов	шт.	2,0000		3970,89	7941,79
		Сметная стоимость:				5642,45	11284,91
13	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10,0000		193,40	1934,04
		Сметная стоимость:				272,01	2720,07
16	13-080206-1713 РСНБ РК 2015	Трубы стальные по установленным конструкциям в земле, диаметр до 50 мм	м	20,0000		902,83	18056,58
		Сметная стоимость:				1196,82	23936,40
21	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	шт	2,0000		99,60	199,21
		Сметная стоимость:				160,13	320,26

1	2	3	4	5	6	7	8
22	13-100905-0601 РСНБ РК 2015	**Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК**	**объект**	**1,0000**		**670408,19**	**670408,19**
		Сметная стоимость:				**1035800,64**	**1035800,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-1			Тенге				**702005,72**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**698539,80**
	Материалы -		Тенге				**12968,16**
	Всего заработная плата -		Тенге				**596987,29**
		Накладные расходы -	Тенге				**295962,30**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**255510,56**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40451,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79560,17**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1074062,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**642,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**596987,29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3465,92**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3444,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**2268,78**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2035,52**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**233,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**458,78**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6193,47**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3444,19**
		ИТОГО ПО ЛС 6-1	Тенге				**1080255,73**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**647,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**600431,48**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

РАЗДЕЛ 2.Трансформаторная подстанция

1	21-050201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0399**		**174058,25**	**6951,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				195953,39	7825,59
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6951,19**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6951,19**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6951,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**294,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**579,67**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7825,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7825,59**
		ЛС 6-1Внешние сети теплоснабжения					
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
1	**11-240102-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная**	**км трубопровода**	**0,0370**		**1458495,31**	**53964,33**
		Сметная стоимость:				**2282711,27**	**84460,32**
2	**23-010402-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (доборные элементы)**	**м**	**25,4000**		**11576,92**	**294053,77**
		Сметная стоимость:				**13033,20**	**331043,38**
3	**11-221401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**22,0000**		**8361,73**	**183958,06**
		Сметная стоимость:				**13005,52**	**286121,48**
4	**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**11532,20**	**69193,20**
		Сметная стоимость:				**12982,86**	**77897,15**
5	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**40,0000**		**14286,07**	**571442,62**
		Сметная стоимость:				**18795,67**	**751826,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-1			Тенге				**1188413,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**825166,12**
		Материалы -	Тенге				**20952,02**
		Всего заработная плата -	Тенге				**311130,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**230572,22**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**187629,68**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**42942,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84459,07**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1140197,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**322,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311130,49**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**363246,97**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**363246,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**15401,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30291,89**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**408940,53**
		ИТОГО ПО ЛС 6-1	Тенге				**1549137,94**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**322,59**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОТОКОЛУ 2		Тенге				**1195375,42**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**832128,45**
		Материалы -	Тенге				**20952,02**
		Всего заработная плата -	Тенге				**311130,49**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6962,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**230867,42**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**187629,68**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**43237,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85039,67**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1148035,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**322,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311130,49**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**363246,97**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**363246,97**
		Накладные расходы -	Тенге				**15401,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30291,89**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**408940,53**
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ 2	Тенге				**1556976,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**322,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311130,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**4126045,70**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1600098,36**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1589613,39**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**487428,29**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**765040,95**
		- перевозка грузов	Тенге				**171292,99**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1092913,08**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**5218958,77**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**220271,62**
		ИТОГО:	Тенге				**5439230,39**
		Сметная прибыль	Тенге				**435138,43**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**5874368,83**
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен К=1,107938509857	Тенге				**6508439**
		НДС, 12 %	Тенге				**781013**
		Итого с НДС	Тенге				**7289452**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
(наименование организации)
Руководитель : Сабралин С.А. _____
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик:
ТОО "Севимсталькон"
(наименование организации)
Директор: Газдиев С.М. _____
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор:
ТОО«Есиль-строй-экспертиза»
(наименование организации)
Эксперт: Таспаев Д.Б. _____
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)