Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

Г. Нур-Султан 02.12.2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ» г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Коктал 41
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Мусеева Б.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь – ул. 429 на участке от ул. 363 до шоссе Коргалжын» в г. Нур-Султан
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно - транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», в лице руководителя Сапарбаев Жансултан Бердибекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Capital Build Company», ТОО «Су Курылыс KZ», ТОО «Вип Строй Капитал», ТОО «Армада S-V», ТОО «Смэу Астана», ТОО «Алекс Астана», ТОО «Актобе Констракшн-2030», ТОО «Казинженерстрой»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Казах Проект Строй» 1579-2013-АД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», Приказ № 22-Ө от 20.02.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Дорожная одежда | $м^2$ | 9781 | | 9781 | |
| Переустройство ВЛ 110 кВ | м | 524 | | 524 | |
| Переустройство существующих сетей электроснабжения ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ | м. кабеля | 440 | | 440 | |
| Освещение | опоры | 31 | | 28 | |
| Сети связи | м. трубы | 5472 | | 5472 | |
| Водопровод | | | | | |
| стальная труба диам. 400 мм | м | 289 | | 289 | |
| п/э труба диам. 150 мм | м | 935 | | 935 | |
| п/э труба диам. 250 мм | м | 0 | | 31 | |
| колодцы диам. 1500 мм, диам. 2000 мм | шт. | 16 | | 16 | |
| Ливневая канализация | м. трубы | 992 | | 992 | |
| стальная труба диам. 400 мм | м | 270 | | 270 | |
| труба ж/б ТС диам. 400 мм | м | 800 | | 800 | |
| труба п/э диам. 250 мм | м | 175 | | 170 | |
| колодцы диам. 1500 мм | шт. | 26 | | 26 | |
| дождеприемные колодцы | шт. | 38 | | 38 | |
| Тепловые сети | м. трубы | 2022,60 | | 2022,60 | |
| Тротуар | м2 | 1367 | | 2826 | |
| Озеленение | $м^2$ | 1383 | | 0 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее-м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее-м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: проектом предусмотрена на основной проезжай части, перекрестках и площадках для парковки автомобилей принята конструкция дорожной одежды капитального типа с покрытием из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси

Тип 1:

1. Верхний слой покрытия – щебеночно – мастичный полимерасфальтобетон (полимер ЩМА 20)по СТ РК 2373-2013 на битуме БНД 70/100, толщина слоя 0,04 м;
2. Нижний слой покрытия – горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон типа Б марки II по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100, толщина слоя 0,06 м;
3. Верхний слой основания – щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом (7%) по ГОСТ 23558-94*, толщина слоя 0,12 м;
4. Нижний слой основания – щебеночная оптимальная смесь С-4 по СТ РК 1549-2006, толщина слоя 0,15 м;
5. Подстилающий слой – песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014, толщина слоя 0,25м;
6. Морозозащитный слой из песка средней крупности, толщина слоя 0,25 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 05.2020;
месяц, год
окончание работ 12.2021;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 7;
фактически, месяц: 19;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения

подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана Теплотранзит» Азбаев Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП «Астана су арнасы» Зейнулқабден Т.Ж. 28.06.2022

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «Астана РЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО "ASTANA INNOVATIONS" Калдыбаев Н.А. 10.08.2022

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь - ул. 429 на участке от ул. 363 до шоссе Коргалжын в г. Нур-Султан»
готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Б.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)