Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области

Справка 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №87	06.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области	184 373 758	164 619 427,00							19 754 331,24	184 373 758,24
Удержание аванса - 30%		49 385 828,10							5 926 299,37	55 312 127,47
Итого к оплате:		115 233 598,90							13 828 031,87	129 061 630,77

Заказчик: _____ **Мендекеев Е.**

Подрядчик: _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»

Технадзор: _____ **Еламан А.Ә.**

ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020 г.**

Акт выполненных работ №15

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-14 Восстановление а/дороги с асфальтовым покрытием (100 п.м).Разрез.Ведомость объемов работ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство.		25	166,41	125,63	4160	3141	8	2059	6716	
			м2 основания или покрытия			40,48	35,77	1012	894		498		
2	2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		25	1349		33725		33725		36423	
				м3							2698		
3	3	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		96	498,44	126,45	47850	12139	30255	9756	62215	
				м2 покрытия		56,84	37,26	5456	3577		4609		
4	4	Е11-270602-0501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня		78	224,09	71	17479	5538	10009	3642	22810	
				м2 покрытия		24,77	18,45	1932	1439		1690		
5	5	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		13,5	8243,94	1636,89	111293	22098	48736	46435	170347	
			м3 подстилающего слоя			2997	662,2	40460	8940		12618		
			ИТОГО:					214507	42915	122733	61892	298511	
								48860	14850		22113		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		8657					
			Итого с временными									307169	
			Зимние удорожания			1,17 %		3594					
			Итого с зимними удорожаниями									310763	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6215					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									316978	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									332796	
			НДС			12 %		39936					
			Итого с НДС									372732	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Площадка водозаборного сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2020 (месяц, год) на 2-5-1 Резервуары для воды емкостью 500 м3 (2шт) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 76. Площадка под резервуары/ТП 901-4-96 альбом2/										
1	1	Е11-010104-0201	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2000	52,91	52,91	105811	105811	0	21796	137816	
						0	15,14	0	30272		10209		
2	2	Е11-010102-0307	Погрузка растительного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 автотранспортом	м3	2000	170,53	163,71	341053	327418	147	70621	444608	
						6,74	42,3	13488	84596		32934		
3	3	Е11-010104-0202	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м	м3	409	60,12	60,12	24589	24589	0	5065	32026	
						0	17,2	0	7035		2372		
4	4	Е11-360101-0103	Устройство качественной насыпи с уплотнением из грунтов связных	м3	382	209,75	187,91	80123	71783	0	20532	108707	
						21,83	52,82	8340	20176		8052		
5	5	Е11-010102-0307	Погрузка излишнего грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 прямая лопата после механизированной доработки	м3	27	170,53	163,71	4604	4420	2	953	6002	
						6,74	42,3	182	1142		445		
6	6	Е11-010102-0307	Погрузка растительного грунта из временного отвала 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2000	170,53	163,71	341053	327418	147	70621	444608	
						6,74	42,3	13488	84596		32934		
			Итого по разделу: 76. Площадка под резервуары/ТП 901-4-96 альбом2/									1173767	
			Раздел: 77. Резервуары 2 шт Общестроительные работы/ТП 901-4-96 альбом2/										
7	61	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	26,6	16895,92	1074,12	449432	28572	390588	32831	520844	
						1138,05	218,29	30272	5806		38581		
8	62	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 14	Монолитное железобетонное днище с пазом и обетонированием труб из бетона В15W6	м3	82,8	3600,03	2548,64	298083	211027	6774	109688	440393	
						969,58	486,18	80281	40255		32622		
9	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0274	217805		877188		877188		947363	
											70175		
10	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8352	205921		171985		171985		185744	
											13759		
11	65	С121-050307-0202	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	кг	0,5148	369		190		190		205	
											15		
12	66	Е11-060101-0101	Создание уклона. Устройство	м3	6,8	17250,88	1074,12	117306	7304	102263	8393	135755	
						1138,05	218,29	7739	1484		10056		
13	67	Е11-070101-0106	Укладка сборных ж/бетонных фундаментов весом до 3,5т,при глубине котлована до 4 м		2	4822,01	2734,97	9644	5470	0	7159	18147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		2087,04	946,51	4174	1893		1344		
14	68	С121-049999-9917 примеч. К=1,13	Стоимость сборных ж/бетонных фундаментов стаканного типа из бетона В15,объемом до 1 м3	м3	3,34	32394,84		108199		108199	8656	116855	
15	69	Е11-070101-0201	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м2	14	310,26	12,42	4344	174	3910	375	5096	
						18,55	4,17	260	58		378		
16	70	Е11-070103-0117 Изм. и доп. вып. 12	Установка сборных железобетонных колонн весом до 2 т	шт	2	12818,57	4713,45	25637	9427	4947	16142	45121	
						5631,78	1207,87	11264	2416		3342		
17	71	С121-049999-0101	Стоимость сборных ж/бетонных колонн, из бетона В22,5	м3	0,96	73562		70620		70620	5650	76269	
18	72	Е11-070102-0101	Установка сборных ж/бетонных ригелей весом до 5т	шт	4	9576,79	4839,23	38307	19357	1973	25489	68900	
						4244,24	1155,91	16977	4624		5104		
19	73	С121-040107-9918	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности до 50 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	7,32	69219		506683		506683	40535	547218	
20	74	Е11-070201-0108 Изм. и доп. вып. 16	Установка сборных железобетонных стеновых панелей, площадью до 12 м2(в т.ч угловые блоки)	м3	57,04	15661,9	5512,42	893355	314429	286478	485060	1488688	
						5127,08	2079,58	292449	118619		110273		
21	75	С121-040104-0101	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	57,04	48265		2753036		2753036	220243	2973278	
22	76	Е11-070102-0106	Укладка сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия площадью более 5 м2	шт	28	9020,62	1593,07	252577	44606	144544	89845	369816	
						2265,27	454	63428	12712		27394		
23	77	Е11-070102-0104	Укладка сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия площадью до 5 м2	шт	8	6379,72	1248	51038	9984	27504	19272	75934	
						1693,71	347,8	13550	2782		5625		
24	78	С121-040302-9903	Стоимость сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия,весом до 5т	м3	29,64	65761		1949156		1949156	155932	2105089	
25	79	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс из бетона В25. Устройство	м3	16,2	15476,27	4615,25	250716	74767	30671	145101	427482	
						8967,75	874,95	145278	14174		31665		
26	80	С121-020101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5	17479		87395		87395	6992	94387	
27	81	С121-020104-0109	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,2	17239		193077		193077	15446	208523	
28	82	Е11-070201-0202	Установка сборных ж/бетонных колпаков камер лаза и приборов на покрытии, диаметром более 1000 мм	м3	2,6	7892,94	4202,53	20522	10927	966	14710	38051	
						3318,79	1475,98	8629	3838		2819		
29	83	Е11-070112-0101	Установка арматуры омоналичивания покрытий и стыков стен	т	0,703	49912,1	1164,6	35088	819	0	40887	82054	
						48747,5	541,8	34269	381		6078		
30	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6328	217805		137827		137827	11026	148853	
31	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0902	205921		18574		18574	1486	20060	
32	86	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,088	674497,78	1257,78	59356	111	53595	5183	69701	
						64206	510,84	5650	45		5163		
			Итого по разделу: 77. Резервуары 2 шт Общестроительные работы/ТП 901-4-96 альбом2/									11209826	
			ИТОГО:					10276568	1598408	7928439	1189723	12383593	
								749718	436904		917305		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		359124				12742716	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		149090					

№№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**12891806**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**257836**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13149642**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**13805822**	
			НДС			**12 %**		**1656699**					
			Итого с НДС									**15 462 521,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Орда Курылыс Инжиринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Скважины №1Э и №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2020 (месяц, год) на 2-6-1 Бурение разведочно-эксплуатационных скважин работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-0102 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	20	4715,79	2622,19	94316	52444	19757	32964	137463	
						1105,75	833,33	22115	16667		10182		
2	2	Е11-040101-0102 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	150	3472,72	2060,29	520909	309043	81544	194255	772377	
						868,81	654,76	130321	98214		57213		
3	3	Е11-040201-0102 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	20	1639,57	910,23	32791	18205	235	15959	52651	
						717,58	221,19	14352	4424		3900		
4	4	Е11-040201-0401 #ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м спуска или подъема труб	20	430,39	276,74	8608	5535	328	3439	13010	
						137,26	65,02	2745	1300		964		
5	5	Е11-040301-0101 #ТЧ 04 п.3.78 Кзтр=1,04, Кэм=1,04	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 350 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,04; к времени эксплуатации машин - 1,04	колонна	2	423265,54	251719,62	846531	503439	0	424847	1373088	
						171545,92	78363,9	343092	156728		101710		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	170	853	549,7	145010	93449	5573	58893	220215	
						270,51	137,05	45987	23298		16312		
7	7	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	18	328369,15	250040,05	5910645	4500721	0	2253628	8817414	
						78329,1	68966,84	1409924	1241403		653142		
8	8	Ц13-070403-0408	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-16-90, масса 0,92 т. Монтаж оборудования	шт.	2	128048	55862,5	256096	111725	14423	102141	386896	
						64974	18748	129948	37496		28659		
9	9	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом	сутки откачки	6	127728	71280	766368	427680	0	386825	1245448	
						56448	19400	338688	116400		92255		
10	10	СТОО"АРХИФОРМА-ЭКСПЕРТ"	Стоимость изготовления перфорированного фильтра с покрытием из нержавеющей стали Д-2мм	м	30	2991,07		89732		89732		96911	
											7179		
11	11	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	589919,22	125230,43	117984	25046	6280	94579	229568	
						433288	44382,62	86658	8877		17005		
12	12	С123-010303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 8 мм(с кор.по весу к=57,9:65,9)	м	20	19396,94		387939		387939		418974	
											31035		
13	13	С123-010303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8 мм(с кор.по весу к=31,6:35,1)	м	160	12336,6		1973857		1973857		2131765	
											157909		
14	14	С123-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 127, толщина стенки 7 мм(с кор.по весу к=22,1:29)	м	330	8781,32		2897836		2897836		3129663	
											231827		
15	15	С123-010101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 43,2, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75	м	289	944		272816		272816		294641	
											21825		
16	16	С123-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 88,5, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	163	2050		334150		334150		360882	
											26732		
17	17	С121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96	т	1,42	24104		34228		34228		36966	
											2738		
18	18	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	16	36996		591936		591936		639291	
											47355		
19	19	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	86	29		2494		2494		2694	
											200		
20	20	С121-050307-0212	Проволока стальная для стержней электофильтра, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	4782	369		1764558		1764558		1905723	
											141165		
21	21	С121-050307-0208	Проволока стальная для обмотки фильтра, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	480	369		177120		177120		191290	
											14170		
			ИТОГО:					17225924	6047287	8654806	3567530	22456930	
								2523830	1704807		1663477		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		651251					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**23108178**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**270366**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23378544**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**467571**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23846115**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**25036060**	
			НДС			**12 %**		**3004327**					
			Итого с НДС									**28 040 387,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Плетканев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 3

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-1 Спецификация труб, арматуры и фасонных частей колодцев внутрипоселковой водопроводной сети.Сводная спецификация; Сводная ведомость объемов строительно-монтажных работ**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2366	52,91	52,91	125175	125175	0	25784	163036	
						0	15,14	0	35812		12077		
2	2	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка (выемка)в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	17747,1	246,23	233,92	4369877	4151450	0	858366	5646503	
						12,31	54,87	218428	973748		418260		
3	3	Е11-010104-0701	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11831,4	1,46	1,46	17301	17301	0	4290	23319	
						0	0,5	0	5959		1727		
4	4	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2366	442,03	440,55	1045853	1042334	274	224975	1372494	
						1,37	130,69	3245	309220		101666		
5	5	Е11-010205-0502	Обратная засыпка местным и мягким грунтом с подбивкой пазух и выше верха трубопровода 30см	м3 грунта	4572,4	782,46	0	3577720	0	0	2575958	6645973	
						782,46	0	3577720	0		492294		
6	6	Е11-010101-0202	Обратная засыпка механизированным способом	м3 грунта	10648,4	55,97	50,45	595946	537205	0	234095	896444	
						5,52	25,02	58741	266391		66403		
7	7	Е11-010107-1307	Разравнивание излишнего грунта по месту бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	160,3	31,32	31,32	5020	5020	0	846	6335	
						0	7,33	0	1175		469		
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход (5-проходов) по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	15220,8	73,21	73,21	1114259	1114259	0	291152	1517844	
						0	26,57	0	404378		112433		
9	9	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка монтажная поставка сальники	т фасонных частей	11,404	1304268,85	494587,6	14873882	5640277	4102087	6606414	23198720	
						449975,3	135183,05	5131518	1541628		1718424		
10	10	С123-010201-0220	Патрубок, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	4819		3373		3373		3643	
											270		
11	11	С123-010201-0186	Патрубок, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	2518		18885		18885		20396	
											1511		
12	12	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	1016		45720		45720		49378	
											3658		
13	13	Е11-220901-0105	то же , диаметром 150 мм.	задвижка или клапан	3	2786,8	181,16	8360	543	1407	6596	16153	
						2136,51	84,28	6410	253		1196		
14	14	Е11-220901-0103	то же, диаметром 100 мм.	задвижка или клапан	59	1898,75	77,64	112026	4581	19311	89363	217500	
						1493,8	36,12	88134	2131		16111		
15	23	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,048	76767,66	2717,4	3685	130	1517	2077	6222	
						42436,8	1264,2	2037	61		461		
16	24	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,3212	72457,91	14376,72	23273	4618	8068	11813	37894	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т фасонных частей			32961,6	4188,2	10587	1345		2807		
17	25	С123-041012-0107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	25430		101720		101720	8138	109858	
18	26	С123-041012-0105	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	44	17165		755260		755260	60421	815681	
19	61	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	37	1985,38 676,38	1309 336,49	73459 25026	48433 12450	0	37101 8845	119405	
20	62	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, фланцы, переходы. Установка	шт.	589,0000025	1347,28 458,3	888,98 228,44	793549 269938	523611 134548	0	400441 95519	1289509	
21	63	С123-020304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,9999996	10914		392904		392904	31432	424336	
22	64	С123-020304-1618	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	9575		9575		9575	766	10341	
23	65	С123-020303-5425	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1306		19590		19590	1567	21157	
24	66	С123-020303-5424	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1133		1133		1133	91	1224	
25	71	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	199	1532		304868		304868	24389	329257	
26	72	С123-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	674		41788		41788	3343	45131	
27	74	С123-020301-1909	Фланец PE/сталь DN 110 ммСТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	199	8553		1702047		1702047	136164	1838211	
28	75	С123-020301-1903	Фланец PE/сталь DN 63 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	4445		275590		275590	22047	297637	
29	76	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	922		31348		31348	2508	33856	
30	77	С123-020303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2908		17448		17448	1396	18844	
31	78	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1959		21549		21549	1724	23273	
32	81	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,12	410589,5 334213	67079,02 22669,76	49271 40106	8049 2720	1116	42398 7333	99002	
33	82	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	1016		121920		121920	9754	131674	
34	83	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,112	478276,38 356670	106634,56 37423,15	53567 39947	11943 4191	1677	43697 7781	105045	
35	84	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	112	2518		282016		282016	22561	304577	
36	85	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	1,3804	429671,76 278369	145250,88 39440,36	593119 384261	200504 54443	8354	434317 82195	1109631	
37	86	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1380,4	2843		3924477		3924477	313958	4238435	
38	87	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	11,882	327306,04 222324	102650,16 27556,92	3889050 2641654	1219689 327431	27707	2939394 546276	7374720	
39	88	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		11882	1352		16064464		16064464		17349621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1285157		
40	89	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,77	287275,23	81099,29	221202	62446	802	172762	425481	
						205134	21498,65	157953	16554		31517		
41	90	С123-010501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	770	625		481250		481250		519750	
											38500		
42	91	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	287275,23	81099,29	25855	7299	94	20193	49732	
						205134	21498,65	18462	1935		3684		
43	92	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	446		40140		40140		43351	
											3211		
44	95	Е11-220601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,12	1302558,78	31015,76	156307	3722	128799	23622	194324	
						198220	620,7	23786	74		14394		
45	96	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,112	1077077,37	29696,75	120633	3326	96281	20878	152832	
						187726	567,92	21025	64		11321		
46	97	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	11,83	162,91	2,57	1927	30	1532	255	2356	
						30,83	0,36	365	4		175		
47	98	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/в 2 слоя/	м2	26,48	89,23	1,64	2363	43	1695	435	3022	
						23,58	0,24	624	6		224		
			ИТОГО:					56509744	14731990	29057786	15067222	77303127	
								12719967	4096521		5726158		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2241791				79544916	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		930676				80475592	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1609512				82085104	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									86181232	
			НДС			12 %		10341748					
			Итого с НДС									96522980	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Т. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 4

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-2 Смотровой колодец диаметр 1м ,3 шт. Разрезы.Ведомость объемов работ.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	1904		11424		11424	914	12338	
2	8	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7593		22779		22779	1822	24601	
3	9	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9804		58824		58824	4706	63530	
4	10	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10587		31761		31761	2541	34302	
5	16	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	16044		48132		48132	3851	51983	
			ИТОГО:					172920	0	172920			
								0	0		13834		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		5416					
			Итого с временными									192170	
			Зимние удорожания			1,17 %		2248					
			Итого с зимними удорожаниями									194418	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3888					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									198306	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									208202	
			НДС			12 %		24984					
			Итого с НДС									233186	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ №5

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-3 Водопроводный колодец диаметр 1,5м, 146 шт.Разрезы.Ведомость объемов работ.Набор блоков работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	292	1904		555968		555968	44477	600445	
2	8	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	146	18865		2754290		2754290	220343	2974633	
3	9	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	292	15175		4431100		4431100	354488	4785588	
4	10	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	146	21617		3156082		3156082	252487	3408569	
5	16	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	146	16044		2342424		2342424	187394	2529818	
			ИТОГО:					13239864	0	13239864			
								0	0		1059189		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		414673					
			Итого с временными									14713726	
			Зимние удорожания			1,17 %		172151					
			Итого с зимними удорожаниями									14885877	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		297718					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15183595	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15941271	
			НДС			12 %		1912953					
			Итого с НДС									17854224	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниетказиев Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 6

за **июль 2020 (месяц, год) на 2-7-4 Водопроводный колодец диаметр 2м, 19 шт.Разрезы.Ведомость объемов работ.Набор блоков работы**

Составлен (а) в текущих ценах на .2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	410,4	198,07	188,38	81288	77309	0	15571	104607	
						9,69	43	3979	17647		7749		
2	2	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	243,2	32,28	32,28	7852	7852	0	1617	10226	
						0	9,24	0	2246		758		
3	3	Е11-010203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	233,7	209,66	0	48998	0	0	35279	91020	
						209,66	0	48998	0		6742		
4	4	Е11-010205-0503	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	152	1119,25	0	170126	0	0	122491	316026	
						1119,25	0	170126	0		23409		
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,2	17250,88	1074,12	262213	16327	228588	18761	303452	
						1138,05	218,29	17298	3318		22478		
6	6	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1000мм в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44,08	20779,12	8819,42	915944	388760	118279	552878	1586327	
						9276,42	3392,87	408905	149558		117506		
7	7	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	1904		72352		72352		78140	
											5788		
8	8	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	30183		573477		573477		619355	
											45878		
9	9	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	22483		854354		854354		922702	
											68348		
10	10	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	35984		683696		683696		738392	
											54696		
11	11	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	3,8	20948,32	966,65	79604	3673	61108	14621	101762	
						3900,6	327,53	14822	1245		7538		
12	12	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76	667,34	27,3	50718	2074	24942	23194	79824	
						311,86	12,8	23701	973		5913		
13	13	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Усиление люка монолитным бетоном В15	м3	3,23	20948,32	966,65	67663	3122	51942	12428	86498	
						3900,6	327,53	12599	1058		6407		
14	16	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	19	16044		304836		304836		329223	
											24387		
			ИТОГО:					4173121	499118	2973574	796840	5367554	
								700428	176045		397597		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		155659					
			Итого с временными									5523215	
			Зимние удорожания			1,17 %		64622					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									5587837	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		111757					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5699594	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5984009	
			НДС			12 %		718081					
			Итого с НДС									6702090	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нисткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менлекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 7

за **июль 2020 (месяц, год) на 2-7-6 Переход №1 через а/дорогу г.Кордай-с.Карасай , 1 шт работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	45	198,07	188,38	8913	8477	0	1707	11470	
						9,69	43	436	1935		850		
2	2	Е11-010203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	41	209,66	0	8596	0	0	6189	15968	
						209,66	0	8596	0		1183		
3	3	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,8	32,28	32,28	1446	1446	0	298	1884	
						0	9,24	0	414		140		
4	4	Е11-010205-0503	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,2	1119,25	0	224	0	0	161	416	
						1119,25	0	224	0		31		
5	5	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	22	11689,91	8336,1	257178	183394	1440	166456	457525	
						3288,36	4354,26	72344	95794		33891		
6	6	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,088	14684		324340		324340		350287	
											25947		
7	7	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1177,21	7,27	25899	160	3383	22177	51922	
						1016,18	2,05	22356	45		3846		
8	8	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка битумом концов футляра диаметром труб 300 мм	сальник	1	7092,02	0	7092	0	3760	3265	11186	
						3332,07	0	3332	0		829		
9	9	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0949	95127,46	6634,02	9028	630	666	5360	15539	
						81475,2	381,84	7732	36		1151		
10	10	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0949	448952		42606		42606		46014	
											3408		
11	11	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	3096354,49	218749,88	68120	4812	56561	7473	81640	
						306658	36462,03	6746	802		6047		
12	12	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,5	162,91	2,57	244	4	194	32	299	
						30,83	0,36	46	1		22		
13	13	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/в 2 слоя/	м2	3	89,23	1,64	268	5	192	49	342	
						23,58	0,24	71	1		25		
			ИТОГО:					753954	198928	433142	213167	1044492	
								121883	99028		77370		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		30290					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**1074782**	
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**12575**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1087357**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**21747**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1109104**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1164449**	
			НДС			**12 %**		**139734**					
			Итого с НДС									**1304183**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нисткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 8

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-8 Переход №2 через саф а/дорогу г.Кордай-с.Карасай. 1 шт** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	45	198,07	188,38	8913	8477	0	1707	11470	
						9,69	43	436	1935		850		
2	2	Е11-010203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	41	209,66	0	8596	0	0	6189	15968	
						209,66	0	8596	0		1183		
3	3	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,8	32,28	32,28	1446	1446	0	298	1884	
						0	9,24	0	414		140		
4	4	Е11-010205-0503	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,2	1119,25	0	224	0	0	161	416	
						1119,25	0	224	0		31		
5	5	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	18,5	11689,91	8336,1	216263	154218	1211	139975	384737	
						3288,36	4354,26	60835	80554		28499		
6	6	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,574	14684		272741		272741		294560	
											21819		
7	7	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,5	1177,21	7,27	21778	134	2845	18649	43661	
						1016,18	2,05	18799	38		3234		
8	8	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка битумом концов футляра диаметром труб 300 мм	сальник	1	7092,02	0	7092	0	3760	3265	11186	
						3332,07	0	3332	0		829		
9	9	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0803	95127,46	6634,02	7639	533	564	4535	13148	
						81475,2	381,84	6542	31		974		
10	10	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0803	448952		36051		36051		38935	
											2884		
11	11	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	3096354,49	218749,88	57283	4047	47563	6284	68652	
						306658	36462,03	5673	675		5085		
12	12	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,23	162,91	2,57	200	3	159	26	245	
						30,83	0,36	38	0		18		
13	13	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/в 2 слоя/	м2	2,46	89,23	1,64	220	4	157	40	281	
						23,58	0,24	58	1		21		
			ИТОГО:					638446	168864	365051	181129	885143	
								104533	83648		65567		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		25669					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									910812	
			Зимние удорожания			1,17 %		10656					
			Итого с зимними удорожаниями									921468	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18429					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									939897	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									986799	
			НДС			12 %		118416					
			Итого с НДС									1105215	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Орда Құрылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбыльской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 9

за **июль 2020 (месяц, год) на 2-7-9 Переход №3 через саф а/дорогу г.Кордай-с.Карасай, 1 шт работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	45	198,07	188,38	8913	8477	0	1707	11470	
						9,69	43	436	1935		850		
2	2	Е11-010203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4	м2 спланированной площади	41	209,66	0	8596	0	0	6189	15968	
						209,66	0	8596	0		1183		
3	3	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,8	32,28	32,28	1446	1446	0	298	1884	
						0	9,24	0	414		140		
4	4	Е11-010205-0503	Разравнивание излишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,2	1119,25	0	224	0	0	161	416	
						1119,25	0	224	0		31		
5	5	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	29,3	11689,91	8336,1	342514	244248	1918	221690	609340	
						3288,36	4354,26	96349	127580		45136		
6	6	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,4172	14684		431962		431962		466519	
											34557		
7	7	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29,3	1177,21	7,27	34492	213	4505	29536	69150	
						1016,18	2,05	29774	60		5122		
8	8	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка битумом концов футляра диаметром труб 300 мм	сальник	1	7092,02	0	7092	0	3760	3265	11186	
						3332,07	0	3332	0		829		
9	9	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,1271	95127,46	6634,02	12091	843	892	7179	20811	
						81475,2	381,84	10355	49		1542		
10	10	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,1271	448952		57062		57062		61627	
											4565		
11	11	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0293	3096354,49	218749,88	90723	6409	75329	9953	108730	
						306658	36462,03	8985	1068		8054		
12	12	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,9	162,91	2,57	310	5	246	41	378	
						30,83	0,36	59	1		28		
13	13	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/в 2 слоя/	м2	3,8	89,23	1,64	339	6	243	62	434	
						23,58	0,24	90	1		32		
			ИТОГО:					995764	261649	575917	280081	1377913	
								158200	131108		102069		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		39959					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									1417873	
			Зимние удорожания			1,17 %		16589					
			Итого с зимними удорожаниями									1434462	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		28689					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1463151	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1536164	
			НДС			12 %		184340					
			Итого с НДС									1720504	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мешекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ№ 10

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-10 Переход через а/д с асфальтовым покрытием ПЭ труб d110x5,3мм (4 шт) и D160x5,3 мм (1 шт) в футляре.План.Разрез** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Переход через а/д с асфальтовым покрытием ПЭ труб d110x5,3мм (4 шт)										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	16,4	2661,16	1177,81	43643	19316	0	34684	84594	
						1483,35	474,89	24327	7788		6266		
2	2	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	19,68	508		9997				10797	
											800		
3	3	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб (футляр) диаметром 300 мм	км трубопровода	0,048	1425107,69	673013,09	68405	32305	4143	41411	118602	
						665784	205660,57	31958	9872		8785		
4	4	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48,192	14684		707651		707651		764263	
											56612		
5	5	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	1177,21	7,27	56506	349	7381	48386	113284	
						1016,18	2,05	48776	98		8391		
6	6	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,2044	95127,46	6634,02	19444	1356	1435	11545	33468	
						81475,2	381,84	16654	78		2479		
7	7	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,2044	448952		91766		91766		99107	
											7341		
8	8	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,048	3096354,49	218749,88	148625	10500	123405	16305	178124	
						306658	36462,03	14720	1750		13194		
9	9	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка битумом концов футляра диаметром труб 300 мм	сальник	8	7092,02	0	56736	0	30080	26123	89488	
						3332,07	0	26657	0		6629		
10	10	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15)см. Устройство.	м2 основания или покрытия	54,4	166,41	125,63	9053	6834	17	4480	14615	
						40,48	35,77	2202	1946		1083		
11	11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,16	1349		11008		11008		11888	
											881		
12	12	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	37,5	498,44	126,45	18692	4742	11818	3811	24303	
						56,84	37,26	2131	1397		1800		
13	13	Е11-270602-0501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня	м2 покрытия	37,6	224,09	71	8426	2669	4825	1755	10996	
						24,77	18,45	932	694		815		
			Итого по разделу: 1. Переход через а/д с асфальтовым покрытием ПЭ труб d110x5,3мм (4 шт)									1553529	
			Раздел: 2. Переход через а/д с асфальтовым покрытием ПЭ труб d160x5,3мм (1 шт)										
14	14	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,1	2661,16	1177,81	10911	4829	0	8671	21148	
						1483,35	474,89	6082	1947		1567		
15	15	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,92	508		2499				2699	
											200		
16	16	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб (футляр) диаметром 300 мм	км трубопровода	0,012	1425107,69	673013,09	17101	8076	1036	10353	29650	
						665784	205660,57	7989	2468		2196		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	14684		176913		176913		191066	
											14153		
18	18	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1177,21	7,27	14127	87	1845	12096	28321	
						1016,18	2,05	12194	25		2098		
19	19	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,0637	95127,46	6634,02	6060	423	447	3598	10430	
						81475,2	381,84	5190	24		773		
20	20	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,0637	448952		28598		28598		30886	
											2288		
21	21	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	3096354,49	218749,88	37156	2625	30851	4076	44531	
						306658	36462,03	3680	438		3299		
22	22	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка битумом концов футляра диаметром труб 300 мм	сальник	2	7092,02	0	14184	0	7520	6531	22372	
						3332,07	0	6664	0		1657		
23	23	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15)см. Устройство.	м2 основания или покрытия	13,6	166,41	125,63	2263	1709	4	1120	3654	
						40,48	35,77	550	486		271		
24	24	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,04	1349		2752		2752		2972	
											220		
25	25	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	9,375	498,44	126,45	4673	1185	2955	953	6076	
						56,84	37,26	533	349		450		
26	26	Е11-270602-0501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня	м2 покрытия	9,4	224,09	71	2106	667	1206	439	2749	
						24,77	18,45	233	173		204		
			Итого по разделу: 2. Переход через а/д с асфальтовым покрытием ПЭ труб d160x5,3мм (1 шт)									396554	
			ИТОГО:					1569295	97672	1247656	236337	1950083	
								211472	29533		144452		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		56552					
			Итого с временными									2006636	
			Зимние удорожания			1,17 %		23478					
			Итого с зимними удорожаниями									2030114	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40602					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2070716	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2174047	
			НДС			12 %		260886					
			Итого с НДС									2434933	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нисткалиев Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбыльской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Менделеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 11

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-11 Переход через а/д с асфальтовым покрытием ПЭ трубы D63х3мм без футляра с переходом на ст.трубу 57х3 мм (2 шт)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	8,2	2661,16	1177,81	21822	9658	0	17342	42297	
						1483,35	474,89	12163	3894		3133		
2	2	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,84	508		4999				5399	
											400		
3	3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство.	м2 основания или покрытия	27,2	166,41	125,63	4526	3417	8	2240	7308	
						40,48	35,77	1101	973		541		
4	4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,08	1349		5504		5504		5944	
											440		
5	5	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	18,75	498,44	126,45	9346	2371	5909	1906	12151	
						56,84	37,26	1066	699		900		
6	6	Е11-270602-0501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия новые щебеночные (гравийные). Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня	м2 покрытия	18,8	224,09	71	4213	1335	2412	878	5498	
						24,77	18,45	466	347		407		
			ИТОГО:					50410	16781	13833	22366	78597	
								14796	5913		5821		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2279					
			Итого с временными									80876	
			Зимние удорожания			1,17 %		946					
			Итого с зимними удорожаниями									81822	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1636					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									83458	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									87623	
			НДС			12 %		10515					
			Итого с НДС									98138	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 12

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-12 Переход через а/д с грунтовым покрытием ПЭ труб d63х3мм. D75х3,5мм, d110х5,3 (29 шт).План.Разрез** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные (гравийного). Разборка	м3 конструкции	71,05	347,18	248,55	24667	17659	0	11401	38953	
						98,63	49,95	7008	3549		2885		
2	2	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	85,26	508		43312				46777	
											3465		
3	3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство.	м2 основания или покрытия	284,2	166,41	125,63	47295	35705	87	23402	76353	
						40,48	35,77	11504	10165		5656		
4	4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	71,05	1349		95846		95846		103514	
											7668		
			ИТОГО:					211120	53363	95933	34803	265597	
								18512	13714		19674		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		7702				273300	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		3198				276498	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5530				282028	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									296101	
			НДС			12 %		35532				331633	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниеткалиев Т.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора

ТОО "Орда Курылыс Инжениринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Генплан. Книга 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 13

за **июль 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Вертикальная планировка/431.058.015.32-ГП лист 4/										
1	1	E11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		10000	1,46	1,46	14623	14623	0	3626	19709	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,5	0	5037		1460		
			Итого по разделу: 19. Вертикальная планировка/431.058.015.32-ГП лист 4/									19709	
			Раздел: 20. Внутриплощадочная асфальтовая дорога/431.058.015.32-ГП лист 7/										
			Раздел: 21. Ограждение/431.058.015.32-ЗСО										
2	20	E11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка		396	2795,96	1549,89	1107199	613756	7532	836822	2099543	
				м оград		1227,05	563,79	485912	223259		155522		
3	21	C121-020101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010		6,3	13403		84439		84439		91194	
				м3							6755		
4	22	C121-020101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010		0,2	14911		2982		2982		3221	
				м3							239		
5	23	C121-041202-9901	Стоимость сборных ж/бетонных плит заборных (панели оград)(99шт.)		106	40925		4338050		4338050		4685094	
				м3							347044		
6	24	C121-049999-9917	Стоимость сб.ж/бетонных фундаментов ограждения башмаков ФБ3-12.5.5 (105шт.)		15,75	28668		451521		451521		487643	
				м3							36122		
			Итого по разделу: 21. Ограждение/431.058.015.32-ЗСО									7366695	
			Раздел: 22. Озеленение/431.058.015.32-ГП лист 6/										
			ИТОГО:					5998814	628378	4884524	840448	7386404	
								485912	228295		547142		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		214206					
			Итого с временными									7600609	
			Зимние удорожания			1,17 %		88927					
			Итого с зимними удорожаниями									7689536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**153791**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7843327**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**8234717**	
			НДС			**12 %**		**988166**					
			Итого с НДС									**9222883**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нисткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Экспертно технического надзора
ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **431.058.015.32 Строительство водозаборных сооружений водопроводной сети и сервисных линий села Отеген Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-7 Внутрипоселковая водопроводная сеть с сооружениями**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№87 от 06.05.2020**

Акт выполненных работ № 14

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-7-13 Переход ПЭ трубы d160x7.7мм через канал в футляре (2 шт)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных труб (футляр) диаметром 300 мм	км трубопровода	0,03	1425107,69	673013,09	42753	20190	2589	25882	74126	
						665784	205660,57	19974	6170		5491		
2	2	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	17079		514419		514419		555573	
											41154		
3	3	Е11-221401-0302	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1297,68	7,79	38931	234	6297	32144	76760	
						1079,99	2,29	32400	69		5686		
4	4	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Заделка битумом концов футляра диаметром труб 300 мм	сальник	4	7092,02	0	28368	0	15040	13062	44744	
						3332,07	0	13328	0		3314		
5	5	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,1456	95127,46	6634,02	13851	966	1022	8224	23840	
						81475,2	381,84	11863	56		1766		
6	6	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,1456	448952		65367		65367		70597	
											5229		
7	7	Е11-260101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,76	84480,01	6149,06	64205	4673	29079	23381	94592	
						40069,53	409,36	30453	311		7007		
8	8	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	3096354,49	218749,88	92891	6562	77128	10191	111328	
						306658	36462,03	9200	1094		8247		
9	9	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,3	162,91	2,57	375	6	298	49	458	
						30,83	0,36	71	1		34		
10	10	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76/в 2 слоя/	м2	4,6	89,23	1,64	410	8	294	76	525	
						23,58	0,24	108	1		39		
			ИТОГО:					861570	32640	711533	113009	1052543	
								117397	7702		77967		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		30524				1083067	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,17 %		12672				1095739	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21915				1117654	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1173426**	
			НДС			**12 %**		**140811**					
			Итого с НДС									**1314237**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нисткалиев Г.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мендекеев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)