Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод.Смета №06-02-01 наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водовод ВО										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при п еремещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)		102,1915	41,11	41,11	4201	4201	0	1042	5663	
				м3 грунта		0	14,16	0	1447		419		
2	2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		102,1915	152,25	152,25	15558	15558	0	3858	20970	
				м3 грунта		0	52,44	0	5359		1553		
3	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев		1961,0545	149,01	141,53	292222	277542	0	57441	377636	
				м3 грунта		7,49	33,2	14680	65099		27973		
4	4	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработ анных механизированным способом,применен коэффици ент к затратам труда - 1,2		74,214	1798,1	0	133444	0	0	96080	247886	
				м3 грунта		1798,1	0	133444	0		18362		
5	5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+для приямков		58,248	1498,42	0	87280	0	0	62842	162131	
				м3 грунта		1498,42	0	87280	0		12010		
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) п ри перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		1687,1905	28,87	28,87	48709	48709	0	12079	65651	
				м3 грунта		0	9,94	0	16777		4863		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1687,1905	147,91	71,66	249553	120908	0	131017	411016	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	128645	53324		30446		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		198,493	712,43	0	141411	0	0	101816	262686	
				м 3 грунта		712,43	0	141411	0		19458		
9	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на а втомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместим остью 0,5 м3(вывоз)		1828,9455	217,26	209,7	397355	383533	134	79616	515128	
				м3 грунта		7,48	52,98	13687	96890		38158		
10	10	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км		2926,3128	688		2013303				2174367	
				т							161064		
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		74,214	3553,31	153,51	263705	11393	182292	72417	363012	
				м3 основания		943,5	42,14	70021	3127		26890		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка		0,589	327306,04	102650,16	192783	60461	1373	145708	365571	
			км тру бопровода			222324	27556,92	130949	16231		27079		
13	13	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		594,89	1352		804291		804291		868635	
				м							64343		
15	15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка (футляр)		0,04	603849,59	237128,98	24154	9485	874	16262	43649	
				км трубопровода		344862	65797,3	13794	2632		3233		
16	16	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр		40	1177,21	7,27	47089	291	6151	40322	94408	
			м трубы,уложенной в футля ре			1016,18	2,05	40647	82		6993		
17	17	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью		4	29542,54	3278,04	118170	13112	70317	34632	165026	
				футляр		8685,13	60,2	34741	241		12224		
18	18	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2 001		40	10857		434280		434280		469022	
				м							34742		
			Итого по разделу: 1. Водовод ВО									6612452	
			Раздел: 2. Поселковые сети В1										
19	22	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Об ратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев		29971,8	149,01	141,53	4466180	4241816	0	877902	5771608	
				м3 грунта		7,49	33,2	224364	994944		427527		
20	23	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.,Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой г рунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затра там труда - 1,2		2997,18	1798,1	0	5389241	0	0	3880254	10011055	
				м3 грунта		1798,1	0	5389241	0		741560		
21	24	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами+для приямков		978,31	1498,42	0	1465919	0	0	1055462	2723092	
				м3 грунта		1498,42	0	1465919	0		201710		
22	25	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) п ри перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		25198,845	28,87	28,87	727490	727490	0	180406	980528	
				м3 грунта		0	9,94	0	250564		72632		
23	26	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		25198,845	147,91	71,66	3727174	1805812	0	1956795	6138686	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	1921362	796409		454718		
24	27	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		2964,57	712,43	0	2112034	0	0	1520664	3923314	
				м 3 грунта		712,43	0	2112034	0		290616		
25	28	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз)		3931,956	217,26	209,7	854252	824538	289	171162	1107447	
				м3 грунта		7,48	52,98	29425	208299		82033		
26	29	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км		6291,1296	688		4328297				4674561	
				т							346264		
27	30	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		702,135	3553,31	153,51	2494903	107785	1724654	685132	3434438	
				м3 основания		943,5	42,14	662464	29588		254403		
28	31	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка		7,8015	327306,04	102650,16	2553478	800825	18192	1929952	4842104	
				км трубопровода		222324	27556,92	1734461	214985		358674		
29	32	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГО СТ 18599-2001		7879,515	1352		10653104		10653104		11505353	
				м							852248		
30	34	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 м м.Укладка (футляр)		0,174	603849,59	237128,98	105070	41260	3803	70740	189875	
				км трубопровода		344862	65797,3	60006	11449		14065		
31	35	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр		174	1177,21	7,27	204835	1265	26756	175399	410653	
				м трубы,уложенной в футляре		1016,18	2,05	176815	356		30419		
32	36	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью		23	29542,54	3278,04	679478	75395	404326	199131	948898	
				футляр		8685,13	60,2	199758	1385		70289		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	37	С123-010501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001		174	10857		1889118		1889118		2040247	
				м							151129		
34	38	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФдля труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88		27	115369		3114963		3114963		3364160	
				шт.							249197		
35	39	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88		11	154850		1703350		1703350		1839618	
				шт.							136268		
36	40	С123-020303-5436	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ100 SDR 17,DN 160х110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010		1	3462		3462		3462		3739	
				шт.							277		
37	41	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные.Установка		39	2561,92	172,88	99915	6742	21625	73555	187348	
				шт.		1834,56	70,52	71548	2750		13878		
38	42	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85		39	39868		1554852		1554852		1679240	
				шт.							124388		
39	43	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		8	1898,75	77,64	15190	621	2618	12117	29491	
				задвижка или клапан		1493,8	36,12	11950	289		2185		
40	44	С123-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 100,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		8	42079		336632		336632		363566	
				шт.							26931		
41	45	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		17	990,16	65,52	16833	1114	1041	14531	33875	
				фланец		863,4	0	14678	0		2509		
42	46	С123-020103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80		17	2990		50830		50830		54896	
				шт.							4066		
43	47	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные.Установка		6	2059,11	51,76	12355	311	1284	10795	25002	
				шт.		1793,34	24,08	10760	144		1852		
44	48	С123-051206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кг с/см2) ВМТ-50		6	44924		269544		269544		291108	
				шт.							21564		
45	49	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.Устройство		0,18	20961,55	1127,03	3773	203	2681	849	4991	
				м3		4939,2	241,01	889	43		370		
46	50	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка		10	1347,28	888,98	13473	8890	0	6799	21893	
				шт.		458,3	228,44	4583	2284		1622		
47	51	С123-020303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	718		2154		2154		2326	
				шт.							172		
48	52	С123-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	922		922		922		996	
				шт.							74		
49	53	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0		6	1959		11754		11754		12694	
				шт.							940		
50	54	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-2 50 мм.Установка		0,0378	963278,85	494587,6	36412	18695	707	21898	62975	
				т фасонных частей		449975,3	135183,05	17009	5110		4665		
51	55	С123-020101-2716	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н1 3М2Т,60°,наружным диаметром 108 мм,толщиной сте нки 5 мм ГОСТ 30753-2001		3	13266		39798		39798		42982	
				шт.							3184		
52	56	С123-020101-2516	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н1 3М2Т,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной сте нки 5 мм ГОСТ 30753-2001		3	24737		74211		74211		80148	
				шт.							5937		
53	57	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка		85,2	5094,08	66,02	434016	5625	352599	76098	550923	
				м трубопровода		889,58	21,83	75792	1860		40809		
54	58	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Уст ановка		6	2040,62	115,46	12244	693	1787	9710	23710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1627,29	24,08	9764	144		1756		
55	59	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005		6	2579		15474		15474		16712	
				шт.							1238		
56	60	С123-051306-0205	Адаптер под ключ диам 108		129	8660,71		1117232		1117232		1206611	
				шт.							89379		
57	61	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		8,31	40074,61	8931,86	333020	74224	126423	159091	531480	
			м3 ж елезобетонных и бетонных конструкций колодца			15929,4	3408,52	132373	28325		39369		
58	62	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		6	21617		129702		129702		140078	
				шт.							10376		
59	63	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		6	18865		113190		113190		122245	
				шт.							9055		
60	64	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		18	9544		171792		171792		185535	
				шт.							13743		
61	65	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010,ГОСТ 8020-90		6	3279		19674		19674		21248	
				шт.							1574		
62	66	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		6	1904		11424		11424		12338	
				шт.							914		
63	67	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		6	19224		115344		115344		124572	
				комплект							9228		
64	68	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями		0,16044	573618		92031		92031		99394	
				т							7363		
65	69	С121-130814-2208	Скобы ходовые		12	595		7140		7140		7711	
				шт.							571		
66	70	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые.Установка		0,16632	456282,92	12011,12	75889	1998	37219	43526	128908	
			т стальных элементов			220490	1288,28	36672	214		9553		
67	73	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного же лезобетона.Устройство в грунтах сухих		88,66	20779,12	8819,42	1842277	781930	237900	1112027	3190648	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9276,42	3392,87	822447	300812		236344		
68	74	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		62	21617		1340254		1340254		1447474	
				шт.							107220		
69	75	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1		62	18865		1169630		1169630		1263200	
				шт.							93570		
70	76	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		62	1904		118048		118048		127492	
				шт.							9444		
71	77	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		62	15175		940850		940850		1016118	
				шт.							75268		
72	78	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9,с муфтами под гофрировани ую канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010		62	19558		1212596		1212596		1309604	
				шт							97008		
73	79	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		62	3279		203298		203298		219562	
				шт.							16264		
74	80	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		62	19224		1191888		1191888		1287239	
				комплект							95351		
75	81	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приспоненные с ограждениями		1,2586	573618		721956		721956		779712	
				т							57756		
76	82	С121-130814-2208	Скобы ходовые		124	595		73780		73780		79682	
				шт.							5902		
77	83	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые.Установка		1,74096	456282,92	12011,12	794370	20911	389595	455606	1349975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			220490	1288,28	383864	2243		99998		
			ИТОГО:					66535623	10493334	33323208	15554733	88657585	
								16377477	3113406		6567229		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2571070					
			Итого с временными									91228655	
			Зимние удорожания			1,4115520%		1287740					
			Итого с зимними удорожаниями									92516395	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1850328					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									94366723	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									99075716	
			НДС			12 %		11889086					
			Итого с НДС									110964802	
			Скидка подрядчика			10%		11096480					
			Итого по Акту с учетом скидки									99868320	
			в том числе НДС 12%									*10700177*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района"

(наименование организации)

Директор Кожекеев Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство. Смета № 07-01-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №2

за июнь 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. МАФ										
1	16	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Установка		73,9712	2515,62	1457,22	186083	107793	6466	130755	342186	
				м оград		970,97	527,04	71824	38986		25347		
			Итого по разделу: 3. МАФ									342186	
			ИТОГО:					186083	107793	6466	130755	342186	
								71824	38986		25347		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		9923				352109	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,41%		4970				357080	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7142				364222	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									382397	
			НДС			12 %		45888					
			Итого с НДС									428284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка подрядчика			**10%**		**42828**					
			Итого по Акту с учетом скидки									385456	
			в том числе НДС 12%									*41299*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Турара Рыскулова"

(наименование организации)

И.С.Сулейменов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области
(наименование, адрес)

Объект: Резервуар для воды емк.250 м3 п.3
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 29 марта 2021г.

Акт выполненных работ №3

за июль месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	10,336	17250,88	1074,12	178305	11102	155440	12757	206347	
						1138,05	218,29	11763	2256		15285		
2	2	Е11-110101-1101	Стяжкицементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	99,16	603,94	27,3	59887	2707	26256	30261	97360	
						311,86	12,8	30924	1269		7212		
3	3	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхност и	99,16	1494,91	86,59	148236	8586	79135	57912	222640	
						610,27	11,03	60515	1094		16492		
4	4	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой повер хности	99,16	944,28	42,65	93635	4230	52893	34908	138826	
						368,22	6,29	36512	624		10283		
5	5	Е11-110101-1101	Стяжки цементныеголщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	99,16	603,94	27,3	59887	2707	26256	30261	97360	
						311,86	12,8	30924	1269		7212		
6	6	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при тол щине более 150 мм.Устройство	м3	49,6	29622,1	3031,55	1469256	150365	942395	387648	2005456	
						7590,66	997,77	376497	49490		148552		
7	7	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построе чных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,081	18144,73	1318,15	92193	6697	1463	78060	183874	
						16538,58	344	84033	1748		13620		
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,568	217805		341518		341518		368840	
											27321		
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,513	205921		723400		723400		781273	
											57872		
10	10	Е11-130701-0503 #ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1	Протравка соляной кислотой.Окисловка.Работа с лесов,подмостей,люлек и лестниц внутри аппарат ов при диаметре свыше 4 м,применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	64,96	118,98	0	7729	0	980	4657	13377	
						103,89	0	6749	0		991		
11	11	Е11-410103-0102	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	64,96	986,6	29,95	64090	1946	35044	21409	92338	
						417,18	0	27100	0		6840		
12	12	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Набетонка.Устройство	м3	5,8	17215,51	1159,18	99850	6723	87456	6454	114809	
						977,76	245,13	5671	1422		8504		
13	13	Е11-060401-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высото й до 6 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	60,5	28668,38	2358,45	1734437	142686	1204088	379145	2282668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		6407,64	479,02	387662	28981		169087		
14	14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных ус ловиях из арматуры диаметром до 25 мм		4,064	18144,73	1318,15	73740	5357	1170	62436	147070	
				т		16538,58	344	67213	1398		10894		
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014		0,375	226957		85109		85109		91918	
				т							6809		
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,635	217805		573916		573916		619829	
				т							45913		
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А4 00) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,054	205921		217041		217041		234404	
				т							17363		
18	18	Е11-130701-0503 #Т4 13 табл.2 п.3.48 Ктр=1,1	Протравка соляной кислотой.Окисловк а.Работа с лесов,подмостей,люлек и лестниц внутр наппаратов при диаметре свыше 4 м,применен коэффи циент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1		144,48	118,98	0	17190	0	2179	10357	29751	
				м2		103,89	0	15011	0		2204		
19	19	Е11-410103-0106	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя		144,48	1202,2	30.57	173694	4416	79566	70872	264132	
				м2		620,93	0	89712	0		19565		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 сло я по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпи чу,бетону		176,72	842,9	20,15	148957	3561	100963	41719	205929	
				м2 поверхности		251,43	2,41	44433	426		15254		
21	21	Е11-070505-0107 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристыеплощадью до 10 м2.Установка		8	6911,22	1487,11	55290	11897	16134	34902	97407	
				шт.сборных конструк ций		3407,32	289,92	27259	2319		7215		
22	22	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тя желого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		7,6	65761		499784		499784		539766	
				м3							39983		
23	23	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1	45060,88	6107,78	45061	6108	24150	14529	64357	
				м3		14803,2	1162,44	14803	1162		4767		
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,032	217805		6970		6970		7527	
				т							558		
25	25	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Поясав опалубке.Устройство		3,3	33217,46	4615,25	109618	15230	64794	29558	150309	
				м3		8967,75	874,95	29594	2887		11134		
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,051	226957		11575		11575		12501	
				т							926		
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) ди аметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,152	217805		33106		33106		35755	
				т							2649		
			ИТОГО:					7123474	384317	5392781	1307845	9105823	
								1346375	96345		674505		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		264069					
			Итого с временными									9369892	
			Зимние удорожания			1,4115520%		132261					
			Итого с зимними удорожаниями									9502153	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		190043					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9692196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10175846	
			НДС			12 %		1221102					
			Итого с НДС									11396948	
			Скидка подрядчика			10%		1139695					
			Итого по Акту с учетом скидки									10257253	
			в том числе НДС 12%									*1098991*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации)

И.О.руководитель Унетаев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдрамов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар для воды емк.250 м3 п.4

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 29 марта 2021г.

Акт выполненных работ №4
за июль месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	10,336	17250,88	1074,12	178305	11102	155440	12757	206347	
						1138,05	218,29	11763	2256		15285		
2	2	Е11-110101-1101	Стяжкицементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	99,16	603,94	27,3	59887	2707	26256	30261	97360	
						311,86	12,8	30924	1269		7212		
3	3	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	99,16	1494,91	86,59	148236	8586	79135	57912	222640	
						610,27	11,03	60515	1094		16492		
4	4	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	99,16	944,28	42,65	93635	4230	52893	34908	138826	
						368,22	6,29	36512	624		10283		
5	5	Е11-110101-1101	Стяжки цементныетолщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	99,16	603,94	27,3	59887	2707	26256	30261	97360	
						311,86	12,8	30924	1269		7212		
6	6	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м3	0,496	29622,1	3031,55	14693	1504	9424	3876	20055	
						7590,66	997,77	3765	495		1486		
7	7	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,081	18144,73	1318,15	92193	6697	1463	78060	183874	
						16538,58	344	84033	1748		13620		
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,568	217805		341518		341518		368840	
											27321		
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,698	205921		555575		555575		600021	
			ИТОГО:					1543929	37532	1247960	44446		
											248035	1935323	
			В том числе :					258436	8755		143357		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		56124					
			Зимние удорожания									1991447	
			Итого с зимними удорожаниями			1,4115520%		28110					
			Непредвиденные работы и затраты									2019558	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		40391					
												2059949	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2162742	
			НДС			12 %		259529					

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			Итого с НДС									2422271	
			Скидка подрядчика			10%		242227					
			Итого по Акту с учетом скидки									2180044	
			в том числе НДС 12%									*233576*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Рыскулского района."

(наименование организации)

И.О.руководитель Чистяев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Чистяков Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект: **Резервуар для воды емк.250 м3 п.3,4** (земляные работы)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №5
за июль месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-019101-0308	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		369,67	149,01	141,53	55086	52318	0	10828	71187	
				м3 грун та		7,49	33,2	2767	12272		5273		
2	2	Е11-019101-0310	Грунты 4 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		656,72	246,23	233,92	161704	153622	0	31763	208945	
				м3 грун та		12,31	54,87	8083	36033		15477		
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты 4 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных мех анизированным способом,применен коэффициент к зат ратам труда - 1,2		28,34	4306,18	0	122037	0	0	87867	226696	
				м3 грунта		4306,18	0	122037	0		16792		
4	4	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м		369,67	41,11	41,11	15198	15198	0	3769	20484	
				м3 грунта		0	14,16	0	5234		1517		
5	5	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		369,67	152,25	152,25	56281	56281	0	13957	75857	
				м3 г рунта		0	52,44	0	19384		5619		
6	6	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 10 м		685,06	56,82	56,82	38926	38926	0	9653	52465	
				м3 грунта		0	19,57	0	13407		3886		
7	7	Е11-010104-0111	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		685,06	43,03	43,03	29480	29480	0	7311	39734	
				м3 грун та		0	14,82	0	10154		2943		
8	8	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 1		369,67	28,87	28,87	10672	10672	0	2647	14384	
				м3 грунта		0	9,94	0	3676		1066		
9	9	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при п еремещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		289,06	39,36	39,36	11376	11376	0	2821	15333	
				м3 грун та		0	13,56	0	3918		1136		
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками		369,67	147,91	71,66	54678	26491	0	28706	90055	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	28187	11683		6671		
11	11	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		289,06	176,39	85,31	50986	24660	0	26785	83993	
				м3 уплотненного грунта		91,07	37,63	26326	10876		6222		
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 (обваловка)		214,44	712,43	0	152772	0	0	109996	283790	
				м3 грунта		712,43	0	152772	0		21021		
13	13	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 1 (обваловка)		857,76	28,87	28,87	24764	24764	0	6141	33377	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	9,94	0	8529		2472		
14	14	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы.Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт)		676,2	161,26	154,44	109044	104434	50	22711	142296	
				м 3 грунта		6,74	39,9	4560	26983		10540		
15	15	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 15 км		824,964	450		371234				400933	
				т							29699		
16	16	Е11-010104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		216	1,06	1,06	230	230	0	62	315	
			м2 спланированной пов ерхности за проход бульдозера			0	0,4	0	85		23		
17	17	Е11-010107-1601	Откосы выемок и насыпей.Планировка экскаваторами.Группа грунтов 1-2		280	108,59	104,1	30405	29147	0	4824	38047	
			м2 спланиро ванной поверхности			4,49	19,44	1258	5442		2818		
			ИТОГО:					1294873	577600	50	369841	1797891	
								345990	167676		133175		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		52139					
			Итого с временными									1850030	
			Зимние удорожания			1,4115520%		26114					
			Итого с зимними удорожаниями									1876144	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37523					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1913667	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2009161	
			НДС			12 %		241099					
			Итого с НДС									2250260	
			Скидка подрядчика			10%		225026					
			Итого по Акту с учетом скидки									2025234	
			в том числе НДС 12%									*216989*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации)

И.О.руководитель Унетаев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Ч.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Водопровод.Смета №06-02-01 наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №6

за июль месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Поселковые сети ВТ										
1	93	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**		5,49	52124,48	3449,87	286163	18940	204931	69905	384554	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11346,57	1515,15	62293	8318		28485		
2	94	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		2	1904		3808		3808		4113	
				шт.							305		
3	95	С121-040301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**		2	3279		6558		6558		7083	
				шт.							525		
4	96	С121-040302-9904	**Плиты перекрытий и днищ для сооружений водопровода из тяжелого бетона класс а В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92**		1,78	49615		88315		88315		95380	
				м3							7065		
5	97	С123-030101-0303	**Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**		2	19224		38448		38448		41524	
				комплект							3076		
6	98	С121-060304-0401	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**		0,0406	573618		23289		23289		25152	
				т							1863		
7	99	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**		4	595		2380		2380		2570	
				шт.							190		
8	106	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**		2	1898,75	77,64	3797	155	655	3029	7373	
			задвижка или клапан			1493,8	36,12	2988	72		546		
9	107	С123-041001-0503	**Клапан обратный приемный с сеткойфланцевый 16ч42р,PN 25,DN 100 ГОСТ 11823-91**		2	27748		55496		55496		59936	
				шт.							4440		
10	108	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,18636	963278,85	494587,6	179517	92171	3488	107960	310474	
			т фасонных частей			449975,3	135183,05	83857	25193		22998		
11	109	С123-020101-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной ста ли,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		10	2210		22100		22100		23868	
				шт.							1768		
12	110	С123-020101-3532	**Переходы концентрические приварныеиз коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т,нар ужными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**		1	10136		10136		10136		10947	
				шт.							811		
13	111	С123-020103-2709	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100ГОСТ 12836-67**		2	3167		6334		6334		6841	
				шт.							507		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Поселковые сети В1									979815	
			Раздел: 3. Подвод водопровода В1 к потребителям										
14	112	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обр атная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3+уширение для колодцев		3551,74	149,01	141,53	529255	502667	0	104034	683951	
				м3 грунта		7,49	33,2	26588	117904		50663		
15	113	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой г рунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затра там труда - 1,2		355,174	1798,1	0	638640	0	0	459821	1186337	
				м3 грунта		1798,1	0	638640	0		87877		
16	114	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами+для приямков		115,93	1498,42	0	173712	0	0	125073	322687	
				м3 грунта		1498,42	0	173712	0		23903		
17	115	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) пр и перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		2986,135	28,87	28,87	86210	86210	0	21379	116195	
				м3 г рунта		0	9,94	0	29693		8607		
18	116	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		2986,135	147,91	71,66	441681	213994	0	231886	727452	
				м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	227687	94377		53885		
19	117	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		351,31	712,43	0	250282	0	0	180203	464924	
				м3 грунта		712,43	0	250282	0		34439		
20	118	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз)		526,965	217,26	209,7	114488	110506	39	22939	148421	
				м3 гру нта		7,48	52,98	3944	27916		10994		
21	119	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 25 км		843,144	688		580083				626490	
				т							46407		
22	120	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		83,205	3553,31	153,51	295653	12773	204376	81190	406991	
				м3 основания		943,5	42,14	78504	3506		30147		
23	121	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка		0,8035	270629,61	71715,29	217451	57623	527	172861	421537	
				км трубопровода		198258	19050,45	159300	15307		31225		
24	122	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		149,48	183		27355		27355		29543	
				м							2188		
25	123	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 185 99-2001		415,11	199		82607		82607		89215	
				м							6609		
26	124	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		246,945	291		71861		71861		77610	
				м							5749		
27	125	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка		0,121	287275,23	81099,29	34760	9813	126	27148	66861	
				км труб опровода		205134	21498,65	24821	2601		4953		
28	126	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 185 99-2001		122,21	446		54506		54506		58866	
				м							4360		
29	128	Е11-220901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм.Установка		28	1137,92	25,88	31862	725	4846	26362	62881	
				задвижка или клапан		938,96	12,04	26291	337		4658		
30	129	Е11-220901-0102	Задвижки чугунные диаметром 80 мм.Установка		5	1856,07	77,64	9280	388	1637	7362	17974	
				задвижка или клапан		1451,12	36,12	7256	181		1331		
31	130	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейт ральные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 50,типа S igmetex ГОСТ 5762-2002		28	23909		669452		669452		723008	
				шт.							53556		
32	131	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином,со штурвалом,среда: вода и нейтр альные жидкости,Т до+70°С,PN 10,DN 65,типа Si gmetex ГОСТ 5762-2002		5	28690		143450		143450		154926	
				шт.							11476		
33	132	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		56	514,36	32,76	28804	1835	1183	25529	58680	
				фланец		460,48	0	25787	0		4347		
34	133	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 80 мм.Приварка		10	757,54	49,14	7575	491	465	6553	15259	
				фланец		661,94	0	6619	0		1130		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
35	134	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали РN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80		56	1369		76664		76664		82797	
				шт.							6133		
36	135	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали РN 10,DN 65 ГОСТ 12816-80		10	1819		18190		18190		19645	
				шт.							1455		
37	136	Е11-160601-0102	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		33	2040,62	115,46	67340	3810	9830	53405	130405	
				шт.		1627,29	24,08	53701	795		9660		
38	137	С123-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18пдля воды и пара,РN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005		9	1936		17424		17424		18818	
				шт.							1394		
39	138	С123-040501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,РN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005		24	2579		61896		61896		66848	
				шт.							4952		
40	152	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		18	1517,45	22,07	27314	397	217	26170	57763	
				м трубопровода		1483,33	0,23	26700	4		4279		
41	153	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		48	1682,59	26,11	80764	1253	827	77127	170522	
				м трубопровода		1639,25	0,35	78684	17		12631		
42	154	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб		56	1826,69	30,06	102295	1683	1161	97490	215768	
				м трубопровода		1775,9	0,53	99450	29		15983		
43	155	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полим ерных труб,наружный диаметр до 63 мм.Прокладка н а сварных соединениях		10	2005,53	540,64	20055	5406	180	15554	38458	
				м трубопровода		1446,92	140,26	14469	1403		2849		
44	156	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		17,82	183		3261		3261		3522	
				м							261		
45	157	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 1859 9-2001		47,52	199		9456		9456		10213	
				м							757		
46	158	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18 599-2001		55,44	291		16133		16133		17424	
				м							1291		
47	159	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 185 99-2001		9,46	446		4219		4219		4557	
				м							338		
48	160	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка (футляр)км трубопровода		0,048	327306,04	102650,16	15711	4927	112	11874	29792	
				км трубопровода		222324	27556,92	10672	1323		2207		
49	161	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладк а (футляр)км трубопровода		0,086	393738,46	119586,58	33862	10284	318	25751	64382	
				км трубопровода		270456	32002,18	23259	2752		4769		
50	162	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укла дка (футляр)км трубопровода		0,073	429671,76	145250,88	31366	10603	442	22968	58681	
				км трубопровода		278369	39440,36	20321	2879		4347		
51	163	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 1 8599-2001		48	1352		64896		64896		70088	
				м							5192		
52	164	С123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 1 8599-2001		86	1733		149038		149038		160961	
				м							11923		
53	165	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГО СТ 18599-2001		73	2843		207539		207539		224142	
				м							16603		
54	166	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм.Протаскивание в футля р		207	1177,21	7,27	243683	1505	31830	208664	488535	
				м трубы,уложенной в футляре		1016,18	2,05	210348	424		36188		
55	174	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного же лезобетона.Устройство в грунтах сухих		94,38	20779,12	8819,42	1961133	832377	253248	1183771	3396496	
				м3 железобе тонных и бетонных конструкций колодца		9276,42	3392,87	875509	320219		251592		
56	175	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		66	21617		1426722		1426722		1540860	
				шт.							114138		
57	176	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		66	18865		1245090		1245090		1344697	
				шт.							99607		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
58	177	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ Р 2010,ГОСТ 8020-90		66	3279		216414		216414		233727	
				шт.							17313		
59	178	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		66	15175		1001550		1001550		1081674	
				шт.							80124		
60	179	С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9,с муфтами под гофрированн ую канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010		66	19558		1290828		1290828		1394094	
				шт.							103266		
61	180	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6		66	1904		125664		125664		135717	
				шт.							10053		
62	181	С123-030101-0303	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		66	19224		1268784		1268784		1370287	
				комплект							101503		
			Итого по разделу: 3. Подвод водопровода В1 к потребителям									18890681	
			ИТОГО:					15002599	1980539	9230301	3396008	19870496	
			В том числе :					3211682	655250		1471891		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		576244				20446740	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,4115520%		288616				20735357	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		414707				21150064	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									22205473	
			НДС			12 %		2664657					
			Итого с НДС									24870130	
			Скидка подрядчика			10%		2487013					
			Итого по Акту с учетом скидки									22383117	
			в том числе НДС 12%									*2398191*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации)

И.О.руководитель Учетаев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Ғ. Ғ.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области

(наименование, адрес)

Объект : Бурение скважины п.1.Смета 06- 04-01 скважина работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 29 марта 2021г.

Акт выполненных работ №7
за июль месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-0401 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты1 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходуматериалов (кроме долот) - 1,2										
				м бурения	1	2988,13	2103,08	2988	2103	45	1408	4748	
						840,15	816,42	840	816		352		
2	2	Е11-040101-0403 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к временн эксплуатации машин - 1,2; к расход у материалов (кроме долот) - 1,2										
				м бурения	32	7488,17	5226,15	239621	167237	2526	109992	377582	
						2183,09	1860,72	69859	59543		27969		
3	3	Е11-040101-0407 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,п рименены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к вр емени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материал ов (кроме долот) - 1,2										
				м бурения	17	27448,51	18636,75	466625	316825	5132	200470	720462	
						8509,87	5363,48	144668	91179		53368		
4	4	Е11-040101-0402 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты2 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к временн эксплуатации машин - 1,2; к расходуматериалов (кроме долот) - 1,2										
				м бурения	5	4366,19	3074,71	21831	15374	278	9814	34176	
						1235,88	1073,19	6179	5366		2532		
5	5	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывк ой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 групп ы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу матери алов (кроме долот) - 1,2										
				м бурения	27,5	15161,51	10467,62	416942	287860	3926	186096	651281	
						4551,12	3410,21	125156	93781		48243		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-040101-0407 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывк ой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 групп ы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу матери алов (кроме долот) - 1,2		17,5	27448,51	18636,75	480349	326143	5283	206366	741652	
				м бурения		8509,87	5363,48	148923	93861		54937		
7	7	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к вр емени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материал ов (кроме долот) - 1,2		50	15161,51	10467,62	758076	523381	7138	338356	1184147	
				м бурения		4551,12	3410,21	227556	170510		87715		
8	8	Е11-040101-0402 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,п рименены коэффициенты к затратам труда - 1; к врем ени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(к роме долот) - 1		39	3638,49	2562,25	141901	99928	1807	63788	222144	
				м бурения		1029,9	894,33	40166	34879		16455		
9	9	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,применены к оэффициенты к затратам труда - 1; к времени экспл уатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1		11	12634,59	8723,02	138981	95953	1309	62032	217094	
				м бурения		3792,6	2841,84	41719	31260		16081		
10	10	Е11-040101-0402 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,п рименены коэффициенты к затратам труда - 1; к врем ени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(к роме долот) - 1		27	3638,49	2562,25	98239	69181	1251	44161	153792	
				м бурения		1029,9	894,33	27807	24147		11392		
11	11	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,применены к оэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплу атации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1		23	12634,59	8723,02	290596	200629	2736	129703	453923	
				м бурения		3792,6	2841,84	87230	65362		33624		
12	12	Е11-040101-0402 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,п рименены коэффициенты к затратам труда - 1; к врем ени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(к роме долот) - 1		40	3638,49	2562,25	145540	102490	1853	65424	227840	
				м бурения		1029,9	894,33	41196	35773		16877		
13	13	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,применены к оэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплу атации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1		10	12634,59	8723,02	126346	87230	1190	56393	197358	
				м бурения		3792,6	2841,84	37926	28418		14619		
14	14	С124-030101-0102	Долота трехшарошечные ГОСТ 2069 2-2003 марки III 93 Т-ЦВ		5,9659	91318		544794		544794		588378	
				шт.							43584		
15	15	С124-030101-0201	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм,для бур ения в породах среднейплотности,марка 2Л-93МС		1,1764	21967		25842		25842		27909	
				шт.							2067		
16	16	Е11-040301-0104	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буро выми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		1	849896,4	533244,4	849896	533244	0	395885	1345444	
				колонна		316652	149094,78	316652	149095		99662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровыхработ марки ПБМГ		18,33	36996		678137		678137		732388	
				т							54251		
18	18	С121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96		13,896	24104		334949		334949		361745	
				т							26796		
19	19	С121-130703-1405	Вода техническая		95,68	29		2775		2775		2997	
				м3							222		
20	20	С121-020101-3201	Бетон тяжелый класса В30,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		2,2	20217		44477		44477		48036	
				м3							3558		
21	21	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до300 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием ротор ного бурения и компрессором,работающим от двигате ля внутреннего сгорания		5	272668,75	194339,65	1363344	971698	0	626008	2148500	
				сутки откачки		78329,1	68966,84	391646	344834		159148		
22	22	Е11-040401-0101	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб гл убиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения		30	1106,16	735,24	33185	22057	984	13094	49981	
				м труб		338,14	175,33	10144	5260		3702		
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба перфорированная диам.146 мм		0,5364	401785,71		215518		215518		232759	
				тн							17241		
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ	Сетка фильтровая синтетическая		13,7532	4071,43		55995		55995		60475	
				м2							4480		
25	25	Е11-040201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфто вым соединением.Спуск или подъем свободные в труб ах большего диаметра при вращательном бурении буро выми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 25 т		310,5	442,41	288,77	137369	89662	5090	53650	206301	
				м спуска или подъема труб		137,26	66,02	42618	20500		15282		
26	26	С123-010301-0246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20,D 219 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74		150,5	14982		2254791		2254791		2435174	
				м							180383		
27	27	С123-010301-0231 #примен.	Трубы стальные бесшовныегорячедеформированные из стали марки 15,20,D 14 6 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74		160	10101		1616160		1616160		1745453	
				м							129293		
28	28	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием		0,055	478276,38	106634,56	26305	5865	823	21458	51585	
				км трубопровода		356670	37423,15	19617	2058		3821		
29	29	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлически м испытанием		0,055	410589,5	67079,02	22582	3689	511	19432	45376	
				км трубопровода		334213	22669,76	18382	1247		3361		
30	30	С123-010201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 102 мм,толщина стенки 5,0 мм ГО СТ 10705-80		55,22	3038		167758		167758		181179	
				м							13421		
31	31	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 32,то лщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		55,22	1169		64552		64552		69716	
				м							5164		
			ИТОГО:					11766464	3920551	6047630	2603530	15519595	
								1798284	1257889		1149600		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		450068					
			Итого с временными									15969663	
			Зимние удорожания			1,4115520%		225420					
			Итого с зимними удорожаниями									16195083	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		323902					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16518985	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17343299	
			НДС			12 %		2081196					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									19424495	
			Скидка подрядчика			10%		1942449					
			Итого по Акту с учетом скидки									17482045	
			в том числе НДС 12%									*1873076*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жизак-кого района"

(наименование организации)

И.О.руководителя Бетаев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области

(наименование, адрес)

Объект : Бурение скважины п.2.Смета 06- 05-01 скважина работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 29 марта 2021г.

Акт выполненных работ №8
за июль месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-0401 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты1 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходуматериалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	1	2988,13	2103,08	2988	2103	45	1408	4748	
						840,15	816,42	840	816		352		
2	2	Е11-040101-0403 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 3 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расход у материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	32	7488,17	5226,15	239621	167237	2526	109992	377582	
						2183,09	1860,72	69859	59543		27969		
3	3	Е11-040101-0407 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,п рименены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к вр емени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материал ов (кроме долот) - 1,2	м бурения	17	27448,51	18636,75	466625	316825	5132	200470	720462	
						8509,87	5363,48	144668	91179		53368		
4	4	Е11-040101-0402 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты2 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходуматериалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	5	4366,19	3074,71	21831	15374	278	9814	34176	
						1235,88	1073,19	6179	5366		2532		
5	5	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывк ой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 групп ы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу матери ялов (кроме долот) - 1,2	м бурения	27,5	15161,51	10467,62	416942	287860	3926	186096	651281	
						4551,12	3410,21	125156	93781		48243		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-040101-0407 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывк ой станками с дизельным двигателем.Грунты 7 групп ы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу матери алов (кроме долот) - 1,2		17,5	27448,51	18636,75	480349	326143	5283	206366	741652	
				м бурения		8509,87	5363,48	148923	93861		54937		
7	7	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм.применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к вр емени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материал ов (кроме долот) - 1,2		50	15161,51	10467,62	758076	523381	7138	338356	1184147	
				м бурения		4551,12	3410,21	227556	170510		87715		
8	8	Е11-040101-0402 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,п рименены коэффициенты к затратам труда - 1; к врем ени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(к роме долот) - 1		39	3638,49	2562,25	141901	99928	1807	63788	222144	
				м бурения		1029,9	894,33	40166	34879		16455		
9	9	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,применены к оэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплу атации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1		11	12634,59	8723,02	138981	95953	1309	62032	217094	
				м бурения		3792,6	2841,84	41719	31260		16081		
10	10	Е11-040101-0402 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,п рименены коэффициенты к затратам труда - 1; к врем ени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(к роме долот) - 1		27	3638,49	2562,25	98239	69181	1251	44161	153792	
				м бурения		1029,9	894,33	27807	24147		11392		
11	11	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,применены к оэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплу атации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1		23	12634,59	8723,02	290596	200629	2736	129703	453923	
				м бурения		3792,6	2841,84	87230	65362		33624		
12	12	Е11-040101-0402 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 2 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,п рименены коэффициенты к затратам труда - 1; к врем ени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(к роме долот) - 1		40	3638,49	2562,25	145540	102490	1853	65424	227840	
				м бурения		1029,9	894,33	41196	35773		16877		
13	13	Е11-040101-0405 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м.Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем.Грунты 5 группы.Применение долот диаметром до 200 мм,применены к оэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплу атации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1		10	12634,59	8723,02	126346	87230	1190	56393	197358	
				м бурения		3792,6	2841,84	37926	28418		14619		
14	14	С124-030101-0102	Долота трехшарошечные ГОСТ 2069 2-2003 марки III 93 Т-ЦВ		5,9659	91318		544794		544794		588378	
				шт.							43584		
15	15	С124-030101-0201	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм,для бур ения в породах среднейплотности,марка 2Л-93МС		1,1764	21967		25842		25842		27909	
				шт.							2067		
16	16	Е11-040301-0104	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буро выми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		1	849896,4	533244,4	849896	533244	0	395885	1345444	
				колонна		316652	149094,78	316652	149095		99662		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровыхработ марки ПБМГ	т	18,33	36996		678137		678137		732388	
											54251		
18	18	С121-130101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	13,896	24104		334949		334949		361745	
											26796		
19	19	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	95,68	29		2775		2775		2997	
											222		
20	20	С121-020101-3201	Бетон тяжелый класса В30,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,2	20217		44477		44477		48036	
											3558		
21	21	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до300 м.Откачка воды эрлифтом с оборудованием ротор ного бурения и компрессором,работающим от двигате ля внутреннего сгорания	сутки откачки	5	272668,75	194339,65	1363344	971698	0	626008	2148500	
						78329,1	68966,84	391646	344834		159148		
22	22	Е11-040401-0101	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб гл убиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	1106,16	735,24	33185	22057	984	13094	49981	
						338,14	175,33	10144	5260		3702		
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба перфорированная диам.146 мм	тн	0,5364	401785,71		215518		215518		232759	
											17241		
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ	Сетка фильтровая синтетическая	м2	13,7532	4071,43		55995		55995		60475	
											4480		
25	25	Е11-040201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфто вым соединением.Спуск или подъем свободные в труб ах большего диаметра при вращательном бурении буро выми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 25 т	м спуска или подъема труб	310,5	442,41	288,77	137369	89662	5090	53650	206301	
						137,26	66,02	42618	20500		15282		
26	26	С123-010301-0246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15,20.D 219 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	150,5	14982		2254791		2254791		2435174	
											180383		
27	27	С123-010301-0231 #примен.	Трубы стальные бесшовныегорячедеформированные из стали марки 15.20.D 14 6 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	160	10101		1616160		1616160		1745453	
											129293		
28	28	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода	0,055	478276,38	106634,56	26305	5865	823	21458	51585	
						356670	37423,15	19617	2058		3821		
29	29	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлически м испытанием	км трубопровода	0,055	410589,5	67079,02	22582	3689	511	19432	45376	
						334213	22669,76	18382	1247		3361		
30	30	С123-010201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 102 мм.толщина стенки 5,0 мм ГО СТ 10705-80	м	55,22	3038		167758		167758		181179	
											13421		
31	31	С123-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные,DN 32,то лщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	55,22	1169		64552		64552		69716	
											5164		
			ИТОГО:					11766464	3920551	6047630	2603530	15519595	
								1798284	1257889		1149600		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		450068					
			Итого с временными									15969663	
			Зимние удорожания			1,4115520%		225420					
			Итого с зимними удорожаниями									16195083	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		323902					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16518985	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17343299	
			НДС			12 %		2081196					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									19424495	
			Скидка подрядчика										
			Итого по Акту с учетом скидки			10%		1942449					
			в том числе НДС 12%									17482045	
												1873076	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации)

И.О.руководитель Хнетаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Чиетхаев Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство. Смета № 07-01-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №9
за июль месяц 2021 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. МАФ										
1	16	Е11-070111-0102	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м.Установка**		375,0288	2515,62	1457,22	943429	546501	32786	662920	1734857	
				м оград		970,97	527,04	364142	197655		128508		
2	17	С121-041202-9901	**Панели оград глухие плоские изтяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		67,93313	40925	--	2780163	--	2780163	--	3002576	
				м3		--	--	--	--		222413		
3	18	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**		37	28668		1060716		1060716		1145573	
				м 3							84857		
4	19	С121-020101-0303	**Бетон тяжелый класса В7,5,F50,W4 ГОСТ 7473-2010**		9,1	13283		120875		120875		130545	
				м3							9670		
			Итого по разделу: 3. МАФ									6013552	
			ИТОГО:					4905183	546501	3994540	662920	6013552	
								364142	197655		445448		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		174393				6187944	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,4115520%		87346				6275291	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125506				6400796	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												6720202	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		806424				7526627	
			Итого с НДС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка подрядчика			10%		752663					
			Итого по Акту с учетом скидки									6773964	
			в том числе НДС 12%									*725782*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(наименование организации)

И.О.руководитель Унетаев Т.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Т.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдрахманов Е.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: