Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй **Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция п.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №26

за сентябрь 2021(месяц, год) на 02-01-02 технологическое оборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23	Е11-221601-0101 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром до 300 мм.Укладка		0,055	641853,14	299697,2	35302	16483	482	22287	62196	
				км трубопровода		333389,14	75920,8	18336	4176		4607		
2	24	С123-010901-1103	Труба стеклопластиковаялинейная с резьбовым соединением DN 100,PN 71 СТ РК 2307-2013		54,02875	6500		351187		351187		379282	
				м							28095		
3	25	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб,диа метр до 100 мм.Прокладка		7	5094,08	66,02	35659	462	28969	6252	45264	
				м трубопровода		889,58	21,83	6227	153		3353		
4	26	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб,д иаметр до 50 мм.Прокладка		0,5	2733,32	37,73	1367	19	1009	339	1842	
				м трубопровода		678,53	13,12	339	7		136		
5	27	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка 19х2		0,5	1732,09	37,73	866	19	508	339	1301	
				м трубопро вода		678,53	13,12	339	7		96		
6	28	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		6	1732,09	37,73	10393	226	6095	4067	15616	
				м трубопровода		678,53	13,12	4071	79		1157		
7	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водос набжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравличес кое		7	78,21	1,16	547	8	5	524	1157	
				м трубопровода		76,35	0	534	0		86		
8	30	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		7	79,02	1,16	553	8	11	524	1163	
				м т рубопровода		76,35	0	534	0		86		
9	31	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количе ство окрасок 2		1,82	823,67	0,98	1499	2	243	1004	2704	
				м2 окрашиваемой поверхности		689,28	0,46	1254	1		200		
10	32	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,кол ичество окрасок 2		3,36	528,12	0,98	1774	3	448	1060	3061	
				м2 окрашиваемой поверхности		393,72	0,46	1323	2		227		
11	33	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка		0,5	6948,77	50,86	3474	25	2602	839	4658	
				м2 поверхности воздуховодов		1693	19,25	846	10		345		
12	34	Е11-200701-0401 К=0,6	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 600 мм.Установка над шахтами		1	3038,63	27,19	3039	27	2664	348	3658	
				зонт		347,9	7,59	348	8		271		
13	35	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х100 мм.Установк а		1	1566,42	30,86	1566	31	314	1209	2998	
				решетка		1221,24	12,64	1221	13		222		
14	36	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		30	537		16110		16110		17399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1289		
15	37	Ц13-080305-1202	Потолочный обогреватель.Монтаж оборудования		3	2591,99	89,99	7776	270	0	5467	14303	
				шт.		2502	29,24	7506	88		1059		
16	38	СПРАЙС-ЛИСТ	Потолочный обогреватель ИК-1,1 с терморегулятором		3	28000		84000		84000		90720	
				шт.							6720		
			ИТОГО:					552260	17588	491795	44259	647322	
								42878	4544		47721		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		18772,34					
			Итого с временными									666094,36	
			Зимние удорожания			1,4115520%		9402,27					
			Итого с зимними удорожаниями									675496,63	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13509,93					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									689006,56	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									723388,67	
			НДС			12 %		86806,64					
			Итого с НДС									810195,31	
			Скидка подрядчика			10%		81019,53					
			Итого по Акту с учетом скидки									729175,78	
			Возвратные НДС 12%									78126	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мажибаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			Итого с временными									10529887	
			Зимние удорожания			1,4115520%		148635					
			Итого с зимними удорожаниями									10678521	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		213570					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10892092	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		1372274				11435618	
			Итого с НДС										
			Скидка подрядчика			10%		1280789				12807892	
			Итого по Акту с учетом скидки										
			в том числе НДС 12%									11527103	
												1235047	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Жаркент"

(наименование организации)

И.О. руководителя Ужегенов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй **Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция п.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №26

за сентябрь 2021(месяц, год) на 02-01-02 технологическое оборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	23	Е11-221601-0101 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром до 300 мм.Укладка		0,055	641853,14	299697,2	35302	16483	482	22287	62196	
				км трубопровода		333389,14	75920,8	18336	4176		4607		
2	24	С123-010901-1103	Труба стеклопластиковаялинейная с резьбовым соединением DN 100,PN 71 СТ РК 2307-2013		54,02875	6500		351187		351187		379282	
				м							28095		
3	25	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб,диа метр до 100 мм.Прокладка		7	5094,08	66,02	35659	462	28969	6252	45264	
				м трубопровода		889,58	21,83	6227	153		3353		
4	26	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб,д иаметр до 50 мм.Прокладка		0,5	2733,32	37,73	1367	19	1009	339	1842	
				м трубопровода		678,53	13,12	339	7		136		
5	27	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка 19х2		0,5	1732,09	37,73	866	19	508	339	1301	
				м трубопро вода		678,53	13,12	339	7		96		
6	28	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		6	1732,09	37,73	10393	226	6095	4067	15616	
				м трубопровода		678,53	13,12	4071	79		1157		
7	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водос набжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравличес кое		7	78,21	1,16	547	8	5	524	1157	
				м трубопровода		76,35	0	534	0		86		
8	30	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		7	79,02	1,16	553	8	11	524	1163	
				м т рубопровода		76,35	0	534	0		86		
9	31	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количе ство окрасок 2		1,82	823,67	0,98	1499	2	243	1004	2704	
				м2 окрашиваемой поверхности		689,28	0,46	1254	1		200		
10	32	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,кол ичество окрасок 2		3,36	528,12	0,98	1774	3	448	1060	3061	
				м2 окрашиваемой поверхности		393,72	0,46	1323	2		227		
11	33	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка		0,5	6948,77	50,86	3474	25	2602	839	4658	
				м2 поверхности воздуховодов		1693	19,25	846	10		345		
12	34	Е11-200701-0401 К=0,6	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 600 мм.Установка над шахтами		1	3038,63	27,19	3039	27	2664	348	3658	
				зонт		347,9	7,59	348	8		271		
13	35	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х100 мм.Установк а		1	1566,42	30,86	1566	31	314	1209	2998	
				решетка		1221,24	12,64	1221	13		222		
14	36	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		30	537		16110		16110		17399	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			Итого с временными									10529887	
			Зимние удорожания			1,4115520%		148635					
			Итого с зимними удорожаниями									10678521	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		213570					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10892092	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		1372274				11435618	
			Итого с НДС										
			Скидка подрядчика			10%		1280789				12807892	
			Итого по Акту с учетом скидки										
			в том числе НДС 12%									11527103	
												1235047	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Жаркент"

(наименование организации)

И.О. руководителя Ужегенов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция п.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №27

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 силовое электрооборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шк аф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене		1	20569,84	2720,99	20570	2721	14096	3313	25793	
				шт.		3753	847,96	3753	848		1911		
2	2	С123-070201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГО СТ Р 51778-2001		1	6856		6856		6856		7404	
				шт.							548		
3	3	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штан гой,однополюсный на ток до 250 А.Установка на ме таллическом основании		1	1576,17	3,28	1576	3	206	984	2765	
				шт.		1367	0	1367	0		205		
4	4	С123-070205-0101	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А		1	4810		4810		4810		5195	
				шт.							385		
5	5	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трансформатор тока напряжением 35 кВ.Монтаж обор удования		1	38553,43	10290,16	38553	10290	8999	16333	59278	
				комплект (3 фазы)		19264	3421,08	19264	3421		4391		
6	6	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5АГОСТ 7746-2001		1	2201		2201		2201		2377	
				шт.							176		
7	7	Ц13-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель напряжением 35 кВ.Монтаж оборудов ания		3	5151,38	804,97	15454	2415	4370	6810	24045	
				шт.		2889,6	263,16	8669	789		1781		
8	8	С123-070207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3		3	804		2412		2412		2605	
				шт.							193		
9	9	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании		1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161	
				шт.		1088,37	29,24	1088	29		160		
10	10	С123-070501-0702	Счетчики электронные со встроеннымодемом передачи данных по каналу GSM (GPRS),мно готарифные,типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN,3х5 7,7/100 В,5(7,5) А,ЖКИ,А/R-0,5S/1,0		1	70757		70757		70757		76418	
				пгп.							5661		
11	11	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шк аф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на ст ене		1	12001,25	1006,24	12001	1006	8493	2012	15134	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1121		
12	12	5108-0401-0701 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-1021-21У0 ГОСТ 30011.1-2012		1	61730		61730				61730	
				шт.						61730			
			Отпускная цена			60998		60998					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		732					
			Сметная стоимость оборудования					*61730*					
13	13	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х6 00х350 мм.Установка		1	3921,95	1344,01	3922	1344	76	2140	6546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2502	469,56	2502	470		485		
14	14	5108-0401-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ,номинальный ток панели 400 А,тип и количеств о групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-6 0 8 штук ГОСТ 30011.1-2012		1	216351		216351				216351	
				шт.						216351			
			Отпускная цена			213786		213786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2565					
			Сметная стоимость оборудования					*216351*					
15	15	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования		1	1580,16	346,44	1580	346	30	951	2734	
				шт		1204	116,96	1204	117		203		
16	16	Прайс-лист	Станция управления и защиты двигателей СУиЗ 25		1	92164		92164				92164	
				компл						92164			
			Отпускная цена			91071		91071					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1093					
			Сметная стоимость оборудования					*92164*					
17	17	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и л откам с креплением по всей длине		40	425,49	176,15	17020	7046	2750	6625	25537	
				м кабеля		180,6	49,44	7224	1978		1892		
18	18	С123-060145-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,025	290336		7258		7258		7839	
				км							581		
19	19	С123-060144-0903	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	692129		6921		6921		7475	
				км							554		
20	20	С123-060144-0904	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	995808		4979		4979		5377	
				км							398		
21	21	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,225	113698,65	23035,04	25582	5183	11768	8517	36827	
				км линии		38360,71	8955,21	8631	2015		2728		
22	22	С123-061799-9901	Кабельно-проводниковая продукция ВПП 1х4мм		225	350		78750		78750		85050	
				м							6300		
23	23	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и короб ах		30	310,39	144,66	9312	4340	1360	3500	13837	
				м кабеля		120,4	41,64	3612	1249		1025		
24	24	С123-060902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медно й жилой ПВЗ сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79		0,03	34809		1044		1044		1128	
				км							84		
25	25	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		3	3084,08	167,48	9252	502	6301	1851	11992	
				шт.		816,2	40,94	2449	123		888		
26	26	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудо вания		9	442,45	17,82	3982	160	2143	1235	5635	
				м		186,56	4,09	1679	37		417		
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,005553	226957		1260		1260		1361	
				т							101		
28	28	Ц13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок),масса до 1,6 кг.Монтаж оборудован ия		10	451,53	75,55	4515	756	870	2167	7217	
				шт.		288,96	11,99	2890	120		535		
29	29	Ц13-080201-1207	Полка кабельная,масса до 0,4 кг.Установка на стойках		20	36,15	9,53	723	191	51	393	1205	
				шт.		24,08	3,22	482	64		89		
30	30	Ц13-080201-1202	Скоба П-образная из полосовойили угловой стали.Монтаж оборудования		0,002	685587,41	21053,64	1371	42	1192	107	1597	
				т		68628	5964,96	137	12		118		
31	31	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм.Монтаж по установленны м конструкциям		0,01562	74086,67	15440,36	1157	241	24	694	1999	
				т		57134	4561,44	892	71		148		
32	32	Ц13-080206-0601	Короб металлический длиной 2 м.Монтаж на конструкциях,кронштейнах,по фермам и кол оннам		20	614,72	157,78	12294	3156	1676	6110	19876	
				м		373,12	51,17	7462	1023		1472		
33	33	С123-061710-0602	Стойки кабельные К 1150УТ1,5		10	353		3530		3530		3812	
				шт.							282		
34	34	С123-061710-0404	Полки кабельные К 1161ц УТ1,5		20	289		5780		5780		6242	
				шт.							462		
35	35	С123-061710-0301	Секция угловая КГ200х65-90УХЛ2,5		2	985		1970		1970		2128	
				шт							158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-061710-2301	Крышка угловая для кабельного лотка КЛУ200-90УХЛ2,5		2	461		922		922		996	
				шт.							74		
37	37	С123-061710-0703	Лотки оцинкованные прямые ЛМ200х65УХЛ2,5,шириной 200 мм		20	1912		38240		38240		41299	
				м							3059		
38	38	С123-061710-2405	Крышка для кабельного лотка шириной 200 мм КЛ200УХЛ2,5		20	1224		24480		24480		26438	
				м							1958		
39	39	С121-130814-2204	Скобы металлические для крепленняпроводов		2	383		766		766		827	
				10 шт.							61		
40	40	С121-130814-2202	Скобы металлические		2	154		308		308		333	
				кг							25		
41	41	Е11-220101-0101	Трубы водопроводныеасбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка сс оединением при помощи муфт		0,003	324763,84	6766,6	974	20	41	914	2039	
				км трубопровода		304290	3293,8	913	10		151		
42	42	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнитель ными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		3,024	688		2081		2081		2247	
				м							166		
43	43	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		15	494,05	34,75	7411	521	1817	3756	12060	
				м		338,14	9,65	5072	145		893		
44	44	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм		15	225		3375		3375		3645	
				м							270		
			ИТОГО:					827390	40367	334984	69217	938719	
								81792	12813	365855	42109		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							370246			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		16485,72					
			Итого с временными									955204,72	
			Зимние удорожания			1,4115520%		8257,00					
			Итого с зимними удорожаниями									963461,71	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11864,31					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									975326,03	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1023995,76	
			НДС			12 %		122879,49					
			Итого с НДС									1146875,25	
			Скидка подрядчика			10%		114687,53					
			Итого по Акту с учетом скидки									1032187,73	
			в том числе НДС 12%									*110592*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мексбаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция п.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №28

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-04 электроосвещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования		1	1445,6	176,6	1446	177	18	943	2579	
				шт.		1251	58,48	1251	58		191		
2	2	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93		1	11672		11672		11672		12606	
				шт.							934		
3	3	С123-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3		1	804		804		804		868	
				шт.							64		
4	4	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные,количество полюсов 2Р+РЕ,номинальный ток от 16 А до 32 А,напряжение 220 В,степень защиты IP44 ГО СТ 30849.1-2002		1	1356		1356		1356		1464	
				шт.							108		
5	5	Ц13-080305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью.Монтаж с подвеской на крюк		2	2395,1	804,18	4790	1608	1856	1776	7092	
				шт.		663,03	570,43	1326	1141		525		
6	6	С123-070101-0324	Светильники потолочные,тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82		2	2419		4838		4838		5225	
				шт.							387		
7	7	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60		0,2	578		116		116		125	
				10шт							9		
8	8	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-36ХЛ2,длин а кабеля 6 м ГОСТ 17677-82		1	2938		2938		2938		3173	
				шт.							235		
9	9	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27,мо щность 11 Вт		1	450		450		450		486	
				шт.							36		
10	10	С123-070101-2502	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82		1	6899		6899		6899		7451	
				шт.							552		
11	11	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с креплением накладн ыми скобами,полосками с установкой ответвительных коробок		25	811,76	27,23	20294	681	6787	9366	32033	
				м кабеля		513,04	7,31	12826	183		2373		
12	12	С123-060144-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	171877		3438		3438		3713	
				к м							275		
13	13	С123-060144-0901	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	287323		1437		1437		1552	
				км							115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования		2	1012,92	17,11	2026	34	290	1229	3515	
				шт.		850,68	2,92	1701	6		260		
15	15	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение д о 250 В,номинальный ток 10 А.степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	444		888		888		959	
				шт.							71		
16	16	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкимистенками У409		5	687		3435		3435		3710	
				шт.							275		
			ИТОГО:					66827	2500	47222	13314	86551	
								17104	1388		6410		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2509,98					
			Итого с временными									89060,98	
			Зимние удорожания			1,4115520%		1257,14					
			Итого с зимними удорожаниями									90318,12	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1806,36					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									92124,48	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									96721,59	
			НДС			12 %		11606,59					
			Итого с НДС									108328,18	
			Скидка подрядчика			10%		10832,82					
			Итого по Акту с учетом скидки									97495,36	
			в том числе НДС 12%									*10446*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акмата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мекебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2000"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция п.1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №29

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-05 автоматизация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы,масса до 10 кг.Установкана металлоконструкциях,щитах и пультах		1	1265,77	0	1266	0	15	938	2380	
				шт.		1251	0	1251	0		176		
2	2	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2177		2177		2177		2351	
				комплект							174		
3	3	Ц13-110201-0101	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях		1	1348,21	0	1348	0	60	966	2500	
				шт.		1288,53	0	1289	0		185		
4	4	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик для измерения давления SITRANS P7MF1562-3CBOO		1	64894,46		64894		64894		70086	
				шт							5192		
5	5	Ц13-110201-0101	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях		1	1348,21	0	1348	0	60	966	2500	
				шт.		1288,53	0	1289	0		185		
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Погружной датчик уровня LMP 308		1	152692,86		152693		152693		164908	
				шт							12215		
7	7	Ц13-110201-0101	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях		2	1348,21	0	2696	0	119	1933	5000	
				шт.		1288,53	0	2577	0		370		
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости ДС2 со стержнем		2	8214,29		16429		16429		17743	
				шт							1314		
9	9	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на фланцевых соединениях		3	2643,29	0	7930	0	199	5798	14827	
				шт.		2577,06	0	7731	0		1098		
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ	Конечный выключатель CZ-3169		1	9510,86		9511		9511		10272	
				комплект							761		
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик сухого ходаДСХ		2	2824,82		5650		5650		6102	
				комплект							452		
12	12	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор,масса до 5 кг.Установкана фланцевых соединениях		2	3921,55	0	7843	0	137	5780	14713	
				шт.		3853,08	0	7706	0		1090		
13	13	С123-040502-0505	Вентиль чугунный запорный фланцевый 15ч74п2М мембранный футерованный фторопластом,Т от -15°С до+60°С.Среда: жидкая и газообразная к оррозионная,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	12608		12608		12608		13617	
				шт.							1009		
14	14	С123-041010-2201	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4,с двумя втулками,типа Danfoss		1	16825		16825		16825		18171	
				шт.							1346		
15	15	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низ колегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-20 05 (ГОСТ 2590-2006)		0,001332	217525		290		290		313	
				т							23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезаь. в рулонах тол щиной 3,5 мм,шириной 100-220 мм,сталь марки Ст2п с ГОСТ 6009-74		0,0018	241299		434		434		469	
				т							35		
17	17	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		17	818,85	402,11	13920	6836	4219	3615	18939	
				м кабеля		168,56	126,81	2866	2156		1403		
18	18	С123-061401-0202	Провод МКЭШ соединительный соскрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,сечением 3х0,75 мм2		0,007	180134		1261		1261		1362	
				км							101		
19	19	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,01	81222		812		812		877	
				км							65		
20	20	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		150	818,85	402,11	122827	60317	37226	31900	167105	
				м кабеля		168,56	126,81	25284	19021		12378		
21	21	С123-060626-0104	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ВПП 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012		0,15	575931		86390		86390		93301	
				км							6911		
22	22	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8 479-70		1	239		239		239		258	
				кг							19		
23	23	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25мм.Прокладка по установленным конструкциям,по с тенам и колоннам с креплением скобами		7	392,53	15,31	2748	107	845	1309	4381	
				м		256,52	3,22	1796	23		325		
24	24	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм		7	45		315		315		340	
				м							25		
			ИТОГО:					532454	67261	413408	53205	632515	
								51789	21200		46852		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		18342,94					
			Итого с временными									650857,94	
			Зимние удорожания			1,4115520%		9187,20					
			Итого с зимними удорожаниями									660045,13	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13200,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									673246,04	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									706841,68	
			НДС			12 %		84821,00					
			Итого с НДС									791662,68	
			Скидка подрядчика			10%		79166,27					
			Итого по Акту с учетом скидки									712496,41	
			В том числе НДС 12%									*76339*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мекебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «Табыс-Жоба»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция п.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №30

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-02-02 технологическое оборудование**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-070403-0408	Насос артезианский с погружным электродвигателем,масса 0,92 т.Монтаж обо рудования		1	128048	55862,5	128048	55863	7211	51070	193448	
				шт.		64974	18748	64974	18748		14329		
2	2	Прайс-лист	Насос центробежный с электродвигателем марки эЦв 8-25-55,		1	252096		252096				252096	
				шт.						252096			
			Отпускная цена			249107		249107					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2989					
			Сметная стоимость оборудования					*252096*					
3	3	Е11-040701-0101	Оголовок на шахтном колодце.Устройство		1	5995,65	445,14	5996	445	647	4323	11145	
				колодец		4904,01	182,32	4904	182		826		
4	4	Прайс-лист	Устройство гермитизации устья скважины ОГ-10		1	7691		7691				7691	
				шт.						7691			
			Отпускная цена			7600		7600					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		91					
			Сметная стоимость оборудования					*7691*					
5	5	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры),диаметр до 50 мм.Установка		1	4576,62	115,46	4577	115	3039	1418	6474	
				счетчик (водомер)		1422,52	24,08	1423	24		480		
6	6	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 50		1	54566		54566		54566		58931	
				шт.							4365		
7	7	Е11-160601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка		4	3672,86	273,1	14691	1092	2086	11492	28278	
				шт.		2878,2	53,32	11513	213		2095		
8	8	С123-041001-1203	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода,пар,нефть Т 225°С PN 16,DN 100 ГОСТ 11823-91		1	10927		10927		10927		11801	
				шт.							874		
9	9	С123-040102-1603	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином,вода,пар Т 150°С,PN 10,DN 100 ГОСТ 5762-2002		3	30999		92997		92997		100437	
				шт.							7440		
10	10	Е11-160601-0102	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка		1	2040,62	115,46	2041	115	298	1618	3952	
				шт.		1627,29	24,08	1627	24		293		
11	11	С123-040102-1601	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином,вода,пар Т 150°С,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	14696		14696		14696		15872	
				шт.							1176		
12	12	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка		1	18736,22	113,42	18736	113	17539	1097	21420	
				кран		1083,6	36,12	1084	36		1587		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные1Б1р с муфтой и цапк. для воды,PN 10,DN 50 ГОС Т 5761-2005		1	6830		6830		6830		7376	
				шт.							546		
14	14	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		1	2014,74	89,58	2015	90	298	1607	3911	
				шт.		1627,29	12,04	1627	12		290		
15	15	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды,нефти и масла,PN 6,DN 25 ГОСТ 21345-2005		1	9087		9087		9087		9814	
				шт.							727		
16	16	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		3	1652		4956		4956		5352	
				шт.							396		
17	17	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные.Установка		1	2059,11	51,76	2059	52	214	1799	4167	
				шт.		1793,34	24,08	1793	24		309		
18	18	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 16,D N 50,типа Belgicast ГОСТ 12815-80		1	193150		193150		193150		208602	
				шт.							15452		
19	19	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка		1	2478,4	0	2478	0	2195	278	2977	
				комплект		283,48	0	283	0		220		
20	20	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры),диаметр до 50 мм.Установка		1	4576,62	115,46	4577	115	3039	1418	6474	
				счетчик (водомер)		1422,52	24,08	1423	24		480		
21	21	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 50		1	54566		54566		54566		58931	
				шт.							4365		
22	22	Е11-180501-0201	Вставки виброизолирующие к насосам,давление 1 Мпа,диаметр 125 мм.Установка		1	22786,9	210,45	22787	210	20216	2359	27158	
				вставка		2360,76	46,77	2361	47		2012		
23	23	Е11-221601-0101 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром до 300 мм.Укладка		0,055	641853,14	299697,2	35302	16483	482	22287	62196	
				км трубопровода		333389,14	75920,8	18336	4176		4607		
24	24	С123-010901-1103	Труба стеклопластиковаялинейная с резьбовым соединением DN 100,PN 71 СТ РК 2307-2013		55,55	6500		361075		361075		389961	
				м							28886		
25	25	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб,диа метр до 100 мм.Прокладка		7	5094,08	66,02	35659	462	28969	6252	45264	
				м трубопровода		889,58	21,83	6227	153		3353		
26	26	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб,д иаметр до 50 мм.Прокладка		0,5	2733,32	37,73	1367	19	1009	339	1842	
				м трубопровода		678,53	13,12	339	7		136		
27	27	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка 19х2		0,5	1732,09	37,73	866	19	508	339	1301	
				м трубопро вода		678,53	13,12	339	7		96		
28	28	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка		6	1732,09	37,73	10393	226	6095	4067	15616	
				м трубопровода		678,53	13,12	4071	79		1157		
29	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водос набжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравличес кое		7	78,21	1,16	547	8	5	524	1157	
				м трубопровода		76,35	0	534	0		86		
30	30	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое		7	79,02	1,16	553	8	11	524	1163	
				м т рубопровода		76,35	0	534	0		86		
31	31	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количе ство окрасок 2		1,82	823,67	0,98	1499	2	243	1004	2704	
				м2 окрашиваемой поверхности		689,28	0,46	1254	1		200		
32	32	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,кол ичество окрасок 2		3,36	528,12	0,98	1774	3	448	1060	3061	
				м2 окрашиваемой поверхности		393,72	0,46	1323	2		227		
33	33	Е11-200101-0101 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка		0,5	6948,77	50,86	3474	25	2602	839	4658	
				м2 поверхности воздуховодов		1693	19,25	846	10		345		
34	34	Е11-200701-0401 К=0,6	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 600 мм.Установка над шахтами		1	3038,63	27,19	3039	27	2664	348	3658	
				зонт		347,9	7,59	348	8		271		
35	35	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х100 мм.Установк а		1	1566,42	30,86	1566	31	314	1209	2998	
				решетка		1221,24	12,64	1221	13		222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		30	537		16110		16110		17399	
				кг							1289		
37	37	Ц13-080305-1202	Потолочный обогреватель.Монтаж оборудования		3	2591,99	89,99	7776	270	0	5467	14303	
				шт.		2502	29,24	7506	88		1059		
38	38	СПРАЙС-ЛИСТ	Потолочный обогреватель ИК-1,1 с терморегулятором		3	28000		84000		84000		90720	
				шт.							6720		
			ИТОГО:					1474567	75798	1003092	122738	1704309	
								135890	23878	256707	107002		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							259788			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		41891,11					
			Итого с временными									1746200,11	
			Зимние удорожания			1,4115520%		20981,48					
			Итого с зимними удорожаниями									1767181,59	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30147,87					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1797329,46	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1887017,98	
			НДС			12 %		226442,16					
			Итого с НДС									2113460,14	
			Скидка подрядчика			10%		211346,01					
			Итого по Акту с учетом скидки									1902114,12	
			в том числе НДС 12%									*203798*	

Заказчик:

ГКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байганского района "

(наименование организации)

Руководитель Мексебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдрахманов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области

(наименование, адрес)

Объект : Надземная насосная станция п.2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 29 марта 2021г.

Акт выполненных работ №31

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 02-02-03 силовое электрооборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шк аф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на стене		1	20569,84	2720,99	20570	2721	14096	3313	25793	
				шт.		3753	847,96	3753	848		1911		
2	2	С123-070201-0301	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГО СТ Р 51778-2001		1	6856		6856		6856		7404	
				шт.							548		
3	3	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штан гой,однополюсный на ток до 250 А.Установка на ме таллическом основании		1	1576,17	3,28	1576	3	206	984	2765	
				шт.		1367	0	1367	0		205		
4	4	С123-070205-0101	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А		1	4810		4810		4810		5195	
				шт.							385		
5	5	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трансформатор тока напряжением 35 кВ.Монтаж обор удования		1	38553,43	10290,16	38553	10290	8999	16333	59278	
				комплект (3 фазы)		19264	3421,08	19264	3421		4391		
6	6	С123-070503-0612	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5АГОСТ 7746-2001		1	2201		2201		2201		2377	
				шт.							176		
7	7	Ц13-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель напряжением 35 кВ.Монтаж оборудов ания		3	5151,38	804,97	15454	2415	4370	6810	24045	
				шт.		2889,6	263,16	8669	789		1781		
8	8	С123-070207-0214	Предохранители плаккие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3		3	804		2412		2412		2605	
				шт.							193		
9	9	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании		1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161	
				шт.		1088,37	29,24	1088	29		160		
10	10	С123-070501-0702	Счетчики электронные со встроенныммодемом передачи данных по каналу GSM (GPRS),мно готарифные,типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN,3х5 7,7/100 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0		1	70757		70757		70757		76418	
				шгп.							5661		
11	11	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шк аф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на ст ене		1	12001,25	1006,24	12001	1006	8493	2012	15134	
				шт.		2502	292,4	2502	292		1121		
12	12	5108-0401-0701 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-1021-21У0 ГОСТ 30011.1-2012		1	61730		61730				61730	
				шт.						61730			
			Отпускная цена			60998		60998					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		732					
			Сметная стоимость оборудования					*61730*					
13	13	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х6 00х350 мм.Установка		1	3921,95	1344,01	3922	1344	76	2140	6546	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
				шт.		2502	469,56	2502	470		485		
14	14	5108-0401-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ,номинальный ток панели 400 А,тип и количеств о групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-6 0 8 штук ГОСТ 30011.1-2012		1	216351		216351				216351	
				шт.						216351			
			Отпускная цена			213786		213786					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2565					
			Сметная стоимость оборудования					*216351*					
15	15	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования		1	1580,16	346,44	1580	346	30	951	2734	
				шт		1204	116,96	1204	117		203		
16	16	Прайс-лист	Станция управления и защиты двигателей СУиЗ 25		1	92164		92164				92164	
				компл						92164			
			Отпускная цена			91071		91071					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1093					
			Сметная стоимость оборудования					*92164*					
17	17	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и л откам с креплением по всей длине		40	425,49	176,15	17020	7046	2750	6625	25537	
				м кабеля		180,6	49,44	7224	1978		1892		
18	18	С123-060145-0504	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГ нг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,025	290336		7258		7258		7839	
				км							581		
19	19	С123-060144-0903	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	692129		6921		6921		7475	
				км							554		
20	20	С123-060144-0904	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	995808		4979		4979		5377	
				км							398		
21	21	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,225	113698,65	23035,04	25582	5183	11768	8517	36827	
				км линии		38360,71	8955,21	8631	2015		2728		
22	22	С123-061799-9901	Кабельно-проводниковая продукция ВПП 1х4мм		225	350		78750		78750		85050	
				м							6300		
23	23	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и короб ах		30	310,39	144,66	9312	4340	1360	3500	13837	
				м кабеля		120,4	41,64	3612	1249		1025		
24	24	С123-060902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медно й жилой ПВЗ сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79		0,03	34809		1044		1044		1128	
				км							84		
25	25	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		3	3084,08	167,48	9252	502	6301	1851	11992	
				шт.		816,2	40,94	2449	123		888		
26	26	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования		9	442,45	17,82	3982	160	2143	1235	5635	
				м		186,56	4,09	1679	37		417		
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,005553	226957		1260		1260		1361	
				т							101		
28	28	Ц13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок),масса до 1,6 кг.Монтаж оборудован ия		10	451,53	75,55	4515	756	870	2167	7217	
				шт.		288,96	11,99	2890	120		535		
29	29	Ц13-080201-1207	Полка кабельная,масса до 0,4 кг.Установка на стойках		20	36,15	9,53	723	191	51	393	1205	
				шт.		24,08	3,22	482	64		89		
30	30	Ц13-080201-1202	Скоба П-образная из полосовойили угловой стали.Монтаж оборудования		0,002	685587,41	21053,64	1371	42	1192	107	1597	
				т		68628	5964,96	137	12		118		
31	31	Ц13-080206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм.Монтаж по установленны м конструкциям		0,01562	74086,67	15440,36	1157	241	24	694	1999	
				т		57134	4561,44	892	71		148		
32	32	Ц13-080206-0601	Короб металлический длиной 2 м.Монтаж на конструкциях,кронштейнах,по фермам и колоннам		20	614,72	157,78	12294	3156	1676	6110	19876	
				м		373,12	51,17	7462	1023		1472		
33	33	С123-061710-0602	Стойки кабельные К 1150УТ1,5		10	353		3530		3530		3812	
				шт.							282		
34	34	С123-061710-0404	Полки кабельные К 1161ц УТ1,5		20	289		5780		5780		6242	
				шт.							462		
35	35	С123-061710-0301	Секция угловая КГ200х65-90УХЛ2,5		2	985		1970		1970		2128	
				шт							158		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
36	36	С123-061710-2301	Крышка угловая для кабельного лотка КЛУ200-90УХЛ2,5		2	461		922		922		996	
				шт.							74		
37	37	С123-061710-0703	Лотки оцинкованные прямые ЛМ200х65УХЛ2,5,шириной 200 мм		20	1912		38240		38240		41299	
				м							3059		
38	38	С123-061710-2405	Крышка для кабельного лотка шириной 200 мм КЛ200УХЛ2,5		20	1224		24480		24480		26438	
				м							1958		
39	39	С121-130814-2204	Скобы металлические для крепленияпроводов		2	383		766		766		827	
				10 шт.							61		
40	40	С121-130814-2202	Скобы металлические		2	154		308		308		333	
				кг							25		
41	41	Е11-220101-0101	Трубы водопроводныеасбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка сс оединением при помощи муфт		0,003	324763,84	6766,6	974	20	41	914	2039	
				км трубопровода		304290	3293,8	913	10		151		
42	42	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнитель ными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		3,024	688		2081		2081		2247	
				м							166		
43	43	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами		15	494,05	34,75	7411	521	1817	3756	12060	
				м		338,14	9,65	5072	145		893		
44	44	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм		15	225		3375		3375		3645	
				м							270		
			ИТОГО:					827390	40367	334984	69217	938719	
								81792	12813	365855	42109		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							370246			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		16485,72					
			Итого с временными									955204,72	
			Зимние удорожания			1,4115520%		8257,00					
			Итого с зимними удорожаниями									963461,71	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11864,31					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									975326,03	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1023995,76	
			НДС			12 %		122879,49					
			Итого с НДС									1146875,25	
			Скидка подрядчика			10%		114687,53					
			Итого по Акту с учетом скидки									1032187,73	
			В том числе НДС 12%									*110592*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байганского района "

(наименование организации)

Руководитель Мексбаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция п.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №32

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-02-04 электроосвещение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования		1	1445,6	176,6	1446	177	18	943	2579	
				шт.		1251	58,48	1251	58		191		
2	2	С123-070203-0605	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93		1	11672		11672		11672		12606	
				шт.							934		
3	3	С123-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3		1	804		804		804		868	
				шт.							64		
4	4	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные,количество полюсов 2Р+РЕ,номинальный ток от 16 А до 32 А,напряжение 220 В,степень защиты IP44 ГО СТ 30849.1-2002		1	1356		1356		1356		1464	
				шт.							108		
5	5	Ц13-080305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью.Монтаж с подвеской на крюк		2	2395,1	804,18	4790	1608	1856	1776	7092	
				шт.		663,03	570,43	1326	1141		525		
6	6	С123-070101-0324	Светильники потолочные,тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82		2	2419		4838		4838		5225	
				шт.							387		
7	7	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60		0,2	578		116		116		125	
				10шт							9		
8	8	С123-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-36ХЛ2,длин а кабеля 6 м ГОСТ 17677-82		1	2938		2938		2938		3173	
				шт.							235		
9	9	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27,мо щность 11 Вт		1	450		450		450		486	
				шт.							36		
10	10	С123-070101-2502	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82		1	6899		6899		6899		7451	
				шт.							552		
11	11	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с креплением накладн ыми скобами,полосками с установкой ответвительных коробок		25	811,76	27,23	20294	681	6787	9366	32033	
				м кабеля		513,04	7,31	12826	183		2373		
12	12	С123-060144-0503	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,02	171877		3438		3438		3713	
				к м							275		
13	13	С123-060144-0901	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	287323		1437		1437		1552	
				км							115		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
14	14	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования		2	1012,92	17,11	2026	34	290	1229	3515	
				шт.		850,68	2,92	1701	6		260		
15	15	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение д о 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	444		888		888		959	
				шт.							71		
16	16	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкимистенками У409		5	687		3435		3435		3710	
				шт.							275		
			ИТОГО:					66827	2500	47222	13314	86551	
								17104	1388		6410		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2509,98					
			Итого с временными									89060,98	
			Зимние удорожания			1,4115520%		1257,14					
			Итого с зимними удорожаниями									90318,12	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1806,36					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									92124,48	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									96721,59	
			НДС			12 %		11606,59					
			Итого с НДС									108328,18	
			Скидка подрядчика			10%		10832,82					
			Итого по Акту с учетом скидки									97495,36	
			в том числе НДС 12%									*10446*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мекебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор!

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылск ой области**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземная насосная станция п.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №33

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-02-05 автоматизация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы,масса до 10 кг.Установкана металлоконструкциях,щитах и пультах		1	1265,77	0	1266	0	15	938	2380	
				шт.		1251	0	1251	0		176		
2	2	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2177		2177		2177		2351	
				комплект							174		
3	3	Ц13-110201-0101	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях		1	1348,21	0	1348	0	60	966	2500	
				шт.		1288,53	0	1289	0		185		
4	4	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик для измерения давления SITRANS P7MF1562-3CBOO		1	64894,46		64894		64894		70086	
				шт							5192		
5	5	Ц13-110201-0101	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях		1	1348,21	0	1348	0	60	966	2500	
				шт.		1288,53	0	1289	0		185		
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Погружной датчик уровня LMP 308		1	152692,86		152693		152693		164908	
				шт							12215		
7	7	Ц13-110201-0101	Прибор,масса до 1,5 кг.Установкана резьбовых соединениях		2	1348,21	0	2696	0	119	1933	5000	
				шт.		1288,53	0	2577	0		370		
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ	Кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости ДС2 со стержнем		2	8214,29		16429		16429		17743	
				шт							1314		
9	9	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на фланцевых соединениях		3	2643,29	0	7930	0	199	5798	14827	
				шт.		2577,06	0	7731	0		1098		
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ	Конечный выключатель CZ-3169		1	9510,86		9511		9511		10272	
				комплект							761		
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик сухого ходаДСХ		2	2824,82		5650		5650		6102	
				комплект							452		
12	12	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор,масса до 5 кг.Установкана фланцевых соединениях		2	3921,55	0	7843	0	137	5780	14713	
				шт.		3853,08	0	7706	0		1090		
13	13	С123-040502-0505	Вентиль чугунный запорный фланцевый 15ч74п2М мембранный футерованный фторопластом,Т от -15°С до+60°С.Среда: жидкая и газообразная к оррозионная,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		1	12608		12608		12608		13617	
				шт.							1009		
14	14	С123-041010-2201	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4,с двумя втулками,типа Danfoss		1	16825		16825		16825		18171	
				шт.							1346		
15	15	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низ колегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-20 05 (ГОСТ 2590-2006)		0,001332	217525		290		290		313	
				т							23		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
16	16	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разреза. в рулонах тол щиной 3,5 мм,шириной 100-220 мм,сталь марки Ст2п с ГОСТ 6009-74		0,0018	241299		434		434		469	
				т							35		
17	17	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		17	818,85	402,11	13920	6836	4219	3615	18939	
				м кабеля		168,56	126,81	2866	2156		1403		
18	18	С123-061401-0202	Провод МКЭШ соединительный соскрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,сечением 3х0,75 мм2		0,007	180134		1261		1261		1362	
				км							101		
19	19	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,01	81222		812		812		877	
				км							65		
20	20	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		150	818,85	402,11	122827	60317	37226	31900	167105	
				м кабеля		168,56	126,81	25284	19021		12378		
21	21	С123-060626-0104	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ВПП 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012		0,15	575931		86390		86390		93301	
				км							6911		
22	22	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8 479-70		1	239		239		239		258	
				кг							19		
23	23	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25мм.Прокладка по установленным конструкциям,по с тенам и колоннам с креплением скобами		7	392,53	15,31	2748	107	845	1309	4381	
				м		256,52	3,22	1796	23		325		
24	24	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 25 мм		7	45		315		315		340	
				м							25		
			ИТОГО:					532454	67261	413408	53205	632515	
								51789	21200		46852		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		18342,94					
			Итого с временными									650857,94	
			Зимние удорожания			1,4115520%		9187,20					
			Итого с зимними удорожаниями									660045,13	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13200,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									673246,04	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									706841,68	
			НДС			12 %		84821,00					
			Итого с НДС									791662,68	
			Сумма подрядчика			10%		79166,27					
			Итого по ЖКУ с учетом скидки									712496,41	
												76339	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мскебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емк.250 м3 п.3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №34

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-03-01 общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	63	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция шт укатурная литым асфальтом "Хамсат" в два слоя по 2 0 мм	м2	79,36	1452,95 407,93	1,23 0	115306 32373	98 0	82836	25575 11270	152151	
2	68	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами на битумной маст ике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16,26206	851,3 477,96	51,57 11,03	13844 7773	839 179	5233	7316 1693	22852	
3	69	С121-110402-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77	м3	0,8374961	1785,71		1496		1496	120	1615	
4	70	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устр ойства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой пове рхности	5,3694	2956,53 1296,05	32,6 14,79	15875 6959	175 79	8741	5631 1720	23226	
5	71	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные-отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,63	8243,94 2997	1636,89 662,2	5194 1888	1031 417	2274	2167 589	7950	
6	72	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские-отмостка.Устройство	м3	0,756	17215,51 977,76	1159,18 245,13	13015 739	876 185	11399	841 1108	14965	
7	76	Е11-061401-0501	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	250	189,13 71,46	2,33 1,08	47283 17865	582 271	28835	16504 5103	68889	
8	77	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды.Дезинфекция	м3 емкости	250	353,52 149,82	0,78 0,36	88380 37455	194 90	50731	34166 9804	132350	
			ИТОГО:					300393 105052	3794 1221	191545	92200 31407	423998	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		12295,94				436293,94	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,4115520%		6158,52				442452,46	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8849,05				451301,51	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									473821,90	
			НДС			12 %		56858,63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									530680,53	
			Скидка подрядчика			10%		53068,05					
			Итого по Акту с учетом скидки									477612,47	
			в том числе НДС 12%									*51173*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мусабаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нметкалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдрахманов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емк.250 м3 п.3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №35

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-03-02 технологическое оборудование**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	77562,95	0	233	0	46	185	451	
						62294,4	0	187	0		33		
2	7	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0045	58556,65	0	264	0	30	231	534	
						51912	0	234	0		40		
3	13	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0012	58556,65	0	70	0	8	62	142	
						51912	0	62	0		11		
4	17	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0045	58556,65	0	264	0	30	231	534	
						51912	0	234	0		40		
5	33	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 630 мм.Установка над шахтами	зонт	2	6679,98	62,91	13360	126	11173	2045	16637	
						1030,72	12,64	2061	25		1232		
6	34	Е11-200301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка	решетка	2	2510,11	132,88	5020	266	965	3798	9524	
						1894,64	43,34	3789	87		705		
7	35	С123-050301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4,размер 200х400 мм	м2	2	33051		66102		66102		71390	
											5288		
8	36	Е11-090201-0301 Изм. и доп. вып. 16	Корпуса и опорные конструкции декомпозеров.Монтаж	т конструкций	0,0354	118536,49	40383,29	4196	1430	1044	1396	6039	
						48650	8493,74	1722	301		447		
9	37	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеро дистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	тн	0,0354	294127		10412		10412		11245	
											833		
10	38	Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры металлические.Защита листовой сталью на сварке	т конс трукций	0,064	38349,59	7655,19	2454	490	296	1220	3968	
						26073,6	1554,88	1669	100		294		
11	39	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обы кновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14 637-89	т	0,064	233862		14967		14967		16165	
											1197		
12	41	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводок.Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4	5455,94	163,02	21824	652	13882	5579	29595	
						1822,34	13	7289	52		2192		
13	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex^ трубопровод а	м трубопровода	4	594,69	64,7	2379	259	1064	894	3535	
						263,96	30,1	1056	120		262		
14	43	С121-110404-3807	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от-80° С до+100°С,коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м-К) при+10°С,сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000,толщиной 30 ммГОСТ 16381-77	м2	2,512	15332		38514		38514		41595	
											3081		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
15	44	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной		3	2163,16	163,02	6489	489	533	4185	11528	
			м2 поверхности покрытия изоляции			1822,34	13	5467	39		854		
16	45	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб FK200		4	417		1668		1668		1801	
				шт							133		
17	46	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные нат рубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		2	2014,74	89,58	4029	179	596	3213	7822	
				шт.		1627,29	12,04	3255	24		579		
18	47	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	976		1952		1952		2108	
				шт.							156		
19	48	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00512	499528		2558		2558		2762	
				т							205		
			ИТОГО:					196755	3890	165840	23039	237375	
			В том числе :					27025	748		17582		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		6883,88					
			Зимние удорожания									244258,88	
			Итого с зимними удорожаниями			1,4115520%		3447,84					
			Непредвиденные работы и затраты									247706,72	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		4954,13					
												252660,85	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												265268,88	
			НДС			12 %		31832,27					
			Итого с НДС										
												297101,14	
			Скидка подрядчика			10%		29710,11					
			Итого по Акту с учетом скидки									267391,03	
			в том числе НДС 12%									*28649*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мскебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Питкалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емк.250 м3 п.4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №36

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-04-03 автоматизация**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы,масса до 10 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт	8	1265,77	0	10126	0	118	7506	19043	
						1251	0	10008	0		1411		
2	2	Прайс-лист	Погружной зонд для измерения уровня Sitrans P MPS P7MF-1570-1BAO1	шт	1	396704		396704				396704	
			Отпускная цена			392000		392000		396704			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4704					
			Сметная стоимость оборудования					*396704*					
3	3	Прайс-лист	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6	шт	2	17800,5		35601				35601	
			Отпускная цена			17589		35179		35601			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		422					
			Сметная стоимость оборудования					*35601*					
4	4	Прайс-лист	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	8313		16626				16626	
			Отпускная цена			8214		16429		16626			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		197					
			Сметная стоимость оборудования					*16626*					
5	5	Прайс-лист	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	3506		10518				10518	
			Отпускная цена			3464		10393		10518			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		125					
			Сметная стоимость оборудования					*10518*					
6	6	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основания м	м	6	496,38	22,57	2978	135	1723	830	4113	
						186,56	5,56	1119	33		305		
7	7	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм.Монт аж в подливке пола	м	20	355,01	53,79	7100	1076	2526	2716	10602	
						174,9	13,74	3498	275		785		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		10	818,85	402,11	8188	4021	2482	2127	11140	
				м кабеля		168,56	126,81	1686	1268		825		
9	9	С123-061401-0202	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,сечение м 3х0,75 мм2		0,01	180134		1801		1801		1945	
				км							144		
10	10	Ц13-080303-2502	Коробка (ящик) с зажимамидля кабелей и проводов сечением до 6 мм2,количес тво зажимов до 20.Установка на конструкции на сте не или колонне		2	9372,84	60,58	18746	121	9137	6831	27623	
				шт.		4744	0	9488	0		2046		
11	11	С123-070202-0204	Коробки ответвительные с гладкимистенками,степень защиты IP56,размерами 150 мм х 1 10 мм х 135 мм		2	3809		7618		7618		8227	
				шт.							609		
12	12	С121-130814-2203	Скобы металлические для монтажа		1	125		125		125		135	
				кг							10		
13	13	Ц13-120901-0101	Бобышки,штуцеры на условное давление до 10 МПа.Монтаж оборудования		8	1471,53	99,9	11772	799	5386	3408	16395	
				шт.		698,32	0,12	5587	1		1214		
14	14	С124-010106-2301	Бобышки прямые тип БМ20		8	193		1544		1544		1668	
				шт.							124		
15	15	С124-010106-2901	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах		8	1128		9024		9024		9746	
				комплект							722		
16	16	С124-010106-0309	Прокладки под изолятор		8	36		288		288		311	
				шт.							23		
17	17	Ц13-080206-0605	Короб металлический длиной 2 м.Монтаж по стенам и потолкам		2	565,8	115,36	1132	231	155	591	1861	
				м		373,12	37,43	746	75		138		
18	18	С123-061710-0702	Лотки оцинкованные прямые НЛ 10-П1,87 УТ 2,5		1	922		922		922		996	
				шт.							74		
19	19	Е11-220101-0101	Трубы водопроводныеасбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт		0,006	324763,84	6766,6	1949	41	82	1827	4078	
				км трубопровода		304290	3293,8	1826	20		302		
20	20	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнитель ными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009		6,048	688		4161		4161		4494	
				м							333		
21	21	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка		10	743,61	52,43	7436	524	3530	2481	10710	
				м		338,14	6,43	3381	64		793		
22	22	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25		10	234		2340		2340		2527	
				м							187		
			ИТОГО:					556699	6948	52962	28317	595062	
								37339	1736	454001	10045		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							459448			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		3932,81					
			Итого с временными									598994,81	
			Зимние удорожания			1,4115520%		1969,78					
			Итого с зимними удорожаниями									600964,58	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2830,33					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									603794,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									633924,88	
			НДС			12 %		76070,99					
			Итого с НДС									709995,86	
			Скидка подрядчика			10%		70999,59					
			Итого по Акту с учетом скидки									638996,28	
			в том числе НДС 12%									*68464*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мейсбаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Нисткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Исполнительный надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емк.250 м3 п.4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 29 марта 2021г.

Акт выполненных работ №37

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-04-01 общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19	Е11-410103-0106	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция ок расочная разжиженным битумом в три слоя	м2	93,971	1202,2	30,57	112972	2872	51750	46096	171793	
						620,93	0	58349	0		12725		
2	63	Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция шт укатурная литым асфальтом "Хамсат" в два слоя по 2 0 мм	м2	79,36	1452,95	1,23	115306	98	82836	25575	152151	
						407,93	0	32373	0		11270		
3	68	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами на битумной маст ике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16,26206	851,3	51,57	13844	839	5233	7316	22852	
						477,96	11,03	7773	179		1693		
4	69	С121-110402-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана ГОСТ 16381-77	м3	0,8374961	1785,71		1496		1496		1615	
											120		
5	70	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устр ойства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,3694	2956,53	32,6	15875	175	8741	5631	23226	
						1296,05	14,79	6959	79		1720		
6	71	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные-отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,63	8243,94	1636,89	5194	1031	2274	2167	7950	
						2997	662,2	1888	417		589		
7	72	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские-отмостка.Устройство	м3	0,756	17215,51	1159,18	13015	876	11399	841	14965	
						977,76	245,13	739	185		1108		
8	76	Е11-061401-0501	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	250	189,13	2,33	47283	582	28835	16504	68889	
						71,46	1,08	17865	271		5103		
9	77	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды.Дезинфекция	м3 емкости	250	353,52	0,78	88380	194	50731	34166	132350	
						149,82	0,36	37455	90		9804		
			ИТОГО:					413365	6666	243295	138296	595791	
								163401	1221		44132		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		17277,94					
			Итого с временными									613068,94	
			Зимние удорожания			1,4115520%		8653,79					
			Итого с зимними удорожаниями									621722,73	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12434,45					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									634157,18	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									665802,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		79896,27					
			Итого с НДС									745698,52	
			Скидка подрядчика			10%		74569,85					
			Итого по Акту с учетом скидки									671128,67	
			в том числе НДС 12%									*71907*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мекебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдрахмон Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в а.Кокбастау Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емк.250 м3 п.4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 29 марта 2021г.**

Акт выполненных работ №38

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-04-02 технологическое оборудование**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	77562,95	0	233	0	46	185	451	
						62294,4	0	187	0		33		
2	7	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0045	58556,65	0	264	0	30	231	534	
						51912	0	234	0		40		
3	13	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0012	58556,65	0	70	0	8	62	142	
						51912	0	62	0		11		
4	17	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0045	58556,65	0	264	0	30	231	534	
						51912	0	234	0		40		
5	33	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 630 мм.Установка над шахтами	зонт	2	6679,98	62,91	13360	126	11173	2045	16637	
						1030,72	12,64	2061	25		1232		
6	34	Е11-200301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 1,5 м2.Установка	решетка	2	2510,11	132,88	5020	266	965	3798	9524	
						1894,64	43,34	3789	87		705		
7	35	С123-050301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4,размер 200х400 мм	м2	2	33051		66102		66102		71390	
											5288		
8	36	Е11-090201-0301 Изм. и доп. вып. 16	Корпуса и опорные конструкции декомпозеров.Монтаж	т конструкций	0,0354	118536,49	40383,29	4196	1430	1044	1396	6039	
						48650	8493,74	1722	301		447		
9	37	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеро дистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	тн	0,0354	294127		10412		10412		11245	
											833		
10	38	Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры металлические.Защита листовой сталью на сварке	т конс трукций	0,064	38349,59	7655,19	2454	490	296	1220	3968	
						26073,6	1554,88	1669	100		294		
11	39	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обы кновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14 637-89	т	0,064	233862		14967		14967		16165	
											1197		
12	41	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4	5455,94	163,02	21824	652	13882	5579	29595	
						1822,34	13	7289	52		2192		
13	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex^ трубопровод а	м трубопровода	4	594,69	64,7	2379	259	1064	894	3535	
						263,96	30,1	1056	120		262		
14	43	С121-110404-3807	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от-80° С до+100°С,коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м-К) при+10°С,сопротивлением диффузии водяно го пара больше или равно 7000,толщиной 30 ммГОСТ 16381-77	м2	2,512	15332		38514		38514		41595	
											3081		

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
15	44	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной		3	2163,16	163,02	6489	489	533	4185	11528	
			м2 поверхн ости покрытия изоляции			1822,34	13	5467	39		854		
16	45	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб FK200		4	417		1668		1668		1801	
				шт							133		
17	46	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные нат рубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		2	2014,74	89,58	4029	179	596	3213	7822	
				шт.		1627,29	12,04	3255	24		579		
18	47	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	976		1952		1952		2108	
				шт.							156		
19	48	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00512	499528		2558		2558		2762	
				т							205		
			ИТОГО:					196755	3890	165840	23039	237375	
								27025	748		17582		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		6883,88					
			Итого с временными									244258,88	
			Зимние удорожания			1,4115520%		3447,84					
			Итого с зимними удорожаниями									247706,72	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4954,13					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									252660,85	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									265268,88	
			НДС			12 %		31832,27					
			Итого с НДС									297101,14	
			Скидка подрядчика			10%		29710,11					
			Итого по Акту с учетом скидки									267391,03	
			в том числе НДС 12%									*28649*	

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района "

(наименование организации)

Руководитель Мекебаев Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации)

Директор Ниеткалиев Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Эльжан-2006"

(наименование организации)

Эксперт Абдраимов Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор!