Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Бала би Шиелийского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№159	06.06.2023г				
		Дополнительное соглашение					
		№174	19.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Бала би Шиелийского района Кызылординской области	135 019 734,63								14 466 400,14	
а отчетный период	74 067 033,26	**66 131 279,70**	-	-	-	-	-	-	**7 935 753,56**	**74 067 033,26**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
_____ Кушмурзаев А.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
_____ Сандыбаев Н.Б.
ТОО "ARTERIA"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер
_____ Базарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_____ Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Бала би Шиелийского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/									
		Надземная часть									
		Колонны и сердечники									
		Монолитная колонна К-1 /12шт/									
1	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,56	60185,69	5791,09	274447	26408	210448	39533	339099
		НР - 91%; СП - 8%			8243,53	1283,51	37591	5853		25118	
1.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,6512	42490,00				197629		
2	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3432	391464,00	--	134350	--	134350	--	145098
		СП - 8%			--	--	--	--		10748	
3	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1284	408502,00	--	52452	--	52452	--	56648
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
		Кирпичные перегородки толщ.120мм									
4	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,5	45275,63	2860,01	430118	27170	344922	57962	527126
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	58026	5668		39046	
4.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,6425	32546,00				313825		
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	426,64	7121,55	394,71	3038337	168399	1645171	1175707	4551167
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	1224767	39434		337123	
5.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	9,81272	19860,00				194881		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	21,502656	60151,00				1293406		
5.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,383976	408502,00				156855		
6	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0274	456152,00	--	12499	--	12499	--	13499
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0189	408502,00	--	7721	--	7721	--	8339
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
8	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01716	28732,88	1313,20	493	23	6	429	996
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	464	8		74	
8.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,05148	128,00				7		
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,01716	408502,00	--	7010	--	7010	--	7571
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,0046	389901,00	--	1794	--	1794	--	1937
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2492	28732,88	1313,20	7160	327	96	6236	14468
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	6737	116		1072	
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7476	128,00				96		
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,2492	389901,00	--	97163	--	97163	--	104936
		СП - 8%			--	--	--	--		7773	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0305	389901,00	--	11892	--	11892	--	12843
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
		Кирпичные стены толщ.250мм									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	40124,48	1611,12	36112	1450	33034	1766	40908
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1628	312		3030	
14.1	279379 С	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,918	33747,00				30980		
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов-/бетон кл.В15/	м3	1,5	45275,63	2860,01	67913	4290	54461	9152	83230
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	9162	895		6165	
15.9	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5225	32546,00				49551		
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02668	408502,00	--	10899	--	10899	--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,057038	391464,00	--	22328	--	22328	--	24114
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен	м2	1,8725	1301,39	16,94	2437	31	1260	1079	3797
		НР - 93%; СП - 8%			611,83	7,66	1146	14		281	
18.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,058048	21696,00				1259		
19	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,66	40670,42	4287,79	392876	41420	266854	87895	519233
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	84602	9909		38462	
19.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,3184	19860,00				46043		
19.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,6708	60151,00				220802		
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
20	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитного сердечника-/бетон кл.В25/	м3	1,28	68829,77	6777,02	88102	8674	61180	18225	114834
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	18248	1780		8506	
20.15	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,2992	42490,00				55203		
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0095	408502,00	--	3881	--	3881	--	4191
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0105	389901,00	--	4094	--	4094	--	4422
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
23	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,33	41143,62	4287,79	260439	27142	174864	60381	346486
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	58433	6493		25666	
23.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,5192	19860,00				30171		
23.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,4054	60151,00				144687		
		Фронтон по оси "1"									
24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,98	41143,62	4287,79	246039	25641	165196	57043	327328
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	55202	6134		24247	
24.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,4352	19860,00				28503		
24.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2724	60151,00				136687		
25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/	м3	0,05	68829,77	6777,02	3441	339	2389	712	4485
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	713	70		332	
25.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,05075	42490,00				2156		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0012	408502,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0045	389901,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
		Фронтон по оси "9"									
28	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,96	41143,62	4287,79	245216	25556	164642	56852	326233
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	55018	6114		24165	
28.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,4304	19860,00				28408		
28.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2648	60151,00				136230		
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство поясов в опалубке-/бетон кл.В25/	м3	0,47	68829,77	6777,02	32350	3186	22464	6692	42165
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	6700	654		3123	
29.1	279481 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,47705	42490,00				20270		
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,0031	408502,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,012	389901,00	--	4679	--	4679	--	5053
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5499753	360056	3521260	1579664	7645768
							1618437	83454	--	566350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5499753				
	Материалы		Тенге				3146991				
	Всего заработная плата		Тенге					1701891			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374273				
		Накладные расходы	Тенге				1579664				
		Сметная прибыль	Тенге				566350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7645767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1064
		Сметная заработная плата	Тенге					1701891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7645767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1064
		Сметная заработная плата	Тенге					1701891			
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы /архитектурные решения/									
		Узел 2									
32	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,6	58760,00	--	35256	--	35256	--	38076
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
		Узлы 1-6									
33	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	57,365	58760,00	--	3370767	--	3370767	--	3640428
		СП - 8%			--	--	--	--		269661	
		Вентшахта ВШ-1 (2шт.)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,82944	58760,00	--	48738	--	48738	--	52637
		СП - 8%			--	--	--	--		3899	
		Вентшахта ВШ-2 (7шт.)									
35	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1,69344	58760,00	--	99507	--	99507	--	107468
		СП - 8%			--	--	--	--		7961	
		Вентшахта ВШ-3 (1шт.)									
36	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,0816	58760,00	--	4795	--	4795	--	5179
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		Оконные проемы									
		ОК-1									
37	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	42,84	2947,82	237,73	126285	10185	57848	56988	197935
		НР - 90%; СП - 8%			1359,76	118,29	58252	5068		14662	
37.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	29,5596	1957,00				57848		
38	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	42,84	35465,00	--	1519321	--	1519321	--	1640867
		СП - 8%			--	--	--	--		121546	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,61	1510,44	7,39	44724	219	34456	9138	58171
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	10049	104		4309	
39.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	16,75926	1957,00				32798		
40	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	29,61	1588,00	--	47021	--	47021	--	50783
		СП - 8%			--	--	--	--		3762	
		ОК-2									
41	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,53	4640,89	239,94	7101	368	3413	3149	11070
		НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	3320	179		820	
41.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7442	1957,00				3413		
42	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,53	39837,00	--	60951	--	60951	--	65827
		СП - 8%			--	--	--	--		4876	
43	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,33	1510,44	7,39	5030	25	3875	1028	6542
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	1130	12		485	
43.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,88478	1957,00				3689		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	3,33	1588,00	--	5288	--	5288	--	5711
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
		ОК-3									
45	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1	4336,22	233,92	4336	234	1800	2177	7034
		НР - 90%; СП - 8%			2301,86	116,69	2302	117		521	
45.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1957,00				1800		
46	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1	21807,00	--	21807	--	21807	--	23552
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
		ОК-4									
47	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,3	4336,22	233,92	5637	304	2341	2830	9144
		НР - 90%; СП - 8%			2301,86	116,69	2992	152		677	
47.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,196	1957,00				2341		
48	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,3	21807,00	--	28349	--	28349	--	30617
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
		В-1									
49	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,81	3308,14	2,95	15912	14	8713	6466	24168
		НР - 90%; СП - 8%			1493,69	--	7185	--		1790	
49.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,4252	1957,00				8660		
50	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,9699	21807,00	--	21151	--	21151	--	22843
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
51	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,843	44943,00	--	172716	--	172716	--	186533
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
		ВВ-1									
52	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,87	3308,14	2,95	16111	14	8823	6547	24470
		НР - 90%; СП - 8%			1493,69	--	7274	--		1813	
52.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,4804	1957,00				8768		
53	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,0248	21807,00	--	22348	--	22348	--	24136
		СП - 8%			--	--	--	--		1788	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	3,843	44943,00	--	172716	--	172716	--	186533
		СП - 8%			--	--	--	--		13817	
		ВВ-2									
55	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	2,14	3308,14	2,95	7079	6	3876	2877	10752
		НР - 90%; СП - 8%			1493,69	--	3197	--		797	
55.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,9688	1957,00				3853		
56	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2,178	21807,00	--	47496	--	47496	--	51296
		СП - 8%			--	--	--	--		3800	
		В-2 /2шт./									
57	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж витражей	м2	10,12	10491,75	581,99	106177	5890	82	71435	191821
		НР - 69%; СП - 8%			9901,63	328,55	100205	3325		14209	
58	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	2,112	43578,00	--	92037	--	92037	--	99400
		СП - 8%			--	--	--	--		7363	
59	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8,008	21807,00	--	174630	--	174630	--	188600
		СП - 8%			--	--	--	--		13970	
60	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,92	1510,44	7,39	7431	36	5725	1518	9665
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	1670	17		716	
60.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,78472	1957,00				5450		
61	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	4,92	2280,00	--	11218	--	11218	--	12115
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
		В-3									
62	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж витражей	м2	5,84	10491,75	581,99	61272	3399	47	41224	110695
		НР - 69%; СП - 8%			9901,63	328,55	57826	1919		8200	
63	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,08	43578,00	--	47064	--	47064	--	50829
		СП - 8%			--	--	--	--		3765	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,76	21807,00	--	103801	--	103801	--	112105
		СП - 8%			--	--	--	--		8304	
65	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,46	1510,44	7,39	3716	19	2862	759	4833
		НР - 90%; СП - 8%			339,39	3,51	835	9		358	
65.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,39236	1957,00				2725		
66	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	2,46	2280,00	--	5609	--	5609	--	6058
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		Двери									
		ДНО21-12									
67	С1261-104-0203 261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	15,246	22691,00	--	345947	--	345947	--	373623
		СП - 8%			--	--	--	--		27676	
68	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	3,6504	3228,00	--	11783	--	11783	--	12726
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		ДН21-12									
69	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-12П СТ РК 943-92	м2	2,541	19972,00	--	50749	--	50749	--	54809
		СП - 8%			--	--	--	--		4060	
		ДН21-9									
70	С1261-104-0201 261-104-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,78	19452,00	--	73529	--	73529	--	79411
		СП - 8%			--	--	--	--		5882	
71	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	0,9048	3228,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		ДГ21-12									
72	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	15,12	14971,00	--	226362	--	226362	--	244471
		СП - 8%			--	--	--	--		18109	
		ДГ21-10									
73	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П	м2	39,9	7373,00	--	294183	--	294183	--	317718
		СП - 8%			--	--	--	--		23535	
		ДГ21-9									
74	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	21,021	7373,00	--	154988	--	154988	--	167387
		СП - 8%			--	--	--	--		12399	
		ДО21-12									
75	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-12П	м2	2,541	11025,00	--	28015	--	28015	--	30256

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
76	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Фрамуга ФР1	м2	0,6084	3228,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
77	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	46	5075,00	--	233450	--	233450	--	252126
		СП - 8%			--	--	--	--		18676	
		ДМ21-10, ДМ21-9, ДМ 18-9									
78	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10,2	55181,00	--	562846	--	562846	--	607874
		СП - 8%			--	--	--	--		45028	
		Утепление кровли									
79	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	60,0284	58760,00	--	3527269	--	3527269	--	3809451
		СП - 8%			--	--	--	--		282182	
		Кровля венткамеры /п.2/									
80	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1,6485648	58760,00	--	96870	--	96870	--	104620
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
		Кровля козырьков К-2, К-3 /п.3/									
81	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	7,25679	41050,00	--	297891	--	297891	--	321722
		СП - 8%			--	--	--	--		23831	
		Внутренняя отделка									
		Стены и перегородки									
82	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1627,1	1881,05	102,23	3060662	166338	745521	1830258	5282193
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	2148803	139019		391274	
82.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	30,42677	21696,00				660139		
82.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	90,14134	910,00				82029		
83	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,5	1552,48	96,74	174654	10884	39885	106493	303639
		НР - 80%; СП - 8%			1101,20	82,05	123885	9231		22492	
83.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,69875	21696,00				36856		
83.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	3,11625	910,00				2836		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15667480	197935	12940620	2142887	19235195
							2528925	159152	--	1424833	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15500031				
	Материалы		Тенге				919140				
	Всего заработная плата		Тенге					2524802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12021353				
		Накладные расходы	Тенге				2030228				
		Сметная прибыль	Тенге				1402424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18932683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1496

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2524802			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167449				
	Материалы		Тенге				129				
	Всего заработная плата		Тенге					163275			
		Накладные расходы	Тенге				112659				
		Сметная прибыль	Тенге				22409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				302517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					163275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19235200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1585
		Сметная заработная плата	Тенге					2688077			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация									
		Канализация бытовая									
84	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**	**1122,06**	**1,92**	**20197**	**34**	**36**	**19735**	**43127**
		НР - 98%; СП - 8%			**1118,15**	**0,63**	**20127**	**11**		**3195**	
85	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**92**	**1081,28**	**4,68**	**99478**	**430**	**406**	**96800**	**211980**
		НР - 98%; СП - 8%			**1072,20**	**1,45**	**98642**	**133**		**15702**	
86	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**17,964**	**354,00**	**--**	**6359**	**--**	**6359**	**--**	**6868**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**509**	
87	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**91,816**	**1167,00**	**--**	**107149**	**--**	**107149**	**--**	**115721**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8572**	
88	**С1241-226-0102 241-226-0102 РСНБ РК 2022**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**33**	**186,00**	**--**	**6138**	**--**	**6138**	**--**	**6629**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**491**	
89	**С1243-907-6106 243-907-6106 РСНБ РК 2022**	**Шпильки ШП М8х1000**	**шт.**	**7**	**451,00**	**--**	**3157**	**--**	**3157**	**--**	**3410**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**253**	
90	**С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022**	**Хомутики для крепления труб**	**100 шт.**	**0,33**	**5399,00**	**--**	**1782**	**--**	**1782**	**--**	**1925**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**143**	
91	**С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**44,00**	**--**	**176**	**--**	**176**	**--**	**190**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	
92	**С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**10**	**125,00**	**--**	**1250**	**--**	**1250**	**--**	**1350**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100**	
93	**С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**23**	**94,00**	**--**	**2162**	**--**	**2162**	**--**	**2335**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
94	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	319,00	--	957	--	957	--	1034
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
95	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	94,00	--	1410	--	1410	--	1523
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
96	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135°для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	319,00	--	6061	--	6061	--	6546
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
97	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	85,00	--	510	--	510	--	551
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
98	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	279,00	--	8370	--	8370	--	9040
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
99	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
100	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	362,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
101	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	488,00	--	6344	--	6344	--	6852
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
102	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
103	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	488,00	--	7320	--	7320	--	7906
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
104	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	583,00	--	6413	--	6413	--	6926
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
105	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
106	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	26398,75	102,43	79196	307	74521	4429	90315
		НР - 98%; СП - 8%			1455,88	50,44	4368	151		6690	
106.1	245423 С	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	3	24566,00				73698		
107	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	9	19432,28	71,51	174890	644	161475	12737	202637
		НР - 98%; СП - 8%			1419,02	25,06	12771	226		15010	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
107.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	8,982	17773,00				159637		
108	С1241-505-0209 241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	6	7899,00	--	47394	--	47394	--	51186
		СП - 8%			--	--	--	--		3792	
109	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	12	3857,00	--	46284	--	46284	--	49987
		СП - 8%			--	--	--	--		3703	
110	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24	18534,53	122,39	444829	2937	355645	85947	573238
		НР - 98%; СП - 8%			3593,62	60,59	86247	1454		42462	
110.1	286220 С	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	24	14550,00				349200		
111	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители. Установка	шт.	24	9539,78	0,12	228955	3	197992	30341	280040
		НР - 98%; СП - 8%			1290,02	--	30960	--		20744	
111.1	286242 С	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	24	8214,00				197136		
112	С1244-104-0603 244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	24	966,00	--	23184	--	23184	--	25039
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
113	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3195,42	80,46	15977	402	1416	14058	32438
		НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	14159	186		2403	
114	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	5	19691,00	--	98455	--	98455	--	106331
		СП - 8%			--	--	--	--		7876	
115	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
		СП - 8%			--	--	--	--		5923	
116	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	6883,00	--	20649	--	20649	--	22301
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1562118	4757	1290087	264047	1972263
							267274	2161	--	146098	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498596				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				498596				
		Сметная прибыль	Тенге				39892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538488				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1063522				
	Материалы		Тенге				791489				
	Всего заработная плата		Тенге					269435			
		Накладные расходы	Тенге				264047				
		Сметная прибыль	Тенге				106206				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1433775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					269435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1972263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					269435			
		РАЗДЕЛ 4.Электроосвещение и электрооборудование									
		Кабельные изделие									
117	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1085	596,89	257,84	647623	279756	62170	292370	1015193
		НР - 72%; СП - 8%			281,75	92,51	305697	100373		75200	
118	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	660	788,06	373,88	520120	246761	37818	234630	815130
		НР - 72%; СП - 8%			356,88	136,87	235541	90334		60380	
119	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	161,94	4,43	24291	664	4528	13948	41298
		НР - 72%; СП - 8%			127,33	1,82	19099	273		3059	
120	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,29	208719,00	--	60529	--	60529	--	65371
		СП - 8%			--	--	--	--		4842	
121	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,335	307513,00	--	103017	--	103017	--	111258
		СП - 8%			--	--	--	--		8241	
122	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,44	460164,00	--	202472	--	202472	--	218670
		СП - 8%			--	--	--	--		16198	
123	С1243-105-0901 243-105-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	498165,00	--	79706	--	79706	--	86083
		СП - 8%			--	--	--	--		6377	
124	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,07	1252713,00	--	87690	--	87690	--	94705
		СП - 8%			--	--	--	--		7015	
125	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,01	2996848,00	--	29968	--	29968	--	32365
		СП - 8%			--	--	--	--		2397	
126	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,05	4738583,00	--	236929	--	236929	--	255883
		СП - 8%			--	--	--	--		18954	
127	С1243-201-0201 243-201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х0,75-0,66	км	0,37	283922,00	--	105051	--	105051	--	113455
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
128	цена прайсТОО CHIPDIP	Кабель контрольный, судоовй с медными жилами с резиновой изоляцией КНРЭ 3х1,5	м	20	4098,21	--	81964	--	81964	--	88521
		СП - 8%			--	--	--	--		6557	
129	С1243-142-0214 243-142-0214 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 16 мм2	км	0,15	980885,00	--	147133	--	147133	--	158904

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11771	
		Электроосвещение									
130	**Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1,06**	**596,89**	**257,84**	**633**	**273**	**61**	**286**	**992**
		НР - 72%; СП - 8%			**281,75**	**92,51**	**299**	**98**		**73**	
131	**С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**1,06**	**307513,00**	**--**	**325964**	**--**	**325964**	**--**	**352041**
		СП - 8%			--	--	--	--		26077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2653090**	**527454**	**1565000**	**541234**	**3449869**
							560636	**191078**	**--**	**255545**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1274631**				
	Материалы		Тенге				**104576**				
	Всего заработная плата		Тенге					**751714**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**81964**				
		Накладные расходы	Тенге				**541234**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145269**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1961134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**432**
		Сметная заработная плата	Тенге					**751714**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1378459**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1378459**				
		Сметная прибыль	Тенге				**110276**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1488735**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3449869**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**432**
		Сметная заработная плата	Тенге					**751714**			
		РАЗДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжения									
		Дизельная электростанция (ДЭС)									
132	**цена прайс ТОО "ПО КазметСервис"**	**Дизельная электростанция (ДЭС) с всепогодным кожухом с АВР Астра 125**	**кт**	**1**	**3055065,36**	**--**	**3055065**	**--**		**--**	**3055065**
					--	--	--	--	**3055065**	--	
		Строительство ВЛ-10кВ									
133	**С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	**шт.**	**15**	**51281,00**	**--**	**769215**	**--**	**769215**	**--**	**830752**
		СП - 8%			--	--	--	--		61537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3824280**	**--**	**769215**	**--**	**3885817**
							--	--	**3055065**	61537	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3055065**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3055065**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**769215**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**769215**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61537**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**830752**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3885817**				
		РАЗДЕЛ 6.Котельная									
		Тепломеханическая часть									
134	**Перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"**	**Блочно-модульная котельная общей тепловой мощностью 0,232 мВт**	**комплект**	**1**	**22766046,87**	**--**	**22766047**	**--**		**--**	**22766047**
					--	--	--	--	**22766047**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**22766047**	**--**	**--**	**--**	**22766047**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	22766047	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				22766047				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22766047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22766047				
		РАЗДЕЛ 7.Наружный водопровод и канализация									
		Водопровод В1									
		Земляные работы									
135	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	335,0768	209,77	209,77	70289	70289	--	11809	88666
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	16402		6568	
136	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,3632	2860,04	--	29639	--	--	21340	55058
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	29639	--		4078	
137	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	103,632	1242,92	--	128806	--	--	92740	239270
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	128806	--		17724	
138	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,808	53,62	53,62	12966	12966	--	2685	16903
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	3729		1252	
139	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	241,808	235,38	114,19	56916	27612	--	29846	93703
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	29304	12148		6941	
		Прокладка трубопровода									
140	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,24	12749,49	213,91	156054	2618	135085	18979	189036
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	18351	820		14003	
140.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,464	10033,00				135084		
141	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,136	416381,56	100466,24	56628	13664	97	46514	111393
		НР - 99%; СП - 8%			315199,08	30270,63	42867	4117		8251	
142	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	137,36	338,00	--	46428	--	46428	--	50142
		СП - 8%			--	--	--	--		3714	
143	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,136	84302,22	--	11465	--	247	11106	24376
		НР - 99%; СП - 8%			82484,46	--	11218	--		1806	
143.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,6048	134,00				215		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	654507,24	96632,24	655	97	27	562	1314
		НР - 99%; СП - 8%			531178,56	36035,58	531	36		97	
145	С1241-102-0140 241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,04	2472,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
146	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1276022,89	51650,52	1276	51	849	373	1781
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	376	--		132	
146.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,73	347,00				600		
146.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,043	4844,00				208		
147	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2199,01	127,07	4398	254	312	3907	8970
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	3832	115		664	
148	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	
149	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
150	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2945,19	151,10	5890	302	607	4953	11711
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	4981	74		868	
151	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2904,40	110,31	5809	221	607	4917	11584
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	4981	37		858	
152	С1242-202-0204 242-202-0204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	40836,00	--	81672	--	81672	--	88206
		СП - 8%			--	--	--	--		6534	
153	С1242-202-0301 242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
154	С1242-202-0303 242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996,00	--	5996	--	5996	--	6476
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
155	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
156	С1241-116-0302 241-116-0302 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.	2	438,00	--	876	--	876	--	946
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
157	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
158	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	876,00	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
		Установка колодцев д.1,5 м (1 шт)									
		Земляные работы									
159	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,506	279,08	279,08	2653	2652	--	470	3373
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,64	--	652		250	
160	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,294	2860,04	--	841	--	--	605	1562
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	841	--		116	
161	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,894	1242,92	--	38399	--	--	27647	71330
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	38399	--		5284	
162	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,35	235,38	114,19	1495	725	--	784	2461
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	770	319		182	
		Устройство колодцев									
163	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,32	33128,73	13008,40	43730	17171	7082	26331	75665
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	19477	7120		5605	
163.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,17556	29929,00				5254		
163.2	293008 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,29832	--				--		
164	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	34276,00	--	34276	--	34276	--	37018
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
165	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	29593,00	--	59186	--	59186	--	63921
		СП - 8%			--	--	--	--		4735	
166	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31444,00	--	31444	--	31444	--	33960
		СП - 8%			--	--	--	--		2516	
167	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	6270,00	--	6270	--	6270	--	6772

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
168	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7983,00	--	7983	--	7983	--	8622
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
169	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	1184,12	27,97	10039	237	6415	3180	14277
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3387	32		1058	
169.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,3472	295,00				6002		
170	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	8,48	2211,22	356,88	18751	3027	2948	10689	31795
		НР - 79%; СП - 8%			1506,65	88,87	12776	754		2355	
170.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,001696	180647,00				306		
170.2	295737 С	Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	0,13992	18861,00				2639		
171	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	9	785,00	--	7065	--	7065	--	7630
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
172	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,0161	994397,00	--	16010	--	16010	--	17291
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
173	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579,00	--	12579	--	12579	--	13585
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
174	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	60470,74	263,00	60471	263	57293	2997	68545
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	2915	112		5077	
174.1	251530 С	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	56794,00				56794		
175	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6368,00	--	6368	--	6368	--	6877
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
176	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12549,28	5726,03	12549	5726	2455	6232	20283
		НР - 99%; СП - 8%			4367,65	1927,00	4368	1927		1502	
176.1	150615 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4774,00				1910		
		Устройство отмостки									
177	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	11571,45	2444,37	3471	733	1362	1579	5454
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	1376	304		404	
177.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,087	3916,00				341		
177.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70)мм	м3	0,3	3068,00				920		
		Канализация									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
178	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	80,898	209,77	209,77	16970	16970	--	2851	21407
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	3960		1586	
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,502	2860,04	--	7156	--	--	5152	13293
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	7156	--		985	
180	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,02	1242,92	--	31098	--	--	22390	57767
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	31098	--		4279	
181	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,38	53,62	53,62	3130	3130	--	648	4080
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	900		302	
182	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,38	235,38	114,19	13741	6666	--	7206	22622
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	7075	2933		1676	
		Прокладка трубопровода									
183	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,9	12749,49	213,91	49723	834	43042	6047	60232
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	5847	261		4462	
183.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,29	10033,00				43042		
184	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,06	4263319,10	8047,94	255799	483	251213	4278	280883
		НР - 99%; СП - 8%			68386,03	3636,14	4103	218		20806	
184.1	280163 С	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом	м	59,82	4198,00				251124		
		Установка колодцев дм 1 м (3 шт)									
		Земляные работы									
185	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,82	279,08	279,08	1624	1624	--	288	2065
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,64	--	399		153	
186	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,18	2860,04	--	515	--	--	371	956
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	515	--		71	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	1242,92	--	3169	--	--	2282	5887
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	3169	--		436	
188	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,55	235,38	114,19	600	291	--	315	988
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	309	128		73	
		Устройство колодцев									
189	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,38	58649,59	14940,69	80936	20618	26646	41680	132426
		НР - 99%; СП - 8%			24400,01	6108,25	33672	8429		9809	
189.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5658	32546,00				18415		
190	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	18512,00	--	55536	--	55536	--	59979
		СП - 8%			--	--	--	--		4443	
191	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	20869,00	--	62607	--	62607	--	67616
		СП - 8%			--	--	--	--		5009	
192	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	21339,00	--	64017	--	64017	--	69138
		СП - 8%			--	--	--	--		5121	
193	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	6270,00	--	18810	--	18810	--	20315
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
194	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	12579,00	--	37737	--	37737	--	40756
		СП - 8%			--	--	--	--		3019	
195	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,0291	994397,00	--	28937	--	28937	--	31252
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
196	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	18	785,00	--	14130	--	14130	--	15260
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
197	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	1184,12	27,97	10039	237	6415	3180	14277
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3387	32		1058	
197.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	20,3472	295,00				6002		
		Устройство отмостки									
198	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	11571,45	2444,37	10414	2200	4087	4737	16363
		НР - 94%; СП - 8%			4586,03	1013,58	4127	912		1212	
198.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,261	3916,00				1022		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
198.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70)мм	м3	0,9	3068,00				2761		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1922021**	**211661**	**1250706**	**431670**	**2541987**
							459653	**66870**	**--**	**188297**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1910322**				
	Материалы		Тенге				**546193**				
	Всего заработная плата		Тенге					**516450**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**703917**				
		Накладные расходы	Тенге				**421800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**186571**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2518693**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**374**
		Сметная заработная плата	Тенге					**516450**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11699**				
	Материалы		Тенге				**1214**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10073**			
		Накладные расходы	Тенге				**9870**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1726**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23295**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10073**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2541988**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**381**
		Сметная заработная плата	Тенге					**526523**			
		РАЗДЕЛ 8.Благоустройство									
		Покрытие									
		Покрытие типIV-230м2									
199	**С1255-102-0215 255-102-0215 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**200**	**3138,00**	**--**	**627600**	**--**	**627600**	**--**	**677808**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50208**	
200	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,72**	**59017,00**	**--**	**160526**	**--**	**160526**	**--**	**173368**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12842**	
		ТИП I-710м2									
201	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**14,85**	**59017,00**	**--**	**876402**	**--**	**876402**	**--**	**946514**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70112**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1664528**	**--**	**1664528**	**--**	**1797690**
							--	**--**	**--**	**133162**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1664528**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1664528**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133162**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1797690**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1797690**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**63294641**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5434925**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1301863**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**502715**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23002037**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**25821112**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4959502**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2775822**	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ										

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		70112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1664528**	--	**1664528**	--	**1797690**
							--	--	--	**133162**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1664528**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1664528**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133162**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1797690**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1797690**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**63294641**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5434925**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1301863**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**502715**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23002037**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**25821112**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4959502**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2775822**	
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ									
		Временные здания и сооружения к=2,9%		Тенге							1086732,34
		ИТОГО		Тенге							64 381 373,34
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%		Тенге							520563,53
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							3928320
		Итого:		Тенге							68 830 256,87
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							781616,5
		Итого:		Тенге							69 611 873,37
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							66 131 279,70
		НДС 12%		Тенге							7935753,56
		ИТОГО		**Тенге**							**74 067 033,26**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Кушмурзаев А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARTERIA"

_____ Сандыбаев Н.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.