Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»
Наименование строительства: Реконструкция водопроводной сети д-300мм. расположенной на пересечений улиц Кыдырова-Нурмакова в городе Кызылорда

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		32	26.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводной сети д-300мм. расположенной на пересечений улиц Кыдырова-Нурмакова в городе Кызылорда	1 089 234,61	972 530,90							116 703,71	1 089 234,61

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

Главный инженер Баярыстанов Н.Е. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

Директор Дауылетулы Д. _____

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

Эксперт технического надзора Абылаев С.М. _____

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда Дос Строй"

Директор Мухаммедиев К.Е. _____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети д-300мм. расположенной на пересечений улиц Кыдырова-Нурмакова в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №32 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ №1

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.0. Без названия				
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5,238**	**381**	**1 996**
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,162**	**6917**	**1 121**
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**3,5**	**89**	**312**
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,5**	**576**	**2 016**
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,5**	**3609**	**5 414**
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,14**	**10549**	**1 477**
			Раздел 2. ВодопроводВ1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				

7	7	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,002	5144825	10 290
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
8	8	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	2	27105	54 210
9	9	6121-0201-0108	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,002	7323185	14 646
10	10	6121-0402-0108	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	1	46137	46 137
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
11	11	519-101-1101	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	1	563903	563 903
12	12	241-415-0105	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 315 мм	1 шт.	2	26334	52 668
13	13	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	19116	38 232
			Раздел 3. Демонтаж				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
14	14	6121-0103-0108	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,002	2847486	5 695
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
15	15	1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж	задвижка	1	28480	28 480
16	16	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	9960	19 920
17	17	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1	252	252
18	18	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	10	81	810

			Итого:				847 577
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			93 562

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**45 951**
			машины и механизмы	Тенге			**52 300**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**14 158**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**136 752**
			оборудование	Тенге			**563 903**
			перевозки	Тенге			**1 062**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**25**

Всего	**847 577**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	15 035
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	25 901
Итого	**888 513**
Сметная прибыль (5%)	14 935
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	17 770
Итого в текущих ценах	**921 219**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**972 531**
НДС (12%)	116 704
Всего по акту	**1 089 234,61**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)