Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№155	05.06.2023г				
		Дополнительное соглашение					
		№347	17.11.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Акжар Кармакшинского района Кызылординской области	397 221 788,94								42 559 477,39	
За отчетный период	39 722 178,89	**35 466 231,15**	-	-	-	-	-	-	**4 255 947,74**	**39 722 178,89**

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист
_____ Кушмурзаев А.
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт
_____ Турмаханов А.А.
ТОО "ARTERIA"

Разработчик строительства
Главный инженер
_____ Канарбайулы Т.
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
_____ Ерназаров К.Ш.
ТОО "Бак-Береке 2030"

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Акжар Кармакшинского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование									
		Медицинское оборудование и мебель									
1	Ц13-340111-0101 1334-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кресло гинекологическое с ручным приводом. Монтаж оборудования	комплект	1	10544,88	--	10545	--	--	6432	18336
		НР - 61%; СП - 8%			10544,88	--	10545	--		1358	
2	Ц13-340105-0201 1334-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный. Монтаж оборудования	комплект	2	53688,40	--	107377	--	84	65449	186652
		НР - 61%; СП - 8%			53646,60	--	107293	--		13826	
3	Ц13-340106-0108 1334-0106-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах. Монтаж оборудования	шт.	1	53659,69	--	53660	--	28	32715	93285
		НР - 61%; СП - 8%			53631,76	--	53632	--		6910	
4	Ц13-340106-0104 1334-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый. Монтаж оборудования	комплект	1	16650,53	--	16651	--	4	10155	28950
		НР - 61%; СП - 8%			16647,30	--	16647	--		2144	
5	Ц13-340106-0202 1334-0106-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Лампа "Соллюкс" стационарная. Монтаж оборудования	шт.	1	13164,20	--	13164	--	16	8020	22879
		НР - 61%; СП - 8%			13148,24	--	13148	--		1695	
6	Ц13-340116-0402 1334-0116-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Центрифуга лабораторная медицинская. Монтаж оборудования	комплект	1	25925,25	--	25925	--	29	15796	45059

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			**25895,80**	**--**	**25896**	**--**		**3338**	
7	**Ц13-340106-0108 1334-0106-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**53659,69**	**--**	**53660**	**--**	**28**	**32715**	**93285**
		НР - 61%; СП - 8%			**53631,76**	**--**	**53632**	**--**		**6910**	
8	**Ц13-340106-0104 1334-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Аппарат для местной дарсонвализации ламповый. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**16650,53**	**--**	**16651**	**--**	**4**	**10155**	**28950**
		НР - 61%; СП - 8%			**16647,30**	**--**	**16647**	**--**		**2144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**297633**	**--**	**193**	**181437**	**517396**
							297440	**--**	**--**	**38325**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**297633**				
	Материалы		Тенге				**191**				
	Всего заработная плата		Тенге					**297440**			
		Накладные расходы	Тенге				**181437**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38325**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**517395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**517395**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297440**			
		РАЗДЕЛ 2.Котельная									
		Тепломеханическая часть									
9	**Ц13-370101-0112 1337-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Оборудование (Блочно-модульная котельная) массой 15 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**633905,66**	**311663,89**	**633906**	**311664**	**46318**	**215391**	**917241**
		НР - 61%; СП - 8%			**275924,36**	**77175,32**	**275924**	**77175**		**67944**	
		Топливохранилище V-3м3									
10	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**218,25**	**279,08**	**279,08**	**60909**	**60910**	**--**	**10786**	**77431**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**68,64**	**--**	**14981**		**5736**	
11	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**6,75**	**3606,00**	**--**	**24341**	**--**	**--**	**17525**	**45215**
		НР - 72%; СП - 8%			**3606,00**	**--**	**24341**	**--**		**3349**	
12	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**132,405**	**1242,92**	**--**	**164569**	**--**	**--**	**118489**	**305703**
		НР - 72%; СП - 8%			**1242,92**	**--**	**164569**	**--**		**22645**	
13	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**44,135**	**53,62**	**53,62**	**2367**	**2367**	**--**	**490**	**3086**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,42**	**--**	**681**		**229**	
14	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1**	**235,38**	**114,19**	**235**	**114**	**--**	**123**	**387**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	121	50		29	
15	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	51,809	587,15	43,09	30420	2232	22930	5733	39045
		НР - 94%; СП - 8%			101,49	16,22	5258	840		2892	
16	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	51,809	3414,90	229,53	176923	11891	145405	21881	214708
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	19627	3650		15904	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1809	43092,68	1611,12	223259	8347	205538	10166	252099
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	9374	1798		18674	
18	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	30	58858,89	4173,39	1765767	125202	1278619	372670	2309512
		НР - 91%; СП - 8%			12064,85	1586,07	361946	47582		171075	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1058	389901,00	--	41252	--	41252	--	44552
		СП - 8%			--	--	--	--		3300	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	103,91	1184,12	27,97	123041	2906	78619	38980	174982
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	41516	398		12962	
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,48	112,47	3,00	504	14	213	192	752
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	277	2		56	
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,48	188,36	4,32	844	19	502	225	1155
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	323	3		86	
23	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	10472488,54	--	83780	--	81579	1673	92289
		НР - 76%; СП - 8%			275184,00	--	2201	--		6836	
		Отмостка									
24	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	20,902	2163,70	4,04	45226	84	39658	5957	55277
		НР - 108%; СП - 8%			262,36	1,50	5484	31		4095	
25	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование емкость 3м3 массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	114021,61	17362,90	228043	34725	59398	88221	341566
		НР - 61%; СП - 8%			66959,99	5352,66	133920	10705		25301	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	перечень прайс листов ТОО "ENERGOMODUL"	Подземное топливохранилище V-3м3	кт	2	4863925,00	--	9727850	--		--	9727850
					--	--	--	--	9727850	--	
		Основание колодца К-1									
27	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундамент К-1. Устройство	м3	0,43	86625,31	7233,08	37249	3110	21341	12744	53992
		НР - 91%; СП - 8%			29763,68	2804,57	12798	1206		3999	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03344	389901,00	--	13038	--	13038	--	14081
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
		Технологический колодец К2									
29	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,76	85135,29	7233,08	64703	5497	36586	22524	94205
		НР - 91%; СП - 8%			29763,68	2804,57	22620	2131		6978	
30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06556	389901,00	--	25562	--	25562	--	27607
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
31	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка колодца М1. Установка	т металлических изделий	0,0605	1101973,97	13739,48	66669	831	61496	4306	76653
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	4342	288		5678	
		Сливной колодец для топлива									
32	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,1	75666,90	7341,03	158900	15416	94874	49664	225250
		НР - 91%; СП - 8%			23147,47	2841,28	48610	5967		16685	
33	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1269	28732,88	1313,20	3646	167	48	3176	7367
		НР - 91%; СП - 8%			27035,68	464,88	3431	59		546	
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1269	389901,00	--	49478	--	49478	--	53436
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
35	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	11,76	394,66	3,00	4641	35	3855	521	5575
		НР - 69%; СП - 8%			63,88	0,37	751	4		413	
36	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6	4038,20	--	24229	--	5932	17931	45533
		НР - 98%; СП - 8%			3049,49	--	18297	--		3373	
37	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,2	3836,00	--	4603	--	4603	--	4971
		СП - 8%			--	--	--	--		368	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,0607	1101973,97	13739,48	66890	834	61700	4320	76907
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	4356	289		5697	
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7603	112,47	3,00	198	6	83	75	295
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	109	1		22	
40	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	1,7603	165,19	3,91	291	7	223	43	360
		НР - 69%; СП - 8%			34,56	0,55	61	1		27	
41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01894	1133579,54	1908,98	21470	36	19501	1773	25102
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	1933	15		1859	
		Крышка смотровой трубы-2шт									
42	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка смотровой трубы металлические М3. Установка	т металлических изделий	0,0118	1101973,97	13739,48	13003	162	11994	840	14950
		НР - 93%; СП - 8%			71769,56	4765,26	847	56		1107	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3422	112,47	3,00	38	1	16	15	57
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	21	--		4	
44	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	0,3422	165,19	3,91	57	1	44	8	70
		НР - 69%; СП - 8%			34,56	0,55	12	--		5	
		Теплоснабжение									
		Строительная часть									
		Земляные работы									
45	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40,8282215	209,77	209,77	8565	8565	--	1439	10804
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	1999		800	
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2627285	2860,04	--	3611	--	--	2600	6708
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	3611	--		497	
47	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	33,4157835	53,62	53,62	1792	1791	--	371	2336
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	515		173	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,5151665	1242,92	--	3126	--	--	2251	5807
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	3126	--		430	
49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	33,4157835	235,38	114,19	7865	3816	--	4124	12949
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	4050	1679		959	
		КАНАЛ КЛ КЛ1260х50-10,3м									
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,648	43450,70	1611,12	71607	2655	65970	3234	80828
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2982	572		5987	
51	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	16,48	1620,29	1,60	26702	26	16744	7846	37312
		НР - 79%; СП - 8%			602,65	--	9932	--		2764	
52	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	33,59	16827,74	3711,96	565244	124685	240267	285977	919319
		НР - 118%; СП - 8%			5962,83	1252,22	200292	42062		68098	
53	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	20,02	62690,00	--	1255054	--	1255054	--	1355458
		СП - 8%			--	--	--	--		100404	
54	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	13,82	44114,00	--	609655	--	609655	--	658427
		СП - 8%			--	--	--	--		48772	
55	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	11,948	2213,95	356,88	26452	4264	4186	15060	44833
		НР - 79%; СП - 8%			1506,65	88,87	18002	1062		3321	
56	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,43	41247,19	3190,49	58983	4562	41473	12957	77696
		НР - 93%; СП - 8%			9054,23	688,95	12948	985		5755	
		Перекрытие									
57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,36	863,27	142,17	10670	1757	4888	4126	15979
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	4025	459		1184	
58	Е11-410101-0102 1141-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м2	12,36	2642,70	1,60	32664	20	24632	6329	42113
		НР - 79%; СП - 8%			648,22	--	8012	--		3119	
		УГОЛ ПОВОРОТА УП-1, УП-2- 2 шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,74	16827,74	3711,96	29280	6459	12446	14814	47621
		НР - 118%; СП - 8%			5962,83	1252,22	10375	2179		3528	
60	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,82	62690,00	--	51406	--	51406	--	55518
		СП - 8%			--	--	--	--		4112	
61	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,92	44114,00	--	40585	--	40585	--	43832
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
62	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В10. Устройство	м3	0,4	48012,70	1890,46	19205	756	16411	2019	22922
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	2038	180		1698	
		Опора неподвижная Н1-Н2									
63	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,13	15421,31	3569,23	2005	464	923	923	3162
		НР - 118%; СП - 8%			4752,00	1264,41	618	164		234	
64	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,13	44114,00	--	5735	--	5735	--	6194
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
65	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,124	148464,40	7701,84	18410	955	1399	11131	31904
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	16056	75		2363	
66	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,06	464722,00	--	27883	--	27883	--	30114
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
67	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,064	465207,00	--	29773	--	29773	--	32155
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
68	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные/В10. Устройство	м3	0,6	48012,70	1890,46	28808	1134	24616	3028	34383
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	3058	270		2547	
69	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023	456152,00	--	10491	--	10491	--	11330
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,596	112,47	3,00	404	10	172	154	603
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	222	1		45	
71	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	3,596	165,19	3,91	594	14	456	87	736

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			34,56	0,55	124	2		54	
		Ограждение топливоснабжение									
		Столб СТ-1-12шт									
72	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	3752,78	--	4053	--	--	2918	7529
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	4053	--		558	
73	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,68	3414,90	229,53	5737	385	4716	710	6962
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	636	118		516	
74	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,16	53528,97	1685,51	115623	3640	95031	16179	142346
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	16952	827		10544	
75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,56	1184,12	27,97	12504	295	7990	3961	17783
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	4219	40		1317	
76	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,26532	146612,32	7115,72	38899	1888	2656	23816	67732
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	34355	161		5017	
77	С1241-102-0165 241-102-0165 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х6 мм	м	31,2	5018,00	--	156562	--	156562	--	169087
		СП - 8%			--	--	--	--		12525	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,08	94,18	2,16	667	16	395	178	913
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	256	3		68	
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,08	112,47	3,00	796	22	337	303	1187
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	437	3		88	
		Столб СТ-2-2шт									
80	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3	3752,78	--	1126	--	--	811	2092
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	1126	--		155	
81	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,48	3414,90	229,53	1639	110	1347	203	1989
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	182	34		147	
82	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,28	53528,97	1685,51	14988	472	12319	2097	18452
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	2197	107		1367	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,2	1184,12	27,97	2605	61	1665	825	3705
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	879	8		274	
84	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07846	146612,32	7115,72	11503	559	785	7043	20030
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	10159	48		1484	
85	С1241-102-0184 241-102-0184 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,5 мм	м	5,2	5532,00	--	28766	--	28766	--	31067
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	94,18	2,16	141	4	83	38	193
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	54	1		14	
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	112,47	3,00	169	5	71	64	252
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	93	1		19	
88	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг . Установка	т	0,0622	502302,38	1908,98	31243	119	28935	2038	35943
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	812,07	2189	51		2662	
		Панель металлическая ПМ1-2000х1150-6шт									
89	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,12234	233725,02	52247,85	28594	6392	896	16302	48488
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	21306	2321		3592	
90	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,12234	78497,88	7745,63	9603	948	437	5808	16644
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	8218	200		1233	
91	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0714	435218,00	--	31075	--	31075	--	33561
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
92	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00228	465207,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00816	408502,00	--	3333	--	3333	--	3600
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
94	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	12,87	2261,00	--	29099	--	29099	--	31427
		СП - 8%			--	--	--	--		2328	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,98734	112,47	3,00	673	18	285	257	1004
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	370	2		74	
96	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,98734	94,18	2,16	564	13	335	151	772
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	216	2		57	
		Панель металлическая ПМ1а-2500х1150-3шт									
97	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,07314	233725,02	52247,85	17095	3822	536	9746	28989
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	12737	1388		2147	
98	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,07314	78497,88	7745,63	5741	567	261	3473	9951
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	4913	120		737	
99	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04137	435218,00	--	18005	--	18005	--	19445
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
100	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001368	465207,00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00474	408502,00	--	1936	--	1936	--	2091
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
102	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8,085	2261,00	--	18280	--	18280	--	19742
		СП - 8%			--	--	--	--		1462	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,12106	112,47	3,00	239	7	101	91	356
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	131	1		26	
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,12106	94,18	2,16	200	5	118	53	274
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	77	1		20	
		Панель металлическая ПМ2-2850х1150-4шт									
105	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,09376	233725,02	52247,85	21914	4899	686	12494	37161
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	16329	1779		2753	
106	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,09376	78497,88	7745,63	7360	726	336	4451	12756
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	6298	153		945	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
107	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,0604	435218,00	--	26287	--	26287	--	28390
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
108	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001824	465207,00	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00696	408502,00	--	2843	--	2843	--	3070
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
110	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	12,32	2261,00	--	27856	--	27856	--	30084
		СП - 8%			--	--	--	--		2228	
111	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,71904	112,47	3,00	306	8	130	116	456
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	168	1		34	
112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,71904	94,18	2,16	256	6	152	68	350
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	98	1		26	
		Ворота ВМ-1									
113	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые(стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0,08318	233725,02	52247,85	19441	4346	609	11084	32967
		НР - 69%; СП - 8%			174152,16	18971,80	14486	1578		2442	
114	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0,08318	78497,88	7745,63	6529	644	298	3949	11316
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	1635,08	5587	136		838	
115	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05096	435218,00	--	22179	--	22179	--	23953
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
116	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004784	465207,00	--	2226	--	2226	--	2404
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00204	408502,00	--	833	--	833	--	900
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
118	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2,596	2261,00	--	5870	--	5870	--	6340
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
119	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,41222	112,47	3,00	271	7	115	103	404
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	149	1		30	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
120	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,41222**	**94,18**	**2,16**	**227**	**5**	**135**	**61**	**311**
		НР - 69%; СП - 8%			**36,09**	**0,37**	**87**	**1**		**23**	
121	**С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022**	**Ручка РУ**	**шт**	**1**	**3218,00**	**--**	**3218**	**--**	**3218**	**--**	**3475**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**257**	
122	**С1261-404-0202 261-404-0202 РСНБ РК 2022**	**Шарнир**	**шт.**	**4**	**462,00**	**--**	**1848**	**--**	**1848**	**--**	**1996**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**17577938**	**778500**	**5440092**	**1534303**	**19862993**
							1631497	**229204**	**9727850**	**750749**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**9727850**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**9727850**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**861949**				
	Материалы		Тенге				**105714**				
	Всего заработная плата		Тенге					**497724**			
		Накладные расходы	Тенге				**303612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**93245**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1258806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**497724**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6778821**				
	Материалы		Тенге				**2772270**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1186277**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2547277**				
		Накладные расходы	Тенге				**1103463**				
		Сметная прибыль	Тенге				**630580**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8512864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**746**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1186277**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**185089**				
	Материалы		Тенге				**8901**				
	Всего заработная плата		Тенге					**158403**			
		Накладные расходы	Тенге				**109297**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23551**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**317937**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**158403**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**24229**				
	Материалы		Тенге				**5932**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18297**			
		Накладные расходы	Тенге				**17931**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3373**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**45533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19862990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1126**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1860701**			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		Покрытие									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ТИП I-710м2									
123	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	529,08	2143,83	228,51	1134259	120901	987696	68930	1299445
		НР - 108%; СП - 8%			48,50	72,13	25662	38163		96255	
124	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	710	638,58	62,26	453392	44205	409187	16141	507096
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,05	--	14946		37563	
125	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	710	2707,86	235,29	1922579	167055	1732643	50737	2131181
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	22881	24097		157865	
126	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	710	610,81	0,05	433675	36	429621	4339	473056
		НР - 108%; СП - 8%			5,66	--	4018	--		35041	
127	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	330	3554,60	43,15	1173019	14239	796574	397401	1696054
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	362206	5758		125634	
		МАФы и ограждение									
128	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	38189,00	85,00	76378	170	72396	--	82488
		СП - 8%			1906,00	21,00	3812	42		6110	
129	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	54676,00	217,00	109352	434	93714	--	118100
		СП - 8%			7602,00	64,00	15204	128		8748	
130	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	242560,00	1572,00	242560	1572	204009	--	261965
		СП - 8%			36979,00	561,00	36979	561		19405	
131	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	172791,00	1251,00	172791	1251	140015	--	186614
		СП - 8%			31525,00	422,00	31525	422		13823	
132	У86-010307-0101 8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	2	272424,00	363,00	544848	726	532228	--	588436
		СП - 8%			5947,00	106,00	11894	212		43588	
		Озеленение									
133	Е11-470102-0401 1147-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	230	3662,98	--	842486	--	--	741388	1710583
		НР - 88%; СП - 8%			3662,98	--	842486	--		126710	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
134	**Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**230**	**3744,19**	**1193,28**	**861163**	**274454**	**34742**	**569357**	**1544961**
		НР - 88%; СП - 8%			**2399,86**	**413,17**	**551967**	**95029**		**114442**	
135	**С1254-102-3203 254-102-3203 РСНБ РК 2022**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**230**	**1605,00**	**--**	**369150**	**--**	**369150**	**--**	**398682**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29532**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8335652**	**625043**	**5801975**	**1848293**	**10998661**
							1908634	**179358**	**--**	**814716**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8335652**				
	Материалы		Тенге				**5432824**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2087992**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**369150**				
		Накладные расходы	Тенге				**1848293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**814716**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10998661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1419**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2087992**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**10998661**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1419**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2087992**			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная телефонизация									
136	**Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**1**	**5237,80**	**1005,52**	**5238**	**1006**	**475**	**2681**	**8553**
		НР - 61%; СП - 8%			**3756,64**	**638,63**	**3757**	**639**		**634**	
137	**С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022**	**Коробка телефонная распределительная,КРТ10х2**	**шт.**	**1**	**4142,00**	**--**	**4142**	**--**	**4142**	**--**	**4473**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**331**	
138	**Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	**м кабеля**	**820**	**741,70**	**63,88**	**608193**	**52381**	**350985**	**145238**	**813705**
		НР - 61%; СП - 8%			**249,79**	**40,57**	**204827**	**33267**		**60274**	
139	**С1243-503-0105 243-503-0105 РСНБ РК 2022**	**Кабель связи оптический гибкий свынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013**	**км**	**0,82**	**102878,00**	**--**	**84360**	**--**	**84360**	**--**	**91109**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6749**	
140	**Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**	**15**	**6882,36**	**995,85**	**103235**	**14938**	**1206**	**70116**	**187220**
		НР - 76%; СП - 8%			**5806,08**	**344,48**	**87091**	**5167**		**13868**	
141	**Е11-340203-0401 1134-0203-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры и подпоры высотойдо 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**15**	**4331,74**	**984,05**	**64976**	**14761**	**4501**	**38670**	**111937**
		НР - 76%; СП - 8%			**3047,61**	**344,48**	**45714**	**5167**		**8292**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
142	**С1225-204-0803 225-204-0803 РСНБ РК 2022**	**Приставка для деревянных опорвоздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ3,25-1,7**	**шт.**	**15**	**20592,00**	**--**	**308880**	**--**	**308880**	**--**	**333590**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24710**	
143	**прайс лист ТОО "KONTACT"**	**Опора деревянная h-6,5дм 300мм ПР-0,8**	**шт**	**15**	**31875,00**	**--**	**478125**	**--**	**478125**	**--**	**516375**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38250**	
144	**С1252-207-2332 252-207-2332 РСНБ РК 2022**	**Крюк типа SOT16.12 для деревянных опор**	**шт.**	**30**	**989,00**	**--**	**29670**	**--**	**29670**	**--**	**32044**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2374**	
145	**С1252-102-0303 252-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97 типа ТФ-12 (без колпачка)**	**шт.**	**30**	**268,00**	**--**	**8040**	**--**	**8040**	**--**	**8683**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**643**	
146	**С1252-108-0705 252-108-0705 РСНБ РК 2022**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-10 (КП-22)**	**шт.**	**30**	**60,00**	**--**	**1800**	**--**	**1800**	**--**	**1944**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
147	**Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**1**	**5237,80**	**1005,52**	**5238**	**1006**	**475**	**2681**	**8553**
		НР - 61%; СП - 8%			**3756,64**	**638,63**	**3757**	**639**		**634**	
148	**прайс лист ТОО"Альянс"**	**Оптическая распределительная коробка ОРК-4**	**шт**	**1**	**13660,71**	**--**	**13661**	**--**	**13661**	**--**	**14754**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1093**	
149	**518-102-0527 518-102-0527 РСНБ РК 2022**	**Оптический модуль SFP**	**шт.**	**2**	**10861,00**	**--**	**21722**	**--**		**--**	**21722**
					--	**--**	**--**	**--**	**21722**	**--**	
150	**518-102-0511 518-102-0511 РСНБ РК 2022**	**Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2**	**шт.**	**2**	**23542,00**	**--**	**47084**	**--**		**--**	**47084**
					--	**--**	**--**	**--**	**47084**	**--**	
151	**прайс лист ТОО"IT SKLAD"**	**Патч-корд UTP Cablexpert PP12-50m кат 5е ,10м,литой многожильный (серый)**	**шт**	**4**	**8187,32**	**--**	**32749**	**--**		**--**	**32749**
					--	**--**	**--**	**--**	**32749**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1817113**	**84092**	**1286320**	**259386**	**2234495**
							345146	**44879**	**101555**	**157996**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**101555**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**101555**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1110455**				
	Материалы		Тенге				**351937**				
	Всего заработная плата		Тенге					**246886**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**491786**				
		Накладные расходы	Тенге				**150600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100885**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1361940**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**154**
		Сметная заработная плата	Тенге					**246886**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**605103**				
	Материалы		Тенге				**5707**				
	Всего заработная плата		Тенге					**143139**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**436892**				
		Накладные расходы	Тенге				**108786**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57111**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**771000**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					143139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2234495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					390025			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33613541**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4182717				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1487635			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					453441			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12528581		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9829405		
		- Накладные расходы	Тенге							3823419	
		- Сметная прибыль	Тенге							1761786	

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения к=2,9%	Тенге	689739,94
ИТОГО	Тенге	34 303 280,94
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время к=1,35%	Тенге	330397,33
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	2203111
Итого:	Тенге	36 836 789,27
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	496085,47
Итого:	Тенге	37 332 874,74
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	35 466 231,15
НДС 12%	Тенге	4255947,74
ИТОГО	**Тенге**	**39 722 178,89**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Кушмурзаев А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров К.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ARTERIA"

_____ Турмаханов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СК КАЗГОРСТРОЙ"

_____ Базарбайулы Т.