Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Кульжонского сельского округа района Самар Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Кульжон, Гагарина, 24, БИН 980640003043, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ32070106KSN1824120, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Восточно-Казахстанская область, район Самар, с. Самарское, Участок "в осло Самарское, автотрасса "Усть-Каменогорск-Самарское", строение 1 БИН/ИИН 060440012256, БИК EURIKZKA, ИИК KZ2294809KZT22030655, АО "Евразийский банк"
(организация, адрес, телефон)

Объект : Средний ремонт улицы Алтынсарина (0-0,75 км), Амангельды (0-0,7 км), Абая (0-0,879 км) в с. Кок-Жыра района Самар ВКО
(наименование объекта)

Договор № 51 от 07.11.2024 г., доп.соглашение № 51/1 от 21.11.2024 г.

Акт № 1 от 21.11.2024 года

приемки выполненных работ за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. средний ремонт проезжей части ул. Ыбырай Алтынсарина (750 м), ИТОГО:	тенге			**19 778 667**
1	7101-0402-0101 т.ч.п. 3.1:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	Восстановление профиля существующего основания с добавлением нового материала, толщина 15 см	м2	3750	2032	7 620 000
2	7101-0602-0901 т.ч.п. 3.1:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	Розлив вяжущих материалов	т	2,1	210516	442 084
3	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3000	453	1 359 000
		неучтенные ресурсы				
3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 тип Б, марки II	т	292,8	26083	7 637 102
4	7101-0602-0401 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	6000	9	54 000
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 тип Б, марки II	т	72,6	26083	1 893 626
5	7101-0701-0111	Укрепление обочин ПГС, толщина 5 см	м2	750	549	411 750
6	211-601-0101 Коб=1,22	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	45,75	7893	361 105
		Раздел 2. средний ремонт проезжей части ул. Амангелды (700 м), ИТОГО:	тенге			**15 733 759**

Scanned by TapScanner

7	7101-0402-0101 т.ч.п. 3.1:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	Восстановление профиля существующего основания с добавлением нового материала, толщина 15 см	м2	3500	2032	7 112 000
8	7101-0602-0901 т.ч.п. 3.1:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	Розлив вяжущих материалов	т	1,50748	210516	317 349
9	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2144	453	971 232
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	209,2544	26083	5 457 983
10	7101-0602-0401 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	4288	9	38 592
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	51,8848	26083	1 353 311
11	7101-0701-0111	Укрепление обочин ПГС, толщина 5 см	м2	469	549	257 481
12	211-601-0101 Коб=1,22	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	28,609	7893	225 811
		Раздел 3. средний ремонт проезжей части ул. Абая (879 м), ИТОГО:	тенге			8 930 640
13	7101-0402-0101 т.ч.п. 3.1:К1трр=1,2;К1трм=1,2; К1экс=1,2;	Восстановление профиля существующего основания с добавлением нового материала, толщина 15 см	м2	4395	2032	8 930 640
		ВСЕГО по акту:	Тенге			44 443 065
		Сметная прибыль (5)%				2 222 153
		Итого в ценах 2023 г.				46 665 219
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)				50 165 110
		Итого с понижающим к-том				47 891 021
		Налог на добавленную стоимость (12%)				5 746 922,57
		Всего по акту				53 637 943,99

Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима Кулыжонского сельского округа района Самар Восточно-Казахстанской области" _____ Сарсембинов Е.С.

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "ARSHA-MS" _____ Бердиев К.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ДСУ № 14" _____ Федосов А.И.

Scanned by TapScanner