Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«08» 09 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ЖБИ-С» Лицензия № 15010215 от 29.05.2015 года, ЮКО, Сайрамский район, Аксукентский с.о., с.Аксу, Шоссе Карабулакское , 143*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директор Сативалдиев Б.Ю.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-5 «Шаян-Агибет-Шакпак» км 33+300 Байдибекского района Туркестанской области

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»" Руководитель управления Ибрагимов Р.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

нет

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ",*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" 2017 г.*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общая длина сооружения в том числе	**м**	**42,10**	**42,10**
Габариты моста	**м**	**Г-10+2х1,5**	**Г-10+2х1,5**
Схема моста	**м**	**12+33+12**	**12+33+12**
Ширина пешеходной части	**м**	**0,75х2**	**0,75х2**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Площадка проектируемого моста на автомобильной дороге областного значения КХ-5 «Шаян-Агыбет-Шакпак» км. 33+300 Байдибекского района, расположена между поселками Жулдыз и Алгабас через Реки Шаян и находится в 30 км от районного центра Байдибекского района с. Шаян и в 130 км от областного центра г. Шымкента.

План, продольный и поперечный профили моста, мостового перехода

Схема моста 2х18

Габарит моста Г-10 + 2 х 0,75 м.

В поперечном сечений мост выполнен из 12 плитами П18 А14К7

Конструктивные решения:

Назначение схемы моста, его высотно-плановое положение и конструкций опор произведено на основании технических расчетов опор, унификации сборных железобетонных конструкций, применения высокопроизводительной строительной техники.

Опоры

Опоры моста в соответствии со СТ РК 1380-2005 запроектированы под нагрузку А14 и НК80, НК120 и НК 180 для автодороги III техн. категории. Береговые опоры моста – двухрядные свайные с шагом 150 см. Марка свай СМ8-35Т2 по типовому проекту серии 3.501-86. Длина и количество свай принято согласно расчетов несущей способности сваи по грунту, два ряда по 8шт. на опору. Насадка береговых опор длиной 1245 см из монолитного железобетона сечением 150х50 см с открылками длиной 300 см. Шкафная стенка с прямыми открылками – монолитная железобетонная длиной 300 см и толщиной 20 см с выпусками арматуры диаметром 22 AI под переходные плиты. Все поверхности, засыпаемые землей, покрываются битумом за два раза.

Промежуточные опоры приняты свайными длиной свай 10 м СМ10-35Т2 монолитные ригели сечением 150х80 см и длиной 1240 см

Пролетные строения

Плиты пролетного строения длиной 18 м железобетонные, приняты по типовому проекту заказ №01-08 выпуск 3, заказ №03-08 выпуск 2 ТОО «Каздорпроект». В поперечном сечении устанавливаются 12 плит. Поперечный уклон по мосту обеспечивается за счет подуклонки части опор. Марка плит П18 А14К7. Материал балок - бетон В 35 F200 Высота плиты П18 А14К7 750 мм, ширина плит 990 мм. Материал-бетон класса В35 F200. Плиты пролетного строения устанавливаются на резиново-металлические опорные части типа РОЧСП 15х35х4 см. Для усиления плит пролетного строение на плитах предусматриваются монолитная железобетонная накладная плита толщиной 15 см. и армируются арматурой в продольном направлении диаметром 8 мм.А-I, а в поперечном направлении диаметром 12 мм.А-III.

Проезжая часть, ограждения

На мосту предусмотрено устройство асфальтобетонной проезжей части с двусторонним поперечным уклоном 0,02 ‰. Проезжая часть на мосту состоит из двух слоев мелкозернистого асфальтобетона марки 2 тип Б по ГОСТ9128-97 толщиной 7 см, укладываемого на гидроизоляционный слой. Под тротуарами толщина монолитной накладной плиты 7 см. Над береговыми и промежуточными опорами устраиваются деформационные швы закрытого типа.

Изоляция проезжей части разработана применительно к типовому проекту серии 3.503.1-101. Для обеспечения требуемого габарита в конструкции пролетного строения применены сборные железобетонные тротуары марки Т75.75 шириной пешеходной части 0,75 м. Металлические блоки перильного ограждения высотой 1,1 м разработаны индивидуально и объединяются на монтаже с закладными деталями, установленными в приливах тротуарных блоков. Водоотвод с проезжей части моста обеспечивается за счет поперечного и продольного уклонов. Деформационных швы предусмотрены по индивидуальным решениям с изоляцией из стеклоткани пропитанной битумом в 2 слоя. Поперечные разрезы пролетных строений, конструкция проезжей части и технологический процесс устройства деформационных швов приведены на чертежах

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2019 г.*;
месяц, год

окончание работ *сентябрь 2019 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *6 месяцев*;

фактически *4 месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-5 «Шаян-Агибет-Шакпак» км 33+300 Байдибекского района Туркестанской области»*

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 5 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «ЖБИ-С», директор Сативалдиев Б.Ю.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____»_____2019г.

Авторский надзор ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ" Кайшыбаев Курал Нурымбетович г. Шымкент, мкрн. Спортивный, 24/55, лицензия №16010624 от 30.06.2016 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Мауленов Бакытжан Рыскожаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора № 56 от 13.06.2019 г.
№ договора и дата

по объекту *Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-5 «Шаян-Агибет-Шакпак» км 33+300 Байдибекского района Туркестанской области*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»" Руководитель управления Ибрагимов Р.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "ЖБИ-С", № 15010215 от 29.05.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сативалдиева Баходира Юлдашвайевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями нет.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь месяц 2019 года;
месяц, год

окончание работ: сентябрь месяц 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;
фактически 4 (четыре) месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ",

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" в 2018 году.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

Директор Кайшыбаев К.Н.
фамилия, имя, отчество руководителя

подпись _____ дата _____

М.П.

эксперт по авторскому надзору:

Мауленов Б.Р.
фамилия, имя, отчество эксперта № аттестатов

подпись _____ дата _____

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_____»_____ 2019 г.

Технический надзор ТОО "Мир-Строй и Компания", Раматуллаев Мухамедгали Ильясович, г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. Мадели Кожа, дом 1Г
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

в лице Сулейменова Танирберген Маттайулы, аттестат № KZ74VJE00030972 от 03.10.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании № 86 от 25.06.2019 г.
№ договора и дата

по объекту: *Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-5 «Шаян-Агибет-Шакпак» км 33+300 Байдибекского района Туркестанской области*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»" Руководитель управления Ибрагимов Р.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "ЖБИ-С", № 15010215 от 29.05.2015 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сативалдиева Баходира Юлдашвайевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями нет.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь месяц 2019 года;
месяц, год

окончание работ: сентябрь месяц 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;
фактически 4 (четыре) месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 95 138,011 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 84 402,041 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 81 760,00 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 81 760,00 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Корпорация ГАРАНТСТРОЙ"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" в 2018 году

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор
Раматуллаев Мухамедгали Ильясович
фамилия, имя, отчество руководителя

_____ подпись _____ дата

М.П.

эксперт по техническому надзору:

Инженер ОТН
Сулейменов Т.М., аттестат № KZ74VJE00030972
фамилия, имя, отчество эксперта № аттестатов

_____ подпись _____ дата

М.П.