Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:
«Расширение существующей автодороги №9 города Актау.»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2018 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	**27.04.2017г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**422 387 023**	**96 804 512**	**133 682 282**	**34 410 294**	**-**	**476 244**	**-**	**61 917 974**	**11 616 541**	**108 421 053**
Удержание 5%		**4 840 226**							**580 827**	**5 421 053**
К оплате		**91 964 286**							**11 035 714**	**103 000 000**

Заказчик **Руководитель ГУ «АГО ПТ и АД»** _____ **Ж.Кубашев**
(должность ф. и. о.подпись)

Подрядчик Директор ТОО «Акжол+К» _____ С.Оспан
(должность ф.и.о.подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Договор № 26 27.04.2017 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Расширение существующей автодороги №9 города Актау.»

А К Т №11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018 г.

Составлен(а) 2001

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовительные работы.										
		Расчистка территории								
1	E0101-24-4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м м3	5	35,11	35,11	176	176	55	-	-
				-	11,4	-	57	97	0,04	-
2	E0101-24-12 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	5	61,35	61,35	307	307	97	-	-
				-	19,92	-	100	97	0,02	-
3	E0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	5	64,5	61,6	323	308	95	0,02	-
				2,83	16,71	14	84	97	0,06	-
4	C010333-A30 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	8	244,61	-	1957	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		56,45	-	452	-	-	-	-
		т								
5	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	5	4,93	4,24	25	21	10	-	-
		м3								
		Разборка существующей дорожной одежды, брусчатки и бордюров								
6	Е0127-101-1	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия мальми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	5500	246,42	235,97	1355315	1297851	126315	0,04	230
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			7,25	10,02	39864	55110	133	0,04	222
		м2								
7	Е0127-57-2 К=0,8	-Демонтаж бетонных плитных тротуаров	20	95,48	40,4	1910	808	1844	0,37	7
				55,08	14,26	1102	285	133	0,09	2
		м2								
8	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8	27,1	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С01031-А26-2	--Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8	38,6	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С010333-А30-1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	468	244,61	-	114477	-	-	-	-
				56,45	-	26418	-	-	-	-
		т								
		Демонтаж существующих дорожных знаков								
11	Е0127-83-1 К=0,8	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	702,68	140,34	1405	281	1365	3,07	6
				486	27,09	972	54	133	0,13	-
		шт								
12	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов	0,7	5196,05	2514,95	3637	1760	2540	15,98	11
				2681,1	947,25	1877	663	100	4,63	3
		м3								
13	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,7	27,1	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С01031-А26-2	--Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,7	38,6	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С010333-А5-1	--Перевозка строительного мусора	0,7	56,16	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		12,96	-	9	-	-	-	-
		т								
		Подъем существующих люков								
16	Е0123-24-1 К=0,8	-Демонтаж люков	15	234,88	34	3523	510	4170	1,26	19
				200,88	12,96	3013	194	130	0,08	1
		шт								
17	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,5	27,1	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С01031-А26--2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,5	38,6	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С010333-А30--1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,5	244,61	-	367	-	-	-	-
				56,45	-	85	-	-	-	-
		т								
20	Е0123-24-1	-Установка люков	15	4145,48	42,5	62182	638	5212	1,57	24
				251,1	16,2	3767	243	130	0,08	1
		шт								
21	Е0107-53-11-	-Установка ж/бетонных подкладок ПК-1 для поднятия люков	45	329,6	28,98	14832	1304	13663	1,24	56
				206,28	10,6	9283	477	140	0,05	2
		шт								
22	С143014-3	-Ж/бетнные подкладки	0,3	16065	-	4820	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0106-1-1	-Омоноличевание новых люков бетоном В15	1,05	6237,1	79,21	6549	83	292	1,62	2
				234,9	29,92	247	31	105	0,15	-
		м3								
24	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12	367,79	18,42	4414	221	211	0,04	-
				7,13	6,07	86	73	133	0,02	-
		м2								
25	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12	170,14	-	2042	-	1	-	-
				0,05	-	1	-	133	-	-
		м2								
26	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа	12	395,47	18,42	4746	221	211	0,04	-
				7,13	6,07	86	73	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБВ								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1583714	1304489			356
			Тенге			87275	57451			233
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1583714	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	144727	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			670	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43600	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			116840	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23412	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1844182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168139	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1844182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168139	-		-
		Земляное полотно.								
1	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(устройство корыта)	9194	7,21	7,21	66268	66268	22301	-	-
				-	2,5	-	22991	97	0,01	75
		м3								
2	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9194	5,7	5,7	52450	52450	17651	-	-
				-	1,98	-	18197	97	0,01	59
		м3								
3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8840	38,67	36,92	341853	326411	100479	0,01	104
				1,7	10,01	15063	88524	97	0,03	303
		м3								
4	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	14144	56,16	-	794327	-	-	-	-
				12,96	-	183306	-	-	-	-
		т								
5	Е0101-19-2 К=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8840	17,73	16,44	156701	145330	52478	-	-
				-	6,12	-	54101	97	-	26
		м3								
6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8840	4,51	3,89	39883	34413	16464	-	35
				0,58	1,34	5092	11881	97	-	39
		м3								
7	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными	4762	15,01	15,01	71474	71474	23729	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	5,14	-	24463	97	0,02	80
		м3								
8	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4762	10,68	10,68	50841	50841	14841	-	-
				-	3,21	-	15300	97	-	7
		м3								
9	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4762	26,34	14,4	125436	68558	24195	0,01	70
				1,94	3,29	9257	15686	97	0,01	70
		м3								
10	Е0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	354	38,67	36,92	13690	13071	4024	0,01	4
				1,7	10,01	603	3545	97	0,03	12
		м3								
11	С010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	566,4	24,59	-	13925	-	-	-	-
				5,67	-	3214	-	-	-	-
		т								
12	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	354	4,51	3,89	1597	1378	659	-	1
				0,58	1,34	204	476	97	-	2
		м3								
13	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	354	15,01	15,01	5313	5313	1764	-	-
				-	5,14	-	1819	97	0,02	6
		м3								
14	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	354	10,68	10,68	3779	3779	1103	-	-
				-	3,21	-	1137	97	-	1
		м3								
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	354	26,34	14,4	9325	5097	1799	0,01	5
				1,94	3,29	688	1166	97	0,01	5
		м3								
16	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	36570	10,25	5,31	375022	194220	206995	0,03	1224
				4,94	0,89	180802	32595	97	-	110
		м2								
17	С010333-А12-0-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 120 км, класс груза 1	18,16	573,24	-	10410	-	-	-	-
				114,65	-	2082	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2132295	1038602			1444
			Тенге			400312	291880			794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2132295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	692192	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63320	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			818662	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			488482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2778023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765464	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2778023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765464	-		-
		Переустройство коммуникаций.								
		Трубопроводы								
1	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,031	240308,22	103088,59	7450	3196	6205	604,8	19
		км		115020	38942,1	3566	1207	130	190,2	6
2	Е0122-8-15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм (футляр)	0,029	882493,84	474711,71	25592	13767	20675	1946,4	56
		км		369090	179325,9	10704	5200	130	875,83	25
3	С130806-114 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	31	4318	-	133858	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
4	С130806-152 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	29	37153	-	1077437	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	С130806-161 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	26	63727	-	1656902	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0122-34-1	-Установка спейсеров, герметизирующих манжет	40	359,6	270,77	14384	10831	8019	0,5	20
		шт		83,44	70,78	3337	2831	130	0,27	11
7	С прайс лист	-Стоимость спейсеров Д325/100	5	1067,38	-	5337	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	С прайс лист	-Стоимость спейсеров Д325/80	10	975,89	-	9759	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	С прайс лист	-Стоимость спейсеров Д325/50	2	820,35	-	1641	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С прайс лист	-Стоимость спейсеров Д920/600	10	3353,08	-	33531	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С прайс лист	-Стоимость спейсеров Д1420/250	10	2607,45	-	26074	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С прайс лист	-Стоимость ГМНР Д325/80	1	4147,52	-	4148	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С прайс	-Стоимость ГМНР Д920/600	1	9636,88	-	9637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист									
			шт	-	-	-	-	-	-	-
14	С прайс лист	-Стоимость ГМНР Д1420/250	1	19987,37	-	19987	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,031	1068818,97	133706,72	33133	4145	2753	99,24	3
				17793	50508,9	552	1566	130	246,68	8
			км							
16	Е0122-27-15	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 900 мм	0,029	3272063,32	540439,82	94890	15673	9712	309,6	9
				53460	204155,1	1550	5920	130	997,09	29
			км							
17	Е0122-27-19	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1400 мм	0,026	5463867,41	1453347,53	142061	37787	21888	564	15
				98550	549012,59	2562	14274	130	2681,39	70
			км							
		Переустройство сетей связи								
18	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	216,7228	28,03	26,5	6075	5742	1725	0,01	2
				1,54	6,67	333	1446	97	0,02	5
			м3							
19	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,312	262,72	-	4285	-	4843	1,85	30
				262,72	-	4285	-	113	-	-
			м3							
20	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	209,734	4,02	4,02	844	844	284	-	-
				-	1,4	-	293	97	-	1
			м3							
21	Е0101-166-2	-Засыпка пазух ям вручную в грунтах 2 группы	23,306	160,92	-	3750	-	4238	1,17	27
				160,92	-	3750	-	113	-	-
			м3							
22	Е0134-101-1-0	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,591	301230,38	-	178027	-	21414	210	124
				32940	-	19468	-	110	-	-
			кан.-км							
23	Ц0108-407-1-0	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	37	120,9	13,68	4473	506	3197	0,55	20
				87,72	3,24	3246	120	95	0,02	1
			м							
24	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	37	661	-	24457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
25	Е0122-27-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	0,037	380352,03	39044,4	14073	1445	2684	235,2	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм		41040	14750,1	1518	546	130	72,04	3
26	Е0134-105-7-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3 км	4	14828,31	784,3	59313	3137	9263	11,1	44
				1906,2	198,99	7625	796	110	0,8	3
27	С143018-28 Изм. и доп. вып. 25	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 колодец	4,32	14741	-	63681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0134-108-1-	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на проезжей части м3	4	1446,2	-	5785	-	3481	4,75	19
				791,1	-	3164	-	110	-	-
29	С131104-13 Изм. и доп. вып. 25	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 шт	4	5459	-	21836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0134-108-3-	Разные работы при устройстве колодцев установка кронштейна комплект	4	759,47	-	3038	-	760	0,98	4
				172,8	-	691	-	110	-	-
31	С прайс лист	-Стоимость консоли ККЧ-2 шт	16	289,72	-	4635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3690094	97071			402
			Тенге			66352	34199			161
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4473	-	-		-
		Материалы -	Тенге			722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	480	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3845	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			771130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			429754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97185	-		-
		Местные материалы -	Тенге			181705	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			117942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17691	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53344	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			942417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		601
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114877	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2914490	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2914490	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174869	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3089359	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4039907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		624
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118722	-		-

Дорожная одежда.

РАЗДЕЛ 1. ФундаментыПокрытие из асфальтобетонной смеси

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1460	648,2	88,5	946372	129216	77009	0,17	252
				25,66	14	37458	20444	133	0,05	72
		м3								
2	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	7300	170,28	21,39	1243012	156147	133722	0,05	364
				7,69	6,08	56152	44391	133	0,02	160
		м2								
3	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	5,84	40165,51	407,51	234567	2380	1314	0,7	4
				-	169,13	-	988	133	0,7	4
		т								
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7300	367,79	18,42	2684883	134479	128159	0,04	294
				7,13	6,07	52034	44326	133	0,02	155
		м2								
5	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7300	170,14	-	1242051	-	466	-	3
				0,05	-	350	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,19	40165,51	407,51	87962	892	493	0,7	2
				-	169,13	-	370	133	0,7	2
		т								
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7300	395,47	18,42	2886956	134479	128159	0,04	294
				7,13	6,07	52034	44326	133	0,02	155
		м2								
8	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	250	3950,86	201,51	987715	50377	35918	0,23	57
				41,58	66,44	10395	16611	133	0,23	57
		т								
		Бордюры								
9	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	110	629,17	73,75	69209	8113	4835	0,14	16
				21,38	11,67	2352	1284	133	0,04	5
		м3								
10	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1200	2877,34	6,63	3452805	7957	248077	1	1200
				153,68	1,76	184416	2108	133	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м								
11	Е0130-3-3	-Засыпка пазух возле гранитного бордюра (V=0,35м3/п.м	426	955,34	48,05	406975	20469	184779	2,56	1091
		м3		380,25	17,69	161987	7536	109	0,09	37
12	С143011-5 Изм. и доп. вып. 25	-Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	1726	2394	-	4132044	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ФундаментыУстройство и укрепление присыпных обочин								
13	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2243	32,23	30,77	72299	69018	21246	0,01	22
		м3		1,42	8,34	3185	18718	97	0,03	64
14	С010333-А5-1	--Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3588,8	54	-	193795	-	-	-	-
		т		10,8	-	38759	-	-	-	-
15	Е0101-19-2 К=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2243	14,99	13,7	33614	30729	11096	-	-
		м3		-	5,1	-	11439	97	-	5
16	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2243	3,77	3,24	8449	7276	3481	-	7
		м3		0,48	1,12	1077	2512	97	-	8
17	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2243	12,51	12,51	28055	28055	9314	-	-
		м3		-	4,28	-	9602	97	0,01	31
18	Е0101-130-8 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2243	8,9	8,9	19956	19956	5825	-	-
		м3		-	2,68	-	6006	97	-	3
19	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2243	23,62	12	52974	26910	9497	0,01	27
		м3		1,62	2,75	3634	6157	97	0,01	27
20	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно	5210	90,14	20,37	469641	106131	70584	0,03	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/щебеночной/ смесью толщиной 10 см		4,79	5,4	24956	28115	133	0,02	106
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты								
		Транспорт материалов								
21	С010333-А12-0-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 120 км, класс груза 1	1102,8272	573,24	-	632185	-	-	-	-
				114,65	-	126437	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			19885519	932585			3800
			Тенге			755225	264932			898
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19885519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			390677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1020157	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17146248	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			825980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1073975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		537
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	161096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1257570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22217063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1181254	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			22217063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1181254	-		-
		Наружное освещение.								
		Демонтажные работы								
1	Ц0108-407-1-5 К=0,5	Демонтаж трубопроводов диаметр до 100 мм	23	70,4	5,9	1619	136	1439	0,4	9
				64,5	1,35	1484	31	95	0,01	-
		м								
2	Ц0108-141-1-К=0,5	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	300	11,1	1,55	3330	465	2793	0,06	17
				9,55	0,25	2865	75	95	-	-
		м								
		Монтаж								
3	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	16	4390,87	1831,4	70254	29302	43726	12	192
				1977,75	625,01	31644	10000	105	2,34	37
		опора								
4	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными	16	1745,38	1411,25	27926	22580	9624	2,01	32
		шт								
5	С прайс лист	-Светильник светодиодный ДКУ-01-30х6-002	16	21347,51	-	341560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С прайс лист	-Стойка граненная М10-4,0 высотой 4м	16	20538,13	-	328610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С прайс лист	-Кронштейн Ива	26	2622,69	-	68190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
8	С прайс лист	-Фундамент анкерный ФА-СТ18/00/300 шт	16	3360,71	-	53771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	16	501,2	13,2	8019	211	3485	1	16
				227	2,3	3632	37	95	0,01	-
10	С прайс лист	-Дифференциальный автоматический выключатель УЗО 10А 30Ма шт	16	3903,54	-	62457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная П2Кабельная продукция шт	16,88064	245,44	3,82	4143	64	773	0,21	4
				37,35	1,44	630	24	118	0,01	-
12	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м2	156,24	23,36	22,08	3650	3450	1036	0,01	1
				1,28	5,56	200	868	97	0,02	3
13	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	11,76	218,93	-	2575	-	2909	1,54	18
				218,93	-	2575	-	113	-	-
14	Е0101-166-2	-Засыпка пазух ям вручную в грунтах 2 группы м3	16,8	134,1	-	2253	-	2546	0,97	16
				134,1	-	2253	-	113	-	-
15	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	151,2	3,35	3,35	507	507	171	-	-
				-	1,16	-	176	97	-	1
16	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м3	300	26,4	3,1	7920	930	5586	0,11	33
				19,1	0,5	5730	150	95	-	1
17	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	300	36,7	27,8	11010	8340	4474	0,06	18
				8,8	6,9	2640	2070	95	0,04	12
18	Ц0108-141-1	-Прокладка сигнальной ленты м	150	19,1	-	2865	-	2722	0,11	17
				19,1	-	2865	-	95	-	-
19	С прайс лист ТОО "Электрокомплект"	-Лента сигнальная ЛСЭ 0,3/15ОУ1 м	150	12,2	-	1830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С151601-546 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 м	0,1	409076	-	40908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151601-542 Изм. и	-Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,2	165007	-	33001	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
22	С151607-386 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,192	16701	-	3207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий км	0,023	295740,38	-	6802	-	694	175	4
				27450	-	631	-	110	-	-
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг кан.-км	192	27,7	2,1	5318	403	3684	0,1	19
				19,7	0,5	3782	96	95	-	1

м

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1091725	66388			396
	Тенге	66259	17365			68
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1001542	-	-		-
Материалы -	Тенге	6617	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34622	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	933534	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33808	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5071	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62121	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1097470	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		205
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39694	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19929	-	-		-
Материалы -	Тенге	9602	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7358	-		-
Местные материалы -	Тенге	17	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8129	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1219	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1683	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29742	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8577	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	70254	-	-		-
Материалы -	Тенге	2502	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41644	-		-
Местные материалы -	Тенге	6805	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	43726	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6559	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6839	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	120819	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		251
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48203	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1248031	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		507
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96474	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обустройство дороги.										
		Дорожные знаки и указатели								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	40	32,23	30,77	1289	1231	379	0,01	-
				1,42	8,34	57	334	97	0,03	1
		м3								
2	С010333-А1--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	64	23,64	-	1513	-	-	-	-
				4,73	-	303	-	-	-	-
		т								
3	Е0101-19-2 К=2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	40	3	2,74	120	110	40	-	-
				-	1,02	-	41	97	-	-
		м3								
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	40	3,77	3,24	151	130	62	-	-
				0,48	1,12	19	45	97	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,11	4
				17,03	-	681	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40	18,62	12	745	480	169	0,01	-
				1,62	2,75	65	110	97	0,01	-
		м3								
7	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	7	1165,81	-	8161	-	4107	2,99	21
				477	-	3339	-	123	-	-
		м3								
8	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15	14	7615,33	95,97	106615	1344	11878	4,9	69
				771,75	36,25	10805	507	105	0,18	2
		м3								
9	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,25	5239,08	327,33	1310	82	529	11,6	3
				1890	123,75	473	31	105	0,6	-
		1т								
10	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,25	68200	-	17050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	55	402,75	-	22151	-	25031	2,8	154
				402,75	-	22151	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32	134,1	-	4291	-	4849	0,97	31
				134,1	-	4291	-	113	-	-
		м3								
13	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	34	747,86	146,19	25427	4970	24169	3,2	109
				506,25	28,22	17213	959	133	0,11	4
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	8	157,67	-	1261	-	1266	0,69	6
				119,03	-	952	-	133	-	-
		шт								
15	Е0106-1-1	-Омоноличивание стоек бетон В15	3	6184,75	66,01	18554	198	695	1,35	4
				195,75	24,93	587	75	105	0,12	-
		м3								
16	С прайс лист	-Стоимость стоек СКМ 2.30	18	1795,94	-	32327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С прайс лист	-Стоимость стоек СКМ 3.30	8	2295,47	-	18364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С прайс лист	-Стоимость стоек СКМ 4.30	5	3181,39	-	15907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С прайс лист	-Стоимость стоек СКМ 4.40	3	3713,25	-	11140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С11011-8553 Изм. и доп. вып. 26	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм х 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	5	14532	-	72660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
21	С11011-8544 Изм. и доп. вып. 26	-Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1,5.15+5.15.2,5.8.3 В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	18	3728	-	67104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
22	С11011-8555 Изм. и доп. вып. 26	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	3709	-	14836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
23	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 26	-Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	2110	-	8440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
24	С11011-8540 Изм. и доп. вып. 26	-Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	3	4473	-	13419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Разметка проезжей части								
25	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	3	11660,83	1692,25	34983	5077	4317	3,18	10
				450	632,07	1350	1896	133	2,85	9
		км								
26	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части	4	11660,83	1692,25	46643	6769	5757	3,18	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сплошной линией 0,1 м		450	632,07	1800	2528	133	2,85	11
		км								
27	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	2,5	4521,89	1692,25	11305	4231	3598	3,18	8
		км		450	632,07	1125	1580	133	2,85	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			556627	24801			431
			Тенге			65210	8106			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			556627	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73316	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193509	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			181231	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			682780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		511
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86442	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			682780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		511
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86442	-		-

Итого по шести актам	32809986
С временными зданиями и сооружениями-3,68%	34017393
С зимними удорожаниями работ-1,155%	34410294
С дополнительными затратами на отпуска-0,4%	34546363
С затратами на выслугу лет-1%	34886538
С перевод в текущие цены с к-т 2,72043	94906384
Налоги, сборы, непредвиденные платежи-2%	1898128
Итого	96804512
НДС-12%	11616541
Итого	108421053
Удержание-5%	5421053
К оплате	10300000

Сдал подрядчик ТОО «Акжол+К» _____ С.Оспан

Объем работ подтверждаю:

Инженер технического надзора ТОО «Мунай жолдары» _____

Принял заказчик ГУ «АГО ЛТД МАЕМ» _____ Ж.Кубашев