Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Габдуллина Шолпан Закариевна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кафе по адресу: проспект Абая 94. г.Уральск ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство кафе по адресу: проспект Абая 94. г.Уральск ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **14.02.2021**

Акт выполненных работ

за октябрь ___ (месяц, год) на Строительство кафе

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	555	286,89	286,89	159224	159224	0	21023	194667
						0	52,61	0	29199		14420	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,65	2191,73	0	36492	0	0	26274	67787
						2191,73	0	36492	0		5021	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	571,65	35,98	35,98	20568	20568	0	5816	28495
						0	14,13	0	8077		2111	
4	4	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	571,65	18,61	18,61	10638	10638	0	2535	14227
						0	6,16	0	3521		1054	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	571,65	171,87	78,99	98249	45154	0	54079	164514
						92,88	38,51	53095	22014		12186	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**469690**
			Раздел: 2. Фундаменты									
6	6	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	52	10530,57	1795,22	547590	93351	404469	85702	683955
						957,1	815,06	49769	42383		50663	
	6.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	59,8	6753				403829,4		
7	7	Е11-60101-120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	103,15	32521,18	2083,16	3354560	214878	2656940	482225	4143728
						4680	457,35	482742	47176		306943	
	7.1	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	104,6972	23314				2440911,69		
8	8	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8206	419679		344389		344389		371940
											27551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,758	21831,11 20139,12	1403,99 419,2	38379 35405	2468 737	506	3289 570	76169
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,758	346394		608961		608961	4877	657678
11	11	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,16	23426,09 1191,16	1227,17 298,68	50600 2573	2651 645	45377	2928 432	53810
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	500	906,48 306,34	20,1 2,93	453240 153170	10050 1465	290020	14381 4764	64815
13	13	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	60	2991,15 239,38	6,78 1,99	179469 14363	406 119	164699	1368 1535	20372
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									684267
			Раздел: 3. Стены									
14	14	Е11-80301-112 Изм. и доп. вып. 9	Стены блоками из ячеистого бетона, с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	92,22	11978,38 10190,83	1510,43 366,77	1104646 939798	139292 33824	25556	90568 16009	217923
15	15	С1212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	8,963784	16207		145276		145276	1622	15898
16	16	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	8,16	34761		283650		283650	2592	36342
17	17	С1213-301-0202	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,5, D700	м3	68	21983,8		1494898		1494898	11592	1644490
18	18	С1212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1700	43		73100		73100	848	78948
19	19	Е11-80201-701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,225	75716,46 73320	2396,46 792,18	17036 16497	539 178	0	1508 604	15148
20	20	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,225	441876		99422		99422	954	107376
21	21	Е11-80201-107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	20	13192,11 6710,34	2977,45 786,31	263842 134207	59549 15726	70086	13438 3262	345542
22	22	С1213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	5,852	62282		364474		364474	9158	393632
23	23	Е11-80201-701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,166	75716,46 73320	2396,46 792,18	12569 12171	398 132	0	1441 1921	25931
24	24	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,166	441876		73351		73351	5868	79219
25	25	Е11-80401-303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		85,359	3160,82	273,72	269804	23365	58688	10235	386042

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С1213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,27411	62282		141636		141636		152967
											11331	
27	27	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,348704	72923		98352		98352		106220
											7868	
28	28	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	8	419,75	0,14	3358	1	71	3220	7104
						410,76	0	3286	0		526	
29	29	С1241-105-0121	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 32х2,0 мм	м	22,5	2669		60052		60052		64856
											4804	
30	30	С1241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	852		3408		3408		3681
											273	
31	31	Е11-80201-109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,8	12956,69	2242,44	10365	1793	3021	5555	17194
						6937,7	528,12	5550	422		1274	
32	32	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,32	72923		23335		23335		25202
											1867	
33	33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0184	1113926,54	1428,54	20496	26	15559	4479	26973
						266904	622,47	4911	11		1998	
34	34	Е11-200701-501	Зонты. Установка	м2 поверхности зонта	1	7629,03	144,03	7629	144	6247	1274	9615
						1238,4	61,61	1238	62		712	
35	35	Е11-260201-101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,3	51023,56	2686,81	15307	806	5681	6934	24020
						29398,68	1012,23	8820	304		1779	
36	36	С1231-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	м3	0,291	19395		5644		5644		6096
											452	
37	37	Е11-70503-110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	68	604,78	248,54	41125	16901	11400	19829	65830
						188,59	58,53	12824	3980		4876	
38	38	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,262	101145,8		329938		329938		356333
											26395	
39	39	Е11-90302-401 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	0,38992	33340,5	10567,01	13000	4120	1865	5719	20217
						17991,6	3265,8	7015	1273		1498	
40	40	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3977184	424901		168991		168991		182510
											13519	
41	41	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,37664	95,73	2,67	1568	44	719	559	2297
						49,15	0,29	805	5		170	
42	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,37664	163,34	3,78	2675	61	1673	655	3596
						57,42	0,58	940	9		266	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Полы									
43	43	Е11-1101Ю1-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	705	489,81	34,11	345316	24048	264326	62082	439990
						80,77	12,91	56943	9102		32592	
44	44	Е11-1101Ю1-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	70,5	25526,92	7,68	1799648	541	1508565	273109	2238578
						4121,16	0	290542	0		165821	
45	45	Е11-1101Ю1-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	705	1779,15	86,61	1254301	61060	668855	501830	1896621
						743,81	13,44	524386	9475		140490	
46	46	Е11-1101Ю1-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	705	1105,51	43,17	779385	30434	432553	302496	1168431
						448,79	7,67	316397	5407		86550	
47	47	Е11-1101Ю1-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	70,5	14358,46	1800,54	1012271	126938	587519	320843	1439763
						4224,32	617,13	297815	43508		106649	
48	48	Е11-1101Ю1-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	56,4	25526,92	7,68	1439718	433	1206852	218487	1790861
						4121,16	0	232433	0		132656	
49	49	Е11-1101Ю1-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	705	735,61	32,02	518605	22574	228237	262065	843124
						379,85	15,6	267794	10998		62454	
50	50	Е11-1101Ю1-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	705	542,01	32,56	382117	22954	339324	28900	443898
						28,14	15,47	19839	10906		32881	
51	51	Е11-1101Ю1-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	705	2019,77	22,17	1423938	15630	176786	1163284	2794200
						1746,84	8,53	1231522	6014		206978	
52	52	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	719,1	2276		1636672		1636672		1767606
											130934	
			Итого по разделу: 4. Полы									**14823072**
			Раздел: 5. Проемы									
53	53	Е11-10050I-108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	52	2715,62	194,24	141212	10100	63207	65410	223152
						1305,86	91,79	67905	4773		16530	
54	54	С1223-102-0608	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	52	28221		1467492		1467492		1584891
											117399	
55	55	Е11-10050I-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	104	2414,87	191,74	251146	19941	122853	106006	385724
						1041,85	90,69	108352	9432		28572	
56	56	С1223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	104	33050		3437200		3437200		3712176
											274976	
57	57	Е11-10050I-402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	116	1866,34	11,01	216495	1277	184762	27959	264010
						262,55	5,26	30456	610		19556	
58	58	С1223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	116	2902		336632		336632		363563
											26931	
59	59	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	22,2	1891,81	5,9	41998	131	30749	8917	54988
						500,83	1,26	11118	28		4073	
60	60	Е11-90403-401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3205,38	52	6731	109	1231	3752	11322
						2567,06	22,06	5391	46		839	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727		85527		85527	6842	92369
62	62	С1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9	шт.	1	2832		2832		2832	227	3059
63	63	Е11-90403-403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	2918,04 2388,16	54,88 23,5	7353 6018	138 59	1197	4193 924	12470
64	64	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,52	53571		134999		134999	10800	145799
65	65	Е11-100107-106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	24,99	1892,7 1244,48	86,31 37,9	47299 31100	2157 947	14042	28842 6091	82232
66	66	С1223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	21	18101		380121		380121	30410	410531
67	67	С1223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	20527		30175		30175	2414	32589
68	68	С1223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	2,52	18101		45615		45615	3649	49264
69	69	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	28	520		14560		14560	1165	15725
70	70	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	12	5262		63144		63144	5052	68196
71	71	С1223-502-0801	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	12	661		7932		7932	635	8567
			Итого по разделу: 5. Проемы									7520627
			Раздел: 6. Отделочные работы									
72	72	Е11-100403-101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	740,81	3308,03 1341,68	15,27 6,06	2450622 993930	11312 4489	1445380	898577 267936	3617135
73	73	С1261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	24,639095	15		370		370	30	400
74	74	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	740,81	730,09 574,73	1,98 0,6	540858 425766	1466 444	113625	340968 70546	952372
75	75	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	64	506,05 344,24	3,35 1,59	32387 22031	215 102	10141	17706 4007	54100
76	76	Е11-150203-203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	912,6	1490,3 1051,54	86,82 68,03	1360048 959635	79232 62084	321180	817376 174194	2351618
77	77	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,4	1237,31 741,04	19,74 6,49	297449 178146	4745 1560	114558	143765 35297	476511
78	78	Е11-150203-201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	1242,08 876,2	81,52 65,33	27326 19276	1793 1437	6256	16571 3512	47409
79	79	С1214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм		0,6094	891		543		543		586

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							43	
80	80	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		140,4	617,92	5,05	86756	709	38144	38511	135288
			м2 отделываемой поверхности			341,19	1,68	47903	236		10021	
81	81	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		412,6	815,32	5,05	336401	2083	160897	139290	513746
			м2 отделываемой поверхности			420,31	1,68	173420	693		38055	
82	82	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		553	647,3	5,05	357957	2793	150239	164683	564451
			м2 отделываемой поверхности			370,57	1,68	204925	929		41811	
83	83	Е11-150405-105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		553	449,6	3,35	248629	1852	77647	136007	415407
			м2 окрашиваемой поверхности			305,84	1,59	169130	879		30771	
84	84	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		21	4118,15	17,3	90599	381	45974	35520	136218
			м2 поверхности облицовки			2011,1	7,57	44244	167		10090	
			Итого по разделу: 6. Отделочные работы									**9265241**
			Раздел: 7. Наружная отделка									
85	85	Е11-150106-102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе		38	4259,22	34,7	161850	1319	14737	117136	301305
			м2 поверхности облицовки			3836,7	16,47	145795	626		22319	
86	86	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм		38	2960,5		112499		112499		121499
				м2							9000	
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									**422804**
			Раздел: 8. Отопление									
87	87	Е11-190201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка		1	9333,79	31,09	9334	31	47	9085	19893
				устройство		9255,84	14,67	9256	15		1474	
88	88	прайс лист	Настенный газовый котел DGB-200MSC 23,3 кВт Daewoo		1	271071,43		271071				271071
				шт						271071		
			Отпускная цена			271071		271071				
			Сметная стоимость оборудования					*271071*				
89	89	Е11-160501-801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		125	1280,84	13,35	160105	1669	1485	153829	339049
				м трубопровода		1255,61	0,14	156951	18		25115	
90	90	Е11-160501-802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		203	1365,58	15,82	277213	3212	2229	266373	587073
				м трубопровода		1338,78	0,18	271772	37		43487	
91	91	С1241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм		123,75	261		32299		32299		34883
				м							2584	
92	92	С1241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм		200,97	333		66923		66923		72277
				м							5354	
93	93	Е11-180301-104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		11,76	1214,29	17,46	14280	205	5259	8710	24829
				квт		749,63	6,14	8816	72		1839	
94	94	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт		98	2222		217756		217756		235176
				секция							17420	
95	95	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		15	213,95	0	3209	0	278	2873	6569
				шт.		195,41	0	2931	0		487	
96	96	С1242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха.Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20		15	287		4305		4305		4649
				шт.							344	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	С1245-508-0101	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	шт.	15	23055		345825		345825	27666	373491
98	98	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	1492		22380		22380	1790	24170
99	99	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	30	16		480		480	38	518
100	100	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	31		248		248	20	268
101	101	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	47		1410		1410	113	1523
102	102	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	128	94,75 93,04	1,29 0	12128 11909	165 0	54	11671 1904	25703
103	103	С прайс лист	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2914,29		23314		23314	1865	25179
			Итого по разделу: 8. Отопление									**2046321**
			Раздел: 9. Вентиляция									
104	104	Е11-201701-101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	11679,18 10048,5	903,01 248,67	11679 10048	903 249	728	10091 1742	23512
105	105	514-401-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1000 м3/ч	комплект	1	1115842 1115842		1115842 1115842		1115842		1115842
			Отпускная цена					*1115842*				
			Сметная стоимость оборудования									
106	106	Е11-201001-0201	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	21287,38 1487,85	49,94 15,4	21287 1488	50 15	19750	1473 1821	24581
107	107	Е11-200101-302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	2276,54 2063,29	57,59 23,46	9106 8253	231 94	623	8180 1383	18669
108	108	С прайс лист	Воздуховод из оцинкованной стали 200х100 толщ 0,6 мм	м2	4	7285,71		29143		29143	2331	31474
109	109	Е11-200101-302 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,67	2276,54 2063,29	57,59 23,46	1525 1382	39 16	104	1370 232	3127
110	110	С прайс лист	Переход из оцинкованной стали 500х220-200х100 толщ 0,6 мм L550 мм	м2	0,67	10746,43		7200		7200	576	7776
111	111	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	2721,63 1487,51	61,06 15,4	8165 4463	183 46	3519	4419 1007	13591
112	112	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1725,93 1487,51	61,06 15,4	1726 1488	61 15	177	1473 256	3455
113	113	С1261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х100 мм	м2	0,02	3571		71		71	6	77
114	114	Е11-201601-101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10711,01 7747,96	1223,3 503,95	10711 7748	1223 504	1740	8087 1504	20302
115	115	С1246-401-0101	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин. Qmax 250 м3/ч	комплект	1	27879		27879		27879	2230	30109

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13
116	116	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	2276,54	57,59	4098	103	280	3681	8401
						2063,29	23,46	3714	42		622	
117	117	С прайс лист	Воздуховод из оцинкованной стали 200х100 толщ 0,6 мм	м2	1,8	7285,71		13114		13114		14163
											1049	
118	118	Е11-200101-302 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,14	2276,54	57,59	319	8	22	286	653
						2063,29	23,46	289	3		48	
119	119	С прайс лист	Переход из оцинкованной стали 500х220-200х100 толщ 0,6 мм L550 мм	м2	0,14	10746,43		1505		1505		1625
											120	
120	120	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1864,95	61,06	1865	61	316	1473	3605
						1487,51	15,4	1488	15		267	
121	121	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1725,93	61,06	6904	245	709	5891	13819
						1487,51	15,4	5950	62		1024	
122	122	С1261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х100 мм	м2	0,02	3571		71		71		77
											6	
123	123	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1988	36,61	3976	73	928	2946	7476
						1487,51	15,4	2975	31		554	
124	124	Е11-200701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	2	6021,59	63,15	12043	126	9698	2204	15387
						1109,26	15,4	2219	31		1140	
			Итого по разделу: 9. Вентиляция									**1357721**
			Раздел: 10. Водопровод хозяйственно -питьевой									
125	125	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1840,56	22,5	5522	68	32	5314	11703
						1807,34	0,29	5422	1		867	
126	126	С1241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	2,97	331		983		983		1062
											79	
127	127	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	1686,41	19,04	5059	58	33	4870	10723
						1656,39	0,18	4969	1		794	
128	128	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2,97	213		633		633		684
											51	
129	129	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1561,23	15,85	28102	285	196	27070	59586
						1534,48	0,11	27621	2		4414	
130	130	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	17,82	268		4776		4776		5158
											382	
131	131	Е11-160501-401 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4	1304,88	2,66	5220	11	64	5043	11084
						1286,27	0,14	5145	1		821	
132	132	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	3,96	163		645		645		697
											52	
133	133	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21537,64	0	21538	0	21098	434	23727
						440,1	0	440	0		1758	
134	134	С прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт	1	1958,04		1958		1958		2115
											157	
135	135	С прайс лист	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre		2	2167,5		4335		4335		4682

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13
				шт							347	
136	136	С прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25. типа Genebre	шт	1	2331,43		2331		2331	187	2518
137	137	С прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32. типа Genebre	шт	1	2447,09		2447		2447	196	2643
138	138	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	632,24 582,61	31,09 14,67	632 583	31 15	19	585 97	1314
139	139	С1244-301-0402	Счетчик холодной воды одноструйный DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	35346		35346		35346	2828	38174
140	140	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды , диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16692,6 1097,72	167,39 47,28	16693 1098	167 47	15427	1122 1425	19240
141	141	С прайс лист	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п.р) для воды и пара. PN 16. DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	15937,5		15938		15938	1275	17213
142	142	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	94,75 93,04	1,29 0	2653 2605	36 0	12	2553 416	5622
			Итого по разделу: 10. Водопровод хозяйственно -питьевой									217944
			Раздел: 11. Канализация									
143	143	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	861,36 853,44	3,52 1,15	34454 34138	141 46	176	33500 5436	73390
144	144	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	893,45 890,02	1,45 0,5	8934 8900	15 5	20	8727 1413	19074
145	145	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	10	256		2560		2560	205	2765
146	146	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	39,6	700		27720		27720	2218	29938
147	147	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642		642		642	51	693
148	148	С1241-220-0103	Прочистка с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771		771		771	62	833
149	149	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3703,57 3207,9	198,56 96,51	14814 12832	794 386	1188	12953 2221	29988
150	150	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	80000		320000		320000	25600	345600
151	151	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876		35504		35504	2840	38344
152	152	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488	439	5927
153	153	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3107,87 2860,65	99,97 48,24	3108 2861	100 48	147	2851 477	6436
154	154	С1244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	1	8246		8246		8246	660	8906
155	155	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977		3977		3977	318	4295
156	156	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ		1	785		785		785		848

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							63	
157	157	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка		8	1059,71	0,14	8478	1	261	8051	17851
				шт.		1026,9	0	8215	0		1322	
158	158	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм		8	15000		120000		120000		129600
				шт.							9600	
			Итого по разделу: 11. Канализация									714488
			Раздел: 12. Электроосвещение									
159	159	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	17253,23	1014,68	17253	1014	13191	2451	21280
				шт.		3048	356,3	3048	356		1576	
160	160	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31		1	5892		5892		5892		6363
				шт.							471	
161	161	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	3084,62	25,78	43185	361	22594	14566	62371
				шт.		1445	0	20230	0		4620	
162	162	С1247-204-0881	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 4Р 25А 4.5 кА "D"		1	3695		3695		3695		3991
				шт.							296	
163	163	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014. типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА		17	4715		80155		80155		86567
				шт.							6412	
164	164	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4.5 кА "В"		16	622		9952		9952		10748
				шт.							796	
165	165	С прайс лист	Шина с дин изолятором № 6-9 мм 6 гр		3	1821,43		5464		5464		5901
				шт							437	
166	166	С прайс лист	Шина на 9 гр № 6-9 мм 6 гр		3	2276,79		6830		6830		7376
				шт							546	
167	167	С прайс лист	Дин рейка 300 мм		3	910,71		2732		2732		2951
				шт							219	
168	168	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1439,32	86,53	1439	87	27	980	2613
				шт.		1325,88	35,63	1326	36		194	
169	169	С1247-301-0305	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0		1	21993		21993		21993		23752
				шт.							1759	
170	170	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		46	602,6	4,14	27720	191	3149	17613	48960
				шт.		530	1,78	24380	82		3627	
171	171	С1247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт. IP 20 СТ РК 2595-2014		16	3797		60752		60752		65612
				шт.							4860	
172	172	С1247-104-0108	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт. IP65		30	7116		213480		213480		230558
				шт.							17078	
173	173	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	1718,7	176,7	1719	176	18	1149	3097
				шт.		1524	71,26	1524	71		229	
174	174	С1247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010. типа ЯТП 0.25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30		1	12893		12893		12893		13924
				шт.							1031	
175	175	С прайс лист	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		25	9107,14		227678		227678		245892
				шт.							18214	
176	176	С прайс лист	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт		25	910,71		22768		22768		24589

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	177	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	51	371.96	0,34	18970	17	4691	1821	31584
						279.63	0,16	14261	8		10274	
178	178	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20	шт.	31	476		14756		14756	1340	15936
179	179	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной. до 250 В. от 4 А до 10 А. IP20	шт.	20	401		8020		8020	1180	8662
180	180	С1247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм. глубиной 40 мм	шт.	51	31		1581		1581	642	1707
181	181	С прайс лист	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31. тип У197 УХЛ3	шт.	30	1092,86		32786		32786	126	35409
182	182	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9	355,37	3,58	3198	32	118	2623	5824
						338,68	0,09	3048	1		2195	
183	183	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	9,27	53		491		491	431	530
184	184	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	29	100.8	1,32	2923	39	311	39	5160
						88.77	0,06	2574	2		1855	
185	185	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	591	141.92	1,92	83875	1135	11790	382	145898
						120.05	0,31	70950	183		51216	
186	186	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66	км	0.309	301095		93038		93038	10807	100481
187	187	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66	км	0.2987	364508		108879		108879	7443	117589
188	188	С1243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0.0103	638101		6572		6572	8710	7098
189	189	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,36	1826.44	0	6137	0	0	526	11400
						1826.44	0	6137	0		4119	
190	190	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	3.36	952.56	0	3201	0	0	844	5945
						952.56	0	3201	0		2304	
191	191	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	870,24	25,11	10443	301	7754	440	13208
						198,94	7,84	2387	94		1787	
192	192	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4359,76	170,42	13079	512	9584	978	16562
						994.7	49,88	2984	150		2256	
			Итого по разделу: 12. Электроосвещение								1227	1389538
			Раздел: 13. Пожарная сигнализация									
193	193	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	36044.25	2.24	36044	2	346	21775	62445
						35696	0	35696	0		4626	
194	194	С1248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	19797		19797		19797	1584	21381

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	195	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		1	1536,95	0	1537	0	13	1097	2845
				шт.		1524	0	1524	0		211	
196	196	С прайс лист	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч		1	16884,64		16885		16885		18236
				шт.							1351	
197	197	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
				шт.		7905	0	7905	0		1029	
198	198	С прайс лист	Блок питания ББП-20М		1	9107,14		9107		9107		9836
				шт.							729	
199	199	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		7	3005,41	2,24	21038	16	484	12528	36251
				шт.		2934	0	20538	0		2685	
200	200	С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45		7	1732		12124		12124		13094
				шт.							970	
201	201	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		24	1495,48	0,84	35892	20	663	21477	61958
				шт.		1467	0	35208	0		4589	
202	202	С1248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3		24	320		7680		7680		8294
				шт.							614	
203	203	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		4	1851,97	346,12	7408	1384	155	4635	13006
				шт.		1467	142,52	5868	570		963	
204	204	С1248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ		4	0		0				0
				шт.								
205	205	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		10	154		1540		1540		1663
				шт.							123	
206	206	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		180	285,2	3,65	51336	657	2709	34544	92750
				м		266,5	0,04	47970	7		6870	
207	207	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		181,8	47		8545		8545		9229
				м							684	
208	208	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		180	105,1	1,33	18918	240	3319	11099	32418
				м		85,33	0,31	15359	56		2401	
209	209	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		45	244,46	2,16	11001	97	2277	6213	18591
				м		191,69	0,06	8626	3		1377	
210	210	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2		0,00515	73786		380		380		410
				км							30	
211	211	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5		0,2266	26765		6065		6065		6550
				км							485	
			Итого по разделу: 13. Пожарная сигнализация									**422847**
			Раздел: 14. Светозвуковое оповещение о пожаре									
212	212	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		4	3005,41	2,24	12022	9	277	7159	20715
				шт.		2934	0	11736	0		1534	
213	213	С прайс лист	Оповещатели звуковые модели Сирена-Свирель-2 ГОСТ Р 54126-2010		4	13032,32		52129		52129		56299
				шт.							4170	
214	214	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка		5	759,95	17,4	3800	87	33	2675	6993
				шт.		736	7,13	3680	36		518	
215	215	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"		5	1756		8780		8780		9482
				шт.							702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
216	216	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	45	285,2 266,5	3,65 0,04	12834 11992	164 2	677	8636 1718	23188
217	217	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	45,45	47		2136		2136	171	2307
218	218	Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	50	105,1 85,33	1,33 0,31	5255 4266	67 16	922	3083 667	9005
219	219	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0515	73786		3800		3800	304	4104
			Итого по разделу: 14. Светозвуковое оповещение о пожаре									132093
			Раздел: 15. Разработка плодородного грунта									
220	220	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	250	43,93 0	43,93 17,25	10982 0	10982 4312	0	3105 1127	15214
221	221	Е11-010104-0109 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	250	162,68 0	162,68 63,88	40670 0	40670 15970	0	11498 4173	56341
222	222	С3414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	150	343		51450			4116	55566
223	223	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	900	47		42300			3384	45684
224	224	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	125	43,93 0	43,93 17,25	5491 0	5491 2156	0	1552 564	7607
225	225	Е11-010104-0109 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	125	162,68 0	162,68 63,88	20335 0	20335 7985	0	5749 2087	28171
			Итого по разделу: 15. Разработка плодородного грунта									208583
			Раздел: 16. Вертикальная планировка									
226	226	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Выемка грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	198,55	33,82 0	33,82 14,27	6715 0	6715 2833	0	2040 700	9455
227	227	Е11-010104-0114 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	198,55	53,53 0	53,53 22,59	10628 0	10628 4485	0	3229 1109	14966
228	228	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	135,15	529,22 22,38	505,96 105,99	71524 3025	68381 14325	119	12491 6721	90736
229	229	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1182,5625	47		55580			4446	60026
230	230	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	333,7	33,82 0	33,82 14,27	11286 0	11286 4762	0	3429 1177	15892
231	231	Е11-010104-0114 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	333,7	80,3 0	80,3 33,89	26796 0	26796 11309	0	8143 2795	37734
232	232	Е11-010201-0307 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	333,7	41,53 0	41,53 17,6	13859 0	13858 5873	0	4229 1447	19535

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	233	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		15	3954,84	1119,55	59323	16793	40181	6814	71428
				м3 материала основания в плотном теле		156,53	264,06	2348	3961		5291	
234	234	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		150	1409,41	143,31	211412	21496	1642	182830	425781
				м2 покрытия		1255,15	41,52	188272	6228		31539	
235	235	С1255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		150	6361		954150		954150		1030482
				м2							76332	
236	236	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		51	2227,08	32,79	113581	1672	68978	47102	173538
				м бортового камня		841,79	13,37	42931	682		12855	
237	237	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		2,193	51609		113179		113179		122233
				м3							9054	
			Итого по разделу: 16. Вертикальная планировка									**2071805**
			ИТОГО:					**41333737**	**1524802**	**27996088**	**9577562**	**54873245**
								10276598	**490633**	**1386913**	**3961946**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**1386913**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1069727**				**55942973**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**6713157**				**62656130**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО ЖайыкПромСервис, 170740017290
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Казиев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)
Габдуллина Шолпан Закариевна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)