Заказчик: КГУ "Музей Малика Габдуллина" управления культуры Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Музей Малика Габдуллина" г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 123

Форма 2В

Акт № 1 от 30 апреля 2015 г

приемки выполненных работ и затрат за апрель 2015 г

Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Ремонтные работы по 2-му этажу										
1.1 Демонтажные работы										
1	Е57-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов - галтелей потолочных (прим) *м*	82	5,64 5,45	0,19 0,02	462 447	16 2	498 111	0,0377 0,0003	3 –
2	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток *шт*	4	1420,19 72,63	0,3 0,05	5681 291	1 –	335 115	0,4619 0,0005	2 –
3	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов *м2*	72,2	16,57 15,52	1,05 0,41	1196 1121	76 30	1093 95	0,0958 0,002	7 –
4	Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов *м2*	167,2	12,89	1,05	2155	176	1947	0,0731	12

8	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,030; *1000м*	0,02678	28900		774				

Локальная смета № 7-1-1

Покрытие дворовой территории

1	Е11-25-1	Разборка покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 покрытия*	440,16	141,93 124,92	17,01 6,38	62472 54985	7487 2808	64150 111	0,7584 0,03112	334 14
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня (до толщ. 5 см - песок) *м2 покрытия*	440,16	50,65 38,03	12,52 4,39	22294 16739	5511 1932	20725 120	0,243 0,0177	107 8
4	30-8-92	Песок природный (550,2 м2*0,05 м*1,1) *м3*	30,26	707		21394				
6	30-3-40	Плитка тротуарная (брусчатка) прим.К=1,020; *м2*	462,024	1060		489745				
		Всего прямые затраты				**1298420** **266441**	**19343** **6958**			**1620** **29**
		Стоимость: материалов, тенге				1504315				
		оборудования, тенге				24464				
		Накладные расходы, тенге				273128				
		- заработная плата, тенге				61854				
		- трудоемкость, чел-ч				207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94293				
		Всего по смете				**1665841**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)*0,8	**1,44%**	23988
- сметная заработная плата, тенге		756
- нормативная трудоемкость, чел-ч		4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время **(2,772 %)**		46842
- сметная заработная плата, тенге		3530
- нормативная трудоемкость, чел-ч		21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		16898
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		6759
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1760328**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (2,390)		**4207182**
Налог (2 %)		84144
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**4291326**
НДС 12%		514959
Всего по акту с учетом НДС (%)		**4806285**

Заказчик:
Директор
КГУ "Музей Малика Габдуллина"

Мырзабек К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС"

Башаев А.Б.

Заказчик: КГУ "Музей Малика Габдуллина" управления культуры Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Музей Малика Габдуллина" г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 123

Акт № 3 от 30 июня 2015 г

приемки выполненных работ и затрат за июнь 2015 г

Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лок.смета № 2-1-1. Ремонтные работы										
Раздел 1 Ремонтные работы по 2-му этажу										
1.2 Потолки										
13	Е15-180-6	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	73	260,86 50,2	2,91 1,1	19043 3665	212 80	3558 95	0,299 0,00538	22 –
14	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные - галтели потолочные (прим) *м*	78	178,36 15,12	0,09 0,02	13912 1179	7 2	1311 111	0,0944 0,0001	7 –
Раздел 4 Подвал										

5	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	550,2	181,11 156,15	21,26 7,97	99647 85914	11697 4385	100232 111	0,948 0,0389	522 21
6	30-3-40	Плитка тротуарная (брусчатка) прим. К=1,020 *м2*	99,18	1060		105131				
7	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	140	122,85 122,85	– –	17199 17199	– –	20639 120	0,767 –	107 –
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	140	559,76 108,68	6,63 1,76	78366 15215	928 246	18553 120	0,698 0,0061	98 1
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	6,02	25600		154112				
		Всего прямые затраты				1483136	19458			1230
						199461	6891			32
		Стоимость: материалов, тенге				1264216				
		Накладные расходы, тенге				227194				
		- заработная плата, тенге				61854				
		- трудоемкость, чел-ч				207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102620				
		Всего по смете				**1812949**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)*0,8	**1,44%**			**26106**				
		- сметная заработная плата, тенге				756				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	50979
- сметная заработная плата, тенге	3530
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18391
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7356
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1915781,55
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (2,390)	4578717,90
Налог (2 %)	91574,36
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4670292,26
СКИДКА	665007,05
Итого с учетом скидки	4005285,21
НДС 12%	480634,23
Всего по акту с учетом НДС (%)	4485919,44

Заказчик:
Директор
КГУ "Музей Малика Габдуллина" Мырзабек К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" Башаев А.Б.