Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

Алматинская область «28» 09 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» в лице директора Кунесбекова Сеилбека Кунесбековича, адрес: г.Талдыкорган, улица Рустембекова, 30 а

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Кунесбекова Сеилбека Кунесбековича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт под мини-центр в СШ Н. Есеболатова с ДМЦ с.Есеболатова Аксуского района Алматинской области».

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Аксуский районный отдел образования» адрес: Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугурова, ул.Желтоксан, д.5. В лице директора Рамазанова Бегимбека Сейфилмаликовича.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Ремонтные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: НЕТ

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Энерго Ресурс Снаб"

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а) ГУ «Аксуский районный отдел образования» адрес: Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугурова, ул. Желтоксан д.5 приказом №29 от 06.06.2017г.;

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели: 5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

№	Наименование	Ед. изм.	Количествоо
1	Площадь участка	га	0,3105
2	Площадь застройки	М2	530,6
3	Площадь покрытия	М2	634,9
4	Площадь озеленения	М2	1939,7
5	Процент застройки	%	17,08
6	Процент покрытия	%	20,43
7	Процент озеленения	%	62,46

Благоустройство и озеленение территории детского мини-центра здания школы и устройство металлического ограждения.

Территория участка-0,3105 га. Участок находится в с. Есеболатова, Аксуского района, Алматинской области.

Рельеф участка спокойный с общим уклоном на северо-восток.

На отведенном участке располагаются существующие здание школы с мини-центром, игровые площадки.

Вертикальная планировка решена с учетом отвода ливневых вод, от здания по проездам со сбросом воды в пониженные места рельефа.

На территории участка детского мини-центра школы предусмотрена установка малых архитектурных форм: скамья, урны для мусора, в игровой площадке – 2 беседки, качели, песочница с зонтиком, горка.

Озеленение территории из партерного и обыкновенного газона, тротуары из брусчатки, проезды, дорожки и отмостки из асфальтобетонного покрытия.

Для маломобильных групп населения предусмотрен пандус (на входной группе). Для создания нормальных, санитарно-гигиенических условий, для уменьшения воздействия вредных атмосферных осадков, проектом предусмотрен посев газонов из многолетних трав.

По периметру площадки предусмотрено декоративное ограждение высотой до 2,0 м, с металлическими стойками и распашными воротами с калиткой.

Для озеленения применяются газоны и сохраняются существующие деревья и кустарники.

Проектом выполнены следующие мероприятия: наружная отделка здания, внутренняя отделка помещения, замена оконных и дверных блоков, устройство перегородок, восстановление отмостки вокруг здания.

Наружные стены - декоративная штукатурка с добавлением пигмента (цвет - светло-розовый), утеплитель ; цоколь - облицовка цокольной плиткой; дверь наружная- металлическая, серия 1.436.2-31.93, внутренние- деревянные по ГОСТ 6629-88; окна – металлопластиковые, индивидуального изготовления;

Входная группа:

Кровля входной группы (козырек) - металлочерепица по деревянным и металлическим конструкциям, обшивка карниза из люксалона;

Металлические конструкции - ограждения, решетки - краска эмаль ПФ-115 (цвет черный), ГОСТ 6465.

Внутренняя отделка:

Перегородки из кирпича толщиной 120 мм; отделка стен - штукатурка, левкас, покраска водоэмульсионной и масляной краской, в санузлах облицовка керамической плиткой на высоту 1,6 м; потолки – штукатурка, левкас, покраска водоэмульсионной краской; полы - линолеум, керамические плитки, цементно - песчаная стяжка; в помещениях экраны ограждения радиаторов- ламинированное ДСП.

Вокруг здания востановлена асфальто - бетонная отмостка, шириной 0,8м.

Технико - экономические показатели:

общая площадь - 355,4м2,

строительный объем -2635,6 м3.

Проектом выполнены следующие мероприятия:

Устройство поперечных рам усиления между осями 1-2 и 5-6 из спаренных стальных горячекатаных профилей по ГОСТ 8240-97, стянутых между собой по кирпичным стенам и прикрепленных к плитам перекрытия анкерами из стержневой арматуры по ГОСТ 5781-82 посредством гаек с шайбами из полосовой стали по ГОСТ 19903-74.

Устройство обойм обрамления оконных и дверных проемов переходной галереи дополнительными полоскими каркасами из стержневой арматуры класса А3,1 по ГОСТ 5781-82 в слое высокопрочной штукатурки на цементно песчаном растворе марки М-150.

Замена элементов деревянной обрешетки и покрытия.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Ремонтные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 1 июня 2017 года;
окончание работ 1 октября 2017 года.
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически 4 месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Аксу ТВК" Келибаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Аксу РЭС Ю. ТАТЭК Кудайберген А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» в лице директора Кунесбекова Сеилбека Кунесбековича, считает объект: «Капитальный ремонт под мини-центр в СШ Н. Есеболатова с ДМЦ с.Есеболатова Аксуского района Алматинской области»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных ремонтных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЖетысуКазСтройСервис»
Кунесбекова С.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.