Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управления физической культуры и спорта г. Шымкент
Технадзор: ТОО «GAO Kazakhstan»
Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"
Наименование строительства "Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный"

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наимен-е	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		24	01.06.2020				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге: Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге): Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечеслению за выполненый объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	"Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный"	тенге	50 170 100,0	34 126 668,0	0,0	34 126 668,0	0,0	0	50 170 100,0	50 170 100,0	16 043 432,0
	Итого по стройке:		**50 170 100,0**	**34 126 668,0**	**0,0**	**34 126 668,0**	**0,0**	**0**	**50 170 100,0**	**50 170 100,0**	**16 043 432,0**

Заказчик: КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управления физической культуры и спорта г. Шымкент

Сугралиев А.А.
(подпись)

Инженер: ТОО «GAO Kazakhstan»

Бүркіт Б.Ә.
(подпись)

Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"

Аженов А.А
(подпись)

Форма 2

Заказчик: КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управления физической культуры и спорта города Шымкент

Подрядчик: ТОО «Нурекс Азия Бизнес»

Наименование стройки: Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный

Технический надзор: ТОО «GAO Kazakhstan»

Договор: №24 от 01.06.2020 г.

АКТ №1
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Кровля									
1	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.	м2 стяжки	342	251,10	80,41	85875	27501	--	46821	143312
					170,68	19,46	58374	6656		10616	
2	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/пароизоляция/. Разборка покрытий	м2 кровли	342	153,10	0,24	52361	83	--	37640	97202
					152,86	--	52278	--		7200	
3	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	342	169,37	5,94	57926	2033	--	40965	106802
					163,43	2,93	55893	1003		7911	
4	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	32,7	92,17	0,07	3014	2	--	2168	5597
					92,10	--	3012	--		415	
5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	684,6	254,03	1,60	173906	1095	--	124423	322195
					252,43	--	172810	--		23866	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	684,6	157,46	19,20	107797	13145	--	70993	193093
					138,26	5,77	94652	3949		14303	
7	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	684,6	226,66	12,10	155170	8287	--	107548	283735
					214,55	3,64	146883	2490		21017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	684,6	72,65	11,27	49734	7715	--	31923	88190
					61,38	3,39	42019	2318		6533	
9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	16,1	22711,34	4614,01	365653	74285	--	233094	646646
					18097,33	2010,81	291367	32374		47900	
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.	м2 стяжки	115,1	251,10	80,41	28901	9255	--	15758	48231
					170,68	19,46	19646	2240		3573	
11	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/пароизоляция/. Разборка покрытий	м2 кровли	115,1	153,10	0,24	17622	28	--	12668	32713
					152,86	--	17594	--		2423	
12	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	115,1	169,37	5,94	19495	684	--	13787	35944
					163,43	2,93	18811	338		2663	
		Потолок									
13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	513,5	225,65	--	115869	--	--	83426	215239
					225,65	--	115869	--		15944	
		Стены									
14	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	785,8	225,65	--	177313	--	--	127665	329376
					225,65	--	177313	--		24398	
15	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	14,3	718,37	53,39	10273	763	--	7096	18758
					664,99	24,24	9509	347		1390	
		Полы									
16	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	47,2	102,72	2,71	4848	128	--	3445	8957
					100,00	1,36	4720	64		663	
17	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	256,1	33,10	--	8477	--	--	6103	15747
					33,10	--	8477	--		1166	
18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	80,9	762,99	30,05	61726	2431	--	43572	113722
					732,94	15,11	59295	1222		8424	
		Оконные проемы									
19	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	48,3	79,93	0,03	3861	2	--	2779	7170
					79,90	--	3859	--		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	142,56	1726,12	161,53	246076	23028	--	168928	448205
					1564,59	81,19	223048	11575		33200	
		Дверные проемы									
21	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	32,97	1023,81	161,53	33755	5326	--	22397	60644
					862,28	81,19	28429	2677		4492	
22	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7	м2	2,1	1349,69	32,76	2834	69	--	2011	5233
					1316,92	13,20	2766	28		388	
23	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7	м2	5,88	1259,67	34,52	7407	203	--	5246	13665
					1225,15	14,06	7204	83		1012	
		Разные работы									
24	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	6,3	479,54	1,22	3021	8	295	1957	5376
					431,38	--	2718	--		398	
25	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	52	200,36	--	10419	--	--	7501	19354
					200,36	--	10419	--		1434	
26	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,476	2737,15	1191,80	12251	5335	--	6574	20332
					1545,35	494,61	6917	2214		1506	
				Уборка мусора							
27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	79,82498	94,00	--	7504	--		--	8104
					--	--	--	--		600	
28	4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	79,82498	701,00	--	55957	--		--	60434
					--	--	--	--		4477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1879044	181407	295	1226488	3353976
							1633880	69577	--	248443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1868803				
	Материалы		Тенге				296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1693377			
	Транспортные расходы		Тенге				63461				
		Накладные расходы	Тенге				1219232				
		Сметная прибыль	Тенге				247043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3335077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1861
		Сметная заработная плата	Тенге					1693377			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10241				
	Всего заработная плата		Тенге					10080			
		Накладные расходы	Тенге				7257				
		Сметная прибыль	Тенге				1400				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3353976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1870
		Сметная заработная плата	Тенге					1703457			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,0944	32149,57	4707,81	228082	33399	118490	59514	310603
					10739,85	911,28	76193	6465		23008	
		Деревяные конструкци									
30	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	18438,35	821,52	36877	1643	20565	11044	51755
					7334,61	334,95	14669	670		3834	
31	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлаты, подкосы, лежни, стойки, кобылки и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	32,367	98352,67	1372,14	3183381	44412	2318830	603190	4089497
					25338,76	544,53	820139	17625		302926	
32	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	410,76	214,28	11,68	88016	4796	9833	54536	153956
					178,66	5,74	73387	2358		11404	
33	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной от 20 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,85	47193,00	--	134500	--	134500	--	145260
					--	--	--	--		10760	
34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	410,76	310,40	2,58	127499	1060	111494	11090	149676
					36,38	1,11	14945	458		11087	
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	32,367	8907,19	55,65	288299	1801	255432	22927	336124
					959,79	24,00	31066	777		24898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство покрытий кровли									
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	410,76	214,10	12,63	87946	5189	46991	26610	123720
					87,07	2,90	35766	1192		9164	
37	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	410,76	3071,73	98,25	1261746	40357	357086	629990	2043075
					2104,16	26,01	864303	10684		151339	
38	2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	757,1676	1787,00	--	1353059	--	1353059	--	1461303
					--	--	--	--		108245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6789403	132657	4726280	1418901	8864969
							1930468	40228	--	656665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6789403				
	Материалы		Тенге				3238720				
	Всего заработная плата		Тенге					1970696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1487559				
		Накладные расходы	Тенге				1418901				
		Сметная прибыль	Тенге				656664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8864968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1897
		Сметная заработная плата	Тенге					1970696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8864968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1897
		Сметная заработная плата	Тенге					1970696			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
				Окна							
39	1109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы. Монтаж /Каркас для оконного проема/	т конструкций	1,0783412	106070,84	41816,16	114381	45092	19324	42039	168933
					46334,88	7810,98	49965	8423		12514	
40	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,0783412	284832,51	17602,19	307147	18981	8252	204538	552619
					259578,00	3863,79	279914	4166		40935	
41	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,0783412	589400,00	--	635574	--	635574	--	686420
					--	--	--	--		50846	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, трубы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	48,3968	960,96	1,00	46507	48	6514	28777	81307
					825,36	0,48	39945	23		6023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	71,28	2460,49	166,86	175384	11894	71966	69923	264932
					1284,01	78,44	91524	5591		19625	
44	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	71,28	19845,00	--	1414552	--	1414552	--	1527716
					--	--	--	--		113164	
45	2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	Сетка москитная проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	16,348875	6885,00	--	112562	--	112562	--	121567
					--	--	--	--		9005	
46	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	8,9	1597,02	9,35	14214	83	11836	1682	17167
					257,92	4,50	2295	40		1272	
47	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	8,9	1571,00	--	13982	--	13982	--	15100
					--	--	--	--		1119	
48	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	11	111,00	--	1221	--	1221	--	1319
					--	--	--	--		98	
				Откосы							
49	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,52	3253,60	42,99	353081	4666	81913	193570	590383
					2455,79	21,61	266502	2345		43732	
50	1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	209,54	2628,39	0,62	550754	129	473175	55796	655074
					369,62	0,21	77450	45		48524	
51	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	108,52	2445,79	38,44	265417	4172	66325	142809	440884
					1796,16	31,57	194920	3427		32658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	108,52	498,67	2,84	54116	308	21174	23602	83936
					300,72	1,36	32634	147		6217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4058890	85373	2938370	762736	5207357
							1035149	24208	--	385732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3001789				
	Материалы		Тенге				732903				
	Всего заработная плата		Тенге					716888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1542317				
		Накладные расходы	Тенге				516160				
		Сметная прибыль	Тенге				281436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3799384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					716888			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1057101				
	Материалы		Тенге				27575				
	Всего заработная плата		Тенге					342468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				635574				
		Накладные расходы	Тенге				246577				
		Сметная прибыль	Тенге				104294				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1407973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					342468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5207357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	Тенге					1059356			
		РАЗДЕЛ 3.Потолок									
53	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	19,2	3583,21	21,28	68798	409	55962	9073	84101
					647,24	9,10	12427	175		6230	
54	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	19,2	1678,77	2,89	32232	56	26882	3831	38949
					275,76	1,38	5294	26		2885	
55	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	331,9	1798,44	28,60	596903	9493	184929	295151	963418
					1212,66	22,45	402481	7451		71364	
56	1108-0701-0107 РСНБ РК 2015	Детали деревянные подвесных лесов. Изготовление	м3 деталей	19,8	76567,39	1866,86	1516034	36964	1208249	206815	1860677
					13677,82	829,38	270821	16422		137828	
57	1108-0701-0108 РСНБ РК 2015	Щиты дощатые настила подвесных лесов. Изготовление	м2 щитов	331,9	5056,21	223,58	1678155	74205	1141485	354502	2195270
					1393,39	90,08	462465	29898		162613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3892123	121126	2617507	869372	5142415
							1153488	53972	--	380920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3892123				
	Материалы		Тенге				2617509				
	Всего заработная плата		Тенге					1207460			
		Накладные расходы	Тенге				869372				
		Сметная прибыль	Тенге				380920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5142414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					1207460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5142414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					1207460			
		РАЗДЕЛ 4.Стены									
58	1109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из стального листа. Монтаж	м2	9,248	2513,82	796,46	23248	7366	1670	11743	37790
					1536,77	226,88	14212	2098		2799	
59	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1451011	250866,00	--	36401	--	36401	--	39313
					--	--	--	--		2912	
60	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами /дверные проемы и наружные стены/	т	2,6324691	570314,82	35578,09	1501336	93658	803854	455295	2113161
					229375,44	10837,74	603824	28530		156530	
61	1203-0101-2307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности стен толщиной до 300 мм. Устройство инъекций цементным раствором	м2 поверхности	50	1095,79	88,52	54789	4426	30741	16356	76837
					392,43	61,89	19622	3095		5692	
62	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	857,3	775,42	3,45	664770	2956	47603	443238	1196649
					716,45	1,63	614211	1398		88641	
63	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм ГОСТ 5336-80	м2	943,03	1258,00	--	1186332	--	1186332	--	1281238
					--	--	--	--		94907	
64	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	857,3	3125,71	33,33	2679674	28572	1321179	967046	3938457
					1551,29	15,39	1329923	13196		291738	
65	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	490,905	2358,11	9,47	1157609	4648	304863	612226	1911422
					1727,62	4,51	848098	2216		141587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7304159	141625	3732643	2505904	10594867
							3429890	50533	--	784806	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7280911				
	Материалы		Тенге				2508241				
	Всего заработная плата		Тенге					3464112			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1222733				
		Накладные расходы	Тенге				2494161				
		Сметная прибыль	Тенге				782006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10557077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2755
		Сметная заработная плата	Тенге					3464112			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23248				
	Материалы		Тенге				1670				
	Всего заработная плата		Тенге					16310			
		Накладные расходы	Тенге				11743				
		Сметная прибыль	Тенге				2799				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					16310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10594868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2769
		Сметная заработная плата	Тенге					3480422			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
				Полы 1 этажа							
		ТИП 1									
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,1	703,64	28,05	34549	1377	14839	13670	52077
					373,37	13,32	18333	654		3858	
		ТИП 2									
67	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	70,7	365,40	29,53	25833	2088	--	17819	47144
					335,86	14,18	23746	1002		3492	
68	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	7,2821	28127,00	--	204824	--	204824	--	221210
					--	--	--	--		16386	
69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	70,7	1584,06	90,58	111993	6404	53908	37795	161772
					731,00	11,49	51681	812		11983	
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство	м2 стяжки	70,7	703,64	28,05	49747	1983	21367	19684	74986
					373,37	13,32	26397	942		5555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	70,7	84,69	4,78	5988	338	5324	347	6842
					4,61	2,20	326	156		507	
		ТИП 3									
72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	72,8	365,40	29,53	26601	2150	--	18348	48544
					335,86	14,18	24451	1032		3596	
73	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	7,4984	28127,00	--	210907	--	210907	--	227780
					--	--	--	--		16873	
74	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	72,8	1584,06	90,58	115320	6594	55510	38918	166577
					731,00	11,49	53216	836		12339	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство	м2 стяжки	72,8	703,64	28,05	51225	2042	22001	20269	77214
					373,37	13,32	27182	970		5720	
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	72,8	84,69	4,78	6166	348	5482	357	7045
					4,61	2,20	336	160		522	
		ТИП 4									
77	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,5	365,40	29,53	9683	783	--	6679	17671
					335,86	14,18	8900	376		1309	
78	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	2,7295	28127,00	--	76773	--	76773	--	82914
					--	--	--	--		6142	
79	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,5	1584,06	90,58	41978	2400	20207	14167	60636
					731,00	11,49	19371	304		4492	
80	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	26,5	980,16	44,53	25974	1180	13106	8540	37276
					441,06	6,55	11688	174		2761	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство	м2 стяжки	26,5	703,64	28,05	18646	743	8009	7378	28107
					373,37	13,32	9894	353		2082	
82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,5	-178,62	-9,55	-4733	-253	-3991	-436	-5583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-18,46	-4,41	-489	-117		-414	
		ТИП 6									
83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/36мм/. Устройство	м2 стяжки	17,5	703,64	28,05	12314	491	5289	4872	18561
					373,37	13,32	6534	233		1375	
84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,3	Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	17,5	194,79	10,99	3409	192	3031	198	3895
					10,61	5,07	186	89		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1027196	28860	716586	208605	1334668
							281753	7977	--	98867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027196				
	Материалы		Тенге				224079				
	Всего заработная плата		Тенге					289730			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				492504				
		Накладные расходы	Тенге				208606				
		Сметная прибыль	Тенге				98864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1334665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					289730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1334665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					289730			
					РАЗДЕЛ 6.Фасад						
85	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	373,228	1765,78	6,90	659039	2574	41449	443688	1190945
					1647,83	3,26	615016	1217		88218	
86	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм ГОСТ 5336-80	м2	410,5508	1258,00	--	516473	--	516473	--	557791
					--	--	--	--		41318	
87	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	373,228	2467,15	60,55	920808	22597	240491	487089	1520528
					1762,25	50,35	657720	18793		112632	
88	1115-0213-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы фасадные. Усиление диагональными накладками из армосетки с лесов	м2	55,1912	1377,81	2,36	76043	130	24288	37170	122269
					935,38	--	51625	--		9057	
89	2105-0109-0108 РСНБ РК 2015	Металлический сайдинг, L брус с комплектующими планками	м2	429,2122	1759,00	--	754984	--	754984	--	815383
					--	--	--	--		60399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	517,847	1477,16	3,68	764945	1907	209939	398886	1256937
					1068,07	1,76	553099	909		93106	
				Цоколь							
91	1113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные цоколя. Гидроизоляция сухими гидроизоляционными смесями толщиной слоя 20 мм/5 мм/	м2	67,14	2162,23	730,46	145172	49043	33520	63772	225660
					932,51	386,72	62609	25964		16716	
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены цоколя. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,14	893,64	21,09	59999	1416	38368	14676	80650
					301,09	2,51	20215	168		5974	
93	1129-0159-0102 РСНБ РК 2015	Поверхность армированная. Торкретирование при толщине слоя покрытия 30 мм	м2 поверхности	67,14	6589,39	1479,42	442411	99329	49520	251404	749321
					4372,39	828,28	293562	55610		55505	
94	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,866492	256962,00	--	479618	--	479618	--	517987
					--	--	--	--		38369	
95	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены цоколя бетонные. Устройство	м3	1,581	19335,79	1279,66	30570	2023	22477	4706	38098
					3839,23	295,01	6070	466		2822	
96	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности(цоколя) бетонные и оштукатуренные. Окраска битумным лаком на 2 раза	м2	67,14	189,44	6,00	12719	403	5058	5262	19420
					108,10	0,75	7258	51		1439	
		Отмостка									
97	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,785	8491,25	1657,05	142526	27814	62341	46042	203654
					3120,12	689,70	52371	11577		15085	
98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	8,3925	17014,39	1089,24	142793	9141	123704	8536	163436
					1185,30	227,35	9948	1908		12106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5136366	216377	2669442	1704390	7462079
							2250548	116663	--	547261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4693955				
	Материалы		Тенге				868847				
	Всего заработная плата		Тенге					2018038			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1751075				
		Накладные расходы	Тенге				1452987				
		Сметная прибыль	Тенге				491755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6638698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061
		Сметная заработная плата	Тенге					2018038			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				442411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				49520				
	Всего заработная плата		Тенге					349173			
		Накладные расходы	Тенге				251404				
		Сметная прибыль	Тенге				55505				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				749321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	Тенге					349173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7462079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					2367211			
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод и канализация									
99	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	150,6	1476,00	--	222286	--	222286	--	240068
					--	--	--	--		17783	
100	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	25,25	2275,50	--	57456	--	57456	--	62053
					--	--	--	--		4597	
101	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	25,2	2232,00	--	56246	--	56246	--	60746
					--	--	--	--		4500	
102	2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	47556,00	--	95112	--	95112	--	102721
					--	--	--	--		7609	
103	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
					--	--	--	--		229	
104	2303-0102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	10765,50	--	21531	--	21531	--	23253
					--	--	--	--		1722	
105	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
					--	--	--	--		229	
106	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	2	5742,00	--	11484	--	11484	--	12403
					--	--	--	--		919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	3372,00	--	6744	--	6744	--	7284
					--	--	--	--		540	
108	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	4	9897,00	--	39588	--	39588	--	42755
					--	--	--	--		3167	
109	2303-0102-0423 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	2	10050,00	--	20100	--	20100	--	21708
					--	--	--	--		1608	
110	2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	10051,50	--	20103	--	20103	--	21711
					--	--	--	--		1608	
111	СТПРАЙС-ЛИСТ	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров	комплект	2	143540,17	--	287080	--	287080	--	310047
					--	--	--	--		22966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				843467	--	843466	--	910943
							--	--	--	67477	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				287080				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				287080				
		Сметная прибыль	Тенге				22966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				310047				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				556386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				556386				
		Сметная прибыль	Тенге				44511				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				600897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				910944				
		РАЗДЕЛ 8.Электромонтажные работы									
112	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	3	6948,40	5023,20	20845	15070	--	10552	33909
					1925,20	2471,58	5776	7415		2512	
113	1133-0102-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры на железобетонных приставках объемом до 4 м3. Установка	м3	1,128	92515,90	18643,10	104358	21029	62713	20577	134929
					18276,20	4525,83	20616	5105		9995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2104-0406-0106 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	3	42000,00	--	126000	--	126000	--	136080
					--	--	--	--		10080	
115	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4	55419,38	20972,79	22168	8389	748	13097	38086
					32577,14	8351,64	13031	3341		2821	
116	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4	472185,00	--	188874	--	188874	--	203984
					--	--	--	--		15110	
117	2404-0207-1932 РСНБ РК 2015	Траверса ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	116365,50	--	349097	--	349097	--	377024
					--	--	--	--		27928	
118	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	270	408,31	171,13	110244	46205	--	71113	195865
					237,18	76,37	64039	20620		14509	
119	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	370	1116,13	526,39	412966	194765	134685	105415	559852
					225,72	169,98	83516	62893		41470	
120	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,37	403500,00	--	149295	--	149295	--	161239
					--	--	--	--		11944	
121	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,62	156544,30	1587,14	253602	2571	78117	146272	431863
					106737,18	752,40	172914	1219		31990	
122	2307-0106-0803 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014	шт.	30	27474,00	--	824220	--	824220	--	890158
					--	--	--	--		65938	
123	2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	12	21349,50	--	256194	--	256194	--	276690
					--	--	--	--		20496	
124	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника	шт.	12	6517,50	--	78210	--	78210	--	84467
					--	--	--	--		6257	
125	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	704,03	5,25	12673	95	626	8629	23006
					664,02	1,83	11952	33		1704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	541,50	--	9747	--	9747	--	10527
					--	--	--	--		780	
127	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	591,03	5,25	9457	84	311	6546	17282
					566,37	1,83	9062	29		1280	
128	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	526,50	--	8424	--	8424	--	9098
					--	--	--	--		674	
129	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7025,25	145,86	7025	146	1020	4251	12179
					5859,00	45,68	5859	46		902	
130	2307-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	14505,00	--	14505	--	14505	--	15665
					--	--	--	--		1160	
131	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	23071,50	--	23072	--	23072	--	24917
					--	--	--	--		1846	
132	1308-0303-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шкаф с одним трехполюсным рубильником на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	37171,70	2055,00	37172	2055	17540	13133	54329
					17577,00	663,62	17577	664		4024	
133	2305-1207-1304 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный типа Herz, шириной 600 мм	шт.	1	47290,50	--	47291	--	47291	--	51074
					--	--	--	--		3783	
134	2307-0205-0108 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А70220-250А	шт.	1	15922,50	--	15923	--	15923	--	17196
					--	--	--	--		1274	
135	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	33	7070,05	178,34	233312	5885	105162	89116	348222
					3705,00	45,68	122265	1507		25794	
136	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	10315,50	--	20631	--	20631	--	22281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1650	
137	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2902,50	--	8708	--	8708	--	9404
					--	--	--	--		697	
138	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2403,00	--	7209	--	7209	--	7786
					--	--	--	--		577	
139	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	804,00	--	20100	--	20100	--	21708
					--	--	--	--		1608	
140	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	7025,25	145,86	14051	292	2041	8503	24358
					5859,00	45,68	11718	91		1804	
141	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3088,50	--	6177	--	6177	--	6671
					--	--	--	--		494	
		Наружное освещение									
142	2307-0106-0503 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	шт.	4	40518,00	--	162072	--	162072	--	175038
					--	--	--	--		12966	
143	2307-0102-1405 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 LRS/U (4561) ГОСТ 17677-82	шт.	19	9391,50	--	178439	--	178439	--	192714
					--	--	--	--		14275	
144	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	403500,00	--	23000	--	23000	--	24839
					--	--	--	--		1840	
145	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	57	48,00	--	2736	--	2736	--	2955
					--	--	--	--		219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4079090	395271	2969335	663256	4604493
							714490	157423	--	379390	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3042751				
	Материалы		Тенге				307831				
	Всего заработная плата		Тенге					557839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1994798				
		Накладные расходы	Тенге				401644				
		Сметная прибыль	Тенге				275552				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3719947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					557839			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				986313				
	Материалы		Тенге				141577				
	Всего заработная плата		Тенге					314074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				349097				
	Местные материалы		Тенге				126000				
		Накладные расходы	Тенге				261611				
		Сметная прибыль	Тенге				99834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1347757				200
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					314074			
		Сметная заработная плата	Тенге				50027				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50027				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4002				
		Сметная прибыль	Тенге				54029				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5121733				499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					871913			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9.Покрытие									
146	1101-0105-0405 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,92	173,14	173,14	14011	14011	--	3404	18807
					--	58,42	--	4727		1393	
147	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,92	163,89	72,61	13262	5875	--	7236	22139
					91,29	32,92	7387	2664		1640	
148	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	80,92	81,17	81,17	6568	5499	235	1492	8705
					10,31	15,13	834	1238		645	
149	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69,36	2544,62	1052,44	176495	72997	92827	18952	251083
					153,84	225,67	10671	15652		15636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2414754	267711	1922579	260722	300734
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				224462	52935	--	214039	
	Материалы		Тенге				2414754				
	Всего заработная плата		Тенге				1922580				
		Накладные расходы	Тенге				260721	277397			
		Сметная прибыль	Тенге				214038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2889512				22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					277397			
		Сметная заработная плата	Тенге				2889512				22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					277397			478822

ный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11020247				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1389001			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					503939			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23136208		
		- Накладные расходы	Тенге							8393886	
		- Сметная прибыль	Тенге							3515157	
	Итого по СМР		**Тенге**				**47882219**				
	Временные здания и сооружения 1,2%		**Тенге**				**574587**				
	Итого		**Тенге**				**48456806**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,7%		**Тенге**				**339198**				
	Итого		**Тенге**				**48796003**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**975920**				
	Итого		**Тенге**				**49771923**				
	Итого с коэффицентом К-0,900000027		**Тенге**				**44794732**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**				**5375368**				
	Всего с НДС		**Тенге**				**50170100**				

Инженер эксперт:

ТОО «GAO Kazakhstan»

Избасаров Ж.У.

Подрядчик:

ТОО «Нурекс Азия Бизнес»

Директор **Аженов А.А.**