Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управления физической культуры и спорта г. Шымкент
Технадзор: ТОО «GAO Kazakhstan»
Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"
Наименование строительства "Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный"

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
на 26 октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наимен-е	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		24	01.06.2020				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге								Сумма требуемая к перечеслению за выполненый объем за текущий месяц
			Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	"Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный"	тенге	108 195 144,0	34 126 668,0	34 126 668,0	0,0	0,0	95 662 711	108 195 144,0	12 532 433,0	12 532 433,0
	Итого по стройке:		**108 195 144,0**	**34 126 668,0**	**34 126 668,0**	**0,0**	**0,0**	**95 662 711**	**108 195 144,0**	**12 532 433,0**	**12 532 433,0**

Заказчик: КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управления физической культуры и спорта г. Шымкент

Сугралиев А.А.
(подпись)

Инженер: ТОО «GAO Kazakhstan»

Бүркіт Б.Ә.
(подпись)

Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"

Аженов А.А
(подпись)

12000

Форма 2

Заказчик: КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управ-я физической культуры и спорта г. Шымкент
Подрядчик: ТОО «Нуреке Азия Бизнес»
Наименование стройки: Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный
Технический надзор: ТОО «GAO Kazakhstan»
Договор: №24 от 01.06.2020 г.

АКТ №5

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 26 октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы									
				Дверные проемы							
1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	19,95	1802,78	74,83	35965	1493	10060	18042	58328
					1223,66	32,39	24412	646		4321	
2	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,01	4293,00	--	73024	--	73024	--	78866
					--	--	--	--		5842	
3	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, 21-14П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,94	5097,00	--	14985	--	14985	--	16184
					--	--	--	--		1199	
4	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,78	1648,54	170,35	6231	644	1558	3114	10093
					1065,82	78,44	4029	297		748	
5	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,78	23888,00	--	90297	--	90297	--	97520
					--	--	--	--		7224	
6	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	490,00	--	10780	--	10780	--	11642
					--	--	--	--		862	
7	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	5436,00	--	65232	--	65232	--	70451
					--	--	--	--		5219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	2785,48	49,32	16379	290	2282	10026	28517
					2348,20	20,08	13807	118		2112	
9	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,15	74702,00	--	235311	--	235311	--	254136
					--	--	--	--		18825	
10	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1372,19	2,55	2744	5	--	1972	5094
					1369,64	--	2739	--		377	
11	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	9056,00	--	18112	--	18112	--	19561
					--	--	--	--		1449	
				Витраж							
12	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	27	7918,27	456,72	213793	12332	134	149139	391967
					7456,55	215,19	201327	5810		29035	
				Витраж внутренние							
13	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	28,8	7918,27	456,72	228046	13154	143	159081	418098
					7456,55	215,19	214749	6197		30970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1010901	27917	521918	341374	1460457
							461063	13068	--	108183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220503				
	Материалы		Тенге				11619				
	Всего заработная плата		Тенге					29383			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178306				
		Накладные расходы	Тенге				21156				
		Сметная прибыль	Тенге				19333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					29383			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				790398				
	Материалы		Тенге				2560				
	Всего заработная плата		Тенге					444748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				329435				
		Накладные расходы	Тенге				320219				
		Сметная прибыль	Тенге				88849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1199466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					444748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1460457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					474131			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
				Полы 1 этажа							
14	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных рельефных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,1	5273,36	72,62	258922	3566	185646	51328	335070
					1419,76	32,15	69710	1579		24820	
15	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	70,7	4629,36	22,42	327296	1585	282474	31405	387397
					611,56	5,38	43237	380		28696	
16	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	70,7	746,89	20,45	52805	1446	20394	22801	81654
					437,98	9,94	30965	703		6048	
17	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	72,8	746,89	20,45	54373	1489	20999	23478	84080
					437,98	9,94	31885	724		6228	
18	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,5	3347,60	72,62	88711	1924	49163	27703	125727
					1419,76	32,15	37624	852		9313	
19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,6	19234,88	8,16	569352	242	449133	86383	708195
					4053,27	–	119977	–		52459	
20	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	296	1488,71	90,58	440659	26812	225695	137918	624863
					635,65	11,49	188152	3401		46286	
21	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	296	2047,68	89,06	606114	26362	318646	190788	860655
					882,11	13,10	261106	3878		63752	
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Столбики /под полы/ бетонные. Устройство	м3	7,992	21687,25	1143,92	173324	9142	116940	35458	225485
					5911,12	251,01	47242	2006		16703	
23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,072	16201,58	1349,48	1167	97	3	797	2121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14820,74	562,44	1067	40		157	
24	1207-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Полы. Устройство оснований/подкладки/ под лаги из древесноволокнистых плит насухо в два слоя/4 слоя/. Площадь свыше 20 м2	м2	59,2	1851,42	19,05	109604	1128	83573	18330	138169
					420,65	9,39	24903	556		10235	
25	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по перекрытиям/по бетонным столбикам/	м2 пола	296	446,75	10,64	132239	3149	14110	83883	233412
					388,44	5,15	114980	1524		17290	
26	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	296	904,57	60,46	267754	17896	27754	166025	468482
					750,35	28,67	222104	8487		34702	
27	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам(пол из брусков). Антисептирование пастами	м2 перекрытия	296	681,20	2,80	201635	830	161299	28708	248770
					133,47	1,24	39506	366		18427	
28	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	296	897,11	3,31	265545	980	81435	132192	429556
					618,68	1,59	183130	470		31819	
29	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,5	4378,61	124,22	76626	2174	54365	15172	99142
					1147,84	56,30	20087	985		7344	
30	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3	1200,84	91,66	3603	275	831	1889	5931
					832,40	42,01	2497	126		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3629729	99098	2092460	1054258	5058709
							1438171	26078	--	374718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3629729				
	Материалы		Тенге				2092460				
	Всего заработная плата		Тенге					1464248			
		Накладные расходы	Тенге				1054259				
		Сметная прибыль	Тенге				374719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5058707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1249
		Сметная заработная плата	Тенге					1464248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5058707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1249
		Сметная заработная плата	Тенге					1464248			
РАЗДЕЛ 3.Козырьки, крыльца, пандусы, отмостка											
				КОЗЫРЕК 2 ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2352	53676,81	27099,49	12625	6374	1075	4671	18679
					22007,79	5573,43	5176	1311		1384	
32	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2352	456513,00	--	107372	--	107372	--	115962
					--	--	--	--		8590	
33	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,6	2797,28	98,25	21259	747	6606	10154	33927
					1829,70	26,01	13906	198		2513	
34	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	8,4056	3728,00	--	31336	--	31336	--	33843
					--	--	--	--		2507	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,4096	87,56	2,33	474	13	234	165	689
					42,01	0,25	227	1		51	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,4096	173,98	3,30	941	18	658	193	1225
					49,08	0,50	265	3		91	
				КР-1,пандус Пс-1							
37	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Пандус и крыльцо бетонные. Устройство	м3	2,44	18835,02	1279,66	45957	3122	34689	6383	56528
					3338,46	295,01	8146	720		4187	
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные/бетон класса В15/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,199	20535,05	8,16	4086	2	3383	505	4959
					3524,58	--	701	--		367	
39	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0231	14268,44	1349,48	330	31	1	224	598
					12887,60	562,44	298	13		44	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0231	287262,00	--	6636	--	6636	--	7167
					--	--	--	--		531	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	653219,00	1275,00	11105	22	7205	2798	15015
					228096,00	531,99	3878	9		1112	
42	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,5	224,60	30,35	2808	379	1567	720	3810
					68,99	11,04	862	138		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с хромированным покрытием с 3 поручнями и вертикальными элементами. Установка	м ограждения	8,3	14270,32	77,54	118444	644	113618	3200	131375
					503,81	31,70	4182	263		9732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				363372	11351	314380	29013	423777
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37641	2656	--	31391	
	Материалы		Тенге				243375				
	Всего заработная плата		Тенге				167962				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33810			
		Накладные расходы	Тенге				37972				
		Сметная прибыль	Тенге				24343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				289136				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					33810			
	Материалы		Тенге				119997				
	Всего заработная плата		Тенге				1075				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6487			
		Накладные расходы	Тенге				107372				
		Сметная прибыль	Тенге				4671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				134641				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6487			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				423777				
		Сметная заработная плата	Тенге								35
								40297			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление									
44	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7	2827,16	--	7633	--	--	5496	14180
					2827,16	--	7633	--		1050	
45	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	8959,27	1657,05	4032	746	1671	1386	5851
					3588,14	689,70	1615	310		433	
46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,25	19981,37	979,21	44958	2203	32254	8113	57317
					4666,93	340,98	10501	767		4246	
47	1109-0603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие. Монтаж	т конструкций	0,6618	184737,93	79681,11	122260	52733	18025	46814	182600
					77820,62	20426,13	51502	13518		13526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,6618	284832,51	17602,19	188502	11649	5064	125529	339154
					259578,00	3863,79	171789	2557		25122	
49	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,3	1459295,52	527426,10	437789	158228	5756	317937	816183
					912683,70	157809,87	273805	47343		60458	
50	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,355	163503,81	2958,75	385051	6968	186032	148484	576218
					81550,44	1410,75	192051	3322		42683	
51	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	8092,87	1456,47	16186	2913	454	14180	32795
					6409,41	752,40	12819	1505		2429	
52	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	15988,53	319,37	15989	319	3470	11993	30220
					12200,17	37,62	12200	38		2239	
53	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	72,15	1784,77	23,96	128771	1729	47273	78730	224101
					1105,60	7,87	79769	568		16600	
54	1215-0102-1202 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема здания	2774	2,00	--	5543	--	--	3991	10297
					2,00	--	5543	--		763	
55	1215-0102-1301 РСНБ РК 2015	Приборы отопительные. Проверка на прогрев с регулировкой	прибор	39	247,51	--	9653	--	--	6950	17931
					247,51	--	9653	--		1328	
56	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	103232,16	1520,06	103232	1520	80546	21337	134535
					21166,42	606,07	21166	606		9966	
57	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	81689,47	353,68	163379	707	151480	11060	188394
					5595,91	47,05	11192	94		13955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	15597,81	--	15598	--	15089	499	17384
					508,93	--	509	--		1288	
59	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	760,71	--	761	--	92	655	1529
					668,66	--	669	--		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1649336	239715	547206	803154	2648689
							862416	70628	--	196199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				910845				
	Материалы		Тенге				226168				
	Всего заработная плата		Тенге					566868			
		Накладные расходы	Тенге				506537				
		Сметная прибыль	Тенге				113391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1530773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					566868			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				310762				
	Материалы		Тенге				23089				
	Всего заработная плата		Тенге					239365			
		Накладные расходы	Тенге				172343				
		Сметная прибыль	Тенге				38648				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				521753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					239365			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				427729				
	Материалы		Тенге				297948				
	Всего заработная плата		Тенге					126811			
	Сдача и испытание		Тенге				3415				
		Накладные расходы	Тенге				124275				
		Сметная прибыль	Тенге				44160				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				596164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					126811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2648690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					933044			
		РАЗДЕЛ 5.Системы контроля доступа									
60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Турникет полуростовой серии MS	шт.	1	1185000,00	--	1185000	--	1185000	--	1279800
					--	--	--	--		94800	
61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Планки трипод для турникет	шт.	1	180000,00	--	180000	--	180000	--	194400
					--	--	--	--		14400	

12000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания	шт.	1	25000,00	--	25000	--	25000	--	27000
					--	--	--	--		2000	
63	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт управлении	шт.	1	65000,00	--	65000	--	65000	--	70200
					--	--	--	--		5200	
64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Механизм турникета "Антипаника"	шт.	1	160000,00	--	160000	--	160000	--	172800
					--	--	--	--		12800	
65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ограждение из нержавеющей стали	шт.	1	100000,00	--	100000	--	100000	--	108000
					--	--	--	--		8000	
66	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепежные материалы	шт.	1	10000,00	--	10000	--	10000	--	10800
					--	--	--	--		800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1725000	--	1725000	--	1863000
							--	--	--	138000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1725000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1725000				
		Сметная прибыль	Тенге				138000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1863000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1863000				
		РАЗДЕЛ 6.Беседка 3х3									
67	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10,24	148,38	--	1519	--	--	1094	2822
					148,38	--	1519	--		209	
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	1794,02	--	3229	--	--	2325	5999
					1794,02	--	3229	--		444	
69	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,44	18956,87	1331,12	27298	1917	20384	4921	34797
					3470,01	285,62	4997	411		2578	
70	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	8959,27	1657,05	8063	1491	3343	3619	12617
					3588,14	689,70	3229	621		935	
71	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20(100) мм. Устройство	м2 стяжки	9	675,43	27,30	6079	246	2507	3239	10063
					369,55	13,32	3326	120		745	
72	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	9	1248,49	76,43	11236	688	9992	821	13022
					61,81	35,25	556	317		965	
73	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы беседки. Монтаж	т конструкций	0,46842	104540,99	29978,58	48969	14043	11571	18681	73062
					49860,09	7937,61	23355	3718		5412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,46842	284832,51	17602,19	133421	8245	3584	85147	236054
					259578,00	3863,79	121592	1810		17485	
75	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,46842	7810,13	1087,76	3658	510	431	1876	5977
					5800,42	2,51	2717	1		443	
76	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	10,8	1932,36	489,11	20869	5282	2701	9926	33259
					1193,17	138,81	12886	1499		2464	
77	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, трубы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,48	960,96	1,00	12954	13	1815	8906	23608
					825,36	0,48	11126	6		1749	
78	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	9	1227,21	14,30	11045	129	3485	6743	19211
					825,67	6,77	7431	61		1423	
79	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство /Покрытие для скамьи/	м2 покрытия	3,6	4541,43	35,63	16349	128	13845	2289	20129
					659,87	16,62	2376	60		1491	
80	1115-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Скамья. Окраска высококачественная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	1201,44	4,36	8650	31	1309	5860	15671
					1015,24	2,09	7310	15		1161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				313342	32723	74967	155447	506291
							205649	8640	–	37504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106423				
	Материалы		Тенге				56681				
	Всего заработная плата		Тенге					46711			
		Накладные расходы	Тенге				39817				
		Сметная прибыль	Тенге				11699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					46711			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				206918				
	Материалы		Тенге				18288				
	Всего заработная плата		Тенге					167579			
		Накладные расходы	Тенге				115629				
		Сметная прибыль	Тенге				25804				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				348351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					167579			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				506291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					214289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11960923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3004940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					410805			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121070			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5275931		
		- Накладные расходы	Тенге							2383246	
		- Сметная прибыль	Тенге							885995	
	Итого по СМР		**Тенге**				**11960923**				
	Временные здания и сооружения 1,2%		**Тенге**				**143531**				
	Итого		**Тенге**				**12104454**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,7%		**Тенге**				**84731**				
	Итого		**Тенге**				**12189185**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**243784**				
	Итого		**Тенге**				**12432969**				
	Итого с коэффицентом К-0,900000027		**Тенге**				**11189672**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**				**1342761**				
	Всего с НДС		**Тенге**				**12532433**				

Технический надзор:
ТОО «GAO Kazakhstan»

Инженер-эксперт _____ **Избасаров Ж.У.**

Подрядчик:
ТОО «Нуреке Азия Бизнес»

Директор_____ **Аженов А.А.**