Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик : КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управления физической культуры и спорта г. Шымкент
Технадзор: ТОО «GAO Kazakhstan»
Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"
Наименование строительства "Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный"

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
на 13 Ноябрь 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организац-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наимен-е	код	Наимен-е	код
		24	01.06.2020				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге								Сумма требуемая к перечеслению за выполненый объем за текущий месяц
			Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*13*
	"Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный"	тенге	113 515 561,0	34 126 668,0	34 126 668,0	0,0	0,0	108 195 144	113 515 561,0	5 320 417,0	5 320 417,0
	Итого по стройке:		**113 515 561,0**	**34 126 668,0**	**34 126 668,0**	**0,0**	**0,0**	**108 195 144**	**113 515 561,0**	**5 320 417,0**	**5 320 417,0**

Заказчик: КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управления физической культуры и спорта г. Шымкент

Сугралиев А.А.
(подпись)

Инженер: ТОО «GAO Kazakhstan»

Бүркіт Б.Ә.
(подпись)

Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"

Аженов А.А
(подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 2

Заказчик: КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3" управ-я физической культуры и спорта г. Шымкент
Подрядчик: ТОО «Нуреке Азия Бизнес»
Наименование стройки: Капитальный ремонт спортзала КГУ "ДЮШОР № 3", расположенного по адресу: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Ново-Турланский поселок, пер. Школьный
Технический надзор: ТОО «GAO Kazakhstan»
Договор: №24 от 01.06.2020 г.

АКТ №6

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 13 ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Спортивные инвентари									
1	1337-0101-0203 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	2	32455,07	1774,37	64910	3549	2476	36489	109511
					29442,30	466,44	58885	933		8112	
2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Баскетбольный щит, крепится к стене (крепеж в комплекте), щит изготовлен из закаленного стекла и имеет толщину 10 мм. Стандартное кольцо диаметром 45 см, оранжевого цвета. В комплекте всепогодная нейлоновая сетка. Кольцо имеет 2 встроенных амортизатора и выдерживает нагрузку 220 кг в передней части	комплект	2	288912,00	--	577824	--	577824	--	624050
					--	--	--	--		46226	
3	1337-0101-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	4	23749,28	810,38	94997	3242	4953	53102	159947
					21700,50	62,70	86802	251		11848	
4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щит баскетбольный тренировочный, выполненный из оргстекла 120х90, толщиной 10 мм, в комплекте кольцо и сетка	комплект	4	175650,00	--	702600	--	702600	--	758808
					--	--	--	--		56208	
5	1337-0101-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	2	23749,28	810,38	47499	1621	2477	26551	79974
					21700,50	62,70	43401	125		5924	
6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойки волейбольные на растяжках	комплект	2	78500,00	--	157000	--	157000	--	169560
					--	--	--	--		12560	
7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сетка волейбольная, нить D 3 мм, стальной трос D		1	26140,00	--	26140	--	26140	--	28231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2091	
8	1337-0101-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	4	23749,28	810,38	94997	3242	4953	53102	159947
					21700,50	62,70	86802	251		11848	
9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шведская стенка 320 х 100 см	шт.	4	51900,00	--	207600	--	207600	--	224208
					--	--	--	--		16608	
10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Турник для шведской стенки	шт.	1	10500,00	--	10500	--	10500	--	11340
					--	--	--	--		840	
11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Брусья для ШС съемные	шт.	1	10900,00	--	10900	--	10900	--	11772
					--	--	--	--		872	
12	1337-0101-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	1	23749,28	810,38	23749	810	1238	13276	39987
					21700,50	62,70	21701	63		2962	
13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Консоль для канатов и шестов	шт.	1	41000,00	--	41000	--	41000	--	44280
					--	--	--	--		3280	
14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Канат спортивный 40мм	м	6	5000,00	--	30000	--	30000	--	32400
					--	--	--	--		2400	
15	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	12	1251,87	101,07	15022	1213	5130	8342	25233
					723,27	49,12	8679	589		1869	
16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скамья гимнастическая 3,5 м	шт.	12	39000,00	--	468000	--	468000	--	505440
					--	--	--	--		37440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2572739	13676	2252791	190862	2984688
							306269	2212	--	221088	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				326152				
	Материалы		Тенге				16099				
	Всего заработная плата		Тенге					299213			
		Накладные расходы	Тенге				182520				
		Сметная прибыль	Тенге				40694				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				549366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					299213			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2246586				
	Материалы		Тенге				5130				
	Всего заработная плата		Тенге					9269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2231564				
		Накладные расходы	Тенге				8342				
		Сметная прибыль	Тенге				180394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2435323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9269			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2984688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					308481			
		РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация									
17	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	3	2574,40	0,36	7723	1	105	4646	13359
					2538,90	--	7617	--		990	
18	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	33964,50	--	33965	--	33965	--	36682
					--	--	--	--		2717	
19	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4257,70	--	4258	--	496	2709	7524
					3762,00	--	3762	--		557	
20	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	5593,50	--	5594	--	5594	--	6041
					--	--	--	--		447	
21	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	3914,52	3,60	11744	11	447	6884	20118
					3762,00	--	11286	--		1490	
22	СТПРАЙС ЛИСТ	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С2	шт	3	10136,03	--	30408	--	30408	--	32841
					--	--	--	--		2433	
23	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	14	5012,31	4,28	70172	60	2240	41402	120500
					4848,00	--	67872	--		8926	
24	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	14	2493,00	--	34902	--	34902	--	37694
					--	--	--	--		2792	
25	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	2	1990,69	--	3981	--	219	2295	6778
					1881,00	--	3762	--		502	
26	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2610,00	--	5220	--	5220	--	5638
					--	--	--	--		418	
27	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Устройство оконечное. Монтаж оборудования	шт.	3	5012,31	4,28	15037	13	480	8872	25821
					4848,00	--	14544	--		1913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	СТПРАЙС ЛИСТ	Устройство оконечное УО-1	шт	3	18734,93	--	56205	--	56205	--	60701
					--	--	--	--		4496	
29	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	135	476,65	220,73	64348	29799	9155	24603	96067
					188,10	65,02	25394	8777		7116	
30	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,11	28891,50	--	3178	--	3178	--	3432
					--	--	--	--		254	
31	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	252747,00	--	6319	--	6319	--	6824
					--	--	--	--		505	
32	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	110	336,89	3,42	37058	377	3486	23913	65848
					301,77	0,16	33195	17		4878	
33	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 ммх 16 мм	м	110	94,50	--	10395	--	10395	--	11227
					--	--	--	--		832	
34	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, пооснованию пола	м	25	481,76	15,28	12044	382	3923	5663	19123
					309,57	5,02	7739	126		1417	
35	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	48,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
36	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	1145952,75	209376,00	1145953	209376	--	739343	2036119
					936576,75	90288,00	936577	90288		150824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1559702	240018	207937	860330	2613633
							1111747	99208	--	193603	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1558502				
	Материалы		Тенге				20553				
	Всего заработная плата		Тенге					1210956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186185				
		Накладные расходы	Тенге				860329				
		Сметная прибыль	Тенге				193507				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2612338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
		Сметная заработная плата	Тенге					1210956			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1200				
		Сметная прибыль	Тенге				96				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2613634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
		Сметная заработная плата	Тенге					1210956			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Системы контроля доступа									
37	1310-1001-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Турникет роторный полуростовый. Монтаж	турникет	1	4894,45	7,41	4894	7	--	3519	9086
					4887,04	--	4887	--		673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4894	7	--	3519	9086
							4887	--	--	673	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4894				
	Всего заработная плата		Тенге					4887			
		Накладные расходы	Тенге				3519				
		Сметная прибыль	Тенге				673				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4887			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5607407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1422904				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					253701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101420			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2460728		
		- Накладные расходы	Тенге							1054711	
		- Сметная прибыль	Тенге							415364	
	Итого по СМР		**Тенге**				**5077793**				
	Временные здания и сооружения 1,2%		**Тенге**				**60934**				
	Итого		**Тенге**				**5138726**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,7%		**Тенге**				**35971**				
	Итого		**Тенге**				**5174698**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**103494**				
	Итого		**Тенге**				**5278191**				
	Итого с коэффицентом К-0,900000027		**Тенге**				**4750372**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**				**570045**				
	Всего с НДС		**Тенге**				**5320417**				

Технический надзор:
ТОО «GAO Kazakhstan»

Инженер эксперт_____ **Избасаров Ж.У.**

Подрядчик:
ТОО «Нуреке Азия Бизнес»

Директор_____ **Аженов А.А.**