Форма - 3

Заказчик:	**КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
Подрядчик:	**ТОО "КДСМ"**
Инженер:	**ТОО "КазСтройИнжиниринг"**
Наименование строительства и его адрес:	**Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан**
Договор:	**№ 02-23-С от 07.08.2019 г.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан	228 267 997,86	255 660 157,60	228 267 997,86	255 660 157,60	228 267 997,86	255 660 157,60
	Итого:	228 267 997,86	255 660 157,60	228 267 997,86	255 660 157,60	228 267 997,86	255 660 157,60

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Шалдаров Ж.Ш.

Инженер:

Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"

Мырзатаев Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **Руководитель КГУ "Управление строительства акимата жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "КазСтройИнжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **19-01 Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-03-С** от **07.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Визит центр				
			Смета: 2-1-1 Земляные работы				
1	1	1101-0101-0215 РСПБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	7242,840	146,91	1064066
2	2	1101-0104-0107 РСПБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	408,870	49,97	20433
3	3	1101-0205-0303 РСПБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда 1,2	м3 грунта	136,290	5600,08	763236
4	4	1101-0201-0102 РСПБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	352,020	90,57	31884
5	5	1101-0201-0108 РСПБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	352,020	67,39	23722
6	6	1101-0101-0215 РСПБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	893,000	146,91	131193
7	7	1101-0104-0406 РСПБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	893,000	27,92	24933
8	8	1101-0201-0302 РСПБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	893,000	75,79	67683
9	9	1101-0201-0308 РСПБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	893,000	40,43	36108
10	10	1101-0201-0601 РСПБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	893,000	105,08	93833
11	11	1101-0102-0214 РСПБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	5523,000	182,99	1010628
12	12	4102-0202-1110 РСПБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9389,100	306,72	2879825
13	13	1101-0201-1001 РСПБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5523,000	588,12	3248194
14	14	1101-0104-0406 РСПБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1810,400	27,92	50547
15	15	1101-0201-0502 РСПБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1810,400	299,95	543035
16	16	1101-0201-0601 РСПБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1810,400	105,08	190229
17	17	1101-0205-0503 РСПБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	452,600	2164,53	979667
			ИТОГО:				11159214
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы КЖ				
			Раздел: 26. ФУНДАМЕНТЫ. Блок А				
1	1	1106-0101-0101 РСПБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	0,110	19397,06	2134
2	2	1106-0101-0120 РСПБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	0,740	27720,17	20513
3	3	2105-0309-0303 РСПБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,008	256782,96	2005
4	4	1111-0101-0209 РСПБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	12,610	24993,70	315171
5	5	1106-0301-0410 РСПБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,133	28628,61	3818
6	6	2105-0309-0303 РСПБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,133	256782,96	34241
7	7	1106-0101-0101 РСПБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	6,104	19397,06	118400
8	8	1106-0101-0106 РСПБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	26,870	29385,99	789602

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	1,126	256782,96	289096
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,021	238923,00	5118
11	11	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,415	82046,76	34022
12	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,326	218270,16	71047
13	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	238923,00	12472
14	14	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 /Ан-1/	т	0,037	255077,64	9428
15	15	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,318	82046,76	26055
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296	231407,28	68432
17	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	238923,00	5218
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129,240	1188,21	153564
19	19	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /канал К-1...11 сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	7,300	61577,99	449519
20	20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /плита П-1,2,3,4,5,6 сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	3,136	43613,55	136772
21	21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,224	310242,96	69631
22	22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /петля УП 2-1/	т	0,045	930172,11	41523
23	23	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/	м2 поверхности	79,560	2236,66	177949
24	25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,119	500175,00	59391
25	26	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,099	500581,08	49512
26	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,006	112,42	563
			Раздел: 27. ФУНДАМЕНТЫ. Блок Б				
27	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	2,800	19397,06	54312
28	29	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	21,270	27720,17	589608
29	30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,245	256782,96	62809
30	31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	2,910	24993,70	72732
31	32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045	28628,61	1274
32	33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,045	256782,96	11429
33	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	3,292	19397,06	63855
34	35	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	16,880	29385,99	496036
35	36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	0,753	256782,96	193414
36	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,009	238923,00	2112
37	38	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,331	82046,76	27167
38	39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,260	218270,16	56838
39	40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	238923,00	9977
40	41	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 /Ан-1/	т	0,029	255077,64	7387
41	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	128,840	1188,21	153089
42	43	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	14,160	1225,00	17346
			Раздел: 28. ФУНДАМЕНТЫ. Блок В				
43	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	1,050	19397,06	20367
44	45	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	7,860	27720,17	217881
45	46	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,090	256782,96	23211
46	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	5,300	24993,70	132467
47	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,056	28628,61	1597
48	49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,056	256782,96	14327
49	50	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /бетон кл.В25/	м3	18,500	52393,88	969287
50	51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	218270,16	115194
51	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,435	238923,00	104028

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	5,920	19397,06	114831
53	54	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	27,700	29385,99	813992
54	55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	1,176	256782,96	302002
55	56	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,630	82046,76	51648
56	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,543	218270,16	118412
57	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	238923,00	20786
58	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	221,610	1188,21	263319
59	60	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	25,540	1225,00	31286
60	61	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /канал К-1,2 сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	7,872	61577,99	484742
61	62	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /плита П-1,2,3,4,5,6,7,8 сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	3,972	43613,55	173233
62	63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3,4,5,6/	т	0,264	310242,96	81846
63	64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /петли УП 2-1/	т	0,040	930172,11	36909
64	65	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/	м2 поверхности	97,600	2236,66	218298
65	66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,100	2678,47	268
66	67	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	0,250	27053,48	6763
67	68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,008	310242,96	2411
68	69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,009	597483,72	5318
69	70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,016	96645,64	1573
70	71	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,016	602581,68	9805
71	72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,374	112,42	42
			Раздел: 29. ФУНДАМЕНТЫ. Блок Г				
72	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	5,292	19397,06	102649
73	74	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	27,000	29385,99	793422
74	75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	1,187	256782,96	304781
75	76	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,680	82046,76	55780
76	77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,586	218270,16	127884
77	78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	238923,00	22449
78	79	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /бетон кл.В25/	м3	5,600	52393,88	293406
79	80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158	218270,16	34574
80	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	238923,00	31222
81	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142,140	1188,21	168892
82	83	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	3,520	1225,00	4312
			Раздел: 30. КОЛОННЫ. Блок А, Б, В, Г				
83	84	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл.В25/	м3	39,730	63601,01	2526868
84	85	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл.В25/	м3	25,960	77754,65	2018511
85	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,101	218270,16	676923
86	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,594	238923,00	380798
87	88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,254	930172,11	236357
88	89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,186	597483,72	111012
			Раздел: 31. РИГЕЛИ				
89	90	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	8,400	65131,08	547101
90	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,544	218270,16	118669
91	92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040	231407,28	9256
92	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258	238923,00	61623
93	94	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /ЦЛ-1/	т	0,031	457755,84	14007
94	95	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	13,240	65131,08	862336

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,192	218270,16	260213
96	97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	231407,28	13884
97	98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,382	238923,00	91326
98	99	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /Ш-1,2,3/	т	0,050	457755,84	22998
99	100	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	20,000	65131,08	1302622
100	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,821	218270,16	179185
101	102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	231407,28	23141
102	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644	238923,00	153780
103	104	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /Ш-1/	т	0,017	457755,84	7828
104	105	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	8,180	65131,08	532772
105	106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,267	218270,16	58352
106	107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	231407,28	11570
107	108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241	238923,00	57490
108	109	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /Ш-1/	т	0,005	457755,84	2472
109	110	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	15,740	65131,08	1025163
110	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	218270,16	115290
111	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	231407,28	31240
112	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,562	238923,00	134186
113	114	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /Ш-1/	т	0,016	457755,84	7416
			Раздел: 32. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. Блок А				
114	115	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	11,360	63978,21	726792
115	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,002	231407,28	231951
116	117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269	238923,00	64242
			Раздел: 33. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок А				
117	118	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	33,100	46580,96	1541830
118	119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	3,142	256782,96	806735
119	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,327	218270,16	289688
120	121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107	231407,28	24714
121	122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1,Хм-1,2/	т	0,358	238923,00	85601
122	123	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,036	597483,72	21211
123	124	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	20,300	63978,21	1298758
124	125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	218270,16	10948
125	126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,292	231407,28	530339
126	127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	238923,00	49223
127	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба/	т	0,005	472416,27	2291
128	129	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	768,96	1538
129	130	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,900	34442,78	30999
130	131	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,154	359044,70	55437
131	132	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,152	271865,16	41215
132	133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	238923,00	669
133	134	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,023	334223,28	7697
134	135	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,900	34442,78	30999
135	136	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,149	359044,70	53426

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,146	271865,16	39714
137	138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	238923,00	650
138	139	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	334223,28	7477
139	140	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,720	34442,78	24799
140	141	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,124	359044,70	44349
141	142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,121	271865,16	32972
142	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	238923,00	535
143	144	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	334223,28	6158
144	145	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,720	34442,78	24799
145	146	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,124	359044,70	44349
146	147	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,121	271865,16	32972
147	148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	238923,00	535
148	149	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	334223,28	6158
149	150	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т /Пом-1/	шт. сборных конструкций	4,000	3860,30	15441
150	151	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,456	74358,00	33907
			Раздел: 34. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б				
151	152	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	47,100	46580,96	2193963
152	153	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2/	т	4,806	256782,96	1234099
153	154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,363	231407,28	84029
154	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,114	238923,00	27295
155	156	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МП-1/	т	0,149	597483,72	89085
156	157	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	25,000	63978,21	1599455
157	158	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150	218270,16	32845
158	159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,852	231407,28	660066
159	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234	238923,00	55870
160	161	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МП-1/	т	0,050	597483,72	29695
			Раздел: 35. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок В				
161	162	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	35,400	46580,96	1648966
162	163	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2/	т	4,343	256782,96	1115260
163	164	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,106	28628,61	3031
164	165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,362	231407,28	83816
165	166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,109	238923,00	25995
166	167	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МП-1/	т	0,170	597483,72	101811
167	168	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	18,300	63978,21	1170801
168	169	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	218270,16	10948
169	170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,332	231407,28	539665
170	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,213	238923,00	50869
171	172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	472416,27	813
172	173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /П-1/	т	0,002	238923,00	411
			Раздел: 36. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Г				
173	175	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2/	т	2,163	256782,96	555345
174	176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,051	238923,00	12266
175	178	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,708	231407,28	626565
176	179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	238923,00	59468
177	181	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,200	768,96	2461
			Раздел: 37. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				
178	183	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1, Ст-4/	т конструкций	0,259	36696,23	9518

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	184	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,057	61463,85	3486
180	185	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,107	45125,94	4838
181	186	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,423	4809,47	2036
182	187	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,423	556088,76	235387
183	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,736	112,42	1094
184	189	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	4,800	2161,23	10374
185	190	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки/	т	0,026	356645,16	9415
			ИТОГО:				41146340
			Смета: 2-1-3 Общестроительные работы АР				
			Раздел: 38. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	64,517	20473,53	1320885
2	2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /побелка/	м2	3632,840	398,15	1446432
3	3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	125,838	1311,78	165072
4	4	1146-0401-0605 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные подвесные из плит ДВП. Разборка	м2	135,630	2020,17	273996
5	5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия /лестница/	м2	54,570	2992,02	163275
6	6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /отмостка/	м3	75,221	27056,95	2035237
7	7	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1324,190	171,17	226658
8	8	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1324,190	414,45	548816
9	9	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1324,190	128,82	170581
10	10	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	228,960	3357,27	768680
11	11	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	229,950	1961,64	451078
12	12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	394,350	189,76	74831
13	13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	394,350	2992,02	1179905
14	14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	197,548	61,49	12147
15	15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	14,510	2992,02	43414
16	16	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	19,640	232,90	4574
17	17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	364,270	1405,71	512056
18	18	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	364,270	2992,02	1089905
19	19	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	251,721	232,90	58627
20	20	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	234,330	189,76	44466
21	21	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	234,330	2992,02	701121
22	22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	160,641	61,49	9877
23	23	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	36,850	1405,71	51800
24	24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	36,850	2992,02	110256
25	25	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	26,300	232,90	6125
26	26	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	234,280	574,41	134572
27	27	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	234,280	125,10	29307
28	28	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	149,960	61,49	9221
29	29	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	435,325	101,52	44194
30	30	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	435,325	133,92	58299
			Раздел: 39. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
31	31	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,910	36696,23	70087
32	32	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,968	61463,85	182428
33	33	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,878	4809,47	23461
34	34	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,233	467657,28	1979444
35	35	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,645	500581,08	323025
36	36	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2/	т	0,081	918259,38	74542

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112,194	112,42	12613
38	38	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	28,124	27528,70	774217
39	39	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	432,000	107,99	46653
40	40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,180	133657,17	24090
41	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	231407,28	36886
42	42	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,021	246667,68	5141
43	43	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	20,980	34442,78	722610
44	44	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,981	359044,70	352178
45	45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,840	271865,16	228318
46	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	238923,00	5198
47	47	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,119	334223,28	39865
48	48	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	1,810	359044,70	649852
49	49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,688	271865,16	458974
50	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	238923,00	9343
51	51	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,082	334223,28	27291
52	52	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	37,764	101,52	3834
53	53	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	37,764	133,92	5057
			Раздел: 40. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
54	55	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	184,323	6668,98	1229246
55	57	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-63,330	365,94	-23173
56	58	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5. D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5,828	21516,84	125404
57	59	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,500	1535,76	14590
58	61	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,586	74358,00	43574
59	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Cr1...Cr4/	т металлических изделий	0,030	443900,13	13273
60	64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2/	т стальных элементов	0,041	611675,60	25105
61	65	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	144,000	31,32	4510
62	66	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /поз.13/	т	0,016	82046,76	1329
63	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	231407,28	3749
64	69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,543	74358,00	40376
65	70	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Cr1...Cr4/	т металлических изделий	0,039	443900,13	17363
66	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2/	т стальных элементов	0,073	611675,60	44873
67	72	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	131,000	31,32	4103
68	73	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /поз.13/	т	0,004	82046,76	295
69	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	231407,28	833
70	76	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	22,940	13407,42	307566
71	77	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-71,250	365,94	-26074
72	78	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5. D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,210	21516,84	908217
73	79	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,000	1535,76	10750
74	81	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	25,090	13407,42	336392
75	82	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-60,730	365,94	-22223
76	83	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5. D600 ГОСТ 31360-2007	м3	46,166	21516,84	993338
77	84	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,000	1535,76	23036

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	85	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-1...С4, ПР-1...ПР-5/	т металлических изделий	1,045	607071,81	634244
79	86	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168,000	31,32	5262
80	89	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	120,000	31,32	3758
81	92	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /поз.7,8/	т	0,008	82046,76	694
82	93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	231407,28	1958
83	96	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	88,099	21516,84	1895616
84	97	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	30,250	1535,76	46457
85	100	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	24,251	21516,84	521809
86	101	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,750	1535,76	14974
87	104	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1,610	21516,84	34642
88	108	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	430,000	31,32	13468
89	111	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	85,000	31,32	2662
90	115	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,001	82046,76	118
91	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	231407,28	333
92	119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	310242,96	720
93	123	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	29,615	21516,84	637217
94	124	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	13,000	1535,76	19965
95	126	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	42,000	31,32	1315
			Раздел: 41. КРОВЛЯ				
96	129	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025	277518,96	7046
97	131	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,100	426662,64	42503
98	133	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	60,833	22515,84	1369716
99	137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,512	310242,96	158803
100	142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071	310242,96	22173
101	149	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,405	22515,84	234269
102	153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088	310242,96	27161
103	158	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,069	310242,96	21347
104	166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020	310242,96	6195
105	173	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	74,071	22515,84	1667771
106	177	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,623	310242,96	193359
107	179	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,065	426662,64	27909
108	181	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	63,246	22515,84	1424044
109	183	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,017	426662,64	7212
110	185	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,323	22515,84	232433
111	189	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,087	310242,96	26948
112	191	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,025	426662,64	10500
113	193	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	15,029	22515,84	338380
114	197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	310242,96	39231
115	199	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,002	426662,64	963
116	201	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	2,182	22515,84	49131
117	203	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	310242,96	720
			Раздел: 42. ПРОЕМЫ				
118	220	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-1,2,3,9/	м2	10,197	4755,85	48495
119	221	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-4,5,6,10/	м2	105,618	4159,24	439291
120	222	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-7/	м2	2,560	4922,81	12602
121	223	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-8/	м2	11,480	3637,97	41764
122	224	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые однопарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2,3,9/	м2	10,197	13905,00	141789

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	225	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-4,5,6,10/	м2	105,618	22527,72	2379333
124	226	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ок-7/	м2	2,560	23176,80	59333
125	227	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-8/	м2	11,480	17486,28	200742
126	228	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	м	100,970	1375,96	138931
127	229	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	100,970	1487,16	150159
128	230	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	230,000	119,88	27572
129	231	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Москитная сетка	м2	26,520	2065,50	54777
130	265	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	94,250	3427,42	323034
131	266	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	94,250	17486,28	1648082
			Раздел: 43. ПОЛЫ				
132	267	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	1095,570	716,68	785174
133	268	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	76,690	23780,84	1823750
134	270	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1095,570	5417,28	5935009
135	272	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	123,040	716,68	88180
136	273	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,597	23780,84	228228
137	274	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,040	1050,47	129249
138	277	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	76,590	716,68	54891
139	278	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,361	23780,84	127496
140	280	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	76,590	5417,28	414909
141	282	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	103,670	716,68	74298
142	283	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,257	23780,84	172575
143	284	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	103,670	487,80	50570
144	285	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	103,670	1050,47	108902
145	286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,670	194,26	20139
146	288	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	142,410	716,68	102063
147	289	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,696	23780,84	135465
148	290	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	142,410	487,80	69468
149	291	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	142,410	1050,47	149597
150	294	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /толщиной 75 мм:легкий бетон кл. В7,5/	м2 стяжки	157,590	1459,93	230071
151	295	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	19,086	1657,97	31644
152	297	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	157,590	5417,28	853709
153	299	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /толщиной 70 мм:легкий бетон кл. В3,5/	м2 стяжки	346,360	1436,71	497619
154	300	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	346,360	1449,19	501941
155	301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /25 мм/	м2 стяжки	346,360	1050,47	363840
156	302	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	346,360	97,13	33642
157	305	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	67,090	487,80	32727
158	306	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /62 мм/	м2 стяжки	67,090	1050,47	70476
159	307	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	67,090	815,88	54738
160	311	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	42,680	5417,28	231210
161	313	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	55,340	487,80	26995

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	315	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	55,340	5417,28	299792
			Раздел: 44. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
163	317	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	968,850	1944,41	1883844
164	318	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	571,050	1303,10	744133
165	321	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	467,440	3541,27	1655332
166	322	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3127,800	1860,59	5819544
167	323	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1755,900	2005,16	3520855
168	325	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,550	2098,61	1132302
169	327	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	519,930	6121,74	3182878
170	329	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	669,060	1944,41	1300929
171	330	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	74,080	1303,10	96533
172	332	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	74,080	3541,27	262337
173	336	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	597,670	2098,61	1254273
174	338	1115-0107-9105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	346,040	6121,74	2118368
175	339	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,166	3817,60	470199
			Раздел: 45. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
176	344	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	48,132	22515,84	1083732
177	345	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	618,840	839,16	519306
178	346	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /К-1/	т	1,496	218270,16	326637
179	348	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Самаркандский кирпич Тип-1	шт	98592,500	59,79	5894423
180	349	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плитка Тип-1	м2	170,220	41312,85	7032274
181	350	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плитка Тип-2	м2	31,020	41312,85	1281525
182	351	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плитка Тип-3	м2	14,560	41312,85	601515
183	361	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	19,488	22515,84	438789
184	362	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	4,121	256782,96	1058110
185	363	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /К-1/	т	1,291	218270,16	281806
186	364	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /К-2.К-3/	т	0,132	238923,00	31581
187	370	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	102,590	10834,56	1111518
188	371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /К-2.К-3/	т	0,028	238923,00	6680
189	388	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	117,116	10834,56	1268900
190	389	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2446,734	1189,74	2910987
			ИТОГО:				98273576
			Смета: 2-1-4 Общестроительные работы КМ				
			Раздел: 47. БЛОК А. КРОВЛЯ				
1	3	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	7,987	517753,08	4135397
2	4	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С255/	т	3,007	511925,40	1539175
3	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	271,129	224,84	60961
4	8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	13,360	517753,08	6917098

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С255/	т	0,063	511519,32	32451
6	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	478,032	224,84	107482
7	14	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С255/	т	0,437	511519,32	223432
8	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	617,715	224,84	138888
9	17	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1061,000	2711,88	2877305
10	18	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 80 мм	1000 шт.	3,600	23456,52	84443
11	21	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,397	338074,56	810365
12	22	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1.6 кг ГОСТ 8479-70	кг	383,000	258,12	98860
			Раздел: 48. ВХОДНАЯ ЧАСТЬ				
13	25	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т /С245/	т	1,620	530112,60	858952
14	26	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т /С255/	т	0,148	511925,40	75601
15	30	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т /С245/	т	0,725	530112,60	384268
16	31	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,622	599409,72	372785
			Раздел: 49. БЛОК Б. КРОВЛЯ				
17	35	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С345/	т	0,537	517753,08	277847
18	36	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т /С255/	т	0,573	511925,40	293354
19	40	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С345/	т	1,832	517753,08	948772
20	41	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С255/	т	0,009	511519,32	4788
21	45	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /С345/	т	1,882	510612,12	961176
22	46	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С255/	т	0,042	511519,32	21279
23	49	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	121,910	2711,88	330605
24	50	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 80 мм	1000 шт.	0,860	23456,52	20173
25	53	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,265	338074,56	89590
26	54	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1.6 кг ГОСТ 8479-70	кг	63,000	258,12	16262
			Раздел: 50. БЛОК В. ФЕРМА				
27	56	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,742	4809,47	27616
28	57	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т /С245/	т	2,403	506814,84	1218099
29	58	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С245/	т	3,568	506408,76	1806988
30	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	176,990	224,84	39795
31	61	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,342	4809,47	20883
32	62	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т /С245/	т	0,856	506814,84	433793
33	63	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С245/	т	3,660	506408,76	1853335
34	67	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /С245/	т	4,165	499267,80	2079550
35	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	164,200	224,84	36919
36	71	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С245/	т	3,015	506408,76	1526802
37	72	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	2,831	556088,76	1574221
38	76	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т /С245/	т	0,395	506408,76	200133
39	77	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т /С245/	т	0,660	506814,84	334701
40	81	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,135	338074,56	45640
41	82	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1.6 кг ГОСТ 8479-70	кг	138,000	258,12	35621
			Раздел: 51. БЛОК В. КРОВЛЯ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	88	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	0,551	517753,08	285385
43	89	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С255/	т	0,530	511925,40	271525
44	90	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,021	556088,76	11567
45	94	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	3,047	517753,08	1577697
46	95	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С255/	т	0,022	511519,32	11172
47	96	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,206	556088,76	114510
48	101	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С255/	т	0,073	511519,32	37239
			ИТОГО:				**35224497**
			Смета: 2-1-8 Отопление				
			Раздел: 52. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	69,000	1897,57	130932
2	2	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	599,000	864,09	517591
3	3	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	4,000	1306,93	5228
4	4	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2,000	1864,71	3729
5	5	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	1,000	3098,31	3098
			Раздел: 53. ОТОПЛЕНИЕ				
6	7	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	643,000	2080,08	1337491
7	8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300,000	2829,59	848877
8	9	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,000	170,64	50680
9	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	218,000	3054,68	665921
10	11	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	215,820	291,60	62933
11	12	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	296,000	3333,52	986722
12	13	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	293,040	471,96	138303
13	14	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	329,000	3684,79	1212296
14	15	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	325,710	774,36	252217
15	16	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	102,000	3993,35	407321
16	17	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100,980	1275,48	128798
17	18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1245,000	175,20	218121
18	19	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	238,000	14,04	3342
19	20	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72,000	28,08	2022
20	21	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	45,36	2268
21	22	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44,000	108,00	4752
22	23	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	183,60	3672
23	24	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	24,84	745
24	25	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	43,20	1642
25	26	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	69,12	2627
26	27	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	92,88	2786
27	28	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	231,12	1387
28	29	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,000	11,88	796
29	30	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49,000	18,36	900
30	31	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71,000	37,80	2684
31	32	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82,000	63,72	5225
32	33	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	123,12	3078
33	34	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	17,28	276

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	35	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	32,40	518
35	36	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	59,40	832
36	37	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	99,36	795
37	38	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	14,000	12106,80	169495
38	39	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	19745,64	157965
39	40	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	1,000	376,79	377
40	41	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1,000	3083,40	3083
41	42	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4,000	1333,01	5332
42	43	2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	116744,76	466979
43	44	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	78,000	571,47	44575
44	45	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	78,000	7626,96	594903
45	46	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	78,000	5535,00	431730
46	48	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	170,64	939
47	49	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	211,68	3493
48	50	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,600	288,36	1903
49	51	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,800	326,16	2870
50	52	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	12,100	535,68	6482
51	53	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	375,000	7,56	2835
52	54	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	272,000	10,80	2938
53	55	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	370,000	14,04	5195
54	56	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	422,000	29,16	12306
55	57	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	43,20	5530
			Раздел: 54. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
			Раздел: 55. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТУСТАНОВОК ПВ1				
			Раздел: 56. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТУСТАНОВОК ПВ2				
			ИТОГО:				8929533
			Смета: 2-1-10 Внутреннее электроосвещение				
1	39	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3051,000	474,41	1447415
2	40	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,051	185629,32	566355
3	41	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3051,000	646,34	1971988
4	42	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3051,000	34,56	105443
			ИТОГО:				4091201
			Смета: 2-1-11 Силовое электрооборудование				
1	71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3433,000	474,41	1628638
2	72	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10,000	1131,21	11312
3	73	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,219	244938,60	53642
4	74	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,201	290520,00	639435
5	75	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	394828,56	80545
6	76	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	603458,64	31983

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	77	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,395	747503,64	295264
8	78	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,197	1075479,12	211869
9	79	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	1790837,64	84169
10	80	2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,117	2339531,64	273725
11	81	2306-0144-0711 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	6883450,20	68835
12	82	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм	м	3433,000	646,34	2218891
13	83	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	219,000	34,56	7569
14	84	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3214,000	48,60	156200
15	91	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,в волостоке масса 1 м до 1 кг	м	730,300	486,05	354965
16	92	СТПРАЙСЛИСТ	Саморегулирующий электрический нагревательный кабель 30КСТМ2-Т	м	420,000	1524,54	640305
17	93	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель нагревательный СН-28-300	м	310,300	1231,43	382113
18	100	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	185629,32	7425
19	101	СТПРАЙСЛИСТ	Заделка концевая	компл	20,000	1573,71	31474
20	102	СТПРАЙСЛИСТ	Скотч AL-50мм х50м	рулон	10,000	2651,79	26518
21	103	СТПРАЙСЛИСТ	Сетка 20х20	м2	30,000	2410,71	72321
22	110	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	100,000	474,41	47441
23	111	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,083	290520,00	24113
24	112	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,017	244938,60	4164
25	113	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм	м	100,000	646,34	64634
26	114	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100,000	34,56	3456
27	121	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	330,000	474,41	156554
28	122	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,261	290520,00	75826
29	123	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,069	244938,60	16901
30	124	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм	м	330,000	646,34	213293
31	125	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	330,000	34,56	11405
			ИТОГО:				**7894985**
			Смета: I-I Демонтажные работы (столовая, пристройка, котельная)				
			Раздел: 58. ДЕМОНТАЖ СТОЛОВОЙ				
1	1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	249,710	284,22	70971
2	2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	32,400	3357,27	108775
3	3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	25,830	1961,64	50669
4	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия /тип-742/	м2	44,820	2992,02	134103
5	5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /подстилающий слой/	м3	3,586	27056,95	97015
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /тип-387/	м2	138,390	1405,71	194536
7	7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	138,390	2992,02	414066
8	8	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /подстилающий слой/	м3	11,071	27056,95	299553
9	9	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	158,050	232,90	36810
10	10	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	49,942	40250,81	2010206
11	11	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	105,240	20473,53	2154634
12	12	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	43,380	30108,03	1306086
13	13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /отмостка/	м3	8,890	27056,95	240536
14	14	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	489,461	101,52	49690
15	15	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	489,461	133,92	65549
			Раздел: 59. ДЕМОНТАЖ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ				
16	16	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	22,660	1096,38	24844
17	17	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	22,660	128,82	2919
18	18	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	22,660	414,45	9392
19	19	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прокладками	м2 кровли	22,660	282,05	6391
20	20	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	3,240	3357,27	10878
21	21	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,890	1961,64	3707
22	22	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	14,540	2992,02	43504
23	23	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /подстилающий слой. отмостка/	м3	2,519	27056,95	68162

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	4,532	40250,81	182417
			Накладные расходы			*13509,25*	*61224*
			Сметная прибыль			*2981,54*	*13512*
25	25	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	20,850	20473,53	426873
			Накладные расходы			*7837,37*	*163409*
			Сметная прибыль			*1516,56*	*31620*
26	26	1146-0401-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков /стена/	м3	3,756	199673,62	749974
			Накладные расходы			*68008,27*	*255439*
			Сметная прибыль			*14790,64*	*55554*
27	27	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /крыльца/	м3	2,380	133548,21	317845
			Накладные расходы			*45164,11*	*107491*
			Сметная прибыль			*9892,46*	*23544*
28	28	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	4,770	30108,03	143615
			Накладные расходы			*10709,44*	*51084*
			Сметная прибыль			*2230,22*	*10638*
29	29	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	44,560	27,92	1244
			Накладные расходы			*5,58*	*249*
			Сметная прибыль			*2,07*	*92*
30	30	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,560	299,95	13366
			Накладные расходы			*96,48*	*4299*
			Сметная прибыль			*22,22*	*990*
31	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	44,560	105,08	4682
			Накладные расходы			*17,47*	*779*
			Сметная прибыль			*7,78*	*347*
32	32	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,140	2164,53	24113
			Накладные расходы			*838,97*	*9346*
			Сметная прибыль			*160,34*	*1786*
33	33	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	82,445	101,52	8370
			Сметная прибыль			*7,52*	*620*
34	34	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	82,445	133,92	11041
			Сметная прибыль			*9,92*	*818*
			ИТОГО:				9286537
			Итого по стройке:	Тенге			215 988 079,75
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего	Тенге		0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге		0,00	
			Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,2 %.		2 591 856,96
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			218 579 936,71
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 0,7 %	Тенге	0,7 %.		1 530 059,56
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			220 109 996,26
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %	Тенге	2 %		4 402 199,93
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			224 512 196,19
			Итого сметная стоимость на 2019 год - 52 % с коэффициентом К=1	Тенге	1,000		116 746 342,02
			Итого сметная стоимость на 2020 год - 48 % с коэффициентом К=1,0348515	Тенге	1,0348515		111 521 655,84
			Итого по сметному расчеу	Тенге			228 267 997,86
			В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без НДС	Тенге			0,00
			НДС	Тенге	12 %		27 392 159,74
			Итого с НДС	Тенге			255 660 157,60

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Управление строительства акимата жамбылской области"
_____ Шалдаров Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КДСМ"
_____ Есимов М.С.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"
_____ Мырзатаев Ж.
ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ:
_____ Нурманов Е.