Форма - 3

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "КазСтройИнжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан

Договор: № 02-23-С от 07.08.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан	455 456 578,21	510 111 367,60	455 456 578,21	510 111 367,60	224 995 366,07	251 994 810,00
	Итого:	455 456 578,21	510 111 367,60	455 456 578,21	510 111 367,60	224 995 366,07	251 994 810,00

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Шалдаров Ж.Ш.

Инженер:

Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"

_____ Мырзатаев Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **19-01 Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 02-23-С** от **07.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Визит центр				
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы КЖ				
			Раздел: 26. ФУНДАМЕНТЫ. Блок А				
1	**24**	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,218**	**165468,24**	**36014**
			Накладные расходы			***60661,98***	***13203***
			Сметная прибыль			***12256,91***	***2668***
			Раздел: 36. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Г				
2	**174**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/**	**м3**	**13,000**	**46580,96**	**605553**
			Накладные расходы			***8208,31***	***106708***
			Сметная прибыль			***3450,44***	***44856***
3	**177**	**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**	**м3**	**22,300**	**63978,21**	**1426714**
			Накладные расходы			***15102,44***	***336784***
			Сметная прибыль			***4739,13***	***105683***
4	**180**	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба/**	**т**	**0,008**	**472416,27**	**3666**
			Накладные расходы			***208051,47***	***1614***
			Сметная прибыль			***34993,80***	***272***

5	182	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные вес до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,142	597483,72	84843
			Накладные расходы			*61286,67*	*8703*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*6285*
			Раздел: 37. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				
6	191	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0.7 с покрытием/	м2 кровли	17,350	5423,79	94103
			Накладные расходы			*596,64*	*10352*
			Сметная прибыль			*401,76*	*6971*
7	192	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,100	19154,71	1915
			Накладные расходы			*1285,51*	*129*
			Сметная прибыль			*1418,87*	*142*
8	193	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /бетон кл. В12.5/	м3	0,180	29001,02	5220
			Накладные расходы			*4543,05*	*818*
			Сметная прибыль			*2148,22*	*387*
9	194	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Ригели. Замоноличивание/бетон кл. В12,5/	м3 бетона в деле	0,040	19930,29	797
			Накладные расходы			*2156,32*	*86*
			Сметная прибыль			*1476,32*	*59*
10	195	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	256782,96	976
			Сметная прибыль			*19020,96*	*72*
11	196	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл. В12.5/	м3	6,600	26185,66	172825
			Накладные расходы			*4003,25*	*26421*
			Сметная прибыль			*1939,68*	*12802*
12	197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,095	310242,96	29498
			Сметная прибыль			*22980,96*	*2185*
13	198	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,057	597483,72	33937
			Накладные расходы			*61286,67*	*3481*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*2514*
14	199	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12.5/	м3	0,360	18912,74	6809
			Накладные расходы			*1158,29*	*417*
			Сметная прибыль			*1400,94*	*504*
15	200	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл.В12.5/	м3	0,260	24852,78	6462
			Накладные расходы			*3306,45*	*860*
			Сметная прибыль			*1840,95*	*479*
16	201	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010	310242,96	3040
			Сметная прибыль			*22980,96*	*225*

17	202	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,720	1386,33	13475
			Накладные расходы			*631,90*	*6142*
			Сметная прибыль			*102,69*	*998*
18	203	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	9,000	5068,44	45616
			Сметная прибыль			*375,44*	*3379*
19	204	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	9,720	7295,40	70911
			Сметная прибыль			*540,40*	*5253*
20	205	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /ригель 16х1,5/	м	19,440	1689,12	32836
			Сметная прибыль			*125,12*	*2432*
21	206	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл. В12.5/	м3	3,400	26185,66	89031
			Накладные расходы			*4003,25*	*13611*
			Сметная прибыль			*1939,68*	*6595*
22	207	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	310242,96	14941
			Сметная прибыль			*22980,96*	*1107*
23	208	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12.5/	м3	0,675	18912,74	12766
			Накладные расходы			*1158,29*	*782*
			Сметная прибыль			*1400,94*	*946*
24	209	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл.В12.5/	м3	0,625	24852,78	15533
			Накладные расходы			*3306,45*	*2067*
			Сметная прибыль			*1840,95*	*1151*
25	210	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	310242,96	6428
			Сметная прибыль			*22980,96*	*476*
26	211	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,800	1386,33	8041
			Накладные расходы			*631,90*	*3665*
			Сметная прибыль			*102,69*	*596*
27	212	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	10,800	5068,44	54739
			Сметная прибыль			*375,44*	*4055*
28	213	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	5,800	7295,40	42313
			Сметная прибыль			*540,40*	*3134*

29	214	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /пигель 16х1,5/	м	11,600	1689,12	19594
			Сметная прибыль			*125,12*	*1451*
30	215	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1.2/	т конструкций	0,303	36696,23	11132
			Накладные расходы			*9654,10*	*2929*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*825*
31	216	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,060	61463,85	3692
			Накладные расходы			*14916,88*	*896*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*273*
32	217	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,077	45125,94	3455
			Накладные расходы			*12539,92*	*960*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*256*
33	218	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,440	4809,47	2116
			Накладные расходы			*1495,02*	*658*
			Сметная прибыль			*356,26*	*157*
34	219	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,440	556088,76	244668
			Сметная прибыль			*41191,76*	*18124*
35	220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,120	112,42	1138
			Накладные расходы			*17,10*	*173*
			Сметная прибыль			*8,33*	*84*
36	221	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	4,320	2161,23	9336
			Накладные расходы			*941,17*	*4066*
			Сметная прибыль			*160,09*	*692*
37	222	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки/	т	0,024	356645,16	8474
			Сметная прибыль			*26418,16*	*628*
38	223	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7 с покрытием/	м2 кровли	13,140	5423,79	71269
			Накладные расходы			*596,64*	*7840*
			Сметная прибыль			*401,76*	*5279*
39	224	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл. В12,5/	м3	4,450	26185,66	116526
			Накладные расходы			*4003,25*	*17814*
			Сметная прибыль			*1939,68*	*8632*

40	225	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056	310242,96	17348
			Сметная прибыль			*22980,96*	*1285*
41	226	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,085	597483,72	50906
			Накладные расходы			*61286,67*	*5222*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*3771*
			ИТОГО:				3478656
			Смета: 2-1-3 Общестроительные работы АР				
			Раздел: 40. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
1	54	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	222,409	6668,98	1483241
			Накладные расходы			*1444,28*	*321221*
			Сметная прибыль			*494,00*	*109870*
2	56	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	12,670	13407,42	169872
			Накладные расходы			*4214,91*	*53403*
			Сметная прибыль			*993,14*	*12583*
3	58	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5. D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5,828	21516,84	125404
			Сметная прибыль			*1593,84*	*9289*
4	60	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	27,000	3860,30	104228
			Накладные расходы			*1366,26*	*36889*
			Сметная прибыль			*285,95*	*7721*
5	62	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /перемычки ПР-1,2/	т металлических изделий	0,306	607071,81	186001
			Накладные расходы			*40854,64*	*12517*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*13778*
6	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг1...Сг4/	т металлических изделий	0,030	443900,13	13273
			Накладные расходы			*58903,93*	*1761*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*983*
7	64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2/	т стальных элементов	0,041	611675,60	25105
			Накладные расходы			*69595,60*	*2856*
			Сметная прибыль			*45309,30*	*1860*
8	68	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	21,000	3860,30	81066
			Накладные расходы			*1366,26*	*28691*
			Сметная прибыль			*285,95*	*6005*

9	70	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг1...Сг4/	т металлических изделий	0,039	443900,13	17363
			Накладные расходы			*58903,93*	*2304*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*1286*
10	75	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /устройство проемов/	т металлических изделий	0,065	602248,53	39279
			Накладные расходы			*40854,64*	*2665*
			Сметная прибыль			*44611,00*	*2910*
11	76	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	22,940	13407,42	307566
			Накладные расходы			*4214,91*	*96690*
			Сметная прибыль			*993,14*	*22783*
12	77	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-71,250	365,94	-26074
			Накладные расходы			*-163,27*	*-11633*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-1931*
13	80	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,655	6034,88	281558
			Накладные расходы			*1161,36*	*54183*
			Сметная прибыль			*447,03*	*20856*
14	81	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	25,090	13407,42	336392
			Накладные расходы			*4214,91*	*105752*
			Сметная прибыль			*993,14*	*24918*
15	82	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-60,730	365,94	-22223
			Накладные расходы			*-163,27*	*-9915*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-1646*
16	87	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-4/	т металлических изделий	0,116	443900,13	51634
			Накладные расходы			*58903,93*	*6852*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*3825*
17	88	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-5,6,7; ПР-6; обрамление проемов/	т металлических изделий	0,757	607071,81	459675
			Накладные расходы			*40854,64*	*30935*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*34050*
18	90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,094	443900,13	41518

			Накладные расходы			*58903,93*	*5509*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*3075*
19	91	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/	т стальных элементов	0,013	611675,60	8221
			Накладные расходы			*69595,60*	*935*
			Сметная прибыль			*45309,30*	*609*
20	94	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	95,760	13407,42	1283895
			Накладные расходы			*4214,91*	*403620*
			Сметная прибыль			*993,14*	*95103*
21	95	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-310,740	365,94	-113711
			Накладные расходы			*-163,27*	*-50735*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-8423*
22	98	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	26,360	13407,42	353420
			Накладные расходы			*4214,91*	*111105*
			Сметная прибыль			*993,14*	*26179*
23	99	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-65,900	365,94	-24115
			Накладные расходы			*-163,27*	*-10760*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-1786*
24	102	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	1,750	13407,42	23463
			Накладные расходы			*4214,91*	*7376*
			Сметная прибыль			*993,14*	*1738*
25	103	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-8,750	365,94	-3202
			Накладные расходы			*-163,27*	*-1429*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-237*
26	105	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-1...С-6; ПР-1,3 (гнутый профиль)/	т металлических изделий	2,357	607071,81	1431160
			Накладные расходы			*40854,64*	*96314*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*106012*
27	106	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Пр-1,2 (горячекатаный профиль)/	т металлических изделий	0,077	602248,53	46457
			Накладные расходы			*40854,64*	*3152*
			Сметная прибыль			*44611,00*	*3441*
28	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /узел 1/	т стальных элементов	0,034	611675,60	20699
			Накладные расходы			*69595,60*	*2355*

			Сметная прибыль			*45309,30*	*1533*
29	109	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-6/	т металлических изделий	0,297	443900,13	132007
			Накладные расходы			*58903,93*	*17517*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*9778*
30	110	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-7; ПР-2 (гнутый профиль)/	т металлических изделий	0,464	607071,81	281602
			Накладные расходы			*40854,64*	*18951*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*20859*
31	112	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,089	443900,13	39454
			Накладные расходы			*58903,93*	*5235*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*2923*
32	113	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Пр-1 (горячекатаный профиль)/	т металлических изделий	0,045	602248,53	27029
			Накладные расходы			*40854,64*	*1834*
			Сметная прибыль			*44611,00*	*2002*
33	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-2/	т металлических изделий	0,005	443900,13	2308
			Накладные расходы			*58903,93*	*306*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*171*
34	117	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /поз.14; ПР-4/	т металлических изделий	0,012	607071,81	7382
			Накладные расходы			*40854,64*	*497*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*547*
35	118	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,080	42253,26	3380
			Накладные расходы			*9327,75*	*746*
			Сметная прибыль			*3129,87*	*250*
36	120	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,018	597483,72	10994
			Накладные расходы			*61286,67*	*1128*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*814*
37	121	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	32,190	13407,42	431585
			Накладные расходы			*4214,91*	*135678*
			Сметная прибыль			*993,14*	*31969*
38	122	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-106,880	365,94	-39111
			Накладные расходы			*-163,27*	*-17450*

			Сметная прибыль			*-27,11*	*-2897*
39	125	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-1,2; ПР-1,2,3/	т металлических изделий	0,988	607071,81	600066
			Накладные расходы			*40854,64*	*40383*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*44449*
40	127	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/	т металлических изделий	0,018	443900,13	8008
			Накладные расходы			*58903,93*	*1063*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*593*
			Раздел: 41. КРОВЛЯ				
41	128	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,025	28628,61	727
			Накладные расходы			*12239,54*	*311*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*54*
42	130	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	492,180	173,53	85408
			Накладные расходы			*72,33*	*35598*
			Сметная прибыль			*12,85*	*6326*
43	132	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	492,180	1100,58	541682
			Накладные расходы			*468,45*	*230563*
			Сметная прибыль			*81,52*	*40125*
44	134	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	492,180	889,31	437699
			Накладные расходы			*218,67*	*107624*
			Сметная прибыль			*65,87*	*32422*
45	135	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	492,180	294,55	144971
			Накладные расходы			*16,10*	*7922*
			Сметная прибыль			*21,82*	*10739*
46	136	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,512	28628,61	14654
			Накладные расходы			*12239,54*	*6265*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*1085*
47	138	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,154	17103,20	88150
			Накладные расходы			*2581,28*	*13304*
			Сметная прибыль			*1266,90*	*6530*
48	139	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. раствор М100/	м2 стяжки	68,720	877,16	60279
			Накладные расходы			*218,67*	*15027*

			Сметная прибыль			*64,97*	*4465*
49	140	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	68,720	282,40	19407
			Накладные расходы			*16,10*	*1106*
			Сметная прибыль			*20,92*	*1438*
50	141	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,071	28628,61	2046
			Накладные расходы			*12239,54*	*875*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*152*
51	143	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные: 2 слоя СПП-4.0; 1 слой СКП-4.0/	м2 кровли	68,720	1938,53	133216
			Накладные расходы			*128,57*	*8836*
			Сметная прибыль			*143,59*	*9868*
52	144	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /СПП-4.0/	м2 кровли	68,720	928,10	63779
			Накладные расходы			*58,31*	*4007*
			Сметная прибыль			*68,75*	*4724*
53	145	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	72,320	1840,77	133125
			Накладные расходы			*276,30*	*19982*
			Сметная прибыль			*136,35*	*9861*
54	146	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	84,180	173,53	14608
			Накладные расходы			*72,33*	*6089*
			Сметная прибыль			*12,85*	*1082*
55	147	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,017	426662,64	7269
			Сметная прибыль			*31604,64*	*538*
56	148	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	84,180	1100,58	92647
			Накладные расходы			*468,45*	*39434*
			Сметная прибыль			*81,52*	*6863*
57	150	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	84,180	889,31	74862
			Накладные расходы			*218,67*	*18407*
			Сметная прибыль			*65,87*	*5545*
58	151	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	84,180	294,55	24795
			Накладные расходы			*16,10*	*1355*
			Сметная прибыль			*21,82*	*1837*

59	152	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088	28628,61	2506
			Накладные расходы			*12239,54*	*1072*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*186*
60	154	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,962	17103,20	84866
			Накладные расходы			*2581,28*	*12808*
			Сметная прибыль			*1266,90*	*6286*
61	155	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. раствор М100/	м2 стяжки	66,160	877,16	58033
			Накладные расходы			*218,67*	*14467*
			Сметная прибыль			*64,97*	*4299*
62	156	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	66,160	282,40	18684
			Накладные расходы			*16,10*	*1065*
			Сметная прибыль			*20,92*	*1384*
63	157	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,069	28628,61	1970
			Накладные расходы			*12239,54*	*842*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*146*
64	159	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные: 2 слоя СПП-4.0; 1 слой СКП-4.0/	м2 кровли	66,160	1938,53	128253
			Накладные расходы			*128,57*	*8506*
			Сметная прибыль			*143,59*	*9500*
65	160	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /СПП-4.0/	м2 кровли	66,160	928,10	61403
			Накладные расходы			*58,31*	*3858*
			Сметная прибыль			*68,75*	*4548*
66	161	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	84,670	1840,77	155858
			Накладные расходы			*276,30*	*23395*
			Сметная прибыль			*136,35*	*11545*
67	162	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,440	17103,20	24629
			Накладные расходы			*2581,28*	*3717*
			Сметная прибыль			*1266,90*	*1824*
68	163	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. раствор М100/	м2 стяжки	19,200	877,16	16842
			Накладные расходы			*218,67*	*4198*
			Сметная прибыль			*64,97*	*1248*
69	164	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	19,200	282,40	5422
			Накладные расходы			*16,10*	*309*

			Сметная прибыль			*20,92*	*402*
70	165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020	28628,61	572
			Накладные расходы			*12239,54*	*244*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*42*
71	167	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные: 2 слоя СПП-4.0; 1 слой СКП-4.0/	м2 кровли	19,200	1938,53	37220
			Накладные расходы			*128,57*	*2469*
			Сметная прибыль			*143,59*	*2757*
72	168	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /СПП-4.0/	м2 кровли	19,200	928,10	17820
			Накладные расходы			*58,31*	*1120*
			Сметная прибыль			*68,75*	*1320*
73	169	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	17,680	1840,77	32545
			Накладные расходы			*276,30*	*4885*
			Сметная прибыль			*136,35*	*2411*
74	170	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	599,280	173,53	103993
			Накладные расходы			*72,33*	*43345*
			Сметная прибыль			*12,85*	*7703*
75	171	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,121	426662,64	51752
			Сметная прибыль			*31604,64*	*3833*
76	172	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	599,280	1100,58	659554
			Накладные расходы			*468,45*	*280734*
			Сметная прибыль			*81,52*	*48856*
77	174	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	599,280	889,31	532944
			Накладные расходы			*218,67*	*131043*
			Сметная прибыль			*65,87*	*39477*
78	175	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	599,280	294,55	176518
			Накладные расходы			*16,10*	*9646*
			Сметная прибыль			*21,82*	*13075*
79	176	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,623	28628,61	17843
			Накладные расходы			*12239,54*	*7628*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*1322*

80	178	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	323,180	173,53	56081
			Накладные расходы			*72,33*	*23375*
			Сметная прибыль			*12,85*	*4154*
81	180	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	323,180	1100,58	355684
			Накладные расходы			*468,45*	*151394*
			Сметная прибыль			*81,52*	*26347*
82	182	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	83,520	173,53	14493
			Накладные расходы			*72,33*	*6041*
			Сметная прибыль			*12,85*	*1074*
83	184	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	83,520	1100,58	91920
			Накладные расходы			*468,45*	*39125*
			Сметная прибыль			*81,52*	*6809*
84	186	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	83,520	889,31	74275
			Накладные расходы			*218,67*	*18263*
			Сметная прибыль			*65,87*	*5502*
85	187	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	83,520	294,55	24601
			Накладные расходы			*16,10*	*1344*
			Сметная прибыль			*21,82*	*1822*
86	188	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,087	28628,61	2487
			Накладные расходы			*12239,54*	*1063*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*184*
87	190	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	121,590	173,53	21099
			Накладные расходы			*72,33*	*8794*
			Сметная прибыль			*12,85*	*1563*
88	192	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	121,590	1100,58	133819
			Накладные расходы			*468,45*	*56959*
			Сметная прибыль			*81,52*	*9913*
89	194	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	121,590	889,31	108131
			Накладные расходы			*218,67*	*26588*
			Сметная прибыль			*65,87*	*8010*

90	195	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	121,590	294,55	35814
			Накладные расходы			*16,10*	*1957*
			Сметная прибыль			*21,82*	*2653*
91	196	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,126	28628,61	3620
			Накладные расходы			*12239,54*	*1548*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*268*
92	198	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,150	173,53	1935
			Накладные расходы			*72,33*	*806*
			Сметная прибыль			*12,85*	*143*
93	200	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	11,150	1100,58	12271
			Накладные расходы			*468,45*	*5223*
			Сметная прибыль			*81,52*	*909*
94	202	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,080	42253,26	3380
			Накладные расходы			*9327,75*	*746*
			Сметная прибыль			*3129,87*	*250*
95	204	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,018	597483,72	10994
			Накладные расходы			*61286,67*	*1128*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*814*
96	205	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	63,000	1201,90	75720
			Накладные расходы			*271,42*	*17100*
			Сметная прибыль			*89,03*	*5609*
97	206	СТ	Желоб водосточный D 150мм, L	шт	21,000	6688,29	140454
			Сметная прибыль			*495,43*	*10404*
98	207	СТ	Держатель желоба D 150мм, L	шт	63,000	1013,08	63824
			Сметная прибыль			*75,04*	*4728*
99	208	СТ	Соединитель желоба D 150мм	шт	19,000	1109,47	21080
			Сметная прибыль			*82,18*	*1561*
100	209	СТ	Заглушка желоба D 150мм	шт	5,000	919,64	4598
			Сметная прибыль			*68,12*	*341*
101	210	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	6,000	7676,03	46056
			Накладные расходы			*3255,87*	*19535*
			Сметная прибыль			*568,59*	*3412*
102	211	СТ	Воронка выпускная D 150/100мм	шт	6,000	2084,19	12505
			Сметная прибыль			*154,38*	*926*
103	212	СТ	Паук D 100мм	шт	6,000	2926,13	17557

			Сметная прибыль			*216,75*	*1301*
104	213	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	26,000	2745,91	71394
			Накладные расходы			*1163,49*	*30251*
			Сметная прибыль			*203,40*	*5288*
105	214	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	26,000	2089,80	54335
			Сметная прибыль			*154,80*	*4025*
106	215	СТ	Труба соединительная D 100х1000мм	шт	6,000	2547,45	15285
			Сметная прибыль			*188,70*	*1132*
107	216	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	26,000	1090,80	28361
			Сметная прибыль			*80,80*	*2101*
108	217	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /60°/	шт.	12,000	1884,60	22615
			Сметная прибыль			*139,60*	*1675*
109	218	СТ	Колено трубы сливные D 100мм /60°/	шт	6,000	2035,99	12216
			Сметная прибыль			*150,81*	*905*
110	219	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для труб /держатели труб/	кг	24,640	579,96	14290
			Сметная прибыль			*42,96*	*1059*
			Раздел: 42. ПРОЕМЫ				
111	232	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж /В-1...В-13/	м2	140,360	12493,54	1753593
			Накладные расходы			*4622,41*	*648802*
			Сметная прибыль			*925,45*	*129896*
112	233	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом /В-1,2,4,6,13/	м2	24,600	62036,28	1526092
			Сметная прибыль			*4595,28*	*113044*
113	234	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом /В-1,2,3,4,6,13/	м2	58,200	27501,12	1600565
			Сметная прибыль			*2037,12*	*118560*
114	235	2109-0304-0206 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-5,7,8,11/	м2	19,086	86240,16	1645980
			Сметная прибыль			*6388,16*	*121924*

115	236	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-5,7,8,9,10,11,12/	м2	38,474	43414,92	1670346
			Сметная прибыль			*3215,92*	*123729*
116	237	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,3,5,6,15/	м2	58,680	2840,37	166673
			Накладные расходы			*986,80*	*57905*
			Сметная прибыль			*210,40*	*12346*
117	238	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-3,6,16/	м2	10,962	3945,39	43249
			Накладные расходы			*1068,81*	*11716*
			Сметная прибыль			*292,25*	*3204*
118	239	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-8/	м2	14,400	2410,04	34705
			Накладные расходы			*857,82*	*12353*
			Сметная прибыль			*178,52*	*2571*
119	240	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-13/	м2	5,400	3288,87	17760
			Накладные расходы			*971,44*	*5246*
			Сметная прибыль			*243,62*	*1316*
120	241	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Дверь с вставками матового стекла 2700х2000 мм /Д-13/	шт	1,000	1478163,27	1478163
			Сметная прибыль			*109493,58*	*109494*
121	242	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Л-1/	м2	3,234	14005,44	45294
			Сметная прибыль			*1037,44*	*3355*
122	243	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Л-3,5,6,15/	м2	53,511	10209,24	546307
			Сметная прибыль			*756,24*	*40467*
123	244	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 /Д-3,6/	м2	7,938	16333,92	129659
			Сметная прибыль			*1209,92*	*9604*
124	245	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /Л-8/	м2	14,131	5443,20	76919
			Сметная прибыль			*403,20*	*5698*
125	246	2109-0102-0212 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП, ДН 42-13БП СТ РК 943-92 /Л-16/	м2	2,675	17731,44	47439
			Сметная прибыль			*1313,44*	*3514*
126	247	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	274,020	571,69	156653

			Накладные расходы.			*68,23*	*18696*
			Сметная прибыль			*42,35*	*11604*
127	248	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	88,000	318,60	28037
			Сметная прибыль			*23,60*	*2077*
128	249	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	39,000	3827,52	149273
			Сметная прибыль			*283,52*	*11057*
129	250	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /Д-2,4,7,19/	м2	76,440	2607,38	199308
			Накладные расходы			*904,71*	*69156*
			Сметная прибыль			*193,14*	*14764*
130	251	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /Д-2.19/	м2	53,760	27709,56	1489666
			Сметная прибыль			*2052,56*	*110346*
131	252	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /Д-4/	м2	15,120	25799,04	390081
			Сметная прибыль			*1911,04*	*28895*
132	253	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /Д-7/	м2	7,560	23802,12	179944
			Сметная прибыль			*1763,12*	*13329*
133	254	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-9.10.12/	м2	26,760	4214,13	112770
			Накладные расходы			*1422,78*	*38074*
			Сметная прибыль			*312,16*	*8353*
134	255	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-11.14.17.18/	м2	11,130	4591,97	51109
			Накладные расходы			*1527,47*	*17001*
			Сметная прибыль			*340,15*	*3786*
135	256	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-11/	м2	4,200	40603,68	170535
			Сметная прибыль			*3007,68*	*12632*
136	257	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-17.18/	м2	6,930	48423,96	335578
			Сметная прибыль			*3586,96*	*24858*
137	258	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой /Д-9.10.12/	м2	22,560	41551,92	937411
			Сметная прибыль			*3077,92*	*69438*
138	259	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-14/	м2	4,200	33058,80	138847
			Сметная прибыль			*2448,80*	*10285*
139	260	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	10,000	2176,55	21765

			Накладные расходы			*821,78*	*8218*
			Сметная прибыль			*161,23*	*1612*
140	261	2109-0404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,000	14926,68	14927
			Сметная прибыль			*1105,68*	*1106*
141	262	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6,000	11169,36	67016
			Сметная прибыль			*827,36*	*4964*
142	263	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2,000	9780,48	19561
			Сметная прибыль			*724,48*	*1449*
143	264	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,000	5985,36	5985
			Сметная прибыль			*443,36*	*443*
			Раздел: 43. ПОЛЫ				
144	269	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	1095,570	7028,44	7700143
			Накладные расходы			*2900,68*	*3177894*
			Сметная прибыль			*520,62*	*570381*
145	271	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	80,524	32195,58	2592529
			Накладные расходы			*11828,41*	*952476*
			Сметная прибыль			*2384,86*	*192039*
146	275	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	123,040	2667,46	328204
			Накладные расходы			*367,35*	*45198*
			Сметная прибыль			*197,59*	*24311*
147	276	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	129,192	416,40	53795
			Накладные расходы			*76,77*	*9918*
			Сметная прибыль			*30,84*	*3985*
148	279	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	76,590	7028,44	538308
			Накладные расходы			*2900,68*	*222163*
			Сметная прибыль			*520,62*	*39875*
149	281	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	5,629	32195,58	181241
			Накладные расходы			*11828,41*	*66586*
			Сметная прибыль			*2384,86*	*13425*
150	287	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	108,854	303,05	32988
			Накладные расходы			*123,06*	*13396*
			Сметная прибыль			*22,45*	*2444*

151	292	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/	м2 покрытия	142,410	4687,98	667615
			Накладные расходы			*1117,30*	*159114*
			Сметная прибыль			*347,26*	*49453*
152	293	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	149,531	893,34	133581
			Накладные расходы			*274,68*	*41073*
			Сметная прибыль			*66,17*	*9895*
153	296	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	157,590	7028,44	1107611
			Накладные расходы			*2900,68*	*457118*
			Сметная прибыль			*520,62*	*82045*
154	298	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	11,583	32195,58	372917
			Накладные расходы			*11828,41*	*137007*
			Сметная прибыль			*2384,86*	*27623*
155	303	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	173,180	3785,58	655587
			Накладные расходы			*367,35*	*63617*
			Сметная прибыль			*280,41*	*48562*
156	308	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	67,090	4687,98	314517
			Накладные расходы			*1117,30*	*74959*
			Сметная прибыль			*347,26*	*23298*
157	309	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70,445	893,34	62931
			Накладные расходы			*274,68*	*19350*
			Сметная прибыль			*66,17*	*4662*
158	310	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	42,680	7028,44	299974
			Накладные расходы			*2900,68*	*123801*
			Сметная прибыль			*520,62*	*22220*
159	312	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	3,137	32195,58	100997
			Накладные расходы			*11828,41*	*37106*
			Сметная прибыль			*2384,86*	*7481*
160	314	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	55,340	7028,44	388954
			Накладные расходы			*2900,68*	*160523*
			Сметная прибыль			*520,62*	*28811*
161	316	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	4,067	32195,58	130955
			Накладные расходы			*11828,41*	*48112*

			Сметная прибыль			*2384,86*	*9700*
			Раздел: 44. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
162	319	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1436,290	2286,80	3284502
			Накладные расходы			*818,06*	*1174972*
			Сметная прибыль			*169,39*	*243296*
163	320	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	103,610	180,98	18751
			Накладные расходы			*71,16*	*7373*
			Сметная прибыль			*13,41*	*1389*
164	324	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /расход на 1 м2 - 0,5 кг/	м2	1755,900	1680,56	2950889
			Накладные расходы			*527,46*	*926166*
			Сметная прибыль			*124,49*	*218584*
165	328	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	312,420	180,98	56541
			Накладные расходы			*71,16*	*22232*
			Сметная прибыль			*13,41*	*4188*
166	331	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	743,140	2286,80	1699410
			Накладные расходы			*818,06*	*607933*
			Сметная прибыль			*169,39*	*125882*
167	333	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1576,410	1860,59	2933048
			Накладные расходы			*643,69*	*1014712*
			Сметная прибыль			*137,82*	*217263*
168	334	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	632,700	2005,16	1268663
			Накладные расходы			*710,74*	*449687*
			Сметная прибыль			*148,53*	*93975*
169	335	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /расход на 1 м2 - 0,5 кг/	м2	632,700	1680,56	1063288
			Накладные расходы			*527,46*	*333724*
			Сметная прибыль			*124,49*	*78762*
170	337	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	597,670	1797,07	1074056

			Накладные расходы			*629,26*	*376089*
			Сметная прибыль			*133,12*	*79560*
171	340	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	123,166	1797,07	221338
			Накладные расходы			*629,26*	*77503*
			Сметная прибыль			*133,12*	*16395*
			Раздел: 45. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
172	341	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /25 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1398,910	2123,77	2970967
			Накладные расходы			*633,10*	*885644*
			Сметная прибыль			*157,32*	*220072*
173	342	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	573,000	3322,43	1903753
			Накладные расходы			*1091,47*	*625415*
			Сметная прибыль			*246,11*	*141019*
174	343	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	573,000	648,86	371799
			Накладные расходы			*202,53*	*116051*
			Сметная прибыль			*48,06*	*27541*
175	347	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /на клею/	м2 поверхности облицовки	1398,910	6672,80	9334640
			Накладные расходы			*2633,50*	*3684026*
			Сметная прибыль			*494,28*	*691455*
176	352	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	16,753	59157,21	991073
			Накладные расходы			*17972,19*	*301092*
			Сметная прибыль			*4382,02*	*73413*
177	353	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Парапет Тип-1	м2	223,376	25081,07	5602509
			Сметная прибыль			*1857,86*	*415001*
178	354	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Парапет Тип-2	м2	111,688	25081,07	2801255
			Сметная прибыль			*1857,86*	*207500*
179	355	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /25 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,205	2123,77	166090
			Накладные расходы			*633,10*	*49511*
			Сметная прибыль			*157,32*	*12303*

180	356	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /на клею/	м2 поверхности облицовки	78,205	6672,80	521846
			Накладные расходы			*2633,50*	*205953*
			Сметная прибыль			*494,28*	*38655*
181	357	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Самаркандский кирпич Тип-1	шт	6517,083	59,79	389628
			Сметная прибыль			*4,43*	*28861*
182	358	1115-0101-0209 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	665,620	27434,23	18260769
			Накладные расходы			*11073,86*	*7370981*
			Сметная прибыль			*2032,16*	*1352650*
183	359	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	665,620	10886,40	7246206
			Сметная прибыль			*806,40*	*536756*
184	360	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	232,000	648,86	150537
			Накладные расходы			*202,53*	*46988*
			Сметная прибыль			*48,06*	*11151*
185	365	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,060	3414023,64	204602
			Сметная прибыль			*252890,64*	*15156*
186	366	1115-0101-0209 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	48,665	27434,23	1335087
			Накладные расходы			*11073,86*	*538909*
			Сметная прибыль			*2032,16*	*98895*
187	367	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	48,665	10886,40	529787
			Сметная прибыль			*806,40*	*39243*
188	368	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 /20 мм/	м2 поверхности облицовки	102,590	60542,24	6211028
			Накладные расходы			*24363,47*	*2499448*
			Сметная прибыль			*4484,61*	*460076*
189	369	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	-102,590	1404,68	-144107
			Накладные расходы			*-568,47*	*-58320*
			Сметная прибыль			*-104,05*	*-10675*
190	372	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,009	3414023,64	30726
			Сметная прибыль			*252890,64*	*2276*
191	373	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	29,000	1386,33	40203

			Накладные расходы			*631,90*	*18325*
			Сметная прибыль			*102,69*	*2978*
192	374	2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	29,000	27318,60	792239
			Сметная прибыль			*2023,60*	*58684*
193	375	1115-0304-0202 РСНБ РК 2015	Капители цементные на колоннах гладкие и орнаментальные дорические, тосканские высотой до 750 мм. Установка	деталь	4,000	16518,81	66075
			Накладные расходы			*6568,38*	*26274*
			Сметная прибыль			*1223,62*	*4894*
194	376	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Колонна из фибробетона /база, колонна, капитель/	шт	4,000	101250,00	405000
			Сметная прибыль			*7500,00*	*30000*
195	377	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,500	1386,33	6238
			Накладные расходы			*631,90*	*2844*
			Сметная прибыль			*102,69*	*462*
196	378	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Декоративное ограждение ДО-1 (ячейка 150х150 мм)	шт	3,000	13278,21	39835
			Сметная прибыль			*983,57*	*2951*
197	379	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,548	96645,64	52965
			Накладные расходы			*34042,24*	*18656*
			Сметная прибыль			*7158,94*	*3923*
198	380	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Декоративная решетка	шт	1,000	22327,07	22327
			Сметная прибыль			*1653,86*	*1654*
199	381	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Декоративная решетка П-образная	шт	1,000	111045,21	111045
			Сметная прибыль			*8225,57*	*8226*
200	382	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	263,160	1891,88	497867
			Накладные расходы			*633,10*	*166606*
			Сметная прибыль			*140,14*	*36879*
201	383	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	263,160	2005,16	527677
			Накладные расходы			*710,74*	*187039*
			Сметная прибыль			*148,53*	*39087*
202	384	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	263,160	1680,56	442255
			Накладные расходы			*527,46*	*138806*

			Сметная прибыль			*124,49*	*32760*
203	385	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	67,830	5637,65	382402
			Накладные расходы			*991,16*	*67230*
			Сметная прибыль			*417,60*	*28326*
204	386	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 /20 мм/	м2 поверхности облицовки	124,720	60542,24	7550828
			Накладные расходы			*24363,47*	*3038612*
			Сметная прибыль			*4484,61*	*559321*
205	387	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	-124,720	1404,68	-175192
			Накладные расходы			*-568,47*	*-70900*
			Сметная прибыль			*-104,05*	*-12977*
206	388	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	7,604	10834,56	82386
			Сметная прибыль			*802,56*	*6103*
			Раздел: 46. РАБОТЫ РАЗНЫЕ				
207	390	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,363	96645,64	131767
			Накладные расходы			*34042,24*	*46413*
			Сметная прибыль			*7158,94*	*9760*
208	391	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,363	766481,40	1045021
			Сметная прибыль			*56776,40*	*77409*
209	392	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,200	112,42	6880
			Накладные расходы			*17,10*	*1047*
			Сметная прибыль			*8,33*	*510*
210	393	2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные /РН-7.5-1/	т	0,212	136636,20	29019
			Сметная прибыль			*10121,20*	*2150*
			ИТОГО:				**130304883**
			Смета: 2-1-4 Общестроительные работы КМ				
			Раздел: 47. БЛОК А. КРОВЛЯ				
1	1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	10,571	36696,23	387916
			Накладные расходы			*9654,10*	*102053*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*28735*
2	2	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,571	4809,47	50841
			Накладные расходы			*1495,02*	*15804*

			Сметная прибыль			*356,26*	*3766*
3	6	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	12,907	61463,85	793314
			Накладные расходы			*14916,88*	*192532*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*58764*
4	7	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	12,907	4809,47	62076
			Накладные расходы			*1495,02*	*19296*
			Сметная прибыль			*356,26*	*4598*
5	11	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	15,330	45125,94	691781
			Накладные расходы			*12539,92*	*192237*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*51243*
6	12	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	15,330	4809,47	73729
			Накладные расходы			*1495,02*	*22919*
			Сметная прибыль			*356,26*	*5461*
7	13	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /С345/	т	15,506	510612,12	7917756
			Сметная прибыль			*37823,12*	*586500*
8	16	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1061,000	931,83	988669
			Накладные расходы			*270,56*	*287065*
			Сметная прибыль			*69,02*	*73235*
9	19	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	130,920	1201,90	157353
			Накладные расходы			*271,42*	*35535*
			Сметная прибыль			*89,03*	*11656*
10	20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	319,420	2161,23	690339
			Накладные расходы			*941,17*	*300629*
			Сметная прибыль			*160,09*	*51136*
			Раздел: 48. ВХОДНАЯ ЧАСТЬ				
11	23	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,700	36696,23	62384
			Накладные расходы			*9654,10*	*16412*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*4621*
12	24	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,700	4809,47	8176
			Накладные расходы			*1495,02*	*2542*
			Сметная прибыль			*356,26*	*606*

13	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,471	224,84	6401
			Накладные расходы			*34,21*	*974*
			Сметная прибыль			*16,65*	*474*
14	28	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,295	61463,85	79596
			Накладные расходы			*14916,88*	*19317*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*5896*
15	29	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,295	4809,47	6228
			Накладные расходы			*1495,02*	*1936*
			Сметная прибыль			*356,26*	*461*
16	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,646	224,84	2619
			Накладные расходы			*34,21*	*398*
			Сметная прибыль			*16,65*	*194*
			Раздел: 49. БЛОК Б. КРОВЛЯ				
17	33	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,070	36696,23	39265
			Накладные расходы			*9654,10*	*10330*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*2909*
18	34	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,070	4809,47	5146
			Накладные расходы			*1495,02*	*1600*
			Сметная прибыль			*356,26*	*381*
19	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,831	224,84	5358
			Накладные расходы			*34,21*	*815*
			Сметная прибыль			*16,65*	*397*
20	38	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,770	61463,85	108791
			Накладные расходы			*14916,88*	*26403*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*8059*
21	39	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,777	4809,47	8546
			Накладные расходы			*1495,02*	*2657*
			Сметная прибыль			*356,26*	*633*
22	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,002	224,84	14840
			Накладные расходы			*34,21*	*2258*
			Сметная прибыль			*16,65*	*1099*
23	43	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,850	45125,94	83483

			Накладные расходы			*12539,92*	*23199*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*6184*
24	44	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,850	4809,47	8898
			Накладные расходы			*1495,02*	*2766*
			Сметная прибыль			*356,26*	*659*
25	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,625	224,84	16779
			Накладные расходы			*34,21*	*2553*
			Сметная прибыль			*16,65*	*1243*
26	48	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	121,910	931,83	113599
			Накладные расходы			*270,56*	*32984*
			Сметная прибыль			*69,02*	*8415*
27	51	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	21,186	1201,90	25464
			Накладные расходы			*271,42*	*5750*
			Сметная прибыль			*89,03*	*1886*
28	52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	31,710	2161,23	68532
			Накладные расходы			*941,17*	*29845*
			Сметная прибыль			*160,09*	*5076*
			Раздел: 50. БЛОК В. ФЕРМА				
29	55	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5,742	83415,32	478971
			Накладные расходы			*22624,10*	*129908*
			Сметная прибыль			*6178,91*	*35479*
30	60	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,342	141856,93	615943
			Накладные расходы			*46293,19*	*201005*
			Сметная прибыль			*10507,92*	*45625*
31	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	138,974	224,84	31247
			Накладные расходы			*34,21*	*4754*
			Сметная прибыль			*16,65*	*2315*
32	65	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,005	45125,94	180729
			Накладные расходы			*12539,92*	*50222*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*13387*
33	66	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,005	4809,47	19262
			Накладные расходы			*1495,02*	*5988*

			Сметная прибыль			*356,26*	*1427*
34	69	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	5,621	61463,85	345488
			Накладные расходы			*14916,88*	*83848*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*25592*
35	70	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,621	4809,47	27034
			Накладные расходы			*1495,02*	*8404*
			Сметная прибыль			*356,26*	*2003*
36	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	242,496	224,84	54523
			Накладные расходы			*34,21*	*8295*
			Сметная прибыль			*16,65*	*4039*
37	74	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,015	36696,23	37247
			Накладные расходы			*9654,10*	*9799*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*2759*
38	75	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,015	4809,47	4882
			Накладные расходы			*1495,02*	*1517*
			Сметная прибыль			*356,26*	*362*
39	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,082	224,84	4290
			Накладные расходы			*34,21*	*653*
			Сметная прибыль			*16,65*	*318*
40	79	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	24,000	1201,90	28846
			Накладные расходы			*271,42*	*6514*
			Сметная прибыль			*89,03*	*2137*
41	80	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	9,600	2161,23	20748
			Накладные расходы			*941,17*	*9035*
			Сметная прибыль			*160,09*	*1537*
42	83	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	310,000	931,83	288867
			Накладные расходы			*270,56*	*83874*
			Сметная прибыль			*69,02*	*21398*
43	84	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	310,000	2711,88	840683
			Сметная прибыль			*200,88*	*62273*
44	85	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6.3 мм х 80 мм	1000 шт.	0,640	23456,52	15012
			Сметная прибыль			*1737,52*	*1112*

			Раздел: 51. БЛОК В. ... ОВЛЯ				
45	86	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,060	36696,23	38898
			Накладные расходы			*9654,10*	*10233*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*2881*
46	87	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,060	4809,47	5098
			Накладные расходы			*1495,02*	*1585*
			Сметная прибыль			*356,26*	*378*
47	91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,505	224,84	5510
			Накладные расходы			*34,21*	*838*
			Сметная прибыль			*16,65*	*408*
48	92	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	3,149	61463,85	193550
			Накладные расходы			*14916,88*	*46973*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*14337*
49	93	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,149	4809,47	15145
			Накладные расходы			*1495,02*	*4708*
			Сметная прибыль			*356,26*	*1122*
50	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	113,978	224,84	25627
			Накладные расходы			*34,21*	*3899*
			Сметная прибыль			*16,65*	*1898*
51	98	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,670	45125,94	120486
			Накладные расходы			*12539,92*	*33482*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*8925*
52	99	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,670	4809,47	12841
			Накладные расходы			*1495,02*	*3992*
			Сметная прибыль			*356,26*	*951*
53	100	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /С345/	т	2,704	510612,12	1380695
			Сметная прибыль			*37823,12*	*102274*
54	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	107,775	224,84	24232
			Накладные расходы			*34,21*	*3687*
			Сметная прибыль			*16,65*	*1795*
55	103	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	233,770	931,83	217833
			Накладные расходы			*270,56*	*63249*

			Сметная прибыль			*69,02*	*16136*
56	104	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	233,770	2711,88	633956
			Сметная прибыль			*200,88*	*46960*
57	105	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями /сэндвич-панель с утеплитетем 100 мм/	м2	8,200	12429,74	101924
			Накладные расходы			*388,45*	*3185*
			Сметная прибыль			*920,72*	*7550*
58	106	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6.3 мм х 80 мм	1000 шт.	0,370	23456,52	8679
			Сметная прибыль			*1737,52*	*643*
59	107	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	30,210	2161,23	65291
			Накладные расходы			*941,17*	*28433*
			Сметная прибыль			*160,09*	*4836*
60	108	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,190	338074,56	64234
			Сметная прибыль			*25042,56*	*4758*
			ИТОГО:				**18385649**
			Смета: 2-1-5 Внутреннее водоснабжение				
			Раздел: 52. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	126,000	1173,32	147838
			Накладные расходы			*429,26*	*54087*
			Сметная прибыль			*86,91*	*10951*
2	2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб /демонтаж/	м трубопровода	218,000	1129,10	246144
			Накладные расходы			*514,22*	*112099*
			Сметная прибыль			*83,64*	*18233*
3	3	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1,000	553,22	553
			Накладные расходы			*212,56*	*213*
			Сметная прибыль			*40,98*	*41*
4	4	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /демонтаж/	кран	6,000	1031,17	6187
			Накладные расходы			*457,16*	*2743*
			Сметная прибыль			*76,38*	*458*
			Раздел: 53. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,000	3054,68	30547
			Накладные расходы			*1387,72*	*13877*
			Сметная прибыль			*226,27*	*2263*

6	6	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полип., пропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,900	302,40	2994
			Сметная прибыль			*22,40*	*222*
7	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160,000	2829,59	452734
			Накладные расходы			*1285,54*	*205686*
			Сметная прибыль			*209,60*	*33536*
8	8	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,400	193,32	30622
			Сметная прибыль			*14,32*	*2268*
9	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	170,000	175,20	29784
			Накладные расходы			*77,92*	*13246*
			Сметная прибыль			*12,98*	*2206*
10	11	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,000	14,04	955
			Сметная прибыль			*1,04*	*71*
11	12	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	37,80	76
			Сметная прибыль			*2,80*	*6*
12	13	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83,000	24,84	2062
			Сметная прибыль			*1,84*	*153*
13	14	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /4-50х20/	шт.	5,000	527,04	2635
			Сметная прибыль			*39,04*	*195*
14	15	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83,000	160,92	13356
			Сметная прибыль			*11,92*	*989*
15	16	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	10,80	108
			Сметная прибыль			*0,80*	*8*
16	17	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	155,000	7,56	1172
			Сметная прибыль			*0,56*	*87*
17	18	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	11,88	475
			Сметная прибыль			*0,88*	*35*
18	19	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	28,000	2571,48	72001
			Сметная прибыль			*190,48*	*5333*
19	20	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5,000	2811,24	14056

			Сметная прибыль			*208,24*	*1041*
20	22	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5,000	8159,40	40797
			Сметная прибыль			*604,40*	*3022*
21	23	2303-0102-1220 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	9191,88	9192
			Сметная прибыль			*680,88*	*681*
22	25	СТ	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 25	шт	2,000	614,73	1229
			Сметная прибыль			*45,54*	*91*
23	26	СТ	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	84,000	548,83	46102
			Сметная прибыль			*40,65*	*3415*
24	27	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4,000	3998,30	15993
			Накладные расходы			*368,68*	*1475*
			Сметная прибыль			*296,17*	*1185*
			Раздел: 54. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2				
25	28	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126,000	4217,98	531466
			Накладные расходы			*545,76*	*68766*
			Сметная прибыль			*312,44*	*39368*
26	29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3764,73	22588
			Накладные расходы			*705,99*	*4236*
			Сметная прибыль			*278,87*	*1673*
27	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	132,000	175,20	23126
			Накладные расходы			*77,92*	*10285*
			Сметная прибыль			*12,98*	*1713*
28	31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	4101,16	16405
			Накладные расходы			*1684,15*	*6737*
			Сметная прибыль			*303,79*	*1215*
29	32	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	28305,72	56611
			Сметная прибыль			*2096,72*	*4193*
30	33	2304-1012-3303 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа SEAgull ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	8741,52	17483
			Сметная прибыль			*647,52*	*1295*
31	34	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	4,000	6622,56	26490
			Сметная прибыль			*490,56*	*1962*

32	35	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63,000	579,96	36537
			Сметная прибыль			*42,96*	*2706*
33	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,700	126,06	2988
			Накладные расходы			*29,16*	*691*
			Сметная прибыль			*9,34*	*221*
34	37	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	23,700	332,37	7877
			Накладные расходы			*10,90*	*258*
			Сметная прибыль			*24,62*	*583*
35	38	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6,000	28897,01	173382
			Накладные расходы			*1142,90*	*6857*
			Сметная прибыль			*2140,52*	*12843*
36	39	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6,000	3719,00	22314
			Накладные расходы			*1683,12*	*10099*
			Сметная прибыль			*275,48*	*1653*
37	40	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	6,000	11687,76	70127
			Сметная прибыль			*865,76*	*5195*
38	42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,540	579,96	313
			Сметная прибыль			*42,96*	*23*
			Раздел: 55. УЗЕЛ ВВОДА ВОДОПРОВОДА				
39	43	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,000	5254,43	5254
			Накладные расходы			*2032,13*	*2032*
			Сметная прибыль			*389,22*	*389*
40	44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,008	27887,08	223
			Накладные расходы			*4905,91*	*39*
			Сметная прибыль			*2065,71*	*17*
41	45	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /273х7/	м трубопровода	0,500	22226,51	11113
			Накладные расходы			*2449,89*	*1225*
			Сметная прибыль			*1646,41*	*823*
42	46	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4528814,69	2264
			Накладные расходы			*434550,36*	*217*
			Сметная прибыль			*335467,76*	*168*
			Раздел: 56. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЗ				

43	47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,000	3054,68	97750
			Накладные расходы			*1387,72*	*44407*
			Сметная прибыль			*226,27*	*7241*
44	48	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,680	207,36	6569
			Сметная прибыль			*15,36*	*487*
45	49	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180,000	2829,59	509326
			Накладные расходы			*1285,54*	*231397*
			Сметная прибыль			*209,60*	*37728*
46	50	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	178,200	142,56	25404
			Сметная прибыль			*10,56*	*1882*
47	51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	212,000	175,20	37142
			Накладные расходы			*77,92*	*16519*
			Сметная прибыль			*12,98*	*2751*
48	53	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	28,08	140
			Сметная прибыль			*2,08*	*10*
49	54	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,000	14,04	758
			Сметная прибыль			*1,04*	*56*
50	55	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	24,84	1118
			Сметная прибыль			*1,84*	*83*
51	56	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,000	10,80	346
			Сметная прибыль			*0,80*	*26*
52	57	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180,000	7,56	1361
			Сметная прибыль			*0,56*	*101*
53	58	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43,000	160,92	6920
			Сметная прибыль			*11,92*	*513*
54	59	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	18,36	147
			Сметная прибыль			*1,36*	*11*
55	60	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	11,88	535
			Сметная прибыль			*0,88*	*40*
56	61	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	25,800	693,98	17905

			Накладные расходы			*318,04*	*8205*
			Сметная прибыль			*51,41*	*1326*
57	62	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	43,000	287,28	12353
			Сметная прибыль			*21,28*	*915*
58	63	СТ	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	52,000	548,83	28539
			Сметная прибыль			*40,65*	*2114*
			Раздел: 57. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
59	64	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105,000	2829,59	297107
			Накладные расходы			*1285,54*	*134982*
			Сметная прибыль			*209,60*	*22008*
60	65	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103,950	142,56	14819
			Сметная прибыль			*10,56*	*1098*
61	66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105,000	175,20	18396
			Накладные расходы			*77,92*	*8181*
			Сметная прибыль			*12,98*	*1363*
62	68	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	14,04	112
			Сметная прибыль			*1,04*	*8*
63	69	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	24,84	199
			Сметная прибыль			*1,84*	*15*
64	70	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105,000	7,56	794
			Сметная прибыль			*0,56*	*59*
65	71	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	11,88	321
			Сметная прибыль			*0,88*	*24*
66	72	СТ	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	8,000	548,83	4391
			Сметная прибыль			*40,65*	*325*
			ИТОГО:				**3276625**
			Смета: 2-1-6 Внутренняя канализация				
			Раздел: 58. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	2	1215-0101-0410 РСНБ РК 2015	Биде. Демонтаж	прибор	1,000	1827,71	1828
			Накладные расходы			*707,55*	*708*
			Сметная прибыль			*135,39*	*135*
2	3	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3,000	2023,54	6071
			Накладные расходы			*780,88*	*2343*

			Сметная прибыль			*149,89*	*450*
3	4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	17,000	1007,62	17130
			Накладные расходы			*389,42*	*6620*
			Сметная прибыль			*74,64*	*1269*
4	5	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж /поддоны/	прибор	6,000	5790,20	34741
			Накладные расходы			*2232,83*	*13397*
			Сметная прибыль			*428,90*	*2573*
5	6	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка /демонтаж/	м трубопровода	325,000	625,50	203286
			Накладные расходы			*286,20*	*93015*
			Сметная прибыль			*46,33*	*15058*
6	7	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 50 мм. Прокладка /демонтаж/	м трубопровода	95,000	651,15	61859
			Накладные расходы			*298,23*	*28332*
			Сметная прибыль			*48,23*	*4582*
7	8	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	28,000	1641,89	45973
			Накладные расходы			*635,00*	*17780*
			Сметная прибыль			*121,62*	*3405*
			Раздел: 59. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
8	10	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16,000	19427,04	310833
			Сметная прибыль			*1439,04*	*23025*
9	12	2303-0102-0423 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	6,000	7236,00	43416
			Сметная прибыль			*536,00*	*3216*
10	13	2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	6,000	7238,16	43429
			Сметная прибыль			*536,16*	*3217*
11	15	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1,000	11886,48	11886
			Сметная прибыль			*880,48*	*880*
12	17	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3,000	10230,84	30693
			Сметная прибыль			*757,84*	*2274*
13	19	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	17,000	8790,12	149432
			Сметная прибыль			*651,12*	*11069*
14	21	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5,000	14885,64	74428
			Сметная прибыль			*1102,64*	*5513*

15	22	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,000	10491,12	10491
			Сметная прибыль			*777,12*	*777*
16	23	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110,000	1569,65	172661
			Накладные расходы			*715,50*	*78705*
			Сметная прибыль			*116,27*	*12790*
17	24	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2.2 мм	м	109,780	543,24	59637
			Сметная прибыль			*40,24*	*4418*
18	25	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	95,000	1630,44	154892
			Накладные расходы			*745,58*	*70830*
			Сметная прибыль			*120,77*	*11473*
19	26	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2.2 мм	м	94,810	367,20	34814
			Сметная прибыль			*27,20*	*2579*
20	27	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15,000	272,16	4082
			Сметная прибыль			*20,16*	*302*
21	28	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18,000	73,44	1322
			Сметная прибыль			*5,44*	*98*
22	29	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	90,000	210,60	18954
			Сметная прибыль			*15,60*	*1404*
23	30	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	85,000	62,64	5324
			Сметная прибыль			*4,64*	*394*
24	31	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5,000	414,72	2074
			Сметная прибыль			*30,72*	*154*
25	32	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5,000	132,84	664
			Сметная прибыль			*9,84*	*49*
26	33	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	28,000	487,08	13638
			Сметная прибыль			*36,08*	*1010*
27	34	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15,000	139,32	2090
			Сметная прибыль			*10,32*	*155*
28	35	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14,000	416,88	5836
			Сметная прибыль			*30,88*	*432*
29	36	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	681,48	1363
			Сметная прибыль			*50,48*	*101*

30	37	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализацион. ..й ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	12,000	160,92	1931
			Сметная прибыль			*11,92*	*143*
31	38	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	110,000	143,64	15800
			Сметная прибыль			*10,64*	*1170*
32	39	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	95,000	43,20	4104
			Сметная прибыль			*3,20*	*304*
33	40	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	22,000	12459,84	274116
			Накладные расходы			*962,98*	*21186*
			Сметная прибыль			*922,95*	*20305*
34	41	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	15,000	522,72	7841
			Сметная прибыль			*38,72*	*581*
35	42	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2,000	201,96	404
			Сметная прибыль			*14,96*	*30*
36	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2,000	685,43	1371
			Накладные расходы			*232,61*	*465*
			Сметная прибыль			*50,77*	*102*
37	44	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	1684,80	3707
			Сметная прибыль			*124,80*	*275*
			Раздел: 60. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2				
38	45	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	33,000	22665,35	747957
			Накладные расходы			*3255,87*	*107444*
			Сметная прибыль			*1678,91*	*55404*
39	46	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	20,000	522,72	10454
			Сметная прибыль			*38,72*	*774*
40	47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	326,000	1569,65	511705
			Накладные расходы			*715,50*	*233254*
			Сметная прибыль			*116,27*	*37904*
41	48	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	325,348	1620,00	527064
			Сметная прибыль			*120,00*	*39042*
42	49	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	18,000	12459,84	224277

			Накладные расходы			*962,98*	*17334*
			Сметная прибыль			*922,95*	*16613*
43	50	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41,000	2157,84	88471
			Сметная прибыль			*159,84*	*6553*
44	51	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	1388,88	23611
			Сметная прибыль			*102,88*	*1749*
45	52	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14,000	1867,32	26142
			Сметная прибыль			*138,32*	*1936*
46	53	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2464,02	9856
			Накладные расходы			*371,50*	*1486*
			Сметная прибыль			*182,52*	*730*
47	54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,000	175,20	701
			Накладные расходы			*77,92*	*312*
			Сметная прибыль			*12,98*	*52*
48	55	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3675,24	7350
			Сметная прибыль			*272,24*	*544*
49	56	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100X50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	2548,80	5098
			Сметная прибыль			*188,80*	*378*
			Раздел: 61. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3				
50	58	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5,000	4598,64	22993
			Сметная прибыль			*340,64*	*1703*
51	59	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1569,65	9418
			Накладные расходы			*715,50*	*4293*
			Сметная прибыль			*116,27*	*698*
52	60	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100. толщина стенки 2.2 мм	м	5,988	543,24	3253
			Сметная прибыль			*40,24*	*241*
53	61	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1630,44	13044
			Накладные расходы			*745,58*	*5965*
			Сметная прибыль			*120,77*	*966*
54	62	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50. толщина стенки 2.2 мм	м	7,984	367,20	2932
			Сметная прибыль			*27,20*	*217*
55	63	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	4,000	12459,84	49839
			Накладные расходы			*962,98*	*3852*

			Сметная прибыль			*922,95*	*3692*
56	64	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	272,16	544
			Сметная прибыль			*20,16*	*40*
57	65	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,000	73,44	220
			Сметная прибыль			*5,44*	*16*
58	66	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	210,60	421
			Сметная прибыль			*15,60*	*31*
59	67	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	62,64	125
			Сметная прибыль			*4,64*	*9*
60	68	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1,000	416,88	417
			Сметная прибыль			*30,88*	*31*
61	69	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	6,000	143,64	862
			Сметная прибыль			*10,64*	*64*
62	70	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	8,000	43,20	346
			Сметная прибыль			*3,20*	*26*
63	71	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	522,72	523
			Сметная прибыль			*38,72*	*39*
64	72	СТ	Трап ПВХ DN 50	шт	2,000	1157,14	2314
			Сметная прибыль			*85,71*	*171*
			ИТОГО:				4122060
			Смета: 2-1-7 Автоматическое пожаротушение				
			Раздел: 62. ВОДОПРОВОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2.1				
1	6	2308-0309-0103 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-8М" С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2/Р79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	40,000	1894,32	75773
			Сметная прибыль			*140,32*	*5613*
2	9	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	1672,92	6692
			Сметная прибыль			*123,92*	*496*
3	10	2304-0901-0506 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	9270,72	9271
			Сметная прибыль			*686,72*	*687*
4	15	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	7335,24	7335
			Накладные расходы			*2989,72*	*2990*
			Сметная прибыль			*543,35*	*543*

5	16	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельн фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	17031,60	17032
			Сметная прибыль			*1261,60*	*1262*
			Раздел: 63. НАСОСНАЯ				
6	18	5102-1401-0401 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKO-2 VSC 45-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов STAirs PuMPs без частотного регулирования, Q 45 м3/ч, H 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1,000	1485502,00	1485502
7	20	Прайслистп.90	Жокей-насос WilO CO-1 MVI 204/ER	шт	1,000	1041192,86	1053687
8	21	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	3204,36	6409
			Сметная прибыль			*237,36*	*475*
9	22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,000	7335,24	51347
			Накладные расходы			*2989,72*	*20928*
			Сметная прибыль			*543,35*	*3803*
10	23	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	17031,60	51095
			Сметная прибыль			*1261,60*	*3785*
11	24	2304-1012-3305 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 80, типа SEAgull ГОСТ 27036-86	шт.	4,000	13110,12	52440
			Сметная прибыль			*971,12*	*3884*
12	25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4101,16	4101
			Накладные расходы			*1684,15*	*1684*
			Сметная прибыль			*303,79*	*304*
13	26	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	10451,16	10451
			Сметная прибыль			*774,16*	*774*
14	34	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,908	8417,52	7639
			Сметная прибыль			*623,52*	*566*
			ИТОГО:				**2838773**
			Смета: 2-1-8 Отопление				
			Раздел: 66. ОТОПЛЕНИЕ				
1	6	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	120,000	1865,11	223814
			Накладные расходы			*633,25*	*75990*
			Сметная прибыль			*138,16*	*16579*
			Раздел: 67. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
2	60	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	4413,29	8827

			Накладные расхоо			*837,26*	*1675*
			Сметная прибыль			*326,91*	*654*
3	61	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,000	184,66	369
			Накладные расходы			*77,92*	*156*
			Сметная прибыль			*13,68*	*27*
4	62	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1425,60	2851
			Сметная прибыль			*105,60*	*211*
			ИТОГО:				235861
			Смета: 2-1-9 Вентиляция				
			Раздел: 71. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /демонтаж/	решетка	11,000	1117,97	12298
			Накладные расходы			*503,71*	*5541*
			Сметная прибыль			*82,81*	*911*
2	2	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием /демонтаж/	м2 поверхности зонта	3,100	980,04	3038
			Накладные расходы			*435,38*	*1350*
			Сметная прибыль			*72,60*	*225*
3	3	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	5,960	954,46	5689
			Накладные расходы			*366,69*	*2185*
			Сметная прибыль			*70,70*	*421*
4	4	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	0,500	800,52	400
			Накладные расходы			*307,02*	*154*
			Сметная прибыль			*59,30*	*30*
5	5	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	21,730	800,52	17395
			Накладные расходы			*307,02*	*6672*
			Сметная прибыль			*59,30*	*1289*
6	6	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /демонтаж/	зонт	3,000	403,42	1210
			Накладные расходы			*178,97*	*537*
			Сметная прибыль			*29,88*	*90*
7	7	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами /демонтаж/	зонт	2,000	541,99	1084
			Накладные расходы			*241,74*	*483*
			Сметная прибыль			*40,15*	*80*

8	8	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцин. ованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами /демонтаж/	зон.	2,000	8018,78	16038
			Накладные расходы			*942,31*	*1885*
			Сметная прибыль			*593,98*	*1188*
9	9	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	1,000	11085,35	11085
			Накладные расходы			*4293,39*	*4293*
			Сметная прибыль			*821,14*	*821*
			Раздел: 72. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
10	11	Прайслистп.100	Приточно-вытяжная установка VVS010s /ПВ1, без НДС/	компл	1,000	1310779,18	1326509
11	12	Прайслистп.102	Приточно-вытяжная установка VVS030 /ПВ2 без НДС/	компл	1,000	3659373,33	3703286
12	13	Прайслистп.103	Приточно-вытяжная установка VVS021 /ПВ3, без НДС/	компл	1,000	3159316,99	3197229
13	15	СТ	Вентиляционная решетка РЩБ-4рж166х1000	шт	4,000	23310,64	93243
			Сметная прибыль			*1726,71*	*6907*
14	16	СТ	Вентиляционная решетка РЩБ-4рж244х1000	шт	10,000	32949,64	329496
			Сметная прибыль			*2440,71*	*24407*
15	20	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,290	6904,40	423170
			Накладные расходы			*1385,05*	*84890*
			Сметная прибыль			*511,44*	*31346*
16	21	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	67,960	6153,16	418169
			Накладные расходы			*1044,94*	*71014*
			Сметная прибыль			*455,79*	*30975*
17	22	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	170,790	5698,03	973166
			Накладные расходы			*843,71*	*144097*
			Сметная прибыль			*422,08*	*72086*
18	23	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,340	7145,72	9575
			Накладные расходы			*1598,85*	*2142*
			Сметная прибыль			*529,31*	*709*
19	24	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,240	6694,47	8301
			Накладные расходы			*1380,14*	*1711*
			Сметная прибыль			*495,89*	*615*
20	25	СТ	Лючок питометражный ЛЗ-01	шт	6,000	685,55	4113
			Сметная прибыль			*50,78*	*305*

21	27	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляцион. ле из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	14,828	12663,00	187766
			Сметная прибыль			*938,00*	*13909*
22	28	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	124,700	707,40	88213
			Сметная прибыль			*52,40*	*6534*
23	32	СТ	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-500х300		2,000	48096,64	96193
			Сметная прибыль			*3562,71*	*7125*
24	34	СТ	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-800х400		2,000	77702,14	155404
			Сметная прибыль			*5755,71*	*11511*
25	35	СТ	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-800х300		2,000	77702,14	155404
			Сметная прибыль			*5755,71*	*11511*
			Раздел: 73. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
26	37	СТ	Вентиляционная решетка РК125	шт	3,000	1072,09	3216
			Сметная прибыль			*79,41*	*238*
27	38	СТ	Вентиляционная решетка РК160	шт	2,000	1703,55	3407
			Сметная прибыль			*126,19*	*252*
28	39	СТ	Вентиляционная решетка РК200	шт	6,000	2649,74	15898
			Сметная прибыль			*196,28*	*1178*
29	41	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,570	7205,10	112183
			Накладные расходы			*1748,51*	*27224*
			Сметная прибыль			*533,71*	*8310*
30	42	СТ	Антенный выход №6	шт	3,000	7301,05	21903
			Сметная прибыль			*540,82*	*1622*
31	43	СТ	Антенный выход №7	шт	2,000	8447,90	16896
			Сметная прибыль			*625,77*	*1252*
32	44	СТ	Антенный выход №8	шт	6,000	9078,36	54470
			Сметная прибыль			*672,47*	*4035*
			Раздел: 74. ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
33	47	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин. QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 /В2/	комплект	1,000	14884,56	14885
			Сметная прибыль			*1102,56*	*1103*
34	48	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин. QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 /В3, В4, В5/	комплект	3,000	24180,12	72540
			Сметная прибыль			*1791,12*	*5373*
35	49	Прайслистп.104	Регулятор скорости CPM 500W	компл	3,000	8928,57	27107
36	50	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,300	7264,50	2179
			Накладные расходы			*1748,51*	*525*

			Сметная прибыль			*538,11*	*161*
37	51	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,390	6929,93	162091
			Накладные расходы			*1598,35*	*37385*
			Сметная прибыль			*513,33*	*12007*
38	52	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,080	6904,40	111023
			Накладные расходы			*1385,05*	*22272*
			Сметная прибыль			*511,44*	*8224*
39	53	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,510	7205,10	18085
			Накладные расходы			*1748,51*	*4389*
			Сметная прибыль			*533,71*	*1340*
40	54	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,420	7145,72	10147
			Накладные расходы			*1598,85*	*2270*
			Сметная прибыль			*529,31*	*752*
41	55	СТ	Лючок питометражный ЛЗ-01	шт	2,000	707,19	1414
			Сметная прибыль			*52,38*	*105*
42	56	СТ	Антенный выход №9	шт	1,000	18289,51	18290
			Сметная прибыль			*1354,78*	*1355*
43	57	СТ	Антенный выход №7	шт	2,000	8447,90	16896
			Сметная прибыль			*625,77*	*1252*
44	61	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,126	12663,00	1602
			Сметная прибыль			*938,00*	*119*
45	65	СТ	Вентиляционная решетка РК125	шт	7,000	1072,09	7505
			Сметная прибыль			*79,41*	*556*
			Раздел: 75. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
46	69	Прайслистп.106	Наружный блок ARUN120LSSO /К1, К2, К5/	шт	3,000	2432477,68	7385002
47	72	Прайслистп.112	Консольный блок ARNU18GSKN4 /К1.3; К2.4; К2.0; К2.1; К2.3; К5.1: К5.2: К3.1: К3.2: К4.1: К4.2: К6.1/	шт	12,000	316741,07	3846504
48	73	Прайслистп.109	Настенный блок ARNU09GSJN4 /К1.1; К1.6; К6.3/	шт	3,000	200558,04	608894
49	74	Прайслистп.113	Настенный блок ARNU24GSKN4 /К1.2; К2.2; К5.3/	шт	3,000	342187,50	1038881
50	75	Прайслистп.107	Настенный блок ARNU05GSJN4 /К1.4; К1.5; К2.5; К2.6/	шт	4,000	181138,39	733248
51	76	Прайслистп.108	Настенный блок ARNU07GSJN4 /К1.7; К5.6/	шт	2,000	174107,14	352393
52	77	Прайслистп.110	Настенный блок ARNU12GSJN4 /К1.8; К5.7/	шт	2,000	205245,54	415417
53	78	Прайслистп.111	Настенный блок ARNU15GSJN4 /К1.9; К5.4; К5.5; К6.2/	шт	4,000	260491,07	1054468
54	79	Прайслистп.114	Беспроводной пульт PQWRHQOFDB	шт	30,000	24776,79	752223
55	80	Прайслистп.115	Разветвитель ARBLN01621	шт	18,000	27455,36	500127

56	81	Прайслистп.116	Разветвитель ARBLN6. 21	шт	6,000	34151,79	207370
			ИТОГО:				28823739
			Смета: 2-1-10 Внутреннее электроосвещение				
1	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-18	шт	2,000	2837,60	5675
			Сметная прибыль			*210,19*	*420*
2	3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-12	шт	3,000	1986,81	5960
			Сметная прибыль			*147,17*	*442*
3	4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-8	шт	4,000	1490,11	5960
			Сметная прибыль			*110,38*	*442*
4	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	7103,01	7103
			Накладные расходы			*1800,32*	*1800*
			Сметная прибыль			*526,15*	*526*
5	6	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1730,16	1730
			Сметная прибыль			*128,16*	*128*
6	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	64,000	3864,66	247338
			Накладные расходы			*889,20*	*56909*
			Сметная прибыль			*286,27*	*18321*
7	8	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	1674,00	16740
			Сметная прибыль			*124,00*	*1240*
8	9	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54,000	531,36	28693
			Сметная прибыль			*39,36*	*2125*
9	11	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4,000	11182,32	44729
			Сметная прибыль			*828,32*	*3313*
10	12	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	33,000	5590,47	184485
			Накладные расходы			*1887,74*	*62296*
			Сметная прибыль			*414,11*	*13666*
11	13	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 LuXE/OPL/S-4x18 ГОСТ 17677-82	шт.	33,000	6240,24	205928
			Сметная прибыль			*462,24*	*15254*
12	14	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	155,000	3943,94	611311
			Накладные расходы			*1307,06*	*202594*
			Сметная прибыль			*292,14*	*45282*
13	15	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012/ OPL/S-2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	126,000	4082,40	514382
			Сметная прибыль			*302,40*	*38102*
14	16	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002/OPL/S-2x18 ГОСТ 17677-82	шт.	22,000	1985,04	43671
			Сметная прибыль			*147,04*	*3235*

15	17	2307-0102-0132 РСНБ РК 2015	Светильники для люм. ..есцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-001 IP65/ARCTIC-2x18 ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	9094,68	36379
			Сметная прибыль			*673,68*	*2695*
16	18	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS. мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	11319,48	33958
			Сметная прибыль			*838,48*	*2515*
17	19	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100,000	3131,91	313191
			Накладные расходы			*1053,14*	*105314*
			Сметная прибыль			*231,99*	*23199*
18	20	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х18 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	70,000	1161,00	81270
			Сметная прибыль			*86,00*	*6020*
19	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный DL POWER LED 40 D40 4000K 36W	шт	6,000	33476,84	200861
			Сметная прибыль			*2479,77*	*14879*
20	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный LB/S M ECO LED 75 4000K 75W	шт	24,000	41962,11	1007091
			Сметная прибыль			*3108,30*	*74599*
21	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник CCF-1001 "Выход"	шт	20,000	3540,86	70817
			Сметная прибыль			*262,29*	*5246*
22	25	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	184,000	221,40	40738
			Сметная прибыль			*16,40*	*3018*
23	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминисцентная FL 36W/765	шт	250,000	182,94	45736
			Сметная прибыль			*13,55*	*3388*
24	27	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В. мощность 18 Вт	шт.	70,000	1387,80	97146
			Сметная прибыль			*102,80*	*7196*
25	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле ФР 602	шт	9,000	1666,17	14996
			Сметная прибыль			*123,42*	*1111*
26	29	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50,000	720,10	36005
			Накладные расходы			*272,73*	*13637*
			Сметная прибыль			*53,34*	*2667*
27	30	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50,000	327,24	16362
			Сметная прибыль			*24,24*	*1212*
28	31	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20,000	720,10	14402
			Накладные расходы			*272,73*	*5455*
			Сметная прибыль			*53,34*	*1067*
29	32	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20,000	349,92	6998

			Сметная прибыль			*25,92*	*518*
30	33	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,000	810,04	4860
			Накладные расходы			*310,01*	*1860*
			Сметная прибыль			*60,00*	*360*
31	34	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	479,52	2877
			Сметная прибыль			*35,52*	*213*
32	35	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	907,19	907
			Накладные расходы			*347,73*	*348*
			Сметная прибыль			*67,20*	*67*
33	36	2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,000	537,84	538
			Сметная прибыль			*39,84*	*40*
34	37	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	76,000	59,40	4514
			Сметная прибыль			*4,40*	*334*
35	38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	181,000	108,19	19583
			Сметная прибыль			*8,01*	*1451*
			ИТОГО:				3972936
			Смета: 2-1-11 Силовое электрооборудование				
1	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	175133,00	175133
2	3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	119234,00	119234
3	5	2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	2,000	12098,16	24196
			Сметная прибыль			*896,16*	*1792*
4	6	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	2377,08	14262
			Сметная прибыль			*176,08*	*1056*
5	8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания ВЭЛС"	Шкаф АВР 40А	шт	1,000	60089,29	60810
6	10	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6060,96	6061
			Сметная прибыль			*448,96*	*449*
7	12	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7427,16	7427
			Сметная прибыль			*550,16*	*550*

8	13	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автомат. ческий ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	1600,56	9603
			Сметная прибыль			*118,56*	*711*
9	15	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	462,24	462
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
10	17	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5161,32	5161
			Сметная прибыль			*382,32*	*382*
11	18	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	5946,48	11893
			Сметная прибыль			*440,48*	*881*
12	19	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6060,96	6061
			Сметная прибыль			*448,96*	*449*
13	20	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8622,72	8623
			Сметная прибыль			*638,72*	*639*
14	22	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1600,56	1601
			Сметная прибыль			*118,56*	*119*
15	23	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1949,40	1949
			Сметная прибыль			*144,40*	*144*
16	24	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1600,56	4802
			Сметная прибыль			*118,56*	*356*
17	26	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	57,000	4096,44	233497
			Сметная прибыль			*303,44*	*17296*
18	[illegible]	[illegible] РК 2015	[illegible] автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С[illegible] 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4096,44	8193
			Сметная прибыль			*303,44*	*607*
19	28	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1549,80	4649
			Сметная прибыль			*114,80*	*344*
20	29	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	462,24	462
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
21	31	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6060,96	6061
			Сметная прибыль			*448,96*	*449*
22	33	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2069,28	2069
			Сметная прибыль			*153,28*	*153*
23	34	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2069,28	2069

			Сметная прибыль			*153,28*	*153*
24	35	2307-0204-0838 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	2069,28	4139
			Сметная прибыль			*153,28*	*307*
25	36	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	687,96	1376
			Сметная прибыль			*50,96*	*102*
26	37	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4096,44	8193
			Сметная прибыль			*303,44*	*607*
27	39	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8622,72	8623
			Сметная прибыль			*638,72*	*639*
28	40	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6060,96	6061
			Сметная прибыль			*448,96*	*449*
29	41	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5946,48	5946
			Сметная прибыль			*440,48*	*440*
30	42	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5161,32	5161
			Сметная прибыль			*382,32*	*382*
31	44	2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2290,68	2291
			Сметная прибыль			*169,68*	*170*
32	45	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2069,28	2069
			Сметная прибыль			*153,28*	*153*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА [illegible] 2010	шт.	1,000	[illegible]28	2069
			[illegible]			[illegible]28	[illegible]53
		[illegible] 2015	[illegible] ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	[illegible]28	4139
			Сметная прибыль			*153,28*	*307*
35	49	2307-0204-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,000	4096,44	57350
			Сметная прибыль			*303,44*	*4248*
36	50	2307-0204-1025 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	7427,16	22281
			Сметная прибыль			*550,16*	*1650*
37	51	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	2069,28	4139
			Сметная прибыль			*153,28*	*307*
38	52	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	687,96	4816
			Сметная прибыль			*50,96*	*357*

39	53	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автома. ский ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2069,28	6208
			Сметная прибыль			*153,28*	*460*
40	54	2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	687,96	688
			Сметная прибыль			*50,96*	*51*
41	55	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	687,96	688
			Сметная прибыль			*50,96*	*51*
42	57	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	79,000	339,12	26790
			Сметная прибыль			*25,12*	*1984*
43	58	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15,000	436,32	6545
			Сметная прибыль			*32,32*	*485*
			ИТОГО:				**893852**
			Смета: 1-1 Демонтажные работы (столовая, пристройка, котельная)				
			Раздел: 82. ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ				
1	35	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	47,020	284,22	13364
			Накладные расходы			*110,06*	*5175*
			Сметная прибыль			*21.05*	*990*
2	36	[illegible]	Заполнение [illegible] проемов зеркальное с подоконными досками. [illegible]	м2	3,600	3357,27	12086
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]

			Сметная прибыль			*570,62*	*3424*
7	**41**	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**47,810**	**20473,53**	**978839**
			Накладные расходы			*7837,37*	*374705*
			Сметная прибыль			*1516,56*	*72507*
8	**42**	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**11,520**	**30108,03**	**346845**
			Накладные расходы			*10709,44*	*123373*
			Сметная прибыль			*2230,22*	*25692*
9	**43**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**144,904**	**101,52**	**14711**
			Сметная прибыль			*7,52*	*1090*
10	**44**	**4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**144,904**	**133,92**	**19405**
			Сметная прибыль			*9,92*	*1437*
			ИТОГО:				**1793220**
			Объект: 2 сети				
			Смета: 4-1 Электроснабжение 0,4кВ				
1	**1**	**1308-0303-0603 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,000**	**8258,68**	**16517**
			Накладные расходы			*2001,92*	*4004*
			Сметная прибыль			*611,75*	*1224*
2	**2**	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Автомат ВА 88-35 3Р 200А**	**шт**	**2,000**	**19332,10**	**38664**
			Сметная прибыль			*1432,01*	*2864*
3	**3**	**1101-0205-0302 РСНБ [illegible] 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м бесспепленной с откосами**	**м3**	**15,120**	**2897,89**	**43816**
			Накладные расходы			*[illegible]21*	*16983*
			Сметная прибыль			*[illegible]*	*[illegible]*
[illegible]			[illegible] м [illegible] 2	[illegible]			[illegible]
			[illegible]			[illegible]7	[illegible]29
			[illegible]			[illegible]8	[illegible]71
[illegible]		[illegible]	[illegible] в траншее	м	[illegible]0	[illegible],74	38512
		РК 2015					
			Накладные расходы			*163,57*	*8588*
			Сметная прибыль			*54,06*	*2838*
6	**6**	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**52,500**	**215,66**	**11322**
			Накладные расходы			*49,41*	*2594*
			Сметная прибыль			*15,97*	*839*
7	**7**	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,024**	**262015,34**	**6288**
			Накладные расходы			*104112,40*	*2499*
			Сметная прибыль			*19408,54*	*466*

8	8	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24,000	768,96	18455
			Сметная прибыль			*56,96*	*1367*
9	9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	83,000	623,99	51792
			Накладные расходы			*158,32*	*13140*
			Сметная прибыль			*46,22*	*3836*
10	10	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,000	889,38	26681
			Накладные расходы			*237,31*	*7119*
			Сметная прибыль			*65,88*	*1976*
11	11	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6,000	1545,70	9274
			Накладные расходы			*324,45*	*1947*
			Сметная прибыль			*114,50*	*687*
12	12	2306-0137-0732 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,128	1957926,60	250615
			Сметная прибыль			*145031,60*	*18564*
13	13	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	36578,44	146314
			Накладные расходы			*9141,42*	*36566*
			Сметная прибыль			*2709,51*	*10838*
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая внутренней установки 4КВТп 1х70-120	шт	4,000	4794,91	19180
			Сметная прибыль			*355,18*	*1421*
15	15	[illegible]	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным [illegible]	м	6,000	2567,04	9402
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]

1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 г[illegible]пы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	272,120	2897,89	788575
			Накладные расходы			*1123,21*	*305649*
			Сметная прибыль			*214,66*	*58413*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	236,100	1513,08	357239
			Накладные расходы			*586,47*	*138465*
			Сметная прибыль			*112,08*	*26462*
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	601,500	729,74	438940
			Накладные расходы			*163,57*	*98389*
			Сметная прибыль			*54,06*	*32514*
4	4	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	20,000	15324,18	306484
			Накладные расходы			*5710,29*	*114206*
			Сметная прибыль			*1135,12*	*22702*
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,622	262015,34	162974
			Накладные расходы			*104112,40*	*64758*
			Сметная прибыль			*19408,54*	*12072*
6	6	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	622,000	768,96	478293
			Сметная прибыль			*56,96*	*35429*
7	7	1134-0201-0604 РСНБ [illegible]	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заво[illegible]	колодец	12,000	10883,15	130598
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]

13	13	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до [illegible]. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	26,000	959,95	24959
			Накладные расходы			*280,34*	*7289*
			Сметная прибыль			*71,11*	*1849*
14	14	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3.0-2201	км	1,138	189394,20	215531
			Сметная прибыль			*14029,20*	*15965*
15	15	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1,000	28866,98	28867
			Накладные расходы			*6880,03*	*6880*
			Сметная прибыль			*2138,29*	*2138*
16	16	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	19990,79	19991
			Накладные расходы			*4763,79*	*4764*
			Сметная прибыль			*1480,80*	*1481*
17	17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3,000	831,15	2493
			Накладные расходы			*260,72*	*782*
			Сметная прибыль			*61,57*	*185*
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ ЗПТ-ВП	м	3,000	162,88	489
			Сметная прибыль			*12,07*	*36*
			ИТОГО:				4363719
			Смета: 6-1 Наружные сети водоснабжения				

[illegible] ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВЫ[illegible]

			Накладные расходы			*[illegible]5*	*38537*
			Сметная прибыль			*2020,67*	*6506*
3	3	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /демонтаж/	км трубопровода	0,002	494748,82	989
			Накладные расходы			*196482,93*	*393*
			Сметная прибыль			*36648,06*	*73*
4	4	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	1,000	111,38	111
			Накладные расходы			*43,13*	*43*
			Сметная прибыль			*8,25*	*8*
			Раздел: 84. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1				

5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	41,846	323,23	13526
			Накладные расходы			*49,38*	*2067*
			Сметная прибыль			*23,94*	*1002*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,294	3477,47	4501
			Накладные расходы			*1347,86*	*1744*
			Сметная прибыль			*257,59*	*333*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	7,680	251,47	1931
			Накладные расходы			*80,85*	*621*
			Сметная прибыль			*18,63*	*143*
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,560	4659,72	11929
			Накладные расходы			*1015,89*	*2601*
			Сметная прибыль			*345,16*	*884*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,190	1513,08	13905
			Накладные расходы			*586,47*	*5390*
			Сметная прибыль			*[illegible]*	*[illegible]*
12	12	[illegible] РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,320	537,84	17383
			Сметная прибыль			*39,84*	*1288*
13	13	2301-0501-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	1,800	3628,80	6532
			Сметная прибыль			*268,80*	*484*
14	14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2329,97	4660
			Накладные расходы			*980,32*	*1961*
			Сметная прибыль			*172,59*	*345*

15	15	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	29197,80	58396
			Сметная прибыль			*2162,80*	*4326*
16	16	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1756,08	3512
			Сметная прибыль			*130,08*	*260*
17	17	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	6863,40	13727
			Сметная прибыль			*508,40*	*1017*
18	18	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1478,52	5914
			Сметная прибыль			*109,52*	*438*
19	19	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	4795,20	9590
			Сметная прибыль			*355,20*	*710*
20	20	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	720,36	2881
			Сметная прибыль			*53,36*	*213*
21	21	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	3308,87	3309
			Накладные расходы			*1043,51*	*1044*
			Сметная прибыль			*245,10*	*245*
22	22	2302-0302-4743 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x63x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	14327,28	14327
			Сметная прибыль			*1061,28*	*1061*
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	1106[illegible] РСНБ РК 2015	Бо[illegible]ные на под[illegible]щие конст[illegible] бетонировании	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Накладные расходы			*35305,39*	*373*
			Сметная прибыль			*24972,18*	*264*
			Раздел: 86. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
27	27	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	26199,26	26199
			Накладные расходы			*6761,44*	*6761*
			Сметная прибыль			*1940,69*	*1941*

28	28	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) лодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1,000	3449,52	3450
			Сметная прибыль			*255,52*	*256*
29	29	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,300	1649,16	495
			Сметная прибыль			*122,16*	*37*
30	30	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,000	1062,72	1063
			Сметная прибыль			*78,72*	*79*
31	31	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	621,00	621
			Сметная прибыль			*46,00*	*46*
32	32	2302-0801-0406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,200	9174,60	1835
			Сметная прибыль			*679,60*	*136*
33	33	2302-0801-0508 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 50 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,100	5371,92	537
			Сметная прибыль			*397,92*	*40*
34	34	2302-0801-0401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,200	1381,32	276
			Сметная прибыль			*102,32*	*20*
35	35	2302-0801-0503 РСНБ	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для [illegible] (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,100	1084,32	108
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]

41	41	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /50х15/	шт.	2,000	527,04	1054
			Сметная прибыль			*39,04*	*78*
42	42	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1478,52	5914
			Сметная прибыль			*109,52*	*438*
			Раздел: 87. ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ DУ=1500				
43	43	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций изделия	1,070	37049,62	39643
			Накладные расходы			*13067,44*	*13982*
			Сметная прибыль			*2744,42*	*2937*
44	44	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	16191,36	16191
			Сметная прибыль			*1199,36*	*1199*
45	45	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15182,64	15183
			Сметная прибыль			*1124,64*	*1125*
46	46	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	16781,04	16781
			Сметная прибыль			*1243,04*	*1243*
47	47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2342,52	2343
			Сметная прибыль			*173,52*	*174*
48	48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	3663,36	3663
			Сметная прибыль			*271,36*	*271*
49	49	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	30514,32	30514
			Сметная прибыль			*2260,32*	*2260*
50	50	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка под люк/	м2	0,385	4147,76	1595
			Накладные расходы			*221,33*	*85*
			Сметная прибыль			*307,24*	*118*
51	51	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны /утепление и обивка крышки/	м2	0,385	5813,00	2236
			Накладные расходы			*830,45*	*319*
			Сметная прибыль			*430,59*	*166*
52	52	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3,000	642,60	1928
			Сметная прибыль			*47,60*	*143*

53	53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие [illegible]нные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	23780,84	19048
			Накладные расходы			*3313,11*	*2654*
			Сметная прибыль			*1761,54*	*1411*
			ИТОГО:				**720088**
			Смета: 6-2 Наружные сети канализации				
			Раздел: 88. Земляные работы канализации К1				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации [illegible] 1,25	м3 грунта	300,962	323,23	97280
			Накладные расходы			*49,38*	*14863*
			Сметная прибыль			*23,94*	*7206*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,308	3477,47	32369
			Накладные расходы			*1347,86*	*12546*
			Сметная прибыль			*257,59*	*2398*
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншей/	м3 уплотненного грунта	39,600	251,47	9958
			Накладные расходы			*80,85*	*3202*
			Сметная прибыль			*18,63*	*738*
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,200	4659,72	61508
			Накладные расходы			*1015,89*	*13410*
			Сметная прибыль			*345,16*	*4556*
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,490	1513,08	85474
			Накладные расходы			*586,47*	*33129*
			Сметная прибыль			*112,08*	*6331*
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	204,910	46,13	9453
			Накладные расходы			*8,69*	*1781*
			Сметная прибыль			*3,42*	*700*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	204,910	251,47	51529
			Накладные расходы			*80,85*	*16568*
			Сметная прибыль			*18,63*	*3817*
			Раздел: 89. Трубопровод				
8	8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,165	840915,16	138751

			Накладные расходы			*327471,55*	*54033*
			Сметная прибыль			*62290,01*	*10278*
9	9	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	166,650	1539,00	256474
			Сметная прибыль			*114,00*	*18998*
			Раздел: 90. Канализационные колодцы D=1000 (3 шт.), D=1500 (3 шт.)				
10	10	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,770	59333,92	105021
			Накладные расходы			*19778,19*	*35007*
			Сметная прибыль			*4395,11*	*7779*
11	11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,620	45710,59	165472
			Накладные расходы			*13726,84*	*49691*
			Сметная прибыль			*3385,97*	*12257*
12	12	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3,000	9126,00	27378
			Сметная прибыль			*676,00*	*2028*
13	13	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	16191,36	48574
			Сметная прибыль			*1199,36*	*3598*
14	14	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3,000	10531,08	31593
			Сметная прибыль			*780,08*	*2340*
15	15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	9821,52	39286
			Сметная прибыль			*727,52*	*2910*
16	16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15182,64	15183
			Сметная прибыль			*1124,64*	*1125*
17	17	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,000	7323,48	21970
			Сметная прибыль			*542,48*	*1627*
18	18	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	14896,44	44689
			Сметная прибыль			*1103,44*	*3310*
19	19	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6,000	2342,52	14055
			Сметная прибыль			*173,52*	*1041*
20	20	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	3663,36	21980
			Сметная прибыль			*271,36*	*1628*
21	21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	21715,56	130293

			Сметная прибыль			*1608,56*	*9651*
22	22	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	20,000	642,60	12852
			Сметная прибыль			*47,60*	*952*
23	23	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	33,240	957,28	31820
			Накладные расходы			*313,29*	*10414*
			Сметная прибыль			*70,91*	*2357*
24	24	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33,240	1416,85	47096
			Накладные расходы			*186,60*	*6203*
			Сметная прибыль			*104,95*	*3489*
25	25	2301-0501-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	4,800	3628,80	17418
			Сметная прибыль			*268,80*	*1290*
			Раздел: 91. Колодец-жироуловитель				
26	26	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,310	45710,59	59881
			Накладные расходы			*13726,84*	*17982*
			Сметная прибыль			*3385,97*	*4436*
27	27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	16191,36	16191
			Сметная прибыль			*1199,36*	*1199*
28	28	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	9821,52	19643
			Сметная прибыль			*727,52*	*1455*
29	29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15182,64	15183
			Сметная прибыль			*1124,64*	*1125*
30	30	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9,000	642,60	5783
			Сметная прибыль			*47,60*	*428*
31	31	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,177	5165,37	6080
			Накладные расходы			*1036,02*	*1219*
			Сметная прибыль			*382,62*	*450*
32	32	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	117333,78	2534
			Накладные расходы			*20919,55*	*452*
			Сметная прибыль			*8691,39*	*188*
33	33	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /деревянная крышка/	м2	2,216	4147,76	9190
			Накладные расходы			*221,33*	*490*

			Сметная прибыль			*307,24*	*681*
34	34	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны /обивка крышки/	м2	2,216	4028,17	8925
			Накладные расходы			*636,79*	*1411*
			Сметная прибыль			*298,38*	*661*
35	35	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,014	171295,32	2367
			Накладные расходы			*58777,55*	*812*
			Сметная прибыль			*12688,54*	*175*
36	36	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,014	431834,76	5968
			Сметная прибыль			*31987,76*	*442*
37	37	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	3308,87	6618
			Накладные расходы			*1043,51*	*2087*
			Сметная прибыль			*245,10*	*490*
38	38	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1,000	414,72	415
			Сметная прибыль			*30,72*	*31*
39	39	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150	шт.	1,000	2619,00	2619
			Сметная прибыль			*194,00*	*194*
40	40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2244,71	4489
			Накладные расходы			*707,51*	*1415*
			Сметная прибыль			*166,28*	*333*
41	41	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	522,72	523
			Сметная прибыль			*38,72*	*39*
42	42	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	1,000	3870,72	3871
			Сметная прибыль			*286,72*	*287*
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,832	1188,21	14058
			Накладные расходы			*245,83*	*2908*
			Сметная прибыль			*88,02*	*1041*
44	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм, бетон кл. В15/	м2 стяжки	1,766	1045,62	1847
			Накладные расходы			*317,71*	*561*
			Сметная прибыль			*77,45*	*137*
45	45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,766	582,77	1029
			Накладные расходы			*35,06*	*62*
			Сметная прибыль			*43,17*	*76*

46	46	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,889	2328,15	18367
			Накладные расходы			*735,82*	*5805*
			Сметная прибыль			*172,46*	*1361*
			ИТОГО:				1723059
			Смета: 6-3 Тепловые сети				
			Раздел: 92. ТРУБОПРОВОДЫ				
1	1	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	31,500	267,93	8440
			Накладные расходы			*10,98*	*346*
			Сметная прибыль			*19,85*	*625*
2	2	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,600	59067,20	153575
			Накладные расходы			*18699,37*	*48618*
			Сметная прибыль			*4375,35*	*11376*
3	3	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,290	13687,92	58721
			Сметная прибыль			*1013,92*	*4350*
4	4	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	68,400	846,80	57921
			Накладные расходы			*264,54*	*18095*
			Сметная прибыль			*62,73*	*4290*
5	5	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	78,660	172,80	13592
			Сметная прибыль			*12,80*	*1007*
6	6	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003	484873,56	1455
			Сметная прибыль			*35916,56*	*108*
7	7	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,092	484873,56	44589
			Сметная прибыль			*35916,56*	*3303*
8	8	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,130	1727078,38	224520
			Накладные расходы			*629868,63*	*81883*
			Сметная прибыль			*127931,73*	*16631*
9	9	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	131,300	1694,52	222490
			Сметная прибыль			*125,52*	*16481*
10	10	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2,000	10785,49	21571
			Накладные расходы			*4599,16*	*9198*
			Сметная прибыль			*798,93*	*1598*

11	11	2305-1206-1103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	26644,68	53289
			Сметная прибыль			*1973,68*	*3947*
12	12	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	21,000	27706,61	581839
			Накладные расходы			*4550,69*	*95565*
			Сметная прибыль			*2052,34*	*43099*
13	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. массой до 0.1 т	т	0,091	171295,32	15564
			Накладные расходы			*58777,55*	*5341*
			Сметная прибыль			*12688,54*	*1153*
14	14	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,620	4212,00	6823
			Сметная прибыль			*312,00*	*505*
15	15	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,004	2595410,64	9707
			Сметная прибыль			*192252,64*	*719*
16	16	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	9427,32	37709
			Сметная прибыль			*698,32*	*2793*
17	17	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. масса до 0.5 т	т	0,016	500581,08	8220
			Сметная прибыль			*37080,08*	*609*
18	18	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,003	493322,40	1239
			Сметная прибыль			*36542,40*	*92*
19	19	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,130	37413,46	4864
			Накладные расходы			*11007,80*	*1431*
			Сметная прибыль			*2771,37*	*360*
			Раздел: 93. ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ				
20	20	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	132,405	176,90	23423
			Накладные расходы			*25,09*	*3321*
			Сметная прибыль			*13,10*	*1735*
21	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,095	3477,47	14240
			Накладные расходы			*1347,86*	*5519*
			Сметная прибыль			*257,59*	*1055*

22	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уп... ...нение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	27,300	251,47	6865
			Накладные расходы			*80,85*	*2207*
			Сметная прибыль			*18,63*	*509*
23	23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,058	24,50	1888
			Накладные расходы			*4,90*	*378*
			Сметная прибыль			*1,82*	*140*
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,058	251,47	19378
			Накладные расходы			*80,85*	*6230*
			Сметная прибыль			*18,63*	*1435*
25	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,562	1513,08	12955
			Накладные расходы			*586,47*	*5021*
			Сметная прибыль			*112,08*	*960*
26	26	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,631	9828,82	65177
			Накладные расходы			*3060,24*	*20293*
			Сметная прибыль			*728,06*	*4828*
27	27	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14,531	18507,36	268930
			Накладные расходы			*5576,90*	*81038*
			Сметная прибыль			*1370,92*	*19921*
28	28	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,270	57233,52	473321
			Сметная прибыль			*4239,52*	*35061*
29	29	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,085	53757,00	327111
			Сметная прибыль			*3982,00*	*24230*
30	30	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	44,000	0,00	0
31	31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /бетон кл. В7.5/	м3	1,150	55421,28	63734
			Накладные расходы			*15491,47*	*17815*
			Сметная прибыль			*4105,28*	*4721*
32	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,580	19154,71	11110
			Накладные расходы			*1285,51*	*746*
			Сметная прибыль			*1418,87*	*823*

33	33	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружен. ми при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,970	62336,56	60466
			Накладные расходы			*15774,84*	*15302*
			Сметная прибыль			*4617,52*	*4479*
34	34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,480	44372,12	21299
			Накладные расходы			*8208,31*	*3940*
			Сметная прибыль			*3286,82*	*1578*
35	35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,091	256782,96	23257
			Сметная прибыль			*19020,96*	*1723*
36	36	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,042	171295,32	7194
			Накладные расходы			*58777,55*	*2469*
			Сметная прибыль			*12688,54*	*533*
37	37	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,042	431834,76	18137
			Сметная прибыль			*31987,76*	*1343*
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,444	1188,21	7657
			Накладные расходы			*245,83*	*1584*
			Сметная прибыль			*88,02*	*567*
39	39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/	м2 поверхности	85,000	2429,12	206475
			Накладные расходы			*204,25*	*17362*
			Сметная прибыль			*179,93*	*15294*
			ИТОГО:				**3158747**
			Объект: 3 Вертикальная планировка				
			Смета: 7-1 Вертикальная планировка				
1	1	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 /насыпной грунт/	м3 грунта	14288,000	220,60	3151929
			Накладные расходы			*28,32*	*404597*
			Сметная прибыль			*16,34*	*233476*
2	2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /вывоз насыпного грунта/	т		246,24	0
			Сметная прибыль			*18,24*	*0*
3	3	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь, выемка, корыто под одежду покрытий/	м3 грунта	2074,000	49,97	103645
			Накладные расходы			*9,99*	*20727*
			Сметная прибыль			*3,70*	*7677*

4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка. Бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7567,000	1,48	11222
			Накладные расходы			*0,30*	*2244*
			Сметная прибыль			*0,11*	*831*
5	5	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 /избыток грунта/	м3 грунта	6020,505	220,60	1328122
			Накладные расходы			*28,32*	*170484*
			Сметная прибыль			*16,34*	*98379*
			ИТОГО:				4594917
			Итого по стройке:	Тенге			213 420 111
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего	Тенге		28227635	
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге		0	
			Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,2 %.		2 222 310
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			215 642 421
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 0,7 %	Тенге	0,7 %.		1 311 903
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			216 954 324
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %	Тенге	2 %		4 339 086
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			221 293 411
			Итого сметная стоимость на 2019 год - 52 % с коэффициентом К=1	Тенге	1,000		115 072 574
			Итого сметная стоимость на 2020 год - 48 % с коэффициентом К=1,0348515	Тенге	1,0348515		109 922 793
			Итого по сметному расчеу	Тенге			224 995 366
			В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без НДС	Тенге			0
			НДС	Тенге	12 %		26 999 444
			Итого с НДС	Тенге			251 994 810

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"
_____Мырзатаев Ж.

Инженер-эксперт:
_____Нурманов Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КДСМ"
_____Есимов М.С.