Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

Форма КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСерис", БИН 141240015957

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор №17/14-04 от 17 апреля 2024 г.

СПРАВКА №1 от 26.04.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		№17/14-04	17.04.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	**500 000,00**

К оплате: Пятьсот тысяч тенге 00 тиын.

Принял (Генподрядчик) :

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Сдал (Субподрядчик) :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс-СтройСервис" БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 141240015957

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор субподряда №17/14-04 от 17 апреля 2024 г

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.04.2024 года
за АПРЕЛЬ месяц 2024 года

Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы											
			РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы											
			Внутренная отделка											
1	36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	64		976,55	12,03	62499	770	0	44646	115717	
			НР - 72%; СП - 8%;				964,52	4,38	61729	280		8572		
2	42	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м²	18,2		2108,78	213,92	38380	3893	1	26135	69676	
			НР - 72%; СП - 8%;				1894,86	99,58	34486	1812		5161		
			Полы											
3	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	1,82		5377,19	11,70	9786	21	0	7031	18162	
			НР - 72%; СП - 8%;				5365,49	0,00	9765	0		1345		
4	48	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	18,2		1714,07	194,19	31196	3534	0	21040	56415	
			НР - 72%; СП - 8%;				1519,88	85,71	27662	1560		4179		
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1	Тенге					141861	8218	1	98852	259970	
									133642	3652		19257		
			РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №1)											
		2. Внутренняя отделка												
5	10	1115-0204-0108	**Стены. Насечка поверхности НР=72%**	м2 оштукатуриваемой	64		591,05	0,00	37 827	0	0	27 235	70 267	
							591,05	0,00	37 827	0	-	5 205		
6	11	1211-0101-0104	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%**	м2	64		814,65	15,33	52 138	981	1	37 272	96 563	
							799,32	9,53	51 156	610	-	7 153		

		1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми	м2	64	348,85	1,11	22 326	71	0	16 049	41 445
7	14		водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	окрашиваемо		347,74	0,54	22 255	35	-	3 070	
				й поверхности								
		1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми	м2	64	183,12	0,47	11 720	30	0	8 427	21 759
8	15		водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой	окрашиваемо		182,65	0,22	11 690	14	-	1 612	
			к норме 11-150405-0111 НР=72%	й поверхности								
			ИТОГО ДОБАВИТЬ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1	Тенге				124011	1082	1	88983	230034
								122928	659		17040	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								490 004
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								5 880
			ИТОГО:	Тенге								495 884
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								9 918
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге								505 802
1,0450539			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге								528 590
0,85			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								446 428,57
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								53 571,43
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге								500 000,00

Принял (Генподрядчик):
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "НамысСтройСервис" БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.