Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Жетысайского района"**
Технадзор: **ТОО "Turan Story"**
Подрядчик: **ТОО "Нуреке Азия Бизнес"**
Наименование строительства: **«Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.С.Асанова села Талапты сельского округа Ынтымак Мактааральского района Туркестанской области.»**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Организац-правовая форма: код	Организац-правовая форма: Наимен-е	Организац-правовая форма: код
		101	2020-06-15				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге: Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге): Сумма аванса	Аванс (тенге): Сумма погашения до текущего месяца	Аванс (тенге): Сумма погашения за текущий месяц	Аванс (тенге): Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечеслению за выполненый объем за текущий месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	«Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.С.Асанова села Талапты сельского округа Ынтымак Мактааральского района Туркестанской области.»	тенге	132 349 086	77 716 800		17 249 886	60 466 914,0		132 349 086	132 349 086	115 099 200,0
	Итого по стройке:		**132 349 086**	**77 716 800**		**17 249 886,0**	**60 466 914,0**		**132 349 086**	**132 349 086**	**115 099 200,0**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жетысайского района"
Мирзалиев Т.А.

Инженер:
ТОО "Turan Story"
Момынов Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "Нуреке Азия Бизнес"
Аженов А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жетысайского района"
Инженер: ТОО "Turan Stroy"
Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"
Договор:№101 2020-06-15

Наименование стройки: «Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.С.Асанова села Таланты сельского округа Ынтымак Мактааральского района Туркестанской области.»

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Блок А									
		Демонтажные работы									
		Фасад									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	40,38	179,82	–	7261	–	–	6099	14429
					179,82	–	7261	–		1069	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Отмостка									
2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	10,476	13565,26	5595,76	142110	58621	–	92524	253404
					7969,50	2544,76	83488	26659		18771	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Двери наружные									
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,48	923,71	149,85	5986	971	–	4609	11442
					773,86	72,91	5015	472		848	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Двери внутренние									
4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	47,76	923,71	149,85	44116	7157	–	33971	84335
					773,86	72,91	36960	3482		6247	
		НР - 84%; СП - 8%									
5	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0352	83312,34	50440,05	2933	1775	117	916	4156
					29584,44	8117,93	1041	286		308	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Окна									
6	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	175,72	1554,01	149,85	273070	26331	–	218023	530381
					1404,16	72,91	246739	12812		39287	
		НР - 84%; СП - 8%									

7	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	100,2	71,74	0,03	7189	3	--	5173	13351
					71,71	--	7185	--		989	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,12717	28137,01	1798,69	3578	229	--	2336	6387
					26338,32	284,83	3349	36		473	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Фрамуги									
9	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	19,2	1436,42	149,85	27579	2877	--	21926	53465
					1286,57	72,91	24702	1400		3960	
		НР - 84%; СП - 8%									
		витраж									
10	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/витраж/	м2	17,76	1436,42	149,85	25511	2661	--	20281	49456
					1286,57	72,91	22850	1295		3663	
		НР - 84%; СП - 8%									
11	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	13,44	923,71	149,85	12415	2014	--	9560	23732
					773,86	72,91	10401	980		1758	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Полы									
12	ип пола Д-306,33+355,69			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка	м2 пола	355,69	32,33	5,18	11501	1842	--	9868	23078
					27,16	2,36	9659	839		1710	
		НР - 94%; СП - 8%									
14	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	306,33	112,37	--	34422	--	--	24784	63942
					112,37	--	34422	--		4736	
		НР - 72%; СП - 8%									
15	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	662,02	60,44	--	40012	--	--	28809	74327
					60,44	--	40012	--		5506	
		НР - 72%; СП - 8%									
16	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	662,02	281,42	16,65	186304	11022	--	130064	341678
					264,77	8,10	175282	5363		25309	
		НР - 72%; СП - 8%									
17	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	708,3614	29,71	--	21044	--	--	15151	39091
					29,71	--	21044	--		2896	
		НР - 72%; СП - 8%									
18	ип пола К-3,5+13,3			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

19	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,28	13565,26	5595,76	3798	1567	--	2473	6773
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	2231	713		502	
20	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Стяжка/	м3	0,07	13565,26	5595,76	950	392	--	618	1693
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	558	178		125	
21	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	16,8	686,05	27,88	11526	468	--	8125	21223
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	11057	228		1572	
22	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	17,64	112,53	--	1985	--	--	1429	3687
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	1985	--		273	
23	ип пола Б-14,56			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
24	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	1,1648	13565,26	5595,76	15801	6518	--	10287	28175
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	9283	2964		2087	
25	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	14,56	1557,74	510,24	22681	7429	--	13425	38995
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	15252	3395		2888	
26	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	15,288	112,53	--	1720	--	--	1239	3196
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	1720	--		237	
		Тип пола Л-17,11									
27	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	1,3688	13565,26	5595,76	18568	7659	--	12089	33110
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	10909	3483		2453	
28	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Стяжка/	м3	0,3422	13565,26	5595,76	4642	1915	--	3022	8277
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	2727	871		613	
29	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	17,11	92,27	2,52	1579	43	--	1121	2915
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	1536	21		216	
30	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	18,3077	29,71	--	544	--	--	392	1010
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	544	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				928824	141496	117	678314	1735708
							787212	65477	--	128571	
		РАЗДЕЛ 2. Блок Б									
		Демонтажные работы									
		Фасад									
31	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	38,75	179,82	--	6968	--	--	5853	13847

					179,82	--	6968	--		1026	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Отмостка									
32	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	10,068	13565,26	5595,76	136575	56338	--	88920	243535
					7969,50	2544,76	80237	25621		18040	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Двери наружные									
33	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,16	923,71	149,85	1995	324	--	1536	3814
					773,86	72,91	1672	157		283	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Двери внутренние									
34	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	42,21	923,71	149,85	38990	6325	--	30024	74534
					773,86	72,91	32665	3078		5521	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Окна									
35	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	175,72	1554,01	149,85	273070	26331	--	218023	530381
					1404,16	72,91	246739	12812		39287	
		НР - 84%; СП - 8%									
36	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	100,2	71,74	0,03	7189	3	--	5173	13351
					71,71	--	7185	--		989	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Фрамуги									
37	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	12,8	1554,01	149,85	19891	1918	--	15881	38635
					1404,16	72,91	17973	933		2862	
		НР - 84%; СП - 8%									
38	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное/витраж В-1/. Разборка	м2	17,76	923,71	149,85	16405	2661	--	12633	31361
					773,86	72,91	13744	1295		2323	
		НР - 84%; СП - 8%									
39	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	13,44	923,71	149,85	12415	2014	--	9560	23732
					773,86	72,91	10401	980		1758	
		НР - 84%; СП - 8%									
		Полы									
		Тип пола Д									
40	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка	м2 пола	361,04	32,33	5,18	11674	1870	--	10016	23426
					27,16	2,36	9804	852		1735	
		НР - 94%; СП - 8%									
41	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	332,88	112,37	--	37405	--	--	26932	69484
					112,37	--	37405	--		5147	
		НР - 72%; СП - 8%									
42	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	693,92	60,44	--	41940	--	--	30197	77908
					60,44	--	41940	--		5771	
		НР - 72%; СП - 8%									

43	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	693,92	281,42	16,65	195281	11553	--	136332	358142
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	183728	5622		26529	
44	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	742,4944	29,71	--	22058	--	--	15882	40974
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	22058	--		3035	
		Тип пола К									
45	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,28	13565,26	5595,76	3798	1567	--	2473	6773
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	2231	713		502	
46	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Стяжка/	м3	0,07	13565,26	5595,76	950	392	--	618	1693
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	558	178		125	
47	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	16,8	686,05	27,88	11526	468	--	8125	21223
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	11057	228		1572	
48	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	3,675	112,53	--	414	--	--	298	768
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	414	--		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				838544	111765	--	618476	1573581
							726779	52467	--	116562	
		РАЗДЕЛ 3. Блок В									
		Демонтажные работы									
		Отмостка									
49	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	10,229	13565,26	5595,76	138759	57239	--	90342	247429
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	81520	26030		18328	
		Фасад									
50	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	39	179,82	--	7013	--	--	5891	13936
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	7013	--		1032	
		Двери наружные									
51	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,4	923,71	149,85	4988	809	--	3841	9535
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	4179	394		706	
		Двери внутренние									
52	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	27,09	923,71	149,85	25023	4059	--	19269	47836
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	20964	1975		3543	
		Окна									
53	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	6,84	1554,01	149,85	10629	1025	--	8487	20645

		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	9604	499		1529	
54	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	3	71,74	0,03	215	--	--	155	400
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	215	--		30	
		Полы									
		Тип пола Д									
55	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	355,04	112,37	--	39895	--	--	28725	74110
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	39895	--		5490	
56	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	355,04	60,44	--	21458	--	--	15450	39861
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	21458	--		2953	
57	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	355,04	281,42	16,65	99915	5911	--	69753	183241
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	94003	2876		13573	
58	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	379,8928	29,71	--	11286	--	--	8126	20964
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	11286	--		1553	
		Тип пола Б									
59	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	8,8416	13565,26	5595,76	119939	49475	--	78089	213870
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	70463	22500		15842	
60	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	110,52	1557,74	510,24	172162	56392	--	101907	295994
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	115770	25768		21926	
61	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	116,046	112,53	--	13058	--	--	9402	24257
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	13058	--		1797	
		Тип пола М									
62	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	4,0312	13565,26	5595,76	54684	22558	--	35603	97511
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	32127	10258		7223	
63	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	50,39	1557,74	510,24	78495	25711	--	46463	134954
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	52784	11748		9997	
64	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	52,9095	112,53	--	5954	--	--	4287	11060
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	5954	--		819	
		Демонтаж сцены									
65	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	41,98	281,42	16,65	11814	699	--	8248	21666
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	11115	340		1605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				815287	223879	--	534038	1457269
							591409	102388	--	107946	

РАЗДЕЛ 4. Блок Г

		Демонтажные работы									
		Фасад									
66	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	12,18	179,82	--	2190	--	--	1840	4352
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	2190	--		322	
67	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	11,84	179,82	--	2129	--	--	1788	4231
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	2129	--		313	
68	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка от известковой побелки(колонны,карниз)	м2	34,88	140,26	--	4892	--	--	3523	9088
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	4892	--		673	
		Отмостка									
69	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	2,984	13565,26	5595,76	40479	16698	--	26355	72180
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	23781	7594		5347	
		Двери внутренние									
70	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	923,71	149,85	1746	283	--	1344	3337
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	1463	138		247	
		Двери наружные									
71	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	8,1	923,71	149,85	7482	1214	--	5761	14303
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	6268	591		1059	
		Окна									
72	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	5,69	1436,42	149,85	8173	853	--	6498	15845
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	7321	415		1174	
73	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	10,7	432,70	143,46	4630	1535	--	3227	8486
		НР - 84%; СП - 8%			289,24	69,80	3095	747		629	
		Полы									
		Тип пола Л									
74	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,52	13565,26	5595,76	7054	2910	--	4593	12578
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	4144	1323		932	
75	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Стяжка/	м3	0,13	13565,26	5595,76	1763	727	--	1148	3145
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	1036	331		233	
76	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	6,5	92,27	2,52	600	16	--	426	1108
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	583	8		82	

77	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	6,955	29,71	--	207	--	--	149	384
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	207	--		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				81345	24236	--	56652	149037
							57109	11146	--	11039	
		РАЗДЕЛ 5. Блок Д									
		Демонтажные работы									
		Фасад									
78	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	8,78	179,82	--	1579	--	--	1326	3137
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	1579	--		232	
79	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	7,84	179,82	--	1410	--	--	1184	2802
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	1410	--		208	
80	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка от известковой побелки(колонны,карниз)	м2	25,78	140,26	--	3616	--	--	2604	6717
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	3616	--		498	
		Отмостка									
81	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	1,964	13565,26	5595,76	26642	10990	--	17346	47507
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	15652	4998		3519	
		Двери наружные									
82	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	4,05	923,71	149,85	3741	607	--	2881	7151
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	3134	295		530	
		Двери внутренние									
83	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,15	923,71	149,85	2910	472	--	2241	5562
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2438	230		412	
		Окна									
84	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	1,62	1436,42	149,85	2327	243	--	1850	4511
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	2084	118		334	
		Перегородки									
85	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	19	432,70	143,46	8221	2726	--	5730	15068
		НР - 84%; СП - 8%			289,24	69,80	5496	1326		1116	
		Тип пола К									
86	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	0,3152	13565,26	5595,76	4276	1764	--	2784	7624
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	2512	802		565	

87	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка/Стяжка/	м3	0,0788	13565,26	5595,76	1069	441	--	696	1906
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	628	201		141	
88	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	3,94	686,05	27,88	2703	110	--	1906	4977
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	2593	53		369	
89	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	4,137	112,53	--	466	--	--	335	865
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	466	--		64	
		Прочие работы									
90	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	80,3399045	71,00	--	5704	--		--	6160
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
91	4102-0101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	80,3399045	376,00	--	30208	--		--	32624
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				94871	17352	--	40883	146611
							41607	8023	--	10861	

Локальная смета 2-2-1

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

		Фасад									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	30,6	179,82	--	5503	--	--	4622	10935
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	5503	--		810	
		Двери наружные									
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	923,71	149,85	1746	283	--	1344	3337
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	1463	138		247	
		Двери внутренние									
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	21,54	923,71	149,85	19897	3228	--	15321	38035
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	16669	1570		2817	
		Окна									
4	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	64,6	1554,01	149,85	100389	9680	--	80152	194984
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	90709	4710		14443	
5	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	36,1	71,74	0,03	2590	1	--	1864	4810
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	2589	--		356	
		Демонтаж витражей									

6	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/В-1/	м2	4,08	1436,42	149,85	5861	611	--	4659	11361
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	5249	297		842	
7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/В-1/	м2	3,15	923,71	149,85	2910	472	--	2241	5562
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2438	230		412	
8	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка/В-2/	м2	3,36	1436,42	149,85	4826	503	--	3837	9356
		НР - 84%; СП - 8%			1286,57	72,91	4323	245		693	
9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/В-2/	м2	3,15	923,71	149,85	2910	472	--	2241	5562
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2438	230		412	
		Перегородки									
10	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	1,02	432,70	143,46	441	146	--	308	809
		НР - 84%; СП - 8%			289,24	69,80	295	71		60	
		Полы									
		Тип пола Д									
11	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	207,72	112,37	--	23341	--	--	16806	43359
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	23341	--		3212	
12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	207,72	60,44	--	12555	--	--	9039	23321
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	12555	--		1728	
13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	207,72	281,42	16,65	58456	3458	--	40810	107207
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	54998	1683		7941	
14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	222,2604	29,71	--	6603	--	--	4754	12265
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	6603	--		909	
		Тип пола Б									
15	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	7,8536	13565,26	5595,76	106536	43947	--	69363	189971
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	62589	19986		14072	
16	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	98,17	1557,74	510,24	152924	50090	--	90520	262919
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	102833	22888		19475	
17	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	103,0785	112,53	--	11599	--	--	8351	21546
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	11599	--		1596	
		Крыльцо									

18	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка (Крыльца)	м3	1,5	20275,90	11166,76	30414	16750	--	17876	52153
		НР - 84%; СП - 8%			9109,14	5078,26	13664	7617		3863	
		Отмостка									
19	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	7,924	13565,26	5595,76	107491	44341	--	69985	191674
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	63150	20165		14198	
		Прочие работы									
20	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	18,575684	71,00	--	1319	--		--	1424
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
21	4102-0101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	18,575684	376,00	--	6984	--		--	7543
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				665293	173984	--	444093	1198133
							483006	79830	--	88751	

Локальная смета 2-4-1

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

		Двери наружные									
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,73	923,71	149,85	2522	409	--	1942	4821
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2113	199		357	
		Окна									
2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	3	1554,01	149,85	4662	450	--	3722	9055
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	4212	219		671	
3	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,69	17058,64	6289,04	28829	10628	--	19349	52032
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	18201	4833		3854	
		Тип пола Б									
4	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	11,4608	13565,26	5595,76	155469	64132	--	101222	277225
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	91337	29165		20535	
5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	143,26	1557,74	510,24	223162	73097	--	132096	383679
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	150065	33401		28421	
6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	153,2882	29,71	--	4554	--	--	3279	8459
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	4554	--		627	
		Прочие работы									
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	9,45516	71,00	--	671	--		--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	

8	4102-0101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	9,45516	376,00	--	3555	--		--	3840
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				423424	148716	--	261610	739836
							270482	67817	--	54803	
		Локальная смета 2-1-3									
		Демонтажные работы									
		Фасад									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	408,4	179,82	--	73439	--	--	61689	145938
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	73439	--		10810	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	26,56	179,82	--	4776	--	--	4012	9491
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	4776	--		703	
		Кровля									
3	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	м3 кладки	13,2	20335,90	4086,53	268434	53942	--	171594	475230
		НР - 72%; СП - 8%			16249,37	1805,53	214492	23833		35202	
4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	320	142,75	18,59	45680	5948	--	29800	81518
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	39731	1657		6038	
5	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	320	204,27	11,72	65367	3750	--	45117	119322
		НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	61617	1045		8839	
6	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	320	66,03	10,91	21129	3491	--	13400	37292
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	17638	973		2762	
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	320	228,11	1,56	72994	498	--	52197	135206
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	72496	--		10015	
8	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом,разборка	м3 утеплителя	24,13	3024,11	1315,73	72972	31749	--	44725	127112
		НР - 92%; СП - 8%			1708,38	306,27	41223	7390		9416	
		Отмостка									
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки	м3	6,474	13565,26	5595,76	87821	36227	--	57178	156600
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	51595	16475		11600	
		Двери внутренние									

10	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	31,5	923,71	149,85	29097	4720	--	22406	55623
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	24377	2297		4120	
		Двери наружные									
11	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,93	923,71	149,85	6401	1038	--	4929	12237
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	5363	505		906	
12	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлические. Разборка (демонтаж люка) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0287	83312,34	50440,05	2391	1448	94	747	3389
		НР - 69%; СП - 8%			29584,44	8117,93	849	233		251	
		Окна									
13	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	58,5	1554,01	149,85	90909	8766	--	72583	176572
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	82143	4265		13079	
14	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	42	71,74	0,03	3013	1	--	2168	5596
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	3012	--		415	
		Перегородки									
15	1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	14,24	432,70	143,46	6162	2043	--	4295	11293
		НР - 84%; СП - 8%			289,24	69,80	4119	994		837	
		Козырек									
16	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка(Демонтаж бетонных козырьков и балкона)	м3	2,67	21365,28	8828,48	57045	23572	5547	32397	96598
		НР - 84%; СП - 8%			10459,04	3986,04	27926	10643		7155	
17	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка (Крыльца)	м3	0,35	20275,90	11166,76	7097	3908	--	4171	12169
		НР - 84%; СП - 8%			9109,14	5078,26	3188	1777		901	
				ОГРАЖДЕНИЕ							
18	1209-0101-0502 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка (ограждения балкона и крыльца) . Масса 1 м решетки свыше 60 кг	м решетки	11,13	642,10	1,66	7147	19	692	4634	12723
		НР - 72%; СП - 8%			578,30	--	6436	--		942	
		Полы									
		Тип пола Д									
19	1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка	м2 пола	209,2	32,33	5,18	6764	1084	--	5804	13574

		НР - 94%; СП - 8%			27,16	2,36	5681	493		1005	
20	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	208,43	112,37	--	23421	--	--	16863	43507
		НР - 72%; СП - 8%			112,37	--	23421	--		3223	
21	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	417,63	60,44	--	25241	--	--	18174	46888
		НР - 72%; СП - 8%			60,44	--	25241	--		3473	
22	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	417,63	281,42	16,65	117528	6953	--	82050	215545
		НР - 72%; СП - 8%			264,77	8,10	110575	3383		15966	
		Тип пола Б									
23	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	4,1304	13565,26	5595,76	56030	23113	--	36480	99910
		НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	32917	10511		7401	
24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	51,63	1557,74	510,24	80426	26344	--	47606	138275
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	54083	12037		10243	
		Прочие работы									
25	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	61,810896	71,00	--	4389	--		--	4740
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
26	4102-0101-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км	т	61,810896	376,00	--	23241	--		--	25100
		СП - 8%			--	--	--	--		1859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2261448
		Локальная смета 7-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
				ОГРАЖДЕНИЕ							
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные.Разборка	м3	6,264	15285,30	7031,84	95747	44047	--	60254	168481
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	51700	20031		12480	
2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Демонтаж	т конструкций	6,40378	55464,30	1770,30	355181	11337	--	238884	641591
		НР - 69%; СП - 8%			53694,00	369,26	343845	2365		47525	
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	1	19877,05	3543,77	19877	3544	--	20794	43924
		НР - 118%; СП - 8%			16333,28	1288,39	16333	1288		3254	
4	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж	шт.	2	7422,39	81,07	14845	162	--	17390	34814
		НР - 118%; СП - 8%			7341,32	27,34	14683	55		2579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				485650	59090	--	337322	888810
							426560	23739	--	65838	
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Ограждение									

5	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,74	2206,40	--	136223	--	--	98081	253048
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	136223	--		18744	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,3	730,94	--	25071	--	--	18051	46573
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	25071	--		3450	
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	27,44	21348,57	1114,41	585805	30579	428568	120886	763226
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	126658	6185		56535	
8	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-1. Монтаж	т конструкций	6,3798	22401,92	10504,27	142920	67015	13092	55293	214069
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	62813	17322		15857	
9	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,3798	2740,11	508,92	17481	3247	1829	8564	28129
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	12405	7		2084	
10	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,3798	491547,00	--	3135972	--	3135972	--	3386849
		СП - 8%			--	--	--	--		250878	
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	23,61212	64519,82	24391,30	1523450	575930	203715	628638	2324255
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	743805	167264		172167	
12	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	23,61212	513044,00	--	12114056	--	12114056	--	13083181
		СП - 8%			--	--	--	--		969125	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	869,76568	778,68	0,94	677265	821	115699	448897	1216255
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	560745	376		90093	
		Ворота В-1									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	2206,40	--	1112	--	--	801	2066
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	1112	--		153	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухикотлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,164	730,94	--	120	--	--	86	223
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	120	--		16	

16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	21348,57	1114,41	7259	379	5311	1498	9457
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1569	77		701	
17	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-2. Монтаж	т конструкций	0,038642	22401,92	10504,27	866	406	80	335	1297
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	380	105		96	
18	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,038642	2740,11	508,92	106	20	11	52	170
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	75	--		13	
19	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038642	491547,00	--	18994	--	18994	--	20514
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	0,1373	64519,82	24391,30	8859	3349	1185	3655	13515
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	4325	973		1001	
21	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1373	513044,00	--	70441	--	70441	--	76076
		СП - 8%			--	--	--	--		5635	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,102318	778,68	0,94	3973	5	678	2633	7135
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3290	2		529	
		Калитка К-1									
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2206,40	--	556	--	--	400	1033
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	556	--		77	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,082	730,94	--	60	--	--	43	111
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	60	--		8	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,17	21348,57	1114,41	3629	189	2655	749	4728
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	785	38		350	
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-2. Монтаж	т конструкций	0,019321	22401,92	10504,27	433	203	40	167	648
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	190	52		48	

27	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,019321	2740,11	508,92	53	10	5	26	85
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	38	--		6	
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,019321	491547,00	--	9497	--	9497	--	10257
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	0,08862	64519,82	24391,30	5718	2162	764	2359	8723
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	2792	628		646	
30	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,08862	513044,00	--	45466	--	45466	--	49103
		СП - 8%			--	--	--	--		3637	
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,130289	778,68	0,94	2437	3	416	1616	4377
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2018	1		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18537821	684318	16168474	1392830	21525103
							1685029	193030	--	1594453	
		Локальная смета 2-1-4									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж щитов с автоматами	шт.	5	1104,23	52,13	5521	261	--	3847	10117
		НР - 72%; СП - 8%			1052,10	16,40	5261	82		749	
2	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	172	50,38	0,58	8666	100	--	6202	16058
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	8566	49		1189	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	255	46,02	--	11735	--	--	8449	21799
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	11735	--		1615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25922	361	--	18498	47974
							25561	131	--	3553	
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		ЩО-7									
4	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
5	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118

					--	--	--	--		453	
		СП - 8%									
		ЩО-1,6									
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	6	3663,21	1249,84	21979	7499	452	11997	36694
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	14028	2635		2718	
7	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5559,00	--	33354	--	33354	--	36022
		СП - 8%			--	--	--	--		2668	
		ЩА-01,02,03									
8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	3663,21	1249,84	10990	3750	226	5999	18347
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	7014	1317		1359	
9	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-П-6 ИЭКМет	шт	3	1125,00	--	3375	--	3375	--	3645
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	75	2482,14	26,21	186160	1966	101094	59832	265672
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	83100	--		19679	
11	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	1473,00	--	14730	--	14730	--	15908
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
12	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	465,00	--	22320	--	22320	--	24106
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
13	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	3938,00	--	66946	--	66946	--	72302
		СП - 8%			--	--	--	--		5356	
14	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	310	2145,41	783,04	665076	242742	63568	363814	1111201
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	358766	146531		82311	
15	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x58	шт	14	25792,86	--	361100	--	361100	--	389988
		СП - 8%			--	--	--	--		28888	
16	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Решетка для светильника модели Sport PRS/S-2x58	шт	14	5352,68	--	74937	--	74937	--	80932
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
17	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x36	шт	296	19285,71	--	5708571	--	5708571	--	6165257

										456686	
		СП - 8%			--	--	--	--			
18	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	119	1639,53	546,03	195104	64977	24403	105176	324302
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	105724	40354		24022	
19	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип AOT.PRS-1x36	шт	67	23616,07	--	1582277	--	1582277	--	1708859
		СП - 8%			--	--	--	--		126582	
20	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ASV/S-1x36	шт	52	20665,18	--	1074589	--	1074589	--	1160556
		СП - 8%			--	--	--	--		85967	
21	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	20	1639,53	546,03	32791	10921	4101	17677	54505
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	17769	6782		4037	
22	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для ламп с цоколем, тип TN 100	шт	7	3089,29	--	21625	--	21625	--	23355
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
23	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для ламп с цоколем, тип MD 160	шт	13	1669,64	--	21705	--	21705	--	23442
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
24	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	22	1639,53	546,03	36070	12013	4511	19444	59955
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	19546	7460		4441	
25	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип EFS70	шт	22	20133,93	--	442946	--	442946	--	478382
		СП - 8%			--	--	--	--		35436	
26	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	37	2999,87	1088,07	110995	40259	7587	62714	187606
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	63149	23954		13897	
27	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-4x36	шт	37	28214,29	--	1043929	--	1043929	--	1127443
		СП - 8%			--	--	--	--		83514	
28	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	22	1179,79	141,12	25955	3105	1761	15669	44954
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	21089	674		3330	
29	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	22	608,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
30	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65,ЛБ-36,ЛБ-58	шт.	859	318,00	--	273162	--	273162	--	295015

		СП - 8%			--	--	--	--		21853	
31	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Osram 58W	шт	28	330,36	--	9250	--	9250	--	9990
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
32	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 23W	шт	15	276,79	--	4152	--	4152	--	4484
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
33	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 18W	шт	2	258,93	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
34	Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 15W	шт	3	209,82	--	629	--	629	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
35	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220	шт.	887	93,00	--	82491	--	82491	--	89090
		СП - 8%			--	--	--	--		6599	
36	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	189	422,47	3,24	79848	612	4116	54235	144810
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	75120	207		10727	
37	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	189	423,00	--	79947	--	79947	--	86343
		СП - 8%			--	--	--	--		6396	
38	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	106	355,19	3,24	37650	343	1372	25957	68695
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	35935	116		5089	
39	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	71	355,19	3,24	25219	230	919	17386	46013
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	24070	78		3408	
40	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20(IP44) ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	106	306,00	--	32436	--	32436	--	35031
		СП - 8%			--	--	--	--		2595	
41	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	71	315,00	--	22365	--	22365	--	24154
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	

42	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	366	31,00	--	11346	--	11346	--	12254
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
43	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ 197 УХЛ3	шт.	400	39,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
44	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6780	298,07	139,79	2020945	947765	309752	739673	2981467
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	763428	263895		220849	
45	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1460	788,81	385,93	1151664	563456	358054	290304	1557325
		НР - 72%; СП - 8%			157,64	118,52	230154	173045		115357	
46	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,15	162985,00	--	839373	--	839373	--	906523
		СП - 8%			--	--	--	--		67150	
47	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,83	256010,00	--	724508	--	724508	--	782469
		СП - 8%			--	--	--	--		57961	
48	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	633907,00	--	164816	--	164816	--	178001
		СП - 8%			--	--	--	--		13185	
49	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6500	376,72	15,15	2448710	98444	791566	1136339	3871853
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	1558700	19548		286804	
50	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6500	29,00	--	188500	--	188500	--	203580
		СП - 8%			--	--	--	--		15080	
51	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	280	471,71	33,36	132080	9341	34231	65545	213435
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	88508	2526		15810	
52	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	91,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
53	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	260	69,00	--	17940	--	17940	--	19375
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20145198	2008672	14668086	2993761	24990073
							3468438	689560	--	1851114	
		РАЗДЕЛ 6. Блок А									
		Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
92	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	572,7	1181,59	34,66	676697	19850	203736	375436	1136305
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	453111	16185		84171	
93	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	572,7	5241,81	252,78	3001987	144768	1025087	1558243	4925048
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	1832132	115672		364818	
94	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	40,089	27931,00	--	1119726	--	1119726	--	1209304
		СП - 8%			--	--	--	--		89578	
95	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	422,7	541,42	0,97	228860	409	53298	140123	398501
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	175153	--		29519	
96	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	84,54	1189,75	10,37	100581	877	37050	50428	163090
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	62654	381		12081	
97	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	657,24	175,09	1,62	115076	1066	63937	40429	167945
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	50073	463		12440	
98	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Отделка декоративными смесями "Шуба"	м2 отделываемой поверхности	40,38	1078,75	10,37	43560	419	13215	24087	73058
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	29926	182		5412	
		Отмостка - 160,14 м2									
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,021	19726,64	10,20	473854	245	386255	82113	600444
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	87354	--		44477	

100	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	160,14	1108,57	3,33	177526	533	148564	30894	225094
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	28429	177		16674	
		Двери внутренние									
101	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	12,63522	1653,07	88,64	20887	1120	5893	12900	36490
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	13874	459		2703	
102	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	33,630264	1396,94	122,33	46979	4114	11381	29923	83055
		НР - 90%; СП - 8%			936,17	52,45	31484	1764		6152	
103	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,03548	4089,00	--	32857	--	32857	--	35486
		СП - 8%			--	--	--	--		2629	
104	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,59974	3710,00	--	17065	--	17065	--	18430
		СП - 8%			--	--	--	--		1365	
105	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-18П внутренние СТ РК 943-92	м2	33,630264	4608,00	--	154968	--	154968	--	167366
		СП - 8%			--	--	--	--		12397	
106	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	490,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
107	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	14	3504,00	--	49056	--	49056	--	52980
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
108	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	3109,00	--	43526	--	43526	--	47008
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
109	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,4	2543,20	57,27	6104	137	910	3527	10401
		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	5057	54		770	
110	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,4	24083,00	--	57799	--	57799	--	62423
		СП - 8%			--	--	--	--		4624	
111	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
112	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3109,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	

		Двери наружные									
113	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,48	2543,20	57,27	16480	371	2455	9522	28082
		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	13654	146		2080	
114	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,16	52009,00	--	112339	--	112339	--	121327
		СП - 8%			--	--	--	--		8987	
115	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,32	46708,00	--	201779	--	201779	--	217921
		СП - 8%			--	--	--	--		16142	
116	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
117	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		Окна									
118	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	158,76	2840,76	196,85	450999	31252	236825	177211	678466
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	182922	13978		50257	
119	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	8,64	2561,26	194,26	22129	1678	12509	7825	32350
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	7942	752		2396	
120	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	5,76	3922,15	200,27	22592	1154	11947	8998	34117
		НР - 90%; СП - 8%			1647,68	88,05	9491	507		2527	
121	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	2,56	4023,11	197,74	10299	506	6038	3578	14987
		НР - 90%; СП - 8%			1466,98	85,81	3755	220		1110	
122	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	158,76	15309,00	--	2430457	--	2430457	--	2624893
		СП - 8%			--	--	--	--		194437	

123	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,64	18230,00	--	157507	--	157507	--	170108
		СП - 8%			--	--	--	--		12601	
124	2109-0201-0903 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,76	19427,00	--	111900	--	111900	--	120851
		СП - 8%			--	--	--	--		8952	
125	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,56	19333,00	--	49492	--	49492	--	53452
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
126	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	93,1	1047,24	5,66	97498	527	75600	19450	126304
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	21371	240		9356	
127	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	93,1	1389,00	--	129316	--	129316	--	139661
		СП - 8%			--	--	--	--		10345	
128	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,85	2916,20	16,81	95797	552	60655	31938	137954
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	34590	125		10219	
		Фрамуга									
129	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,фрамуги	м2 проемов	19,2	3607,05	190,33	69255	3654	35723	28373	105439
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	29878	1648		7810	
130	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,2	12663,00	--	243130	--	243130	--	262580
		СП - 8%			--	--	--	--		19450	
		Витраж В-1(4шт)									
131	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	31,2	2570,92	3,44	80213	107	48585	28369	117268

		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	31521	--		8687	
132	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15/21-15/, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	21883,00	--	275726	--	275726	--	297784
		СП - 8%			--	--	--	--		22058	
133	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,6	12627,00	--	234862	--	234862	--	253651
		СП - 8%			--	--	--	--		18789	
		Витраж В-2(1шт)									
134	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,24	2570,92	3,44	16043	21	9718	5674	23454
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	6304	--		1737	
135	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15/21-15/, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	21883,00	--	68931	--	68931	--	74446
		СП - 8%			--	--	--	--		5515	
136	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,09	12627,00	--	39017	--	39017	--	42139
		СП - 8%			--	--	--	--		3121	
		Решетки МР-1(1шт)									
137	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04986	57214,97	3211,95	2853	160	176	1754	4976
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	2517	25		369	
138	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,04986	688278,00	--	34318	--	34318	--	37063
		СП - 8%			--	--	--	--		2745	
139	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,24	875,62	1,18	2837	4	431	1923	5141
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	2402	2		381	

140	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	18,4	428,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
141	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,73	875,62	1,18	5017	7	762	3401	9092
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	4248	3		673	
		Полы									
142	ип Пола Д-249,59+267,23			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
143	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	249,59	2158,61	164,44	538768	41044	431294	75066	662941
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	66430	13427		49107	
144	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	249,59	1668,06	22,59	416332	5639	289833	115656	574547
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	120860	2178		42559	
145	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	249,59	4969,96	54,57	1240452	13621	1064332	158481	1510847
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	162499	6098		111915	
146	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	267,23	975,26	12,54	260618	3352	164050	89075	377668
		НР - 94%; СП - 8%			348,82	5,78	93216	1544		27975	
147	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	267,23	4377,57	42,07	1169818	11243	1000224	153536	1429222
		НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	158351	4985		105868	
148	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,	м плинтусов	324,98	364,57	0,94	118479	305	79637	36354	167219
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	38537	137		12387	
149	ип пола КГ-82,08+88,79+39,08			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
150	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	82,08	2158,61	164,44	177179	13498	141835	24686	218014
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	21846	4416		16149	
151	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,5664	19726,64	10,20	129533	67	105587	22446	164138
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	23879	--		12158	

152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,08	695,68	32,66	57101	2681	26899	27024	90855
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	27521	1227		6730	
153	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	209,95	4591,51	146,99	963987	30860	716649	215960	1274343
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	216478	13267		94396	
154	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	158,1	1744,28	14,76	275771	2334	230950	40645	341730
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	42487	753		25313	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
155	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	740,65	140,26	--	103887	--	--	74798	192980
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	103887	--		14295	
156	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	740,65	655,44	7,26	485455	5377	97558	308109	857049
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	382520	2616		63485	
157	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	740,65	669,44	5,41	495824	4006	104036	311182	871567
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	387782	1195		64561	
158	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	740,65	491,10	3,37	363736	2497	136241	180902	588209
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	224998	1130		43571	
		Стены									
159	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	795,56	140,26	--	111588	--	--	80344	207287
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	111588	--		15355	
160	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	530,38	179,82	--	95374	--	--	80114	189527
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	95374	--		14039	
161	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	530,38	1417,29	86,95	751704	46117	213612	421259	1266801
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	491975	34599		93837	

162	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1272,53	535,52	6,05	681461	7699	143671	427069	1197213
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	530091	3746		88682	
163	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,01	3073,12	49,85	285831	4637	75948	166002	487979
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	205246	2256		36147	
164	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,01	772,93	47,67	71890	4434	13509	46091	127419
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	53947	3666		9438	
165	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1272,53	1054,66	22,13	1342087	28162	152875	935521	2459816
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	1161050	8351		182209	
166	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1177,38	628,96	5,18	740521	6095	197922	431413	1265689
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	536504	2763		93755	
		Низ стен или перегородок									
167	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	241,57	753,12	3,68	181930	890	46477	107973	313095
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	134563	402		23192	
		Козырек К-1(1шт)									
168	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12724	90438,76	24609,32	11507	3131	282	6122	19040
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	8094	778		1410	
169	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,12724	350652,00	--	44617	--	44617	--	48186
		СП - 8%			--	--	--	--		3569	

170	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,68996	875,62	1,18	3231	4	491	2190	5855
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	2736	2		434	
171	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	8	262,00	3,83	2096	31	397	1155	3511
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	1668	6		260	
172	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006735	404706,00	--	2726	--	2726	--	2944
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
173	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,44	6090,54	118,39	33133	644	22208	9604	46156
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	10281	159		3419	
174	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,44	351,87	3,01	1914	16	1720	166	2247
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	178	7		166	
175	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	21427,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
176	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,3	2916,20	16,81	9623	55	6093	3208	13858
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	3475	13		1027	
177	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45	664,69	76,09	299	34	189	77	407
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	76	8		30	
		Козырек К-2(1шт)									
178	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0928	90438,76	24609,32	8393	2284	206	4465	13886
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	5903	568		1029	
179	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,0928	350652,00	--	32541	--	32541	--	35144
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	

180	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6912	875,62	1,18	2356	3	358	1597	4270
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	1995	1		316	
181	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	6	262,00	3,83	1572	23	298	866	2633
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	1251	4		195	
182	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005054	404706,00	--	2045	--	2045	--	2209
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
183	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	6090,54	118,39	19794	385	13267	5738	27575
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	6142	95		2043	
184	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,25	351,87	3,01	1144	10	1028	99	1342
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	106	4		99	
185	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	21427,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
186	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,2	2916,20	16,81	6416	37	4062	2139	9239
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2317	8		684	
187	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,3	664,69	76,09	199	23	125	52	271
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	51	5		20	
		Крыльцо Кр-1									
188	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	7,8	4591,51	146,99	35814	1147	26624	8023	47344
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	8043	493		3507	
		Крыльцо Кр-2									
189	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	3,68	4591,51	146,99	16897	541	12562	3785	22337
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	3794	233		1655	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								32336704
		РАЗДЕЛ 7. Блок Б									
		Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
190	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	547,98	1181,59	34,66	647488	18994	194941	359231	1087257
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	433553	15486		80538	
191	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	547,98	5241,81	252,78	2872409	138519	980840	1490983	4712463
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	1753050	110679		349071	
192	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	38,3586	27931,00	--	1071394	--	1071394	--	1157106
		СП - 8%			--	--	--	--		85712	
193	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	384,48	541,42	0,97	208167	372	48479	127453	362469
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	159316	--		26850	
194	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	76,896	1189,75	10,37	91487	797	33701	45869	148344
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	56989	346		10988	
195	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	624,876	175,09	1,62	109409	1014	60788	38438	159675
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	47607	440		11828	
196	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Отделка декоративными смесями "Шуба"	м2 отделываемой поверхности	38,75	1078,75	10,37	41801	402	12681	23114	70109
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	28718	175		5193	
		Отмостка - 154,02 м2									
197	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,103	19726,64	10,20	455745	236	371493	78975	577497
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	84016	--		42778	

198	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	154,02	1108,57	3,33	170742	513	142887	29713	216492
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	27342	170		16036	
		Двери внутренние									
199	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,30112	1653,07	88,64	21988	1179	6204	13580	38413
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	14605	484		2845	
200	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	26,631072	1396,94	122,33	37202	3258	9013	23695	65769
		НР - 90%; СП - 8%			936,17	52,45	24931	1397		4872	
201	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,80177	4089,00	--	7367	--	7367	--	7957
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
202	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П (18П)внутренние СТ РК 943-92	м2	26,631072	4608,00	--	122716	--	122716	--	132533
		СП - 8%			--	--	--	--		9817	
203	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,49935	3710,00	--	42663	--	42663	--	46076
		СП - 8%			--	--	--	--		3413	
204	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	490,00	--	11760	--	11760	--	12701
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
205	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	12	3504,00	--	42048	--	42048	--	45412
		СП - 8%			--	--	--	--		3364	
206	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3109,00	--	37308	--	37308	--	40293
		СП - 8%			--	--	--	--		2985	
		Двери наружные									
207	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,16	2789,49	54,40	6025	117	1016	3407	10187
		НР - 69%; СП - 8%			2264,99	21,16	4892	46		755	
208	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,16	52009,00	--	112339	--	112339	--	121327
		СП - 8%			--	--	--	--		8987	
209	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	

210	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3109,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Окна									
211	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	158,76	2840,76	196,85	450999	31252	236825	177211	678466
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	182922	13978		50257	
212	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,64	2561,26	194,26	22129	1678	12509	7825	32350
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	7942	752		2396	
213	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,76	3922,15	200,27	22592	1154	11947	8998	34117
		НР - 90%; СП - 8%			1647,68	88,05	9491	507		2527	
214	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	2,56	4023,11	197,74	10299	506	6038	3578	14987
		НР - 90%; СП - 8%			1466,98	85,81	3755	220		1110	
215	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	158,76	15309,00	--	2430457	--	2430457	--	2624893
		СП - 8%			--	--	--	--		194437	
216	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	5,76	15309,00	--	88180	--	88180	--	95234
		СП - 8%			--	--	--	--		7054	
217	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,64	18230,00	--	157507	--	157507	--	170108
		СП - 8%			--	--	--	--		12601	

218	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,56	22479,00	--	57546	--	57546	--	62150
		СП - 8%			--	--	--	--		4604	
219	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	93,1	1047,24	5,66	97498	527	75600	19450	126304
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	21371	240		9356	
220	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	93,1	1389,00	--	129316	--	129316	--	139661
		СП - 8%			--	--	--	--		10345	
221	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	109,5	929,70	1,91	101802	209	74650	19470	130974
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	26943	99		9702	
		Фрамуга									
222	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,фрамуги	м2 проемов	12,8	3607,05	190,33	46170	2436	23815	18915	70292
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	19919	1098		5207	
223	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,8	12663,00	--	162086	--	162086	--	175053
		СП - 8%			--	--	--	--		12967	
		Витраж В-1(1,2 этаж-4шт)									
224	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	31,2	2570,92	3,44	80213	107	48585	28369	117268
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	31521	--		8687	
225	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	21883,00	--	275726	--	275726	--	297784
		СП - 8%			--	--	--	--		22058	
226	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,6	12627,00	--	234862	--	234862	--	253651
		СП - 8%			--	--	--	--		18789	

227	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	18,4	428,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
228	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,73	875,62	1,18	5017	7	762	3401	9092
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	4248	3		673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								14060111
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Тип пола Д(250,27+272,25)									
229	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	250,27	2158,61	164,44	540236	41155	432470	75270	664747
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	66611	13464		49241	
230	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	250,27	1668,06	22,59	417466	5654	290622	115971	576112
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	121190	2184		42675	
231	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	272,25	975,26	12,54	265514	3415	167132	90748	384763
		НР - 94%; СП - 8%			348,82	5,78	94967	1573		28501	
232	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36(35) мм. Устройство	м2 покрытия	250,27	4969,96	54,57	1243831	13658	1067231	158913	1514963
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	162942	6114		112220	
233	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28(27) мм. Устройство	м2 покрытия	164,6464	4377,57	42,07	720751	6927	--	72457	856665
		НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	97565	3071		63457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3997250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107107648					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				42843059				
						107 107 648					
		Итого с временными		2,32%	2 484 897	109 592 546					
		Итого с зимними удорожаниями		0,7%	767 148	110 359 693					
		Итого с непредвиденными затратами		2%	2 207 194	112 566 887					
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				118 183 536					
		Итого с понижающим коэфицентом К-0,9998755407838534				118 168 827					
		Итого с НДС		12 %	14 180 259	132 349 086					

Инженер эксперт
ТОО "Turan Stroy"

Илесбеков А.С.

Подрядчик:
ТОО "Нуреке Азия Бизнес"

Аженов А.А.