Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года
№ 656

Заказчик : ГУ "Отдел образования Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "Turan Stroy"
Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"
Наименование строительства «Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.С.Асанова села Талапты сельского округа Ынтымак Мактааральского района Туркестанской области.»

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 27 октября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наимен-е	Источник финансирования код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		101	2020-06-15				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге								Сумма требуемая к перечеслению за выполненый объем за текущий месяц
			Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*13*
	«Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.С.Асанова села Талапты сельского округа Ынтымак Мактааральского района Туркестанской области.»	тенге	259 026 000,0	77 716 800,0	36 802 446,0	40 914 354,0	0,0	181 871 646	259 026 000,0	77 154 354,0	36 240 000,0
	Итого по стройке:		**259 026 000,0**	**77 716 800,0**	**36 802 446,0**	**40 914 354,0**	**0,0**	**181 871 646**	**259 026 000,0**	**77 154 354,0**	**36 240 000,0**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жетысайского района" **Мирзалиев Т. А.**
(подпись)

Инженер: ТОО "Turan Stroy" **Момынов Ж.А.**
(подпись)

Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес" **Аженов А.А**
(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жетысайского района"
Инженер: ТОО "Turan Stroy"
Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес"
Договор:№101 2020-06-15

Наименование стройки: «Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.С.Асанова села Талапты сельского округа Ынтымак Мактааральского района Туркестанской области.»

А К Т №3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13,26	1108,57	3,33	14701	44	--	2227	18282
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	2354	15		1354	
		Витраж В-1(1шт)									
367	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	5,67	2570,92	3,44	14577	20	8829	5155	21311
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	5728	--		1579	
368	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15(21-15), со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	21883,00	--	68931	--	68931	--	74446
		СП - 8%			--	--	--	--		5515	
369	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	12627,00	--	31820	--	31820	--	34366
		СП - 8%			--	--	--	--		2546	
		Витраж В-2(1шт)									
370	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,12	2570,92	3,44	15734	21	9530	5565	23003
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	6183	--		1704	

371	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15(21-15), со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	21883,00	--	68931	--	68931	--	74446
		СП - 8%			--	--	--	--		5515	
372	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,97	12627,00	--	37502	--	37502	--	40502
		СП - 8%			--	--	--	--		3000	
		Витраж В-3(1шт)									
373	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	14,15	2570,92	3,44	36378	49	22033	12866	53184
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	14296	--		3940	
374	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	1,89	26174,00	--	49469	--	49469	--	53426
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
375	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,26	12627,00	--	154807	--	154807	--	167192
		СП - 8%			--	--	--	--		12385	
376	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2	1047,24	5,66	2094	11	1624	418	2713
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	459	5		201	
377	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1389,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
378	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2	929,70	1,91	1859	4	1363	356	2392
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	492	2		177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								
		РАЗДЕЛ 12. Полы									
		Тип пола Д(6,50)									

379	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,5	2158,61	164,44	14031	1069	11232	1955	17265
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	1730	350		1279	
380	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	6,5	1668,06	22,59	10842	147	7547	3012	14963
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	3148	57		1108	
381	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36(35) мм. Устройство	м2 покрытия	6,5	4969,96	54,57	32305	355	27718	4127	39347
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	4232	159		2915	
382	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	5,23	364,57	0,94	1907	5	1282	585	2691
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	620	2		199	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
383	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	127,09	140,26	--	17826	--	--	12835	33114
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	17826	--		2453	
384	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,09	655,44	7,26	83300	923	16739	52869	147063
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	65638	449		10894	
385	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	127,09	669,44	5,41	85080	687	17852	53397	149554
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	66541	205		11078	
386	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	127,09	491,10	3,37	62414	428	23378	31041	100932
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	38608	194		7476	
		Стены									
387	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	19,34	140,26	--	2713	--	--	1953	5039
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	2713	--		373	
388	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	12,89	179,82	--	2318	--	--	1947	4606
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	2318	--		341	

389	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,89	1417,29	86,95	18269	1121	5191	10238	30787
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	11957	841		2281	
390	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,23	535,52	6,05	17260	195	3639	10817	30322
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	13426	95		2246	
391	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,23	1054,66	22,13	33992	713	3873	23694	62301
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	29406	212		4615	
392	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	10,87	628,96	5,18	6837	56	1828	3983	11685
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	4953	26		866	
		Низ стен или перегородок									
393	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,36	753,12	3,68	16087	79	4110	9547	27684
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	11898	36		2051	
		ИМ1									
394	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий,ИМ-1. Монтаж	т конструкций	0,02694	108449,96	3161,25	2922	85	65	1925	5235
		НР - 69%; СП - 8%			102913,50	659,40	2772	18		388	
395	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02694	491547,00	--	13242	--	13242	--	14302
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
396	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,78126	557,70	1,18	436	1	104	265	757
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	331	--		56	
		Навес									

397	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,36	1395,55	--	7480	--	--	5386	13895
		НР - 72%; СП - 8%			1395,55	--	7480	--		1029	
398	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,52	840,59	--	3799	--	--	2736	7058
		НР - 72%; СП - 8%			840,59	--	3799	--		523	
399	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	17633,97	1329,62	3527	266	3016	269	4100
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	255,18	245	51		304	
400	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,из бетона В12,5. Устройство	м3	0,64	23604,32	2103,13	15107	1346	10703	3022	19579
		НР - 91%; СП - 8%			4777,35	411,11	3058	263		1450	
401	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг,Мн-1. Установка	т	0,0568	233967,35	1478,85	13289	84	9284	3599	18240
		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	3921	34		1351	
402	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,Ст-1,2. Монтаж	т конструкций	0,25112	26504,82	13130,34	6656	3297	516	2550	9942
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393.83	2843	852		736	
403	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,25112	3158,99	636,15	793	160	71	388	1275
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	562	--		94	
404	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25112	491547,00	--	123437	--	123437	--	133312
		СП - 8%			--	--	--	--		9875	
405	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,28248	557,70	1,18	4061	9	968	2470	7054
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	3084	4		523	
406	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,Б-1,П-1. Монтаж	т конструкций	0,3436	31199,49	11826,79	10720	4064	1202	4506	16444
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	5454	1076		1218	
407	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3436	13782,96	2394,20	4736	823	629	2267	7563
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	3284	1		560	

408	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3436	496898,00	--	170734	--	170734	--	184393
		СП - 8%			--	--	--	--		13659	
409	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,24688	557,70	1,18	9619	20	2295	5851	16707
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	7304	9		1238	
410	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	14,4	6090,54	118,39	87704	1705	58786	25423	122177
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	27213	420		9050	
		Крыльцо Кр-1									
411	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	6,16	4591,51	146,99	28284	905	21027	6336	37390
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	6352	389		2770	
		Крыльцо Кр-2									
412	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	22,5	4591,51	146,99	103309	3307	76802	23144	136569
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	23200	1422		10116	
		Пандус П-1									
413	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка (Демонтаж пандуса и площадки)	м3	1	20275,90	11166,76	20276	11167	--	11917	34769
		НР - 84%; СП - 8%			9109,14	5078,26	9109	5078		2575	
414	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного пандуса ИЗ БЕТОНА В10 ссц.	м3	0,92	21557,12	1143,15	19833	1052	14925	3829	25555
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	3856	352		1893	
415	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5	2549,45	119,85	12747	599	2976	8764	23232
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	9172	151		1721	
416	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01296	14910,17	1564,93	193	20	--	164	386
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	173	8		29	
417	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01296	254401,00	--	3297	--	3297	--	3561
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
418	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг/МН-105-6/. Установка	т	0,012	233967,35	1478,85	2808	18	1962	760	3853

		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	828	7		285	
		Ограждение ОГ-1									
419	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	8	883,09	99,61	7065	797	542	7122	15322
		НР - 118%; СП - 8%			715,75	38,75	5726	310		1135	
420	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	8,5	4425,00	--	37613	--	37613	--	40622
		СП - 8%			--	--	--	--		3009	
421	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
422	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	8	6809,00	--	54472	--	54472	--	58830
		СП - 8%			--	--	--	--		4358	
423	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
424	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	16	1150,00	--	18400	--	18400	--	19872
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
425	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		Водосточный лоток Л-1									
426	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные(водосточный лоток). Устройство	м желобов	10,8	1911,83	13,59	20648	147	17249	3030	25572
		НР - 92%; СП - 8%			301,16	3,82	3252	41		1894	
427	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, ши риной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02884	226378,00	--	6529	--	6529	--	7051
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
428	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0008	192860,00	--	154	--	154	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		Каркас козырька									
429	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,17966	90438,76	24609,32	16248	4421	399	8644	26883

		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	11428	1099		1991	
430	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,17966	13782,96	2394,20	2476	430	329	1185	3954
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	1717	1		293	
431	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,17966	415418,00	--	74634	--	74634	--	80605
		СП - 8%			--	--	--	--		5971	
432	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,692	2916,20	16,81	31180	180	19742	10395	44901
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	11258	41		3326	
433	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	52	6090,54	118,39	316708	6156	212282	91805	441194
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	98270	1518		32681	
		Каркас парапета									
434	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж парапета	т конструкций	0,43704	90438,76	24609,32	39525	10755	970	21027	65396
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	27800	2673		4844	
435	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,43704	13782,96	2394,20	6024	1046	801	2883	9620
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	4177	2		713	
436	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,43704	415418,00	--	181554	--	181554	--	196079
		СП - 8%			--	--	--	--		14524	
		Стойка Ст-1-(Ас-46)									
437	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т(стойки Ст-1). Монтаж	т конструкций	0,33233	26504,82	13130,34	8808	4364	681	3375	13158
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	3763	1128		975	
438	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,33233	3158,99	636,15	1050	211	96	513	1688
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	743	--		125	

439	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаныхпрофилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,33233	439279,00	--	145986	--	145986	--	157664
		СП - 8%			--	--	--	--		11679	
440	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,52187	181,32	3,96	4990	109	3486	974	6441
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	1395	15		477	
441	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг/МН-1/. Установка	т	0,071	233967,35	1478,85	16612	105	11606	4499	22799
		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	4901	42		1689	
442	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент Ф-1 из бетона кл.В12,5. Устройство	м3	0,41	21515,30	1143,15	8821	469	6634	1707	11370
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	1718	157		842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								
		РАЗДЕЛ 13. Блок Д									
		Ремонтные работы									
		Отделка стен									
443	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,38	1181,59	34,66	11083	325	3337	6149	18611
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	7421	265		1379	
444	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	35,16	1189,75	10,37	41832	365	15409	20973	67829
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	26058	158		5024	
445	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	35,16	175,09	1,62	6156	57	3420	2163	8984
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	2679	25		666	
446	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Отделка декоративными смесями "Шуба"	м2 отделываемой поверхности	7,84	1078,75	10,37	8457	81	2566	4677	14185
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	5810	35		1051	
447	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,32	753,12	3,68	5513	27	1408	3272	9487
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	4078	12		703	

		Отмостка - 29,76 м2									
448	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,464	19726,64	10,20	88060	46	71780	15260	111585
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	16234	--		8266	
449	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29,76	1108,57	3,33	32991	99	27609	5741	41831
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	5283	33		3099	
		Витраж В-1(1шт)									
450	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	5,67	2570,92	3,44	14577	20	8829	5155	21311
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	5728	--		1579	
451	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15(21-15), со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	21883,00	--	68931	--	68931	--	74446
		СП - 8%			--	--	--	--		5515	
452	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,52	12627,00	--	31820	--	31820	--	34366
		СП - 8%			--	--	--	--		2546	
		Витраж В-2(1шт)									
453	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	5,52	2570,92	3,44	14191	19	8595	5019	20747
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	5577	--		1537	
454	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,52	12627,00	--	69701	--	69701	--	75277
		СП - 8%			--	--	--	--		5576	
455	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1	1047,24	5,66	1047	6	811	209	1357
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	230	3		100	
456	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1389,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	

457	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1	929,70	1,91	930	2	682	178	1196
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	246	1		89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ									
		Тип пола КГ(4,52)									
458	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,52	2158,61	164,44	9757	743	7811	1359	12006
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	1203	243		889	
459	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3616	19726,64	10,20	7133	4	5814	1236	9039
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	1315	--		670	
460	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,52	695,68	32,66	3144	148	1480	1488	5003
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	1516	68		371	
461	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,52	4591,51	146,99	20754	664	15429	4649	27435
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	4661	286		2032	
462	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	2,9	1744,29	14,76	5058	43	4236	746	6268
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	779	14		464	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
463	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	98,8	140,26	--	13858	--	--	9978	25743
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	13858	--		1907	
464	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,8	655,44	7,26	64758	717	13014	41101	114327
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	51027	349		8469	
465	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	98,8	669,44	5,41	66141	534	13878	41511	116264
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	51729	159		8612	

466	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	98,8	491,10	3,37	48521	333	18174	24132	78465
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	30014	151		5812	
		Стены									
467	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	12,24	140,26	--	1717	--	--	1236	3189
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	1717	--		236	
468	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	8,16	179,82	--	1467	--	--	1233	2916
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	1467	--		216	
469	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,16	1417,29	86,95	11565	710	3286	6481	19490
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	7569	532		1444	
470	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,4	535,52	6,05	10925	123	2304	6846	19193
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	8498	60		1422	
471	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,4	1054,66	22,13	21515	451	2451	14997	39433
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	18613	134		2921	
472	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3,12	628,96	5,18	1962	16	524	1143	3354
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	1422	7		248	
		Низ стен или перегородок									
473	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,28	753,12	3,68	13014	64	3324	7724	22396
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	9626	29		1659	
		Навес									
474	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,68	1395,55	--	3740	--	--	2693	6948

		НР - 72%; СП - 8%			1395,55	--	3740	--		515	
475	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухикотлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,26	840,59	--	1900	--	--	1368	3529
		НР - 72%; СП - 8%			840,59	--	1900	--		261	
476	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	17633,97	1329,62	1763	133	1508	135	2050
		НР - 91%; СП - 8%			1223,37	255,18	122	26		152	
477	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,ФМ-1,2 из бетона В12,5. Устройство	м3	0,32	23604,32	2103,13	7553	673	5351	1511	9789
		НР - 91%; СП - 8%			4777,35	411,11	1529	132		725	
478	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг,Мн-1. Установка	т	0,0284	233967,35	1478,85	6645	42	4642	1800	9120
		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	1961	17		676	
479	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,Ст-1,2. Монтаж	т конструкций	0,12556	26504,82	13130,34	3328	1649	257	1275	4971
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	1422	426		368	
480	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже	т	0,12556	3158,99	636,15	397	80	36	194	638
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	281	--		47	
481	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12556	491547,00	--	61719	--	61719	--	66656
		СП - 8%			--	--	--	--		4937	
482	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм итому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,64124	557,70	1,18	2031	4	485	1235	3527
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	1542	2		261	
483	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны ибалки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,Б-1,П-1. Монтаж	т конструкций	0,1718	31199,49	11826,79	5360	2032	601	2253	8222
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	2727	538		609	
484	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1718	13782,96	2394,20	2368	411	315	1133	3781
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	1642	1		280	
485	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1718	496898,00	--	85367	--	85367	--	92196
		СП - 8%			--	--	--	--		6829	

486	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметромот 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,62344	557,70	1,18	4809	10	1147	2925	8353
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	3652	5		619	
487	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Навес. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,2	5794,16	118,39	41718	852	29090	11028	56965
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	11776	210		4220	
		Крыльцо Кр-1									
488	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	6,16	4591,51	146,99	28284	905	21027	6336	37390
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	6352	389		2770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								
				Локальная смета 2-1-5							
		Оборудование и материалы									
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	12	1543,86	0,24	18526	3	287	11124	32023
		НР - 61%; СП - 8%			1519,70	--	18236	--		2372	
2	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	12066,00	--	12066	--	12066	--	13031
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
3	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	4	1543,86	0,24	6175	1	95	3708	10674
		НР - 61%; СП - 8%			1519,70	--	6079	--		791	
4	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	2	9369,00	--	18738	--	18738	--	20237
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
5	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР12-7А	шт.	3	2858,00	--	8574	--	8574	--	9260
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
6	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования	шт.	14	12831,28	1,95	179638	27	2973	107749	310378
		НР - 61%; СП - 8%			12617,00	--	176638	--		22991	
7	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые моделиПризма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	923,00	--	12922	--	12922	--	13956
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
8	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	20	577,77	--	11555	--	85	6997	20036
		НР - 61%; СП - 8%			573,50	--	11470	--		1484	
9	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	135,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	

10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	51	2355,37	2,40	120124	122	5150	70060	205398
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	114852	--		15215	
11	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	51	729,00	--	37179	--	37179	--	40153
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	63	1176,84	0,90	74141	57	3146	43272	126806
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	70938	--		9393	
13	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	63	232,00	--	14616	--	14616	--	15785
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
14	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	2355,37	2,40	30620	31	1313	17858	52356
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	29276	--		3878	
15	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	13	825,00	--	10725	--	10725	--	11583
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
16	1310-0702-0502 РСНБ РК 2015	Установка контроля шлейфа	шт	12	1010,00	--	12120	--	1310	6594	20211
		НР - 61%; СП - 8%			900,80	--	10810	--		1497	
17	Прайс-лист	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации УКШ-1	шт	12	1036,61	--	12439	--	12439	--	13434
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
		Кабельные изделия и провода									
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1070	298,07	139,79	318940	149573	48885	116733	470526
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	120482	41647		34854	
19	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,07	18675,00	--	19982	--	19982	--	21581
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	175	298,07	139,79	52163	24463	7995	19092	76955
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	19705	6811		5700	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	162985,00	--	28522	--	28522	--	30804
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
22	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	20	471,71	33,36	9434	667	2445	4682	15245
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	6322	180		1129	

23	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	91,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	175	376,72	15,15	65927	2650	21312	30594	104242
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	41965	526		7722	
25	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	175	29,00	--	5075	--	5075	--	5481
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1070	201,92	2,27	216050	2424	20498	139125	383588
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	193128	101		28414	
27	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	1070	32,00	--	34240	--	34240	--	36979
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Усиление стен									
22	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	955	52,65	0,94	50285	896	--	35560	92712
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	49389	--		6868	
23	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	955	101,28	1,81	96723	1724	--	68399	178331
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	94999	--		13210	
24	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные,Z-образные стержни. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,26488	334212,63	2527,33	88526	669	--	80196	182220
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	87857	271		13498	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26488	200098,00	--	53002	--	53002	--	57242
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
26	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	693	646,29	3,28	447880	2275	--	321566	831001
		НР - 72%; СП - 8%			643,01	1,46	445605	1014		61556	
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,79487	254401,00	--	456617	--	456617	--	493146
		СП - 8%			--	--	--	--		36529	
		Наружная отдкелка									

28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	268,62	2089,14	38,96	561185	10466	176641	302976	933293
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	374078	4641		69133	
29	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	238,8	5241,81	252,78	1251745	60364	427433	649744	2053608
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	763948	48232		152119	
30	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	16,716	27931,00	--	466895	--	466895	--	504246
		СП - 8%			--	--	--	--		37352	
31	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	29,82	1189,75	10,37	35478	309	13069	17788	57527
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	22100	134		4261	
32	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	268,62	175,09	1,62	47033	436	26132	16524	68641
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	20465	189		5084	
33	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Отделка декоративными смесями "Шуба"	м2 отделываемой поверхности	30,6	1078,75	10,37	33010	317	10015	18253	55364
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	22678	138		4101	
		Двери наружные									
34	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,05	2543,20	57,27	10300	232	1534	5951	17551
		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	8534	91		1300	
35	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2981	8914
		НР - 69%; СП - 8%			2264,99	21,16	4281	40		660	
36	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52009,00	--	98297	--	98297	--	106161
		СП - 8%			--	--	--	--		7864	

37	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,05	46708,00	--	189167	--	189167	--	204301
		СП - 8%			--	--	--	--		15133	
38	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
39	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		Двери внутренние									
40	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	6,79288	1653,07	88,64	11229	602	3168	6935	19617
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	7459	247		1453	
41	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	13,960448	1396,94	122,33	19502	1708	4725	12422	34477
		НР - 90%; СП - 8%			936,17	52,45	13069	732		2554	
42	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,960448	4801,00	--	67024	--	67024	--	72386
		СП - 8%			--	--	--	--		5362	
43	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,60354	4089,00	--	14735	--	14735	--	15914
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
44	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,18934	4990,00	--	15915	--	15915	--	17188
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
45	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
46	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	8	3504,00	--	28032	--	28032	--	30275
		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
47	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	8	3109,00	--	24872	--	24872	--	26862
		СП - 8%			--	--	--	--		1990	
		Окна									
48	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	61,56	2840,76	196,85	174877	12118	91830	68714	263079
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	70929	5420		19487	

49	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,04	3922,15	200,27	11923	609	6305	4749	18006
		НР - 90%; СП - 8%			1647,68	88,05	5009	268		1334	
50	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,62	3607,05	190,33	5843	308	3014	2394	8896
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	2521	139		659	
51	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	61,56	15309,00	--	942422	--	942422	--	1017816
		СП - 8%			--	--	--	--		75394	
52	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,04	15309,00	--	46539	--	46539	--	50263
		СП - 8%			--	--	--	--		3723	
53	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,62	12627,00	--	20456	--	20456	--	22092
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
54	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	37	1047,24	5,66	38748	209	30046	7730	50196
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	8493	96		3718	
55	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	37	1389,00	--	51393	--	51393	--	55504
		СП - 8%			--	--	--	--		4111	
56	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	41	929,70	1,91	38118	78	27952	7290	49040
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	10088	37		3633	
		Витраж В-1(1шт)									
57	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	7,23	2570,92	3,44	18588	25	11259	6574	27175
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	7304	--		2013	

58	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	30446,00	--	95905	--	95905	--	103577
		СП - 8%			--	--	--	--		7672	
59	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,08	12627,00	--	51518	--	51518	--	55640
		СП - 8%			--	--	--	--		4121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		Тип пола КГ(33,76)									
60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	33,76	2158,61	164,44	72875	5552	58338	10154	89671
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	8985	1816		6642	
61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7008	19726,64	10,20	53278	28	43428	9232	67511
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	9822	--		5001	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,76	695,68	32,66	23486	1103	11063	11115	37369
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	11320	505		2768	
63	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	33,76	4591,51	146,99	155009	4962	115237	34726	204915
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	34810	2133		15179	
64	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	22,91	1744,29	14,76	39962	338	33467	5890	49520
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	6157	109		3668	
		Тип пола Д(268,41)									
65	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	268,41	2158,61	164,44	579393	44138	463816	80726	712929
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	71439	14440		52810	
66	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	268,41	1668,06	22,59	447725	6064	311687	124377	617870
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	129974	2342		45768	

67	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	268,41	4969,96	54,57	1333986	14648	1144586	170431	1624771
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	174752	6558		120353	
68	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2 КН-3	м плинтусов	156,35	364,57	0,94	57001	147	38314	17490	80450
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	18540	66		5959	
		Тип пола Б(3,72)									
69	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,72	2158,61	164,44	8030	612	6428	1119	9881
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	990	200		732	
70	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2976	19726,64	10,20	5871	3	4786	1017	7439
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	1082	--		551	
71	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,72	968,10	109,29	3601	407	1929	1322	5317
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	1265	142		394	
72	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,72	-182,63	-9,54	-679	-35	-571	-84	-825
		НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-73	-17		-61	
73	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	7,14	162,20	1,25	1158	9	187	908	2231
		НР - 94%; СП - 8%			134,67	0,56	962	4		165	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
74	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	305,89	140,26	--	42905	--	--	30892	79701
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	42905	--		5904	
75	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	305,89	655,44	7,26	200494	2221	40292	127250	353963
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	157981	1081		26219	
76	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	305,89	669,44	5,41	204776	1654	42967	128519	359959
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	160155	494		26664	

77	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	305,89	491,10	3,37	150224	1031	56269	74713	242932
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	92924	467		17995	
		Стены									
78	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	465,02	179,82	–	83621	–	–	70241	166171
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	83621	–		12309	
79	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	430,33	2089,14	38,96	899019	16767	282978	485368	1495138
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	599274	7435		110751	
80	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,13	1417,29	86,95	130575	8011	37105	73175	220050
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	85459	6010		16300	
81	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	490,16	535,52	6,05	262489	2965	55341	164501	461149
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	204183	1443		34159	
82	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	490,16	1054,66	22,13	516952	10848	58884	360349	947485
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	447220	3217		70184	
83	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,3	772,93	47,67	24966	1540	4691	16006	44249
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	18735	1273		3278	
84	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	455,99	628,96	5,18	286798	2361	76653	167083	490192
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	207784	1070		36310	
		Низ стен или перегородок									

85	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,17	753,12	3,68	25734	126	6574	15273	44287
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	19034	57		3281	
		Развертка перегородки в осях 2-3									
86	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	16	52,65	0,94	842	15	--	596	1553
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	827	--		115	
87	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	16	50,64	0,90	810	14	--	573	1494
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	796	--		111	
88	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00336	334212,63	2527,33	1123	8	--	1017	2311
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1114	3		171	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	192860.00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
90	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,5833333	3276,18	300,34	28121	2578	14292	10925	42169
		НР - 93%; СП - 8%			1310,79	57,85	11251	497		3124	
91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0177	321781,92	2650,64	5696	47	4503	1078	7315
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	1146	13		542	
92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013	200098,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164	192860,00	--	3163	--	3163	--	3416
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
94	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0177	19707,12	1130,01	349	20	5	300	701
		НР - 91%; СП - 8%			18286,10	341,70	324	6		52	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									

95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	0,52	19726,64	10,20	10258	5	8362	1778	12998
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	1891	--		963	
96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01196	14910,17	1564,93	178	19	--	152	357
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	159	8		26	
97	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01196	19707,12	1130,01	236	14	3	203	474
		НР - 91%; СП - 8%			18286,10	341,70	219	4		35	
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0107	192860,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8)мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	200098,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-2шт									
100	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,096	36848,79	7466,17	3537	717	1696	1148	5061
		НР - 91%; СП - 8%			11708,84	1434,18	1124	138		375	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,01076	192860,00	--	2075	--	2075	--	2241
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	200098,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
103	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01236	19707,12	1130,01	244	14	4	210	489
		НР - 91%; СП - 8%			18286,10	341,70	226	4		36	
104	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ав-1/	т	0,0024	42255,97	2434,20	101	6	--	88	204
		НР - 91%; СП - 8%			39397,28	747,36	95	2		15	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Ав-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,0024	192860,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		АНКЕР А-1									

106	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	700,69	314,67	2803	1259	26	1964	5148
		НР - 84%; СП - 8%			379,46	204,93	1518	820		381	
107	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0024	334212,63	2527,33	802	6	--	727	1651
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	796	2		122	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	192860,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Изделие металлическое ИМ-1-3шт									
109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00054	691376,55	8455,43	373	5	336	39	445
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	32	1		33	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПМ-1									
110	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,024	43366,08	5318,05	1041	128	566	337	1488
		НР - 91%; СП - 8%			14477,47	950,11	347	23		110	
111	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00648	19638,88	1565,55	127	10	2	107	253
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	115	3		19	
112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00492	187146,00	--	921	--	921	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,00156	200098,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Навес									
114	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,68	1395,55	--	3740	--	--	2693	6948
		НР - 72%; СП - 8%			1395,55	--	3740	--		515	
115	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,26	840,59	--	1900	--	--	1368	3529
		НР - 72%; СП - 8%			840,59	--	1900	--		261	

116	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3	2158,61	164,44	6476	493	5185	902	7968
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	798	161		590	
117	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,48	24056,18	2103,13	11547	1010	8244	2266	14918
		НР - 91%; СП - 8%			4777,35	411,11	2293	197		1105	
118	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг,Мн-1. Установка	т	0,1704	233967,35	1478,85	39868	252	27853	10797	54719
		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	11763	102		4053	
119	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,Ст-1,2. Монтаж	т конструкций	0,12556	26504,82	13130,34	3328	1649	257	1275	4971
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	1422	426		368	
120	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,12556	3158,99	636,15	397	80	36	194	638
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	281	--		47	
121	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12556	491547,00	--	61719	--	61719	--	66656
		СП - 8%			--	--	--	--		4937	
122	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,64124	875,62	1,18	3188	4	484	2161	5778
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	2700	2		428	
123	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,Б-1,П-1. Монтаж	т конструкций	0,37695	31199,49	11826,79	11761	4458	1319	4943	18040
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	5984	1181		1336	
124	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,37695	13782,96	2394,20	5195	902	690	2487	8297
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	3603	2		615	
125	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,37695	496898,00	--	187306	--	187306	--	202290
		СП - 8%			--	--	--	--		14984	
126	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметромот 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,93155	557,70	1,18	6097	13	1454	3708	10589
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	4630	6		784	

127	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,2	6090,54	118,39	43852	852	29393	12711	61088
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	13607	210		4525	
		КОЗЫРЕК К-1(1шт)									
128	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0928	90438,76	24609,32	8393	2284	206	4465	13886
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	5903	568		1029	
129	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,0928	350652,00	--	32541	--	32541	--	35144
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
130	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6912	875,62	1,18	2356	3	358	1597	4270
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	1995	1		316	
131	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	6	262,00	3,83	1572	23	298	866	2633
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	1251	4		195	
132	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005054	404706,00	--	2045	--	2045	--	2209
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
133	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	6090,54	118,39	19794	385	13267	5738	27575
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	6142	95		2043	
134	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,25	351,87	3,01	1144	10	1028	99	1342
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	106	4		99	
135	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	21427,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,2	2916,20	16,81	6416	37	4062	2139	9239
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2317	8		684	

137	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,3	664,69	76,09	199	23	125	52	271
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	51	5		20	
		Крыльцо Кр-1									
138	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО крыльца из бетона В10. Устройство	м3	3	21113,42	1143,15	63340	3429	47337	12487	81893
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	12574	1148		6066	
139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018144	14910,17	1564,93	271	28	1	230	541
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	242	11		40	
140	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018144	254401,00	--	4616	--	4616	--	4985
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
141	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5	2549,45	119,85	12747	599	2976	8764	23232
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	9172	151		1721	
142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	400602,35	1478,85	4006	15	1634	2150	6649
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	2357	6		492	
143	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,2	4591,51	146,99	33059	1058	24577	7406	43702
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	7424	455		3237	
		Ограждение ОГ-1									
144	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	16	883,09	99,61	14129	1594	1083	14245	30644
		НР - 118%; СП - 8%			715,75	38,75	11452	620		2270	
145	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	8,5	4425,00	--	37613	--	37613	--	40622
		СП - 8%			--	--	--	--		3009	
146	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
147	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	16	6809,00	--	108944	--	108944	--	117660
		СП - 8%			--	--	--	--		8716	
148	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

149	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	16	1150,00	--	18400	--	18400	--	19872
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
150	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		Отмостка - 121,86 м2									
151	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,279	19726,64	10,20	360583	186	293924	62485	456913
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	66473	--		33845	
152	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	121,86	1108,57	3,33	135090	406	113051	23509	171287
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	21633	135		12688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
9	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	286,91	1181,59	34,66	339010	9945	102066	188085	569263
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	226999	8108		42168	
10	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	39,12	541,42	0,97	21181	38	4933	12968	36880
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	16210	--		2732	
11	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	294,734	80,77	0,69	23807	203	5085	14881	41783
		НР - 80%; СП - 8%			62,83	0,28	18519	83		3095	
12	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Отделка декоративными смесями "Шуба"	м2 отделываемой поверхности	11,25	1078,75	10,37	12136	117	3681	6711	20354
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	8338	51		1508	
		Двери наружные									
13	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	2543,20	57,27	6943	156	1035	4012	11831

		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	5752	62		876	
14	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	46708,00	--	127513	--	127513	--	137714
		СП - 8%			--	--	--	--		10201	
15	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	1	3504,00	--	3504	--	3504	--	3784
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
16	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3109,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Окна									
17	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3	3390,49	198,30	10171	595	5820	3615	14890
		НР - 90%; СП - 8%			1252,06	86,99	3756	261		1103	
18	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	6,75	2561,26	194,26	17288	1311	9772	6113	25274
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	6205	587		1872	
19	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,75	18230,00	--	177743	--	177743	--	191962
		СП - 8%			--	--	--	--		14219	
20	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	8	1047,24	5,66	8378	45	6497	1671	10853
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	1836	21		804	
21	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8	1389,00	--	11112	--	11112	--	12001
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
22	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	8	929,70	1,91	7438	15	5455	1422	9569
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	1968	7		709	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
23	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	143,26	140,26	--	20094	--	--	14468	37327
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	20094	--		2765	

24	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	143,26	655,44	7,26	93899	1040	18870	59596	165774
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	73989	506		12280	
25	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности/Потолок/	143,26	100,08	0,87	14338	124	1118	10522	26849
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	13096	57		1989	
		Стены									
26	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,26	1165,57	81,63	241577	16918	64310	138666	410663
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	160349	12983		30419	
27	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,26	535,52	6,05	110991	1254	23400	69558	194993
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	86337	610		14444	
28	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности(Стены)	207,26	100,08	0,87	20743	180	1617	15223	38843
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	18946	83		2877	
		Тип пола Б(143,26)									
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	143,26	2158,61	164,44	309243	23558	247555	43086	380516
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	38130	7707		28186	
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,4608	19726,64	10,20	226083	117	184288	39177	286481
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	41678	--		21221	
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	143,26	968,10	109,29	138690	15657	74323	50913	204771
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	48710	5453		15168	

32	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	143,26	-182,63	-9,54	-26164	-1367	-21990	-3241	-31757
		НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-2807	-641		-2352	
33	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	52,2	162,20	1,25	8467	65	1372	6636	16311
		НР - 94%; СП - 8%			134,67	0,56	7030	29		1208	
		Отмостка - 99,36 м2									
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,904	19726,64	10,20	294006	152	239654	50948	372550
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	54200	--		27596	
35	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	99,36	1108,57	3,33	110147	331	92177	19168	139661
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	17639	110		10345	
		КОЗЫРЕК К-1-1шт									
36	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0928	90438,76	24609,32	8393	2284	206	4465	13886
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	5903	568		1029	
37	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,0928	350652,00	--	32541	--	32541	--	35144
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	
38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,6912	875,62	1,18	2356	3	358	1597	4270
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	1995	1		316	
39	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	6	262,00	3,83	1572	23	298	866	2633
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	1251	4		195	
40	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005054	404706,00	--	2045	--	2045	--	2209
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
41	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,25	6090,54	118,39	19794	385	13267	5738	27575
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	6142	95		2043	

42	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,25	351,87	3,01	1144	10	1028	99	1342
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	106	4		99	
43	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,032	21427,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,2	2916,20	16,81	6416	37	4062	2139	9239
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	2317	8		684	
45	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,3	664,69	76,09	199	23	125	52	271
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	51	5		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
11	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,82	1181,59	34,66	82499	2420	24839	45771	138531
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	55240	1973		10262	
12	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	69,82	52,26	0,68	3649	47	411	2569	6715
		НР - 80%; СП - 8%			45,71	0,28	3191	20		497	
13	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,66	3752,28	39,49	66265	697	10937	44154	119253
		НР - 80%; СП - 8%			3093,50	31,79	54631	561		8834	
		Отмостка - 48,36 м2									
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,254	19726,64	10,20	143097	74	116643	24797	181326
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	26380	--		13432	

15	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48,36	1108,57	3,33	53610	161	44864	9330	67975
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	8585	53		5035	
		Внутренняя отделка									
		Стены									
16	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	131,84	179,82	--	23708	--	--	19914	47112
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	23708	--		3490	
17	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,96	1165,57	81,63	177121	12404	47151	101668	301092
		НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	117566	9519		22303	
18	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	151,96	100,08	0,87	15209	132	1186	11161	28479
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	13891	61		2110	
		Двери наружные									
19	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,5886	2716,52	650,86	17898	4288	6437	7341	27258
		НР - 90%; СП - 8%			1088,64	149,33	7173	984		2019	
20	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,5028	4089,00	--	14323	--	14323	--	15469
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
21	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,0858	4990,00	--	15398	--	15398	--	16630
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
22	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
23	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	4	3504,00	--	14016	--	14016	--	15137
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
24	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3109,00	--	12436	--	12436	--	13431
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
		Окна									
25	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,68	4023,11	197,74	6759	332	3962	2348	9835

		НР - 90%; СП - 8%			1466,98	85,81	2465	144		729	
26	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,68	19333,00	--	32479	--	32479	--	35078
		СП - 8%			--	--	--	--		2598	
27	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	3,2	929,70	1,91	2975	6	2182	569	3828
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	787	3		284	
		Полы									
28	ип Пола Б-56,08			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
29	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм,20мм. Устройство	м2 покрытия	56,08	968,10	109,29	54291	6129	29094	19930	80159
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	19068	2135		5938	
30	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	56,08	-182,63	-9,54	-10242	-535	-8608	-1269	-12431
		НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-1099	-251		-921	
31	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	58,884	162,20	1,25	9551	74	1547	7485	18399
		НР - 94%; СП - 8%			134,67	0,56	7930	33		1363	
		Пояс обвязки ПО-1									
32	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	м3	3,28	32676,03	5752,46	107177	18868	56692	31824	150122
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	31617	3355		11120	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,05125	200098,00	--	10255	--	10255	--	11075
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014	т	0,14596	192860,00	--	28150	--	28150	--	30402
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19721	19638,88	1565,55	3873	309	57	3263	7707
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	3507	79		571	
		Пояс обвязки ПО-2									
36	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	м3	0,696	32676,03	5752,46	22743	4004	12030	6753	31855
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	6709	712		2360	

37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,01479	200098,00	--	2959	--	2959	--	3196
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014	т	0,061944	192860,00	--	11947	--	11947	--	12902
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,076734	19638,88	1565,55	1507	120	22	1270	2999
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	1365	31		222	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1									
40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0329	19638,88	1565,55	646	52	9	544	1286
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	585	13		95	
41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	187146,00	--	6157	--	6157	--	6650
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		Анкер А-1									
42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01386	42255,97	2434,20	586	34	6	506	1179
		НР - 91%; СП - 8%			39397,28	747,36	546	10		87	
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	187146,00	--	2594	--	2594	--	2801
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МНД-2. Установка	т стальных элементов	0,01692	691376,55	8455,43	11698	143	10547	1218	13950
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1008	25		1033	
		Фронтон									
45	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50	м3 кладки	1,4	21135,03	2923,00	29589	4092	18955	6817	39319
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	6542	788		2912	
		Крыльцо Кр-1									
46	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные из бетона В15 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,6	671,45	31,73	3760	178	1725	1825	6032

		НР - 94%; СП - 8%			331,67	14,95	1857	84		447	
				Ограждение ОГ-1							
47	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	9,4	883,09	99,61	8301	936	637	8369	18003
		НР - 118%; СП - 8%			715,75	38,75	6728	364		1334	
48	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	14,4	4425,00	--	63720	--	63720	--	68818
		СП - 8%			--	--	--	--		5098	
49	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	36	490,00	--	17640	--	17640	--	19051
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
50	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	9,4	6809,00	--	64005	--	64005	--	69125
		СП - 8%			--	--	--	--		5120	
51	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
52	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	18,8	1486,00	--	27937	--	27937	--	30172
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
				Ограждение ОГ-2							
54	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	3	883,09	99,61	2649	299	203	2671	5746
		НР - 118%; СП - 8%			715,75	38,75	2147	116		426	
55	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	4,8	4425,00	--	21240	--	21240	--	22939
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
56	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	12	490,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
57	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	3	6809,00	--	20427	--	20427	--	22061
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	

58	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
59	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	6	1486,00	--	8916	--	8916	--	9629
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
60	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		Кровля									
61	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,77	105354,84	1589,89	81123	1224	62384	16187	105095
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	17515	471		7785	
62	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,77	10122,89	64,94	7795	50	7081	616	9084
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	664	21		673	
63	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,нарожники,диагональная нога,связи жесткости,накладки,лежни,подкосы,раскосы. Установка	м3 древесины в конструкции	0,302	104584,20	1589,89	31584	480	24235	6349	40968
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	6869	185		3035	
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,302	10122,89	64,94	3057	20	2777	242	3563
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	260	8		264	
65	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,081	83857,63	1481,13	6792	120	5225	1346	8790
		НР - 90%; СП - 8%			17869,62	597,08	1447	48		651	
66	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,081	10122,89	64,94	820	5	745	65	956
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	70	2		71	

67	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки, бруски. Установка	м3 древесины в конструкции	0,095	94172,30	1190,48	8946	113	6596	2057	11883
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	2237	48		880	
68	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,095	8310,54	46,95	790	4	585	183	1050
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	201	2		78	
69	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка спрозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	88,4	216,80	13,69	19165	1210	1644	12154	33824
		НР - 72%; СП - 8%			184,51	6,44	16311	569		2505	
70	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2кровли	1	751,44	23,85	751	24	65	616	1477
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	662	8		109	
71	2110-0104-0913 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	101,66	2914,00	–	296237	–	296237	–	319936
		СП - 8%			–	–	–	–		23699	
72	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,301	21822,00	–	6568	–	6568	–	7094
		СП - 8%			–	–	–	–		525	
73	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	88,4	351,87	3,01	31105	266	27953	2697	36507
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	2886	111		2704	
74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,2	2737,51	16,81	44348	272	27018	15750	64905
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	17058	62		4808	
75	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	0,086	21822,00	–	1877	–	1877	–	2027
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
76	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизная доска	м3	0,172	21822,00	–	3753	–	3753	–	4054
		СП - 8%			–	–	–	–		300	

77	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0198	14910,17	1564,93	295	31	--	251	590
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	264	12		44	
78	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0198	199188,00	--	3944	--	3944	--	4259
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка	т стальных элементов	0,00975	691376,55	8455,43	6741	82	6078	702	8038
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	581	14		595	
80	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	9,03	228,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
81	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9	1152,00	--	10368	--	10368	--	11197
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
		Наружная отделка									
27	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	444	1181,59	34,66	524627	15390	157951	291066	880949
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	351286	12547		65255	
28	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	444	5241,81	252,78	2327365	112235	794724	1208067	3818267
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	1420406	89677		282835	
29	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	31,08	27931,00	--	868095	--	868095	--	937543
		СП - 8%			--	--	--	--		69448	
30	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	282,16	541,42	0,97	152768	273	35577	93534	266007
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	116918	--		19704	

31	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	56,432	1189,75	10,37	67140	585	24732	33662	108866
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	41823	254		8064	
32	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады и откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	500,432	175,09	1,62	87620	812	48682	30783	127875
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	38126	352		9472	
33	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,56	3752,28	39,49	99660	1049	16448	66406	179352
		НР - 80%; СП - 8%			3093,50	31,79	82163	844		13285	
		Отмостка - 118,55 м2									
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,7825	19726,64	10,20	350789	181	285941	60787	444503
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	64667	--		32926	
35	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	118,55	1108,57	3,33	131421	395	109981	22871	166635
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	21045	131		12343	
36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	875,62	1,18	1926	3	292	1306	3491
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	1631	1		259	
		Двери внутренние									
37	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	19,81947	1653,07	88,64	32763	1757	9243	20235	57238
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	21763	721		4240	
38	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	7,695836	1396,94	122,33	10751	941	2605	6847	19006
		НР - 90%; СП - 8%			936,17	52,45	7205	404		1408	
39	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,268624	4855,00	--	25579	--	25579	--	27626
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	

40	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,81947	4089,00	--	81042	--	81042	--	87525
		СП - 8%			--	--	--	--		6483	
41	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,427212	3710,00	--	9005	--	9005	--	9725
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
42	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	490,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
43	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	14	3504,00	--	49056	--	49056	--	52980
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
44	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ 8 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	3109,00	--	43526	--	43526	--	47008
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
		Двери наружные									
45	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2981	8914
		НР - 69%; СП - 8%			2264,99	21,16	4281	40		660	
46	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	2543,20	57,27	6409	144	955	3703	10921
		НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	5310	57		809	
47	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	52009,00	--	98297	--	98297	--	106161
		СП - 8%			--	--	--	--		7864	
48	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	46708,00	--	117704	--	117704	--	127120
		СП - 8%			--	--	--	--		9416	
49	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
50	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		Окна									
51	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	43,605	2840,76	196,85	123871	8584	65046	48673	186347
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	50241	3839		13804	

52	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	14,895	2561,26	194,26	38150	2893	21565	13489	55770
		НР - 90%; СП - 8%			919,26	86,99	13692	1296		4131	
53	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	43,605	17897,00	--	780399	--	780399	--	842831
		СП - 8%			--	--	--	--		62432	
54	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,895	18230,00	--	271536	--	271536	--	293259
		СП - 8%			--	--	--	--		21723	
55	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	44	1047,24	5,66	46078	249	35729	9192	59693
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	10100	114		4422	
56	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	44	1389,00	--	61116	--	61116	--	66005
		СП - 8%			--	--	--	--		4889	
57	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	44	929,70	1,91	40907	84	29997	7823	52629
		НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	10826	40		3898	
		Витраж В-1(1шт)									
58	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	8,4	2570,92	3,44	21596	29	13081	7638	31572
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	8486	--		2339	
59	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	1,89	26174,00	--	49469	--	49469	--	53426
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
60	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,51	12627,00	--	82202	--	82202	--	88778
		СП - 8%			--	--	--	--		6576	
		Витраж В-2(1шт)									

61	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	7,05	2570,92	3,44	18125	24	10978	6410	26498
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	7123	--		1963	
62	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	1,89	26174,00	--	49469	--	49469	--	53426
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
63	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5,16	12627,00	--	65155	--	65155	--	70368
		СП - 8%			--	--	--	--		5212	
		Витраж В-3(1шт)									
64	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	3,51	2570,92	3,44	9024	12	5466	3191	13193
		НР - 90%; СП - 8%			1010,29	--	3546	--		977	
65	2109-0202-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-9, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002	м2	1,89	26174,00	--	49469	--	49469	--	53426
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
66	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,62	12627,00	--	20456	--	20456	--	22092
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
		Выход на чердак									
67	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/рамка Р-1/	т стальных элементов	0,02204	691376,55	8455,43	15238	186	13739	1587	18171
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1313	32		1346	
68	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,96924	3359,94	640,28	3257	621	1368	1264	4883
		НР - 90%; СП - 8%			1308,41	140,99	1268	137		362	
69	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,96924	33419,00	--	32391	--	32391	--	34982
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	

		Стремянка См-1									
70	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0317	69504,31	30489,13	2203	967	88	986	3444
		НР - 69%; СП - 8%			36226,15	8854,80	1148	281		255	
71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0317	521278,00	--	16525	--	16525	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9193	875,62	1,18	805	1	122	546	1459
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	682	--		108	
		Скоба Ск-1									
73	1206-0101-1206 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Смена замков накладных	шт.	2	1176,94	--	2354	--	40	1666	4341
		НР - 72%; СП - 8%			1156,96	--	2314	--		322	
74	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	196759,00	--	150	--	150	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
75	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00094	438711,00	--	412	--	412	--	445
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
76	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,02465	875,62	1,18	22	--	4	15	39
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	18	--		3	
77	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	94172,30	1190,48	8476	107	6250	1948	11258
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	2119	46		834	
78	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	10122,89	64,94	911	6	827	72	1062
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	78	2		79	
		ИМ1									
79	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий,ИМ-1. Монтаж	т конструкций	0,02694	108449,96	3161,25	2922	85	65	1925	5235
		НР - 69%; СП - 8%			102913,50	659,40	2772	18		388	

80	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02694	439279,00	--	11834	--	11834	--	12781
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		Тип пола Д(190,52+182,16)									
81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	190,52	2158,61	164,44	411259	31330	329221	57300	506044
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	50708	10250		37485	
82	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	190,52	1668,06	22,59	317799	4304	221239	88284	438570
		НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	92256	1663		32487	
83	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	372,68	975,26	12,54	363459	4674	228786	124224	526698
		НР - 94%; СП - 8%			348,82	5,78	129999	2154		39015	
84	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	190,52	4969,96	54,57	946876	10398	812437	120974	1153278
		НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	124041	4655		85428	
85	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	182,16	4377,57	42,07	797418	7664	681812	104659	974243
		НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	107942	3398		72166	
86	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	245,11	364,57	0,94	89360	230	60064	27419	126122
		НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	29066	103		9342	
		Тип пола КГ(60,29+27,04+16,70)									
87	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	60,29	2158,61	164,44	130143	9914	104182	18133	160137
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	16047	3243		11862	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8232	19726,64	10,20	95146	49	77557	16488	120564
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	17540	--		8931	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60,29	695,68	32,66	41942	1969	19758	19850	66735
		НР - 94%; СП - 8%			335,30	14,95	20215	902		4943	
90	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	104,03	4591,51	146,99	477655	15291	355099	107008	631436
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	107265	6574		46773	

91	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные,общая длина. Устройство	м	127,87	1744,29	14,76	223042	1888	186791	32873	276389
		НР - 94%; СП - 8%			268,73	4,76	34363	609		20473	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
92	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка потолков от известковой побелки	м2	461,56	140,26	--	64740	--	--	46613	120261
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	64740	--		8908	
93	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,11	655,44	7,26	291745	3231	58630	185165	515062
		НР - 80%; СП - 8%			516,47	3,53	229884	1572		38153	
94	1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	16,45	9314,32	73,54	153221	1210	35923	93303	266245
		НР - 80%; СП - 8%			7056,99	32,90	116088	541		19722	
95	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	461,56	669,44	5,41	308989	2496	64834	193923	543145
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	241659	745		40233	
96	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	461,56	491,10	3,37	226674	1556	84903	112735	366562
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	140215	704		27153	
		Стены									
97	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	445,73	179,82	--	80152	--	--	67328	159278
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	80152	--		11798	
98	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен от известковой побелки	м2	445,73	140,26	--	62520	--	--	45014	116137
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	62520	--		8603	
99	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	445,73	1417,29	86,95	631731	38756	179520	354025	1064616
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	413455	29077		78860	

100	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	891,46	535,52	6,05	477392	5393	100648	299180	838697
		НР - 80%; СП - 8%			416,56	2,94	371351	2624		62126	
101	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	891,46	1054,66	22,13	940187	19729	107094	655371	1723203
		НР - 80%; СП - 8%			912,40	6,56	813364	5850		127645	
102	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,32	3073,12	49,85	142347	2309	37823	82671	243019
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	102215	1124		18001	
103	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные(внутренние и наружные). Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,32	772,93	47,67	35802	2208	6728	22954	63456
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	26866	1826		4700	
104	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	688,45	628,96	5,18	433005	3564	115731	252261	740087
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	313710	1616		54821	
105	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	34,54	753,12	3,68	26013	127	6646	15438	44767
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	19240	58		3316	
		Низ стен или перегородок									
106	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	214,79	753,12	3,68	161762	791	41325	96003	278386
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	119646	358		20621	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1									
107	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	1,2	37541,02	7466,17	45049	8959	22039	14352	64154
		НР - 91%; СП - 8%			11708,84	1434,18	14051	1721		4752	

108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6) мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	200098,00	--	3202	--	3202	--	3458
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	192860,00	--	9257	--	9257	--	9998
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
110	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,064	19707,12	1130,01	1261	72	19	1085	2534
		НР - 91%; СП - 8%			18286,10	341,70	1170	22		188	
		Пояс обвязки									
111	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство пояса обвязки из бетона В 12,5	м3	3,8	31898,54	5752,46	121214	21859	62726	36870	170731
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	36629	3887		12647	
112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (10)мм СТ РК 2591-2014	т	0,164	192860,00	--	31629	--	31629	--	34159
		СП - 8%			--	--	--	--		2530	
113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0968	187146,00	--	18116	--	18116	--	19565
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6) мм СТ РК 2591-2014	т	0,0833	200098,00	--	16668	--	16668	--	18002
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3441	19638,88	1565,55	6758	539	100	5694	13448
		НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	6119	138		996	
116	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,. Установка при бетонировании/А-1/	т	0,03465	231461,97	2434,20	8020	84	6571	1266	10029
		НР - 91%; СП - 8%			39397,28	747,36	1365	26		743	
117	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг/МНД-2/. Установка	т	0,0423	400602,35	1478,85	16945	63	6913	9095	28123
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	9969	25		2083	
		Парапет									
118	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета из кирпича М100 и раствора М50	м3 кладки	12,5	21135,03	2923,00	264188	36538	169240	60866	351058
		НР - 93%; СП - 8%			4672,80	563,00	58410	7038		26004	

119	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0498	321781,92	2650,64	16025	132	12669	3033	20582
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	3224	38		1525	
		Ас-2									
120	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	80	52,65	0,94	4212	75	--	2979	7766
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	4137	--		575	
121	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	80	50,64	0,90	4051	72	--	2865	7469
		НР - 72%; СП - 8%			49,74	--	3979	--		553	
122	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0288	334212,63	2527,33	9625	73	--	8720	19813
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	9553	29		1468	
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	192860,00	--	5554	--	5554	--	5999
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		Решетки для продухов МР-1									
124	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,28206	57214,97	3211,95	16138	906	993	9924	28147
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	14239	143		2085	
125	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,28206	688278,00	--	194136	--	194136	--	209667
		СП - 8%			--	--	--	--		15531	
126	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,48	875,62	1,18	5674	8	862	3846	10282
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	4804	3		762	
		Лестница к слуховому окну-2шт									
127	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,041	94172,30	1190,48	3861	49	2847	888	5129
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	965	21		380	
128	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,041	8310,54	46,95	341	2	252	79	453

		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	87	1		34	
		Кровля									
129	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,161	105354,84	1589,89	122317	1846	94062	24406	158461
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	26409	710		11738	
130	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,161	10122,89	64,94	11753	75	10677	929	13696
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	1001	31		1015	
131	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,бруски	м3	0,376	94172,30	1190,48	35409	448	26108	8140	47032
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	8853	191		3484	
132	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,376	8310,54	46,95	3125	18	2311	723	4155
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	796	7		308	
133	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,858	83857,63	1481,13	71950	1271	55347	14260	93107
		НР - 90%; СП - 8%			17869,62	597,08	15332	512		6897	
134	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	м3	0,858	10122,89	64,94	8685	56	7889	686	10122
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	740	23		750	
135	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-лежни,подкосы,раскосы,накладки,мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	4,833	104584,20	1589,89	505455	7684	387838	101598	655618
		НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	109933	2954		48564	
136	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,833	10122,89	64,94	48924	314	44444	3867	57014
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	4166	130		4223	
137	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	325	6090,54	118,39	1979424	38476	1326761	573781	2757462
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	614187	9488		204256	

138	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35,6	1588,67	28,39	56557	1011	397	50040	115124
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	55149	451		8528	
139	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,89	52390,00	--	46627	--	46627	--	50357
		СП - 8%			--	--	--	--		3730	
140	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	0,648	68543,00	--	44416	--	44416	--	47969
		СП - 8%			--	--	--	--		3553	
141	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,648	10122,89	64,94	6560	42	5959	518	7644
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	559	17		566	
142	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	35,6	840,58	2,75	29925	98	7285	18069	51833
		НР - 80%; СП - 8%			633,21	1,24	22542	44		3840	
143	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	2,341	21822,00	--	51085	--	51085	--	55172
		СП - 8%			--	--	--	--		4087	
144	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	325	351,87	3,01	114358	979	102768	9916	134215
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	10611	406		9942	
145	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,коньковый щит	м3	0,186	21822,00	--	4059	--	4059	--	4384
		СП - 8%			--	--	--	--		325	

146	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,карнизная доска	м3	1,102	21822,00	--	24048	--	24048	--	25972
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
147	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1,2,3. Установка	т стальных элементов	0,08454	691376,55	8455,43	58449	715	52698	6087	69698
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	5036	123		5163	
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные,МС1-3. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,45166	90,66	1,98	222	5	155	43	287
		НР - 69%; СП - 8%			25,35	0,28	62	1		21	
149	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	31,85	228,00	--	7262	--	7262	--	7843
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
150	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой рубероида	м2 изолируемой поверхности	61	701,84	32,92	42812	2008	28952	11149	58278
		НР - 92%; СП - 8%			194,29	4,36	11852	266		4317	
151	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	241,28	878,46	63,51	211954	15324	72732	116847	355105
		НР - 92%; СП - 8%			513,50	12,89	123898	3109		26304	
152	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	27,337024	27931,00	--	763550	--	763550	--	824634
		СП - 8%			--	--	--	--		61084	
153	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм. Устройство	м2 стяжки	241,28	638,91	122,11	154156	29462	71563	54942	225826
		НР - 92%; СП - 8%			220,21	27,31	53131	6588		16728	
154	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	241,28	270,33	27,04	65226	6524	55750	4122	74895
		НР - 92%; СП - 8%			12,23	6,33	2952	1528		5548	
155	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,085	14910,17	1564,93	1267	133	2	1079	2534
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	1132	54		188	
156	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,085	199188,00	--	16931	--	16931	--	18285
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	

157	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	73	956,00	--	69788	--	69788	--	75371
		СП - 8%			--	--	--	--		5583	
158	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1152,00	--	57600	--	57600	--	62208
		СП - 8%			--	--	--	--		4608	
159	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1782,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
160	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1017,00	--	42714	--	42714	--	46131
		СП - 8%			--	--	--	--		3417	
161	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	1782,00	--	7128	--	7128	--	7698
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
162	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	325	93,28	15,15	30316	4923	--	24336	59025
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	25394	1059		4372	
163	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	357,5	962,00	--	343915	--	343915	--	371428
		СП - 8%			--	--	--	--		27513	
		Слуховое окно СО-1(2шт)									
164	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7969,89	949,43	15940	1899	868	12532	30750
		НР - 90%; СП - 8%			6586,46	375,93	13173	752		2278	
165	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,прогон,диагональная нога	м3	0,264	58366,00	--	15409	--	15409	--	16641
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
166	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,стойка,стропильная нога	м3	0,088	40422,00	--	3557	--	3557	--	3842
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

167	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,2	57539,00	--	11508	--	11508	--	12428
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
168	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	16	5794,16	118,39	92707	1894	64643	24506	126590
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	26170	467		9377	
169	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,352	10122,89	64,94	3563	23	3237	282	4152
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	303	9		308	
170	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16	93,28	15,15	1493	242	--	1198	2906
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	1250	52		215	
171	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001/ТАК/	м2	17,6	962,00	--	16931	--	16931	--	18286
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
172	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	19,2	2916,20	16,81	55991	323	35451	18667	80630
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	20217	73		5973	
173	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	9	1152,00	--	10368	--	10368	--	11197
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
174	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,4	9792,00	--	3917	--	3917	--	4230
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
175	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1029,64	20,98	412	8	311	76	527
		НР - 80%; СП - 8%			232,91	6,05	93	2		39	
176	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	

177	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
178	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		Ходовой мостик-19м									
179	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	19	44,20	5,63	840	107	39	662	1622
		НР - 90%; СП - 8%			36,52	2,17	694	41		120	
180	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,076	21822,00	--	1658	--	1658	--	1791
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
181	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1425	57539,00	--	8199	--	8199	--	8855
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
182	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,2185	8310,54	46,95	1816	10	1344	420	2415
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	462	4		179	
		Ходовые доски-33м									
183	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	33	44,20	5,63	1459	186	68	1149	2817
		НР - 90%; СП - 8%			36,52	2,17	1205	72		209	
184	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,132	21822,00	--	2881	--	2881	--	3111
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
185	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,37125	57539,00	--	21361	--	21361	--	23070
		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
186	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,50325	8310,54	46,95	4182	24	3093	967	5562
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	1065	10		412	
		КОЗЫРЕК К-1(1шт)									
187	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 мпри высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12724	90438,76	24609,32	11507	3131	282	6122	19040
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	8094	778		1410	

188	2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,12724	350652,00	--	44617	--	44617	--	48186
		СП - 8%			--	--	--	--		3569	
189	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,68996	875,62	1,18	3231	4	491	2190	5855
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	2736	2		434	
190	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	8	262,00	3,83	2096	31	397	1155	3511
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	1668	6		260	
191	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006735	404706,00	--	2726	--	2726	--	2944
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
192	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,44	6090,54	118,39	33133	644	22208	9604	46156
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	10281	159		3419	
193	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,44	351,87	3,01	1914	16	1720	166	2247
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	178	7		166	
194	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,029	21427,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
195	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,3	2916,20	16,81	9623	55	6093	3208	13858
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	3475	13		1027	
196	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45	664,69	76,09	299	34	189	77	407
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	76	8		30	
		Крыльцо Кр-1									
197	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО крыльца из бетона В10. Устройство	м3	2,6	21113,42	1143,15	54895	2972	41026	10822	70974
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	10897	995		5257	
198	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01296	14910,17	1564,93	193	20	--	164	386
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	173	8		29	

199	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01296	254401,00	--	3297	--	3297	--	3561
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
200	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	5	2549,45	119,85	12747	599	2976	8764	23232
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	9172	151		1721	
201	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	400602,35	1478,85	4006	15	1634	2150	6649
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	2357	6		492	
202	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,52	4591,51	146,99	25345	811	18842	5678	33505
		НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	5692	349		2482	
		Ограждение ОГ-1									
203	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	16	883,09	99,61	14129	1594	1083	14245	30644
		НР - 118%; СП - 8%			715,75	38,75	11452	620		2270	
204	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	8,5	4425,00	--	37613	--	37613	--	40622
		СП - 8%			--	--	--	--		3009	
205	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
206	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	16	6809,00	--	108944	--	108944	--	117660
		СП - 8%			--	--	--	--		8716	
207	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
208	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	16	1150,00	--	18400	--	18400	--	19872
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
209	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		Навес									

210	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,68	1395,55	--	3740	--	--	2693	6948
		НР - 72%; СП - 8%			1395,55	--	3740	--		515	
211	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухикотлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,05	840,59	--	1723	--	--	1241	3201
		НР - 72%; СП - 8%			840,59	--	1723	--		237	
212	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3	2158,61	164,44	6476	493	5185	902	7968
		НР - 94%; СП - 8%			266,16	53,80	798	161		590	
213	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,48	24056,18	2103,13	11547	1010	8244	2266	14918
		НР - 91%; СП - 8%			4777,35	411,11	2293	197		1105	
214	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг,Мн-1. Установка	т	0,1704	233967,35	1478,85	39868	252	27853	10797	54719
		НР - 91%; СП - 8%			69034,50	597,08	11763	102		4053	
215	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,Ст-1,2. Монтаж	т конструкций	0,18834	26504,82	13130,34	4992	2473	387	1912	7457
		НР - 69%; СП - 8%			11322,38	3393,83	2132	639		552	
216	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка примонтаже	т	0,18834	3158,99	636,15	595	120	54	291	957
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	421	--		71	
217	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18834	491547,00	--	92578	--	92578	--	99984
		СП - 8%			--	--	--	--		7406	
218	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,46186	557,70	1,18	3046	6	727	1853	5291
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	2313	3		392	
219	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,Б-1,П-1. Монтаж	т конструкций	0,3487	31199,49	11826,79	10879	4124	1220	4573	16688
		НР - 69%; СП - 8%			15874,49	3131,94	5535	1092		1236	
220	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3487	13782,96	2394,20	4806	835	638	2301	7675
		НР - 69%; СП - 8%			9557,36	4,22	3333	1		569	

221	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3487	496898,00	--	173268	--	173268	--	187130
		СП - 8%			--	--	--	--		13861	
222	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,1123	557,70	1,18	5640	12	1345	3430	9796
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	4283	5		726	
223	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Навес. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,2	5794,16	118,39	41718	852	29090	11028	56965
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	11776	210		4220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**62439581**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ				62 439 581					
		Итого с временными		**2,32%**	**1 448 598**	**63 888 179**					
		Итого с зимними удорожаниями		**0,7%**	**447 217**	**64 335 396**					
		Итого с непредвиденными затратами		**2%**	**1 286 708**	**65 622 104**					
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**68 896 391**					
		Итого с понижающим коэфицентом К-0,9998755407838534				**68 887 816**					
		Итого с НДС		**12 %**	**8 266 538**	**77 154 354**	**77 154 354**				

Инженер эксперт:
ТОО "Turan Stroy"

Ильбеков А.С.

Подрядчик:
ТОО "Нурекс Азия Бизнес"

Аженов А.А.