Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис" Форма №3
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

Договор подряда №17/23-04 от 17 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№17/23-04	17.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"	400 000,00	357 142,86							42 857,14	400 000,00
К оплате:	400 000,00	357 142,86							42 857,14	400 000,00

К оплате: Четыреста тысяч тенге 00 тиын.

Сдал (Субподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.

Принял (Генподрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис", Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 141240015957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Енбекши Железинского района Павлодарской области"

(наименование)

Договор №17/23-04 от 17 апреля 2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 31.05.2024 г.

Локальная смета №2-1-1
на Ремонтные работы

Основание: АС

Составлена в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Корректировка №1 к локальной смете №2-1-1 на Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ										
			Внутренняя отделка										
1	**26**	**1211-0101-0209**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%**	**м2**	**18**	**3 411,75** **3 394,04**	**17,71** **11,01**	**61 412** **61 093**	**319** **198**	**0** **-**	**44 130** **8 443**	**113 985**	
2	**27**	**1115-0204-0108**	**Стены. Насечка поверхности НР=72%**	**м2 поверхности**	**8**	**591,05** **591,05**	**0,00** **0,00**	**4 728** **4 728**	**0** **0**	**0** **-**	**3 404** **651**	**8 783**	
3	**28**	**1211-0101-0104**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета 8 мм НР=72%**	**м2**	**26**	**814,65** **799,32**	**15,33** **9,53**	**21 181** **20 782**	**399** **248**	**0** **-**	**15 142** **2 906**	**39 229**	
4	**32**	**1110-0404-0101**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72%**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**32**	**1 483,81** **1 463,42**	**20,39** **8,33**	**47 482** **46 829**	**652** **267**	**1** **-**	**33 909** **6 511**	**87 902**	
5	**33**	**1134-0108-0703**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика НР=72%**	**м2 поверхности**	**32**	**1 441,43** **1 428,24**	**13,19** **4,44**	**46 126** **45 704**	**422** **142**	**0** **-**	**33 009** **6 331**	**85 466**	
			Полы										

6	39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м³ слоя	2,46	5377,19 5365,49	11,70 0,00	13 228 13 199	29 0	0 -	9 503 1 818	24 549
7	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	82	529,20 494,34	34,86 20,29	43 394 40 536	2 859 1 664	-1 -	30 384 5 902	79 680
8	41	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	82	24,15 12,22	11,93 6,71	1 980 1 002	978 550	0 -	1 117 248	3 345

ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №1 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1					**239 531**	**5 658**	**0**	**170 598**	**442 939**
					233 873	**3 069**		**32 810**	**0**
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**239531**	**5658**	**0**	**170598**	**442939**
					233873	**3069**		**32810**	**0**

Всего по акту	**442 939**
Временные здания и сооружения (1,2%)	5 315
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**8 965**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**457 219**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2023 г. -100% (Кпер=1,0450539)	**477 818**
Итого со скидкой по конкурсу К=0,75	**357 142,86**
НДС 12%	42 857,14
Итого по акту с НДС	**400 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Намыс-СтройСервис"

БИН 141240015957

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)