Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис" БИН 141240015957

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.
Договор субподряда №17/15-04 от 17 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.04.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№17/15-04	17.04.2024			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АПРЕЛЬ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:										500 000,00

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мухамадиев Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1Д от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис", Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 141240015957

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование)

Договор субподряда №17/15-04 от 17.04.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 26.04.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Основание: дефектный акт

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-01. Архитектурно-строительная часть													
Раздел 6 Внутренняя отделка													
6.3 2-й этаж													
1	132	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	71	1 819,34	129,92	129 173	9 224	0	91 954	238 817	
						1 689,42	109,36	119 949	7 765	-	17 690		
2	133	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	71	682,34	6,67	48 446	474	0	34 679	89 775	
						675,67	2,71	47 973	192	-	6 650		
3	134	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	71	496,84	5,04	35 276	358	0	25 272	65 391	

						491,80	2,56	34 918	182	-	4 844		
4	136	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство. НР=72%	м2	26	2 580,94	240,86	67 104	6 262	0	46 109	122 270	
						2 340,08	123,00	60 842	3 198	-	9 057		

Итого	**516 253**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 681
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 337
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	198 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 241
Всего	**516 253**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**10 325**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**526 578**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,85	**446 428,57**
НДС	53 571,43
Итого по акту:	**500 000,00**

Субподрядчик :
ТОО «Намыс-СтройСервис», БИН 141240015957

Директор _____ Мухамадиев Н.К.

Генподрядчик:
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.