Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»
Наименование строительства: Реконструкция напорной канализационной сети Д-200мм. расположенной по ул. Султан Бейбарыс до КНС №15 в городе Кызылорда

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		38	26.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция напорной канализационной сети Д-200мм. расположенной по ул. Султан Бейбарыс до КНС №15 в городе Кызылорда	3 509 497,80	3 133 480,18							376 017,62	3 509 497,80

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

Главный инженер Баярыстанов Н.Е. _____

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

Директор Дәулетұлы Д. _____

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

Эксперт технического надзора Абылаев С.М. _____

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылорда Дос Строй"

Директор Мухаммедиев О.Е. _____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция напорной канализационной сети Д-200мм, расположенной по ул. Султан Бейбарыс до КНС №15 в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция

Договор подряда (контракт) №38 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ №1

на Реконструкция

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.0. Без названия				
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**109,125**	**381**	**41 577**
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**3,375**	**6917**	**23 345**
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**74,9**	**89**	**6 666**
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**74,9**	**576**	**43 142**
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**32,1**	**3609**	**115 849**
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**2,6**	**10549**	**27 427**
			Раздел 2. Напорная канализация				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				

7	7	6121-0105-0406	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,075	1537402	115 305
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	75,75	0	0
8	8	241-201-0616 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	1 м	75,75	3817	289 138
9	9	6121-0103-0105	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,002	3009847	6 020
			неучтенные ресурсы				
9.1	9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
10	10	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	1 м	2	7104	14 208
11	11	6121-0201-0105	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,002	3849001	7 698
12	12	6121-0103-0106	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,002	3920353	7 841
			неучтенные ресурсы				
12.1	12.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
13	13	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	2	10072	20 144
14	14	6121-0201-0106	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,002	5023711	10 047
15	15	6121-0402-0105	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	12263	24 526
			неучтенные ресурсы				
15.1	15.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0
16	16	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	2	175748	351 496
17	17	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	4	8178	32 712
18	18	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	4	11978	47 912
19	19	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8390	16 780

20	20	241-214-0311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	1 шт.	2	4264	8 528
21	21	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	7374	58 992
22	22	241-214-0309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	2	2812	5 624
23	23	241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	6	7329	43 974
24	24	6121-0103-0106	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм	км	0,002	2126360	4 253
			неучтенные ресурсы				
24.1	24.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
25	25	6121-0701-0102	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона	м3	1,36	78509	106 772
			неучтенные ресурсы				
25.1	25.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
25.2	25.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	81649	0
25.3	25.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
25.4	25.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
25.5	25.5	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	449705	0
25.6	25.6	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
26	26	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,058	252	771
27	27	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	30,58	81	2 477
			Подраздел 2.2. Камера прямоугольная ж/б 2000х2500 мм				
28	28	6121-0701-0303	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	9,58	57854	554 241
			неучтенные ресурсы				
28.1	28.1	214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0	0	0
28.2	28.2	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
28.3	28.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
28.4	28.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
28.5	28.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0

29	29	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,98	17146	16 803
30	30	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,82	22017	150 156
31	31	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	1,34	81649	109 410
32	32	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6870	6 870
33	33	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	8457	8 457
34	34	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04192	1146761	48 072
35	35	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1	т	0,00244	982249	2 397
			неучтенные ресурсы				
35.1	35.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,00244	0	0
36	36	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	40352	80 704
37	37	6121-0103-0107	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,00035	4403928	1 541
			неучтенные ресурсы				
37.1	37.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
38	38	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1 м	0,35	11153	3 904
39	39	6121-0103-0110	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм ФУТЛЯР	км	0,0007	6716796	4 702
			неучтенные ресурсы				
39.1	39.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
40	40	241-102-0250 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	1 м	0,7	29038	20 327
41	41	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	3	1957	5 871

		Итого:					2 446 679
		из них:					
		затраты на труд рабочих	Тенге				855 778
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				415 802
		машины и механизмы	Тенге				231 400
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				65 314

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 356 252
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			3 248
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			213

Всего	**2 446 679**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	129 674
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	207 310
Итого	**2 783 663**
Сметная прибыль (5%)	128 818
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	55 673
Итого в текущих ценах	**2 968 154**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**3 133 480**
НДС (12%)	376 018
Всего по акту	**3 509 497,80**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации)

_____Бәярыстанов Н.Е

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)