Заказчик: Сулеймен Таннур
Подрядчик:ТОО "Жол торабы"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес:Кирпичный завод. Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский с.о. , с. Касымбек

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затратза ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		06/09	19.09.2023				

Наимеование пусковых комплексо в, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	Из них		Стомость проих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	**69 653 017**	**62 190 194**							**7 462 823**	**69 653 017**
К оплате										**69 653 017**

Заказчик:Сулеймен Таннур

_____ Сулеймен Таннур

Подрядчик:ТОО "Жол торабы"

Директор _____ Айдарулы Б.

Авторский надзор: ТОО «Жан-ТайырСаулет»:

эксперт_____МухамбеткалиеваА.

Технический надзор:

эксперт _____Нурдаулетов Б.А.

Форма 2В

Заказчик: Сулейман Таннур. Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбыльский район, Узынагашский с.о., с. Жанакурылыс ул. Ынтымак №33

Подрядчик: ТОО "Жол торабы"

Наименование объекта - Кирпичный завод. Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский с.о. , с. Касымбек

Акт выполненных работ 1-1

на Кирпичный завод. Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Шолаккаргалинский с.о. , с. Касымбек

(наименование работ и затрат)

за ноябрь 2023 года

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	2030	4,00	4,00	8120	8120	–	–	8120
					–	1,00	–	2030		–	
2	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	2030	19,00	19,00	38570	38570	–	–	38570
					–	5,00	–	10150		–	
3	6101-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12, Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1. Разработка одноковшовыми экскаваторами.	$м^3$	2700	525,00	525,00	1417500	1417500	–	–	1417500
					–	156,00	–	421200		–	
4	412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	11745	124,00	–	1456380	–		–	1456380
					–	–	–	–		–	
5	412-102-0209 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	35235	46,00	–	1620810	–		–	1620810
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4541380	1464190	–	–	4541380
							–	433380	–	–	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4541380				
	Всего заработная плата		тенге					433380			
	Транспортные расходы		тенге				3077190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4541380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	тенге					433380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4541380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	тенге					433380			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	240	15070,00	5299,00	3616800	1271760	1411680	–	3616800
					3889,00	1648,00	933360	395520		–	
7	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	120	10067,00	2680,00	1208040	321600	210240	–	1208040
					5635,00	538,00	676200	64560		–	
8	212-101-0305 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	122,4	21402,00	–	2619605	–	2619605	–	2619605
					–	–	–	–		–	
9	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	234,144	23775,00	4208,00	5566774	985278	1367167	–	5566774
					13728,00	816,00	3214329	191062		–	
10	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	179,19216	22843,00	–	4093287	–	4093287	–	4093287
					–	–	–	–		–	
11	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,6544	291854,00	–	5152507	–	5152507	–	5152507
					–	–	–	–		–	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,81888	317238,00	–	1211494	–	1211494	–	1211494
					–	–	–	–		–	
13	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	200	5876,00	18,00	1175200	3600	977200	–	1175200
					972,00	4,00	194400	800		–	
14	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	200	435,00	–	87000	–	87000	–	87000
					–	–	–	–		–	
15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	138	4793,00	41,00	661434	5658	484104	–	661434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1244,00	6,00	171672	828		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**25392141**	**2587896**	**17614284**	**–**	**25392141**
							5189961	**652770**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**25392141**				
		Материалы	тенге				**4450391**				
		Всего заработная плата	тенге					**5842731**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**13163893**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**25392141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1358**
		Сметная заработная плата	тенге					**5842731**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**25392141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1358**
		Сметная заработная плата	тенге					**5842731**			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас здания									
16	**6104-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов**	**шт.**	**85**	**7818,00**	**3462,00**	**664530**	**294270**	**–**	**–**	**664530**
					4356,00	**1026,00**	**370260**	**87210**		**–**	
17	**КП завода ЖБИ п.4**	**Блок фундаментный ФБС-4.2**	**шт.**	**85**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**664530**	**294270**	**–**	**–**	**664530**
							370260	**87210**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**664530**				
		Всего заработная плата	тенге					**457470**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**664530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	тенге					**457470**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**664530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**103**
		Сметная заработная плата	тенге					**457470**			
		РАЗДЕЛ 4.Конструкции здания									
18	**6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Кладка стен**	**$м^3$**	**572**	**34319,00**	**7063,00**	**19630468**	**4040036**	**572**	**–**	**19630468**
					27255,00	**1590,00**	**15589860**	**909480**		**–**	
19	**212-401-0203 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**137,28**	**19951,00**	**–**	**2738873**	**–**	**2738873**	**–**	**2738873**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
20	**213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**217,36**	**42431,00**	**–**	**9222802**	**–**	**9222802**	**–**	**9222802**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**31592143**	**4040036**	**11962247**	**–**	**31592143**
							15589860	**909480**	**–**	**–**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**31592143**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				572				
	Всего заработная плата		тенге					16499340			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11961675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31592143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3520
		Сметная заработная плата	тенге					16499340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				31592143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3520
		Сметная заработная плата	тенге					16499340			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**62190194**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				21150081				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8386392			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2082840			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						29576531		
		- Перевозка грузов	тенге				3077190				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**62 190 194**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				55037771				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					15161614			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3638263			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						60641264		
		- Перевозка грузов	тенге				3155067				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1				--			62 190 194			
	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--	7 462 823			7 462 823			
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**0**	**7 462 823**			**69 653 017**			

Сдал:
Подрядчик - ТОО "Жол торабы"

директор Айдарұлы Б.

М.П.

Принял:
Заказчик - Сулейман Таннур Сулейман Таннур

М.П.

Технический надзор:
эксперт Нурдаулетов Б.А.

Авторский надзор ТОО "Жан-Тайыр Саулет":
эксперт Мухамбеткалиева А.

М.П.