Приложение 3
Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

г.Атырау «28» сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Декор», ГСЛ № 15017198 от 23.09.2015г., Атырау, ул.Гурьевская, д.5В
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице руководителя Аскаров Пангерей Аскарулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании №64 от 10.03.2020 г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство ПНС (повысительной насосной станций) в районе дома по ул. Сатпаева 19а, города Атырау», по адресу: Атырауская обл., г.Атырау, в районе дома по ул. Сатпаева 19а
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице руководителя Оспанов Эдуард Айжарыкулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» ГСЛ № 15011310 от 15.06.2015г, №ВК 01-18
наименование проектной организации
утвержден (а) ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 28.05.2019 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): объект повысительной насосной станции предназначен для обеспечения необходимым давлением подачи питьевой воды к домам по ул.К.Сатпаева №21А,№19, №19а и по ул.Кулманова №152 г.Атырау

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Максимальный суточный расход	м3/сут	297.6		297.6	
Максимальный часовой расход	м3/час	22.05		22.05	
Секундный расход	л/сек	8.043		8.043	

Литер А: Здание повысительной насосной станции имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -м^2)	5,0	14,0
Число этажей	Этаж	1	1

Общий строительный объем	метр в кубе (далее- $м^3$)	18,27	37,44
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: «Строительство ПНС (повысительной насосной станций) в районе дома по ул. Сатпаева 19а, города Атырау», характеризуется следующими данными: Здание повысительной насосной станции – из контейнера обшитой профнастилом и утепленной минватой с двух сторон с размерами 6000х2400х2600 (h) мм. Площадь 14,4 м2.

Стены – металлические обшитой с профнастилом. Цвет синий.

Крыша – металлические обшитой с профнастилом. Цвет синий.

Пол – усиленный. Рифленный лист – 4мм.

Входные двери – металлическая, утепленная, с замком.

Оконный блок размером 600х400 мм.

Фундаменты под БМЗ(контейнер) запроектированы из сборно- железобетонных фундаментных плит по СТ РК 956-93 и из бетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78*.

Под подошвой выполнен щебеночная подготовка толщиной 100 мм, пропитанный битумом до полного насыщения по уплотненной грунтовой подушке. Все бетонные и железобетонные конструкций изготовлены на сульфатостойком портландцементе. Боковые бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом Б-Ш за два раза по грунтовке из 40% раствора битума в керосине. По периметру здания выполнен бетонная отмостка по щебеночному основанию шириной 1000 мм.

Проектом предусматривается подключение ПНС к жилым домам по ул.Сатпаева 19а,21а,19 и дом №152 по ул.Кулманова г.Атырау.

По ул.Сатпаева,Кулманова имеются существующие водопроводные сети d110мм из полиэтиленовых труб,глубина заложения - 2.0м. В данный момент давление в этих существующих трубах не обеспечивает верхних этажей многоквартирных домов 19а,21а,19 и дома №152.

В существующем положении водоснабжение домов 19а,19,21а по ул.Сатпаева , дом №152 по ул.Кулманова предусмотрены от тупиковой сети d100мм.

С целью поддержания гарантированного давления на верхних этажах многоквартирных домов 19а,21а,19 и дома №152, и согласно с заданием на проектирование, проектом запроектировать ПНС.

Подключение водопровода к ПНС предусматривается от существующего колодца Сущ.1,по улице Жарбосынова. Диаметр существующего водопровода - Ø 315мм. Глубина заложения-2.0м.Водопровод по ул. Жарбосынова Ду-315 мм имеет давление 0,2 Мпа. Давление в водопроводных сетях поддерживается насосной станцией 2-го водоподъема расположенной на городских водоочистных сооружениях. Ближайший от указанного района водопровод со стабильной подачей воды Ду-315 мм расположен по ул. Жарбосынова.

Наружное пожаротушение домов №19а;19;21а и 152 по ул Сатпаева осуществляется от существующих пожарных гидрантов ПГсущ. Пожаротушение осуществляется с помощью передвижных автонасосов. В месте расположения подземного гидранта устанавливается пожарный указатель с флуоресцентным или светоотражающим покрытием по ГОСТ 12.4.009-83.

Электроснабжение ПНС для Строительство ПНС в районе дома по ул. Сатпаева 19а г. Атырау, осуществляется по кабельной линии 0,4кВ от существующей комплектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВА №47/19

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 16.06.2020 г;
месяц, год
окончание работ 28.09.2020 г;
месяц, год
при продолжительности строительства __1__месяца; по норме или по проекту организации строительства __1__месяца; фактически __3__месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1) Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак» - и.о Директора
Ешманов С.О
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

2) АО «Атырау Жарык»
Кабдрахманов С.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

3) КГП «Атырау облысы Су Арнасы»
директор - [illegible]
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
[illegible]
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство ПНС (повысительной насосной станций) в районе дома по ул. Сатпаева 19а, города Атырау», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательство Республики Казахстан

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Декор», ГСЛ № 15017198 от 23.09.2015г., Атырау, ул.Гурьевская, д.5В, в лице руководителя Асқаров Пангерей Асқарұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Асқаров Асқаров Пангерей Асқарұлы
подпись, МП