Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик **Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9**

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Объект : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ №11
за 19 августа 2024 года
на ЛС№02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7					
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
61	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	30,42	1 450,54	9,41	44 120	286	13 280	22 074	71 489
					1 004,52	3,43	30 553	104	-	5 295	
62	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,46	2 073,66	105,94	349 329	17 847	97 916	178 902	570 490
					1 386,48	88,50	233 566	14 909	-	42 258	
63	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	704,27	499,94	1,11	352 093	782	59 194	210 598	607 705
					414,78	0,54	292 117	380	-	45 015	
64	1115-0203-0206	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	704,27	259,82	0,47	182 983	331	22 234	115 613	322 484
					227,78	0,22	160 419	155	-	23 888	

		2.2 Стены									
66	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1 086,83	989,60 546,99	6,02 2,19	1 075 527 594 485	6 543 2 380	474 499 -	429 743 120 422	1 625 691
67	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1 521,78	432,90 347,74	1,11 0,54	658 779 529 184	1 689 822	127 906 -	381 604 83 231	1 123 612
68	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1 521,78	214,69 182,65	0,47 0,22	326 711 277 953	715 335	48 043 -	200 367 42 166	569 244
69	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72%	м2 поверхности облицовки	347,70	5 511,87 3 570,08	24,39 13,89	1 916 477 1 241 317	8 480 4 830	666 680	897 225 225 096	3 038 799
70	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,10	2 363,70 1 446,42	27,11 9,68	272 062 166 483	3 120 1 114	102 459	120 670 31 419	424 151
71	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз/Откосы НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	115,10	432,90 347,74	1,11 0,54	49 827 40 025	128 62	9 674	28 863 6 295	84 985
72	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111/Откосы НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	115,10	214,69 182,65	0,47 0,22	24 711 21 023	54 25	3 634 -	15 155 3 189	43 055
		3.2 Тип2									
80	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	572,24	4 479,11 579,44	30,15 15,14	2 563 126 331 579	17 253 8 664	2 214 294	244 975 224 648	3 032 749
		3.3 Тип3									

81	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	94,08	11 606,92	819,88	1 091 979	77 134	500 957	384 547	1 594 648
					5 462,24	214,77	513 888	20 206		118 122	
82	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	18,82	42 517,13	14,63	800 002	275	683 626	83 592	954 282
					6 170,31		116 101			70 688	
83	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	235,20	1 030,46		242 364		126 095	87 150	355 875
					494,34	20,29	116 269	4 772		26 361	
84	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	360,00	2 521,05	194,19	907 578	69 908	1 693 171	416 169	1 429 647
					1 519,87	85,72	547 153	30 859		105 900	
85	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб =1,02	1 м2	367,20	3 370,00		1 237 464		1 237 464		1 336 461
										98 997	
		Тип 4									
91	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	м2 покрытия	23,65	2 797,59	242,74	66 163	5 741	19 085	31 587	105 749
					1 747,86	107,13	41 337	2 534		7 820	
92	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб =1,02	1 м2	24,37	3 370,00		82 127		82 127		88 890
										9 941	
		3.5 Тип5									
93	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	м2 покрытия	85,64	2 797,59	242,74	239 586	20 788		114 380	382 284
					1 747,86	107,13	149 687	9 175		28 317	
94	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб =1,02	1 м2	87,35	3 370,00		294 379		294 379		317 929
										23 550	
		3.6 Тип6									

97	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	874,38	4 477,40		3 914 949		3 408 298	374 320	4 632 411
					579,44	15,14	506 651	13 238		343 142	
		3.7 Тип7									
98	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	135,96	1 030,46		140 101		72 891	50 378	205 718
					494,34	20,29	67 210	2 759		15 238	
99	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	135,96	2 797,59	242,74	380 360	33 003	109 718	181 587	606 903
					1 747,86	107,13	237 639	14 565		44 956	
100	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб =1,02	1 м2	138,68	3 370,00		467 352		467 352		504 737
										37 388	
		3.9 Прочие работы									
107	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м плинтусов	1 226,80	4 904,31	3,17	6 016 608	3 889	5 386 977	451 797	6 985 877
					510,06	1,43	625 742	1 754		517 472	
		Раздел 4 Прочие работы									
		4.2 Ограждение									
112	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м ограждения	112,00	23 120,14	164,54	2 589 456	18 428	2 427 374	109 029	2 914 362
					1 282,62	69,42	143 653	7 775		215 879	
113	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72% Коб =3 ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	267,60	365,96	3,44	97 931	921	89 614	5 464	111 667
					27,64	0,72	7 396	193		8 272	

114	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% Коб =2 ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	м2	168,00	125,24	3,99	21 040	670	8 022	8 949	32 389
					73,50	0,48	12 348	81		2 399	
		4.4 Фундаментная плита Фп-1 (для резервуара ВК)									
124	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=	м3 грунта	41,80	3 541,94		148 053			106 598	275 023
					3 541,94		148 053			20 372	
125	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	м3 грунта	33,90	1 506,08		51 056	0	0	36 760	94 841
					1 506,08		51 056	0		7 025	
126	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	м3	1,30	39 240,39	2 186,90	51 013	2 843	45 319	2 480	57 772
					2 192,63	457,13	2 850	594		4 279	
127	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	м3	2,30	54 882,98	3 164,34	126 231	7 278	97 747	16 398	154 039
					9 219,83	682,17	21 206	1 569		11 410	
128	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1 экс=1,25;	т	0,22	34 842,98	1 694,63	7 491	364	83	5 167	13 671
					32 764,35	612,14	7 044	132		1 013	
129	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,22	383 478,00		82 831		82 831		89 457
										6 626	

130	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,02	1175 280,22 98 586,74	32 301,49 12 932,68	17 629 1 479	485 194	15 666	1 205 1 507	20 341
		Раздел 5 Отверстия (ВК/ОВ)									
133	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=72%	м3	0,50	95 290,50 43 316,00	51 974,50 23 055,68	47 645 21 658	25 987 11 528		23 894 5 723	77 262
134	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72%	м3	0,50	30 841,89 19 292,00	11 549,89 5 123,48	15 421 9 646	5 775 2 562		8 790 1 937	26 148
135	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными элементами отверстий НР=72%	т	0,24	428 935,70 368 867,30	49 848,09 17 431,65	102 945 87 761	11 860 4 147	2 432	66 174 13 458	181 684
136	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75/для заделки	1 м3	0,44	25 060,00		10 976		10 976	878	11 854
137	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,24	464 175,00		110 437		110 437	8 835	119 272
138	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР=72%	м2	11,20	361,66 24,03	2,75 0,57	4 051 269	31 6	3 751	198 340	4 589
139	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% Коб =2	м2	22,40	114,85 63,92	3,18 0,38	2 573 1 432	71 9	1 070	1 038 289	3 900
		Раздел 7 Демонтаж									
154	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	74,88	1 186,31 1 147,70	38,61 23,65	88 831 85 940	2 891 1 771		63 152 12 159	164 142
156	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка	м2 стяжки	74,88	397,47 274,56	122,91 31,30	29 763 20 559	9 204 2 344		16 490 3 700	49 953

Итого	35 418 230
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	425 018,76
Итого	35 843 249,12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	465 962,24
Итого	36 309 211,36
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	534 851,06
Итого	36 844 062,43
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	726 184,23
Итого	37 570 246,65
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	39 448 758,99
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	38 659 784,41
НДС (12 %)	4 639 174,13
Итого по акту	43 298 958,54

(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директора **Дарабаева Динара Акылжановна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Нуржакипов Даулет Толегенулы ИИН 921210350607, (аттестат № KZ74VJE00082964 от 27.09.2023г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик **Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9**

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Объект : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 12
за 19 августа 2024 года
на ЛС № 02-01-02
Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оборудование									
14	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	245	3 994,06	2,09	978 545	512	16 119	692 578	1 804 813
					3 926,18		961 914		-	133 690	
15	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	236	2 334,00		550 824		550 824		594 890
									-	44 066	
16	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	9,00	1 153,00		10 377		10 377		11 207
										830	
17	582-104-0107	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1 (кпл)	1 шт.	8,00	529,00		4 232				4 232
									4 232		
18	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8,00	1 112,35	6,15	8 899	49	65	6 336	16 454
					1 098,06	1,96	8 784	16	-	1 219	
19	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	8,00	950,00		7 600		7 600		8 208
									-	608	

20	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	23,00	1 112,35	6,15	25 584	141	187	18 216	47 304
					1 098,06	1,96	25 255	45		3 504	
21	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	23,00	2 349,00		54 027		54 027		58 349
										4 322	
22	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	70,00	445,11		31 158		3 149	20 166	55 430
					400,12		28 008			4 106	
23	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	70,00	203,00		14 210		14 210		15 347
										1 137	
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
24	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	1 840,00	810,32	430,32	1490 989	791 789	265 751	547 156	2 201 197
					235,57	177,44	433 449	326 490		163 052	
25	292-104-0201	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5мм.кв Коб =1,02 (кпл)	1 м	1 326,00	191,00		253 266		253 266		273 527
										20 261	
26	292-104-0202	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5мм.кв Коб =1,02 (кпл)	1 м	499,80	345,00		172 431		172 431		186 225
										13 794	
27	292-104-0203	Кабель UTP CAT.6A 4х2х0,574мм.кв Коб =1,02 (кпл)	1 м	5,10	200,00		1 020		1 020		1 102
										82	
28	243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,05	422 041,00		19 372		19 372		20 922
										1 550	
		Раздел 3 Демонтажные работы									
33	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	1 840,00	132,77	0,26	244 297	478		175 761	453 663
					132,51	0,16	243 818	294		33 605	
34	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс =0,3;К1мат=0;	шт.	1,00	2 895,44	1 060,97	2 895	1 061		1 619	4 875
					1 834,47	414,69	1 834	415		361	
35	1310-0701-0202	Извещатель ПС. Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс =0,3;К1мат=0;	шт.	245,00	1 178,48	0,63	288 728	154		207 773	536 221
					1 177,85		288 573			39 720	
36	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки. Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс =0,3;К1мат=0;	шт.	8,00	331,25	1,84	2 650	15		1 901	4 915
					329,41	0,59	2 635	5		364	

37	1310-0902-1212	НР=72%;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс =0,3,К1мат=0;	шт.	70,00	120,04		8 403			1 156	15 609
38	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,30	924,00		277		277		299
										22	

Итого	**6 314 788**
В т.ч. Оборудование	**4 232**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**75 726,67**
Итого	**6 390 514,92**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**83 021,68**
Итого	**6 473 536,60**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**95 359,68**
Итого	**6 568 896,28**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**129 386,09**
Итого	**6 698 282,37**
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	**7 033 196,49**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	**6 892 532,67**
НДС (12 %)	**827 103,92**
Итого по акту	**7 719 636,59**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 17/

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бескиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Кектобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора **Дарабаева Динара Акылжановна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)
технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.) **Эксперт**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731
авторского надзора Нуржакипов Даулет Толегенулы ИИН 921210350607, (аттестат № KZ74VJE00082964 от 27.09.2023г) **Эксперт**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентифномер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик **Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9**

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Объект : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 13
за 19 августа 2024 года
на ЛС№02-01-03
Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1									
33	1337-0101-0109	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой	шт.	1,00	303 720,59	79 305,75	303 721	79 306	40 859	149 484	489 461
					183 556,00	24 061,14	183 556	24 061		36 256	
		Раздел 5 Демонтаж									
38	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	110,00	870,58	8,37	95 764	921		68 294	177 183
					862,21	0,09	94 843	10		13 125	
39	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72%	шт. арматуры	3,00	604,86	1,85	1 815	6		1 305	3 370
					603,01	1,15	1 809	3		250	

40	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	10,00	463,84	0,79	4 638	8		3 336	8 612
					463,05	0,27	4 631	3		638	
41	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	30,00	445,97	1,96	13 379	59		9 603	24 821
					444,01	0,60	13 320	18		1 839	
42	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	2,00	849,54	6,87	1 699	14		1 220	3 153
					842,67	4,27	1 685	9		234	
43	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	3,00	1 056,33	7,67	3 169	23		2 275	5 880
					1 048,66	4,76	3 146	14		436	
44	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	комплект	1,00	663,40	96,41	663	96		442	1 193
					566,99	46,53	567	47		88	
45	1215-0101-0609	Подводка гибкая. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	прибор	5,00	284,63	1,05	1 423	5		1 023	2 642
					283,58	0,54	1 418	3		196	
46	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	5,00	924,00		4 620				4 990
										370	
47	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км Коб =7	1 т·км	35,00	65,00		2 275				2 457
										182	

Итого	**723 762**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**8 685,15**
Итого	**732 447,37**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**9 521,82**
Итого	**741 969,18**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**10 929,54**
Итого	**752 898,72**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 839,38**

Итого	**767 738,11**
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	**806 125,01**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	**790 002,52**
НДС (12 %)	**94 800,30**
Итого по акту	**884 802,82**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора **Дарабаева Динара Акылжановна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540 (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Нуржакипов Даулет Толегенулы ИИН 921210350607 (аттестат № KZ74VJE00082964 от 27.09.2023г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик **Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9**

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Объект : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 14
за 19 августа 2024 года
на ЛС № 02-01-04
Электротехнические решения

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего с НР и СП / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. Зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. Зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Светотехническое оборудование									
12	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%	шт.	389,00	826,82	5,70	321 633	2 217	35 990	204 752	568 496
					728,60	2,45	283 425	953		42 111	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия									
17	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	189,00	505,55	0,49	95 549	93	22 788	52 351	159 732
					384,49	0,22	72 669	42		11 832	
18	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	29,00	448,00		12 992		12 992		14 031
										1 039	
19	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	85,00	470,00		39 950		39 950		43 146
										3 196	

20	247-214-0120	скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	155,00						8 668	117 013
		Раздел 7 Демонтажные работы									
39	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	368,00	80,28 80,28		29 543 29 543			21 271 4 065	54 879

Итого	**957 298**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**11 487,57**
Итого	**968 785,18**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**12 594,21**
Итого	**981 379,39**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**14 456,16**
Итого	**995 835,55**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 627,59**
Итого	**1 015 463,14**
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	**1 066 236,30**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	**1 044 911,59**
НДС (12 %)	**125 389,39**
Итого по акту	**1 170 300,98**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Кожтобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

И.о директора **Дарабаева Динара Акылжановна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф. номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Нуржакипов Даулет Толегенулы ИИН 921210350007, (аттестат № KZ74VJE00082964 от 27.09.2023г)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик **Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9**

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Объект : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 15
за 19 августа 2024 года
на ЛС № 07-01-01
Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

Порядковый номер	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Покрытие									
1	4	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	385,00	2 845,87 1 330,55	55,14 22,97	1 095 660 512 262	21 229 8 843	562 169 -	375 196 117 668	1 588 524
2	5	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,16	35 733,00		220 115		220 115 -	 17 609	237 725
			Раздел 2 Ограждение									
3	8	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР=91%	конструкция	1,00	433 828,00 65 585,00	2 727,00 1 006,00	433 828 65 585	2 727 1 006	365 516 -	60 598 39 554	533 980
			Раздел 3 Демонтажные работы									
4	14	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	100,00	170,00		17 000		-	1 360	18 360

5	15	411-103-0107	бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км Коб =7	1 т·км	700,00			0	0	-	6 104	82 404

Итого	**2 460 993**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**29 531,91**
Итого	**2 490 524,64**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**32 376,82**
Итого	**2 522 901,47**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**37 163,48**
Итого	**2 560 064,94**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 458,03**
Итого	**2 610 522,97**
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	**2 741 049,12**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	**2 686 228,18**
НДС (12 %)	**322 347,38**
Итого по акту	**3 008 575,56**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 21

И.о.директора **Дарабаева Динара Акылжановна**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ23VWC00197195)

Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Нуржакипов Даулет Толегенулы ИИН 921210350607 (аттестат № KZ74VJE00082964 от 27.09.2023г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик **Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9**

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Объект : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 16
за 19 августа 2024 года
по нулевой смете 01

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	306,51	2446,48	267,4	749 871	81 961	552187	508 364	1 358 893
					2179,08	124,47	667 910	38 151		100 659	
2	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	306,51	4122		1263 434	0	552188	0	1 364 509
							0	0		101 075	
3	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой (прим)	м2	213,20	407,85	3,99	86 954	851	552187	11 752	106 602
					76,08	0,48	16 220	102		7 896	
		2.2 Стены									

4	1212-0101-1606 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,09	Очистка стен от покраски и шпаклевки (прим) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1 087,93	576,85	6,57	627 574	7 148	0	449 472	1 163 210
					570,28	3,53	620 427	3 840	-	86 164	
6	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой (прим)	м2	1 087,93	407,85	3,99	443 712	4 341	356 602	59 970	543 977
					76,08	0,48	82 770	522	-	40 295	
7	1212-0101-1606 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,09	Очистка откосов от покраски и шпаклевки (прим) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	90,55	576,85	3,30	52 234	299	296	37 314	96 711
					570,28	2,05	51 639	186	-	7 164	
8	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой (прим)	м2	90,55	407,85	3,99	36 931	361	29 680	4 991	45 276
					76,08	0,48	6 889	43	-	3 354	
9	1115-0206-0202 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. (прим)	м2 отделываемой поверхности	90,55	1 073,15	7,52	97 174	681	39 533	41 190	149 432
					629,04	2,74	56 960	248	-	11 069	
		Раздел 3 Полы									
14	1111-0101-3602 Ккл=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	517,20	4 479,11	30,15	2316 596	15 594	1480827	216 147	2 735 362
					579,44	15,14	299 686	517		202 619	
СМЕТА 07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО											
		Раздел № 1									
21	1111-0101-2501 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	860,00	2 151,07	252,77	1849 920,20	217 382,20	-	1204 591,68	3 298 873
					1 877,87	67,53	1614 968,20	58 075,80	-	244 360,95	
22	1111-0101-0204	Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (прим)	м3 подстилающего слоя	43,00	11 606,92	819,88	499 097,56	35 254,84	-	175 760,23	728 846
					5 462,24	214,77	234 876,32	9 235,11	-	53 988,62	
23	1111-0101-0201	Основания песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (прим)	м3 подстилающего слоя	86,00	10 880,49	722,12	935 722,14	62 102,32	-	323 945,63	1 360 441
					5 040,77	190,91	433 506,22	16 418,26	-	100 773,42	

Итого	**14 391 226**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**172 694,71**
Итого	**14 563 920,21**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**189 330,96**
Итого	**14 753 251,17**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	217 322,05
Итого	14 970 573,22
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	295 065,02
Итого	15 265 638,24
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	16 028 920,15
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	15 708 342,00
НДС (12 %)	1 885 001,04
Итого по акту	17 593 343,04

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора **Дарабаева Динара Акылжановна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540 (аттестат № KZ45VJE00048453 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Нуржакипов Даулет Толегенулы ИИН 921210350609 (аттестат № KZ74VJE00082964 от 27.09.2023г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик **Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1**

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9**

Стройка : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Объект : **"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.**

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 17
за 19 августа 2024 года
по нулевой смете 02

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	306,5	1 450,54	9,41	444 591	2 884	133 821	222 434	720 387
					1 004,52	3,43	307 885	1 051	-	53 362	
3	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	306,5	499,94	1,11	153 232	340	25 761	91 653	264 475
					414,78	0,54	127 130	166	-	19 591	
6	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	883,2	6307,78	213,92	5571 031	188 934	3708 557	1268 272	7 386 448
					1894,86	99,58	1673 540	87 949	-	547 144	
		2.2 Стены									
7	1212-0101-1606	Очистка стен от покраски и шпаклевки (прим) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	93,15	576,85	6,57	53 734	612	0	38 484	99 594
					570,28	3,53	53 122	329	-	7 377	
8	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание			1 919,70	29,48	2267 319	34 818	923 049	951 777	

	Ккл=1,06	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (Ронтбанд) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 181,08	1 108,69	10,55	1309 452	12 460	-	257 528	3 476 624
9	1113-0301-0111 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой (прим)	м2	93,15	407,85 76,08	3,99 0,48	37 991 7 087	372 45	30 533 -	5 135 3 450	46 576
10	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1 201,67	989,60 546,99	6,02 2,19	1189 173 657 301	7 234 2 632	524 637 -	475 152 133 146	1 797 470
11	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1 201,67	432,90 347,74	1,11 0,54	520 203 417 869	1 334 649	101 000 -	301 333 65 723	887 258
12	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1 201,67	214,69 182,65	0,47 0,22	257 987 219 485	565 264	37 937 -	158 220 33 296	449 503
14	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	103,09	4 479,11 579,44	30,15 15,14	461 751 59 734	3 108 1 561	398 909 -	44 133 40 471	546 355
16	233-102-0401	Спортивный линолеум (прим)	м2	151,57	12 004,00		1819 446		1819 446	145 556	1 965 002
		Двери (демонтаж и монтаж)									
18	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	148,05	2 466,84 1 710,60	122,25 52,1	365 216 253 254	18 099 7 713	93 862	187 897 44 249	597 361
19	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	148,05	11 316,00		1675 334		1675 334	134 027	1 809 361
		Перегородки (демонтаж и монтаж)									
21	1134-0108-0301	Каркасы акустических конструкций стен. Устройство	м2 площади	51,32	8 978,36 2 650,65	116,92 67,98	460 769 136 031	6 000 3 489	318 738	100 454 44 898	606 122
21	1134-0108-0705	Каркасы стен. Облицовка гипсокартонными плитами акустическими	м2 поверхности	51,32	1 744,74 1 644,14	43,90 16,54	89 540 84 377	2 253 849	2 910	61 363 12 072	162 975
22	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий			853,00		43 776		43 776		

		ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	51,32						3 502	47 278

Итого	**20 862 789**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**250 353,46**
Итого	**21 113 142,20**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**274 470,85**
Итого	**21 387 613,05**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**315 049,19**
Итого	**21 702 662,23**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**427 752,26**
Итого	**22 130 414,50**
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	**23 236 935,22**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	**22 772 196,87**
НДС (12 %)	**2 732 663,62**
Итого по акту	**25 504 860,49**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора **Дарабаева Динара Акылжановна**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Нуржакипов Даулет Толегенулы ИИН 921210350607, (аттестат № KZ74VJE00082964 от 27.09.2023г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф номер, № аттестата или приказа, подпись)