Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик	Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1
Генподрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9
Стройка :	"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.
Объект :	"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ №18
за 4 сентября 2024 года
на ЛС№02-01-01
Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
64	1115-0203-0206	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	306.51	259,82	0,47	79 637	144	9 677	50 317	140 350
					227,78	0,22	69 817	67	-	10 396	
		3.3 Тип3									
81	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	40,32	11 606,92	819,88	467 991	33 058	214 696	164 806	683 421
					5 462,24	214,77	220 238	8 660		50 624	
82	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	8,06	42 517,13	14,63	342 858	118	292 983	35 825	408 980
					6 170,31		49 757			30 295	
83	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	100.80	1 030,46		103 870		54 041	37 350	152 518
					494,34	20.29	49 829	2 045		11 298	

84	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	370,09	2 521,05	194,19	933 015	71 868	298 659	427 833	1 469 716
					1 519,87	85,72	562 489	31 724		108 868	
85	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм Коб =1,02	1 м2	377,49	3 370,00		1 272 141		1 272 141		1 373 919
										101 771	
		3.6 Тип6									
97	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	582,92	4 477,40		2 609 966		2 272 199	249 547	3 088 274
					579,44	15,14	337 767	8 825		228 761	
		3.9 Прочие работы									
106	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	1 499,89	301,75	3,06	452 592	4 590	263 321	134 310	633 854
					123,13	1,24	184 681	1 860		46 952	
		Раздел 4 Прочие работы									
		4.1 Витражи									
108	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2 проемов	1,89	2 316,20	257,53	4 378	487	1 073	2 200	7 104
					1 491,14	126,19	2 818	238		526	
109	223-204-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством	1 м2	1,89	61 159,00		115 591		115 591		124 838
										9 247	
110	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	40,29	2 765,85	5,38	111 436	217	30 779	57 917	182 901
					1 996,53	69,42	80 440	30 779		13 548	
111	290-000-0010	Витражи из пвх (кпл)	1 м2	40,29	40 982,00		1 651 165		1 651 165		1 783 258
										132 093	
		Раздел 7 Демонтаж									
152	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	347,70	1 125,48	83,99	391 329	29 203		270 229	714 483
					1 041,49	37,94	362 126	13 192		52 925	
155	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	370,00	484,56	22,73	179 287	8 410		126 796	330 570
					461,83	14,13	170 877	5 228		24 487	
164	1208-0101-0103	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	700,00	170,00		119 000				128 520
										9 520	

165	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км Коб =7	1 т·км	4 900,00	65,00		318 500				343 980
										25 480	

Итого	11 566 685
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	138 800,22
Итого	11 705 485,30
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	152 171,31
Итого	11 857 656,61
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	174 668,63
Итого	12 032 325,24
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	237 153,13
Итого	12 269 478,38
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	12 882 952,30
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	12 625 293,45
НДС (12 %)	1 515 035,21
Итого по акту	14 140 328,66

(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/2

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора Туяков Ернар Арманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Поженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттестат № KZ12VJE00009142 от 05.09.2016г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Стройка : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Объект : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 19
за 4 сентября 2024 года
на ЛС № 02-01-02
Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Оборудование									
4	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	79 608,05	2,09	79 608	2	701	56 812	147 334
					78 905,10		78 905		-	10 914	
5	248-303-0210	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	1 шт.	1	41 645,00		41 645		41 645		44 977
									-	3 332	
12	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6 300,75	7,88	6 301	8	39	4 504	11 669
					6 253,43	1,77	6 253	2	-	864	
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
29	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72%	м	400,00	482,75	4,10	193 100	1 640	44 884	105 552	322 545
					366,44	0,06	146 576	2		23 892	
30	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	250,00	173,00		43 250		43 250		46 710
										3 460	

31	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	150,00	126,00		18 900		18 900		20 412
										1 512	

Итого	593 646
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	7 123,76
Итого	600 770,15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	7 810,01
Итого	608 580,16
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	8 964,66
Итого	617 544,82
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	12 171,60
Итого	629 716,43
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	661 202,25
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	647 978,2
НДС (12 %)	77 757,38
Итого по акту	725 735,60

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора Туяков Ернар Арманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)
Эксперт технического надзора Бондаренко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г.;аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050863 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731
Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттестат № KZ12VJE00069142 от 05.09.2016г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Стройка : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Объект : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 20
за 4 сентября 2024 года
на ЛС№02-01-03
Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Объединенно хоз-питьевое противопожарное водоснабжение В1									
3	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	10,00	2 997,87	115,38	29 979	1 154	3 037	18 705	52 579
					2 578,82	19,09	25 788	191		3 895	
4	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1.9 мм Коб =0.99	1 м	19,80	157,00		3 109		3 109		3 358
										249	
6	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 Коб =-1	1 шт.	1	3 810,00		3 810		3 810		4 115,00
										305,00	

8	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	3,00	1 372,12	0,13	4 116		107	2 886	7 562
					1 336,34		1 809			560	
9	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	2,00	11 364,00		22 728		22 728		24 546
										1 818	
10	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	1 шт.	1,00	9 428,00		9 428		9 428		10 182
										754	
12	241-221-0201	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	24,00	43,00		1 032		1 032		1 115
										83	
13	241-221-0202	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	14,00	50,00		700		700		756
										56	
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	54,00	124,37	1,37	6 716	74	106	4 706	12 336
					121,04		6 536			914	
		Раздел 2 Горячий водопровод ТЗ									
16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	5,00	2 997,87	115,38	14 989	577	1 518	9 352	26 288
					2 578,82	19,09	1 418	95		1 947	
18	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм Коб =0,99	1 м	14,85	157,00		2 331		2 331		2 518
										187	
20	241-221-0201	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	10,00	43,00		430		430		464
										34	

21	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15:К1трм=1,25:К1экс=1,25;	комплект	2,00	17 572,91	773,13	35 146	1 546	137	24 630	64 558
					16 731,12	373,55	33 462	747		4 782	
22	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1,00	48 523,00		48 523				48 523
									48 523		
23	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	1,00	51 821,00		51 821				51 821
									51 821		
24	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	15,00	124,37	1,37	1 866	21	29	1 308	3 428
					121,04		1 816			254	
		Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1									
28	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1,00	846,00		846		846		914
										68	
29	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм. Прим.	1 шт.	1,00	236,00		236		236		255
										19	
30	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	1 шт.	27,00	549,00		14 823		14 823		16 009
										1 186	

Итого	**331 328**
В т.ч. Оборудование	**100 344**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**2 771,80**
Итого	**334 099,33**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**3 038,82**
Итого	**337 138,15**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**5 003,38**
Итого	**342 141,53**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 735,88**
Итого	**346 877,42**
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	**364 221,29**

Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	356 936,87
НДС (12 %)	42 832,42
Итого по акту	399 769,29

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора Туяков Ернар Арманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Пеженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттестат № KZ12VJE00069143 от 05.09.2016г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик — Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

Генподрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Стройка : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Объект : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 21
за 4 сентября 2024 года
на ЛС № 02-01-04
Электротехнические решения

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего с НР и СП / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. Зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. Зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электрооборудование									
1	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1.00	77 183,74	10 965,76	77 184	10 966	1 436	49 730	137 067
					64 781,97	4 286,83	64 782	4 287		10 153	
2	515-301-0618	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-1045/прим.ПР8501-1073-2 У3	1 шт.	1,00	1236 146,00		1 236 146				1 236 146
									1 236 146		
3	247-204-3423	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	1 шт.	1.00	29 559,00		29 559		29 559		31 924
										2 365	
4	247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	1 шт.	7.00	8 985,00		62 895		62 895		67 927
										5 032	

5	247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	1 шт.	1,00	8 985,00		8 985		8 985		9 704
										719	
		Раздел 2 Светотехническое оборудование									
12	1217-0101-0701	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72%	шт.	103,00	826,82	5,70	85 162	587	9 529	54 215	150 527
					728,60	2,45	75 046	252		11 150	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия									
17	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	82,00	505,55	0,49	41 455	40	9 887	22 713	69 303
					384,49	0,22	31 528	18		5 134	
21	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	270,00	40,00		10 800		10 800		11 664
										864	
22	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	120,00	117,00		14 040		14 040		15 163
										1 123	
23	243-902-1402	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2. Прим	1 100 шт.	5,00	2 408,00		12 040		12 040		13 003
										963	
		Раздел 5 Трубы									
30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	2 640,00	502,32	18,01	1 326 125	47 546	174 504	804 894	2 301 500
					418,21	5,24	1 104 074	13 834		170 482	
31	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм Коб =1,02	1 м	1 377,00	88,00		121 176		121 176		130 870
										9 694	
32	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм Коб =1,02	1 м	1 652,40	111,00		183 416		183 416		198 090
										14 674	
33	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72%	м	10,00	635,34	53,83	6 353	538	873	3 689	10 845
					494,25	18,11	4 943	181		803	
34	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	1 м	10,00	699,00		6 990		6 990		7 549
										559	
		Раздел 6 Заземление									

35	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3.00	7 650.50	248.51	22 952	746	17 073	3 892	28 992
					1 710.86	90.57	5 133	272		2 148	
36	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	20.00	985.59	31.15	19 712	623	13 766	3 984	25 592
					266.13	10.49	5 323	210		1 896	
37	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0.03	487 548.00		12 286		12 286		13 269
										983	
38	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0.01	464 175.00		5 250		5 250		5 670
										420	
		Раздел 7 Демонтажные работы									
45	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	15.00	924.00		13 860				14 969
										1 109	
46	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км Коб =7	1 т·км	105.00	65.00		6 825				7 371
										546	

Итого	4 487 145
В т.ч. Оборудование	**1 236 146**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**39 011,99**
Итого	**4 526 156,83**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**42 770,14**
Итого	**4 568 926,97**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**67 760,42**
Итого	**4 636 687,39**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 655,62**
Итого	**4 703 343,01**
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	**4 938 510,16**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	**4 839 740,03**

НДС (12 %) 580 768,80
Итого по акту 5 420 508,83

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Принял (Заказчик)
Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о директора Туяков Ернар Арманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016957 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)
Эксперт технического надзора Кузнецов Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г.; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731
Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттестат № KZ12VJE00069142 от 05.09.2016г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Стройка : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Объект : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 22
за 4 сентября 2024 года
на ЛС № 07-01-01
Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

Порядковый номер	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего с НР и СП / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. Зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. Зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Покрытие									
			1.1 Тип1									
1	1	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 материала основания в плотном теле	799,75	5 882,71 377,81	2 833,98 673,70	4 704 697 302 154	2 266 476 538 792	2136 068 -	605 480 424 814	5 734 992
2	2	1127-0601-0101	Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 сборных железобетонных плит	137,10	15 948,11 3 953,34	8 366,50 3 045,29	2 186 486 542 003	1 147 047 417 509	497 436 -	690 849 230 187	3 107 522
3	3	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017/прим.Брусчатка	1 м2	2 285,00	2 474,00		5 653 090		5653 090 -	 452 247	6 105 337
4	4	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	310,00	2 845,87 1 330,55	55,14 22,97	882 220 412 471	17 093 7 121	452 656 -	302 106 94 746	1 279 071
5	5	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,96	35 733,00		177 236		177 236 -	 14 179	191 414

			Раздел 2 Ограждение									
6	7	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб. с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР=91%	конструкция	3,00	173 046,00 32 035,00	1 235,00 404,00	519 138 96 105	3 705 1 212	419 328 -	70 068 47 136	669 625

Итого	17 087 961
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	205 055,54
Итого	17 293 016,97
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	224 809,22
Итого	17 517 826,19
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	258 045,48
Итого	17 775 871,67
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	350 356,52
Итого	18 126 228,19
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	19 032 539,60
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	18 651 889,10
НДС (12 %)	2 238 226,69
Итого по акту	20 890 115,79

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА

И.о директора Туяков Ернар Арманович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019 г.; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттестат № KZ12VJE00069142 от 05.09.2016 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Стройка : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Объект : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 23
за 4 сентября 2024 года
по нулевой смете 01

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	-306,51	2446,48	267,4	-749 871	-81 961	552187	-508 364	-1 358 893
					2179,08	124,47	-667 910	-38 151		-100 659	
2	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	-306,51	4122		-1263 434	0	552188	0	-1 364 509
							0	0		-101 075	
3	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой (прим)	м2	- 213,20	407,85	3,99	-86 954	- 851	552187	-11 752	-106 602
					76,08	0,48	-16 220	- 102		-7 896	
		2.2 Стены									
4	1212-0101-1606 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,09	Очистка стен от покраски и шпаклевки (прим) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	-1 087,93	576,85	6,57	-627 574	-7 148	0	-449 472	-1 163 210
					570,28	3,53	-620 427	-3 840	-	-86 164	

6	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой (прим)	м2	-1 087,93	407,85 76,08	3,99 0,48	-443 712 -82 770	-4 341 - 522	-356 602 -	-59 970 -40 295	-543 977
7	1212-0101-1606 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,09	Очистка откосов от покраски и шпаклевки (прим) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	- 90,55	576,85 570,28	3,30 2,05	-52 234 -51 639	- 299 - 186	- 296 -	-37 314 -7 164	-96 711
8	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой (прим)	м2	- 90,55	407,85 76,08	3,99 0,48	-36 931 -6 889	- 361 - 43	-29 680 -	-4 991 -3 354	-45 276
9	1115-0206-0202 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. (прим)	м2 отделываемой поверхности	- 90,55	1 073,15 629,04	7,52 2,74	-97 174 -56 960	- 681 - 248	-39 533 -	-41 190 -11 069	-149 432
		Раздел 3 Полы									
14	1111-0101-3602 Ккл=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	- 517,20	4 479,11 579,44	30,15 15,14	-2316 596 -299 686	-15 594 - 517	1480827	-216 147 -202 619	-2 735 362
СМЕТА 07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО											
		Раздел № 1									
21	1111-0101-2501 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	- 860,00	2 151,07 1 877,87	252,77 67,53	-1849 920,20 -1614 968,20	-217 382,20 -58 075,80	- -	-1204 591,68 -244 360,95	-3 298 873
22	1111-0101-0204	Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (прим)	м3 подстилающего слоя	- 43,00	11 606,92 5 462,24	819,88 214,77	-499 097,56 -234 876,32	-35 254,84 -9 235,11	- -	-175 760,23 -53 988,62	-728 846
23	1111-0101-0201	Основания песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (прим)	м3 подстилающего слоя	- 86,00	10 880,49 5 040,77	722,12 190,91	-935 722,14 -433 506,22	-62 102,32 -16 418,26	- -	-323 945,63 -100 773,42	-1 360 441

Итого	**-14 391 226**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**-172 694,71**
Итого	**-14 563 920,21**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**-189 330,96**
Итого	**-14 753 251,18**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**-217 322,05**
Итого	**-14 970 573,23**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-295 065,02**

Итого	-15 265 638,25
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	-16 028 920,16
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	-15 708 342,0
НДС (12 %)	-1 885 001,04
Итого по акту	-17 593 343,04

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора Туяков Ернар Арманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240018967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Поженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ63VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттестат № KZ12VJE00069142 от 05.09.2016г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Стройка : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Объект : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 24
за 4 сентября 2024 года
по нулевой смете 01

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	306,51	2446,48	267,4	749 871	81 961	552187	508 364	1 358 893
					2179,08	124,47	667 910	38 151		100 659	
2	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	306,51	4122		1263 434	0	552188	0	1 364 509
							0	0		101 075	
3	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	213,20	407,85	3,99	86 954	851	552187	11 752	106 602
					76,08	0,48	16 220	102		7 896	
		2.2 Стены									
4	1212-0101-1606 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,09	Очистка стен от покраски и шпаклевки (прим) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1 087,93	576,85	6,57	627 574	7 148	0	449 472	1 163 210
					570,28	3,53	620 427	3 840	-	86 164	
6	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой (прим)	м2	1 087,93	407,85	3,99	443 712	4 341	356 602	59 970	543 977
					76,08	0,48	82 770	522	-	40 295	

7	1212-0101-1606 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,09	Очистка откосов от покраски и шпаклевки (прим) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	90,55	576,85	3,30	52 234	299	296	37 314	96 711
					570,28	2,05	51 639	186	-	7 164	
8	1113-0301-0111 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой (прим)	м2	90,55	407,85	3,99	36 931	361	29 680	4 991	45 276
					76,08	0,48	6 889	43	-	3 354	
9	1115-0206-0202 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей сухими смесями на гипсовой основе. (прим)	м2 отделываемой поверхности	90,55	1 073,15	7,52	97 174	681	39 533	41 190	149 432
					629,04	2,74	56 960	248	-	11 069	
		Раздел 3 Полы									
14	1111-0101-3602 Ккл=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	517,20	4 479,11	30,15	2316 596	15 594	1480827	216 147	2 735 362
					579,44	15,14	299 686	517		202 619	
		Раздел№4. Прочие работы									
15	1303-0502-0103 К7=1,25 Ккл=1,09	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	подъемник	1,00	157 446,96	13 791,45	88 062	13 791	-	57 722	157 447
					74 270,79	5 898,63	74 271	5 899	-	11 663	
16	516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1,00	2196 405,00	-	2196 405		-	-	2196 405
					-	-		-	2196 405	-	
СМЕТА 07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО											
		Раздел № 1									
21	1111-0101-2501 К2=1,15; К7=1,25 Ккл=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	860,00	2 151,07	252,77	1849 920,20	217 382,20	-	1204 591,68	3 298 873
					1 877,87	67,53	1614 968,20	58 075,80	-	244 360,95	
22	1111-0101-0204	Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (прим)	м3 подстилающего слоя	43,00	11 606,92	819,88	499 097,56	35 254,84	-	175 760,23	728 846
					5 462,24	214,77	234 876,32	9 235,11	-	53 988,62	
23	1111-0101-0201	Основания песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (прим)	м3 подстилающего слоя	86,00	10 880,49	722,12	935 722,14	62 102,32	-	323 945,63	1 360 441
					5 040,77	190,91	433 506,22	16 418,26	-	100 773,42	
		Кабельно-проводниковая продукция									
25	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	99	315,23	2,46	31 208	244	4 870	18 794	54 002
					263,58	0,09	26 094	9	-	4 000	

26	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,09	427 277,00		37 536		37 536	3 003	40 539

Итого	15 400 527
В т. ч. Оборудование	2 196 405
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	158 449,46
Итого	15 558 976,48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	173 713,43
Итого	15 732 689,91
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	232 563,52
Итого	15 965 253,43
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	270 725,70
Итого	16 235 979,12
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	17 047 778,08
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	16 706 822,8
НДС (12 %)	2 004 818,73
Итого по акту	18 711 641,51

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/0а

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора Туяков Ернар Арманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016967 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)
Эксперт технического надзора Поженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731
Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттест № KZ12VJE00069142 от 05.09.2016г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик	Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1
Генподрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9
Стройка :	"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.
Объект :	"Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 25
за 4 сентября 2024 года
по нулевой смете 02

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Полы									
15	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72%	м2 покрытия	151,57	989,68	30,15	150 006	4 570	57 610	64 887	232 084
					579,44	15,14	87 826	2 295	-	17 191	

Итого	**232 084**
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	**2 785,01**
Итого	**234 868,96**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	**3 053,30**
Итого	**237 922,26**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	**3 504,70**
Итого	**241 426,96**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 758,45**
Итого	**246 185,41**
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	**258 494,68**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	**253 324,79**

НДС (12 %) 30 398,97

Итого по акту 283 723,76

Сдал (Подрядчик)

Товаришество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекиев Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора Туяков Ернар Арманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016997 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)

Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ47VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731

Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттестат № KZ12VJE00069142 от 05.09.2016г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Стройка : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Объект : "Капитальный ремонт здания школы КГУ " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" с. Коктобе, Майский район, управления образования Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 2 от 06.02.2024г

Акт приемки выполненных работ № 26
за 4 сентября 2024 года
по нулевой смете 03

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
		2.1 Потолок									
1	1212-0101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	1 214,00	934,83	5,25	1134 884	6 374	465 417	435 921	1 696 469
					495,90	2,82	602 023	3 423		125 664	
2	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	899,2	1 009,49	5,25	907 733	4 721	311 553	368 216	1 378 025
					565,92	2,82	508 875	2 536		102 076	
3	248-306-0305	Блок аварийного питания БАП40-1,0 (прим)	шт.	20	20 353,00		407 060				407 060
									407 060		
4	1203-0101-0404	Стены и перегородки деревянные из досок, забранных стоймя в обвязке. Заделка проемов	м2 проема	34,50	73 230,72	182,55	2526 460	6 298	437 602	1514 326	4 364 049
					60 892,55	70,67	2100 793	2 438		323 263	
5	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	312,20	1900,54	10,05	593 345	3 138	156 265	313 406	979 291
					1389,72	4,54	433 868	1 417		72 540	

6	1113-0301-0111 Ккл=1,06	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка поверхностей (прим)	м2	2 310,20	407,84	3,99	942 192	9 218	757 237	127 329	1 155 083
					76,07	0,48	175 737	1 109		85 562	
7	1110-0501-0201 Ккл=1,12 К1трр=0,8;К1трм=0,8; К 1экс=0,8;К1мат=0;	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж	м2	30,95	1 398,95	206,04	43 298	6 377		28 832	77 900
					1 192,92	100,94	36 921	3 124		5 770	
		Пожарная сигнализация									
8	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	1 153,00		2 306		2 306		2 490
									-	184	
		Раздел 1. Объединенно-хозпитьевое противопожарное водоснабжение В1									
9	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	20	1 904,03	16,34	38 081	327	77	27 130,00	70 428,00
					1 883,85	0,13	37 677,00	3		5 217,00	
10	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	106	2 055,77	19,76	217 912	2 095	265	155 214,00	402 976,00
					2 033,51	0,22	215 552,00	23		29 850,00	
11	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	9	2 029,00		18 261		18 261		19 722,00
										1 461,00	
12	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	1	1 372,12	0,13	1 372		36	962,00	2 521,00
					1 336,34		1 336,00			187,00	
13	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11 364,00		11 364		11 364		12 273,00
										909,00	
14	241-221-0202	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	40	50,00		2 000		2 000		2 160,00
										160,00	
15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	72	124,37	1,37	8 955	99	141	6 275,00	16 448,00
					121,04		8 715,00			1 218,00	
		Раздел 2. Горячий водопровод Т3									
16	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	15	1 904,03	16,34	28 560	245	58	20 347,00	52 820,00
					1 883,85	0,13	28 258,00	2		3 913,00	

17	242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	5	2 029,00		10 145		10 145		10 957,00
										812,00	
		Раздел 3. Хозяйственно-бытовая канализация К1									
18	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	7	1 161,70	1,99	8 132	14	15	5 838,00	15 088,00
					1 157,60	0,65	8 103,00	5		1 118,00	
19	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	7	490,00		3 430		3 430		3 704,00
										274,00	
20	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	27	1 119,82	4,89	30 235	132	132	21 609,00	55 992,00
					1 110,03	1,50	29 971,00	41		4 148,00	
21	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	27	1 799,00		48 573		48 573	-	52 459,00
										3 886,00	
		Раздел 4. Сантехническое оборудование									
22	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	1	30 224,91	126,72	30 225	127	26 376	2 726,00	35 587,00
					3 722,67	62,77	3 723,00	63		2 636,00	
23	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	1	39 579,94	83,45	39 580	83	36 564	2 139,00	45 056,00
					2 932,31	38,62	2 932,00	39		3 337,00	
24	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	2	990,07		1 980		1 048	671,00	2 863,00
					466,07		932,00			212,00	
		Кабельно-проводниковая продукция									
25	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	700	315,23	2,46	220 661	1 722	34 433	132 890	381 835
					263,58	0,09	184 506	63	-	28 284	
26	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,500	427 277,00		213 639		213 639		230 730
										17 091	
27	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,03	1 км	0,150	625 686,00		93 853		93 853		101 361
										7 508	

28	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	1 км	0,05	1 462 322,00		73 116		73 116	5 849	78 965

Итого	11 654 313
В т.ч. Оборудование	407 060
Временные здания и сооружения(1,5%) (К=0,8)	134 967,04
Итого	11 789 279,97
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	147 968,86
Итого	11 937 248,83
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (1,015101010398399)	175 991,90
Итого	12 113 240,73
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	230 603,78
Итого	12 343 844,51
В т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)	12 961 036,73
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,980000015301	12 701 816,20
НДС (12 %)	1 524 217,94
Итого по акту	14 226 034,14

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекиш Жулдузбек Берикович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Коммунальноегосударственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа имени Ерсина Мукашева" отдела образования Майского района, управления образования Павлодарской области, БИН 990240005349, Майский район, с.Коктобе, САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА, 2/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директора Туяков Ернар Арманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КНК» БИН 070240016367 (свидетельство об аккредитации № KZ28VWC00197195)
Эксперт технического надзора Ноженко Владимир Александрович ИИН 830220350540, (аттестат № KZ44VJE00048433 от 02.08.2019г; аттестат № KZ65VJE00040737 от 29.08.2018 г.; аттестат № KZ68VJE00050868 от 15.11.2019 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС БИН 140240026731
Эксперт авторского надзора Кузина Светлана Олеговна ИИН 840704450507, (аттестат № KZ12VJE00069142 от 05.09.2016г)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)