Закзчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1/9 БИН/ИИН 110440015371

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) №331 от 02.09.2024г

Акт приемки выполненных работ № 7
за 15 ноября 2024 года
на ЛС № 02-01-02
Архитектурно-строительная часть АС

Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Полы				
		Подвал тип1				
79	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	93,0	6 632	616 776
80	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8/6/ мм	$м^2$	94,86	3 513	333 243
81	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	93,0	2 040	189 720
82	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101/прослойка/	$м^2$	-93,0	150	-13 950
		Подвал тип2				
83	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	5	7 398	36 990
84	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	5,1	3 239	16 519
85	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	5	2 040	10 200

86	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-5	150	-750
87	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	5	2 040	10 200
88	6111-0502-0101	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	5	7 892	39 460
89	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	5,1	301	1 535
90	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	5	2 040	10 200
91	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,005	67 581	338
92	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005	333 148	1 666
-й этаж тип1						
95	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	129,3	2 040	263 772
96	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 50 мм	$м^2$	129,3	895	115 724
97	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1293	67 581	8 738
98	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1293	333 148	43 076
1-й этаж Тип 3						
113	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	155,4	2 040	317 016
114	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101/прослойка/	$м^2$	-155,4	150	-23 310
-й этаж Тип 4						
115	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	168,4	7 398	1 245 823
116	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	171,768	3 239	556 357
117	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/	$м^2$	168,4	2 040	343 536
118	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-168,4	150	-25 260
119	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	168,4	2 040	343 536
-й этаж тип1						
127	6109-0201-0101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	110,90	2 040	226 236

128	6109-0201-0102	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 50 мм	$м^2$	110,90	895	99 256
129	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1119	67 581	7 562
130	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1119	333 148	37 279
				2-й этаж Тип 3		
138	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	6	7 398	44 388
139	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	6,12	3 239	19 823
				3-й этаж Тип 3		
161	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	26,9	7 398	199 006
162	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	27,438	3 239	88 872
171	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	280,91	571	160 400
172	6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	268,1	1 372	367 833
173	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	13,6731	3 239	44 287
174	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	355,5	3 356	1 193 058
				Покрытие крылец и ступеней		
175	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	33,3	7 398	246 353
176	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	33,966	3 239	110 016
				Внутренняя отделка		
				Подвал		
177	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	138,8	3 402	472 198
178	6112-0302-0104	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	138,8	2 792	387 530
180	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	281,25	1 604	451 125

181	6112-0302-0111	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	281,25	1 159	325 969
182	6112-0302-0112	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	281,25	593	166 781
183	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	26,04	11 076	288 419
			1-этаж			
184	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	470,03	3 402	1 599 042
185	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	470,03	1 537	722 436
186	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки/вагонка/	$м^2$ потолков	53,36	6 258	333 927
187	прайслист	Вагонка Липа 88(96)х15х2000Вс	$м^2$	53,36	10 899,33	581 588
189	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	603,18	1 604	967 501
190	6112-0302-0111	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	1 004,15	1 159	1 163 810
191	6112-0302-0112	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	1 004,15	593	595 461
192	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	180,01	11 076	1 993 791
193	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки/вагонка/	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	194,84	4 923	959 197
194	прайслист	Вагонка Липа 88(96)х15х2000Вс	$м^2$	194,84	10 899,33	2 123 625
			3-ий этаж			
202	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	$м^2$	27,05	3 402	92024
203	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	27,05	1 537	41576

Итого	20 551 524
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные работы) -6,3%	1 294 746,02
Итого	21 846 270,10
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только iv температурная зона) - 0,3%	65 538,81
Итого	21 911 808,91
Сметная прибыль -5%	1 095 590,45
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	438 236,18
Итого	23 445 635,53

Втом числе на 3 квартал 2024 г., доля-100%, к - 1,0557	24 751 557,43
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	24 256 526,28
НДС (12 %)	2 910 783,15
Итого по акту	27 167 309,43

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Директор **Тюлюбаев Мусса Турмысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Engineering Supervision Service" БИН 170240005754 (свидетельство об аккредитации №KZ96VWC00148344)
Эксперт технического надзора Суйлеменов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «КостСтандарт» БИН 080840003443,
Эксперт авторского надзора Таурбаев Даурен Маратулы ИИН 970122350437, (диплом №1311104 от 22.06.2018г, лицензия №17015214 от 29.08.2017)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1/9 БИН/ИИН 110440015371

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) №331 от 02.09.2024г

Акт приемки выполненных работ № 8
за 15 ноября 2024 года
на ЛС № 02-01-03
Водопровод и канализация ВК

Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
				Хозяйственный водопровод.Холодное водоснабжение		
1	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	15	6 230	93 450
3	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	4	198	792
4	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15	380	5 700
5	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	34	9 286	315 724
				Канализация хоз-бытовая К1		
9	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	8	53 664	429 312
10	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	8	1 357	10 856
11	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1 620	12 960
12	6115-0103-0105	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	13 988	111 904
13	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	8	13 128	105 024
14	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054	72 432
15	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	6 577	52 616
16	6115-0101-0301	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	8	32 373	258 984
18	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	8	4 198	33 584

19	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	8	9 945	79 560
20	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	24	3 458	82 992
21	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	24	1 545	37 080
25	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	203	4 872
27	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176

Итого	1 708 018
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные работы) -6,3%	107 605,13
Итого	1 815 623,13
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только iv температурная зона) - 0,3%	5 446,87
Итого	1 821 070,00
Сметная прибыль -5%	91 053,50
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	36 421,40
Итого	1 948 544,90
Втом числе на 3 квартал 2024 г., доля-100%, к - 1,0557	2 057 078,85
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	2 015 937,28
НДС (12 %)	241 912,47
Итого по акту	2 257 849,75

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗТ, ПЛАЗА ГОЩА, 6, БИН 030540002465

Директор **Молдабаев Нуреш Турмысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Supervision Service" БИН 170240005754 (свидетельство об аккредитации №KZ96VWC00148344)

Эксперт технического надзора Суйлеменов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «КостСтандарт» БИН 080840003443,

Эксперт авторского надзора Таурбаев Даурен Маратулы ИИН 970122350437, (диплом №1311104 от 22.06.2018г, лицензия №17015214 от 29.08.2017)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Закзчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1/9 БИН/ИИН 110440015371

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) №331 от 02.09.2024г

Акт приемки выполненных работ № 9
за 15 ноября 2024 года
на ЛС № 02-01-04
Отопление и вентиляция ОВ

Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
				Система вентиляции В1		
8	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16,42	775	12 726
11	6118-0203-0101	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 222	6 222
				Система вентиляции В2		
22	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5,38	775	4 170
23	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	3,85	5 395	20 771
24	234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	4,235	8 450	35 786
25	6118-0203-0101	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 222	6 222
				Система вентиляции В3		
32	6118-0202-0101	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	3	6 566	19 698
33	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	7 489	22 467
34	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8,89	775	6 890

37	6118-0203-0101	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 222	6 222
				Система вентиляции В4		
49	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	32,13	775	24 901
				Система вентиляции В5		
65	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	17,49	775	13 555
				Система вентиляции ВЕ2		
83	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	1	775	775

Итого	180 405
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные работы) -6,3%	11 365,52
Итого	191 770,52
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только iv температурная зона) - 0,3%	575,31
Итого	192 345,83
Сметная прибыль -5%	9 617,29
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3 846,92
Итого	205 810,03
Втом числе на 3 квартал 2024 г., доля-100%, к - 1,0557	217 273,65
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	212 928,18
НДС (12 %)	25 551,38
Итого по акту	238 479,56

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Директор **Тюлибаев Мусса Турмысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Supervision Service" БИН 170240005754 (свидетельство об аккредитации №KZ96VWC00148344)

Эксперт технического надзора Суйлеменов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «КостСтандарт» БИН 080840003443,

Эксперт авторского надзора Таурбаев Даурен Маратулы ИИН 970122350437, (диплом №1311104 от 22.06.2018г, лицензия №17015214 от 29.08.2017)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Закзчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1/9 БИН/ИИН 110440015371

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) №331 от 02.09.2024г

Акт приемки выполненных работ №10
за 15 ноября 2024 года
на ЛС № 02-01-05

на Электросиловое обрудование и электроосвещение ЭОМ

Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
				Оборудование ВРУ		
1	6119-0501-0101	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58 487	58 487
2	515-301-0306	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1 915 196	1 915 196
3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	2 840	2 840
4	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	1	1 248	1 248
5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	2 840	11 360
6	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575
7	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2 151

8	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
9	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2 840	5 680
10	247-204-3421	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	2	21 959	43 918
11	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5 780	5 780
12	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	1	35 243	35 243
13	6124-0103-0302	Монтаж трансформатора напряжения до 10 кВ, трехфазного	шт.	1	16 645	16 645
14	247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	1	2 987	2 987
				Установка щита ЩС-0,1		
15	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17 194
16	247-201-0125	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 У2 IP54	шт.	1	15 494	15 494
17	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	2 840	17 040
18	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
19	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	647	1 941
20	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3 982	3 982
21	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2 151
				Установка щита ЩС-1,1		
22	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17 194
23	247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3 718	3 718
24	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	9	2 840	25 560
25	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
26	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647	3 235
27	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982	11 946
				Установка щита ЩС-1,2		

28	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17 194
29	247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3 718	3 718
30	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	2 840	22 720
31	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
32	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647	3 235
33	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3 982	7 964
				Установка щита ЩС-2		
34	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17 194
35	247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5 089	5 089
36	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	2 840	34 080
37	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
38	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647	3 235
39	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	3 982	23 892
				Установка щита ЩС-В		
40	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 194	17 194
41	247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	5 089	5 089
42	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	2 840	14 200
43	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
44	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 016	8 064
45	6125-0104-0206	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	2	9 032	18 064
46	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
47	247-212-0410	Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABFP 22 мм 220В, с фиксатором	шт.	1	1 093	1 093
				Электроосвещение		
48	6119-0401-0101	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	166	2 394	397 404
49	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP65,4000К марки ДБО85-16-201 Tablette840	шт.	34	29 275,6	995 370

52	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный , мощн: 30Вт, IP20 ДПО 12-30-003 Opal840	шт.	50	26 228,15	1 311 408
53	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный с блоком аварийного питания, мощн: 30Вт, IP20 ДПО 12-30-003 Opal840 ЕМЗ	шт.	7	50 764,72	355 353
57	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный , мощн: 38Вт, IP65 ДПО 52-40-501 Optimus 840	шт.	12	34 441,88	413 303
58	Комм. *предложение*	Светильник светодиодный с блоком аварийного питания, мощн: 30Вт, IP20 ДПО 52-40-501 Optimus840 ЕМЗ	шт.	4	57 234,56	228 938
59	6125-0104-0206	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	10	9 032	90 320
60	247-102-2901	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	10	48 318	483 180
				Электроустановочные изделия		
61	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	127	1 242	157 734
62	247-212-0204	Выключатель открытой/скрытой/ проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	16	434	6 944
64	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	613	3 678
65	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20/РС 10-3-КБ/	шт.	74	613	45 362
66	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1 064	4 256
67	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая/РСбш10-3-ККБ-44 /	шт.	4	2 040	8 160
				Материалы		
68	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	110	71	7 810
69	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	20	234	4 680
76	241-207-0105	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм/самозатухающая,не распространяющая горение/	м	35,35	447	15 801

Итого	6 973 843
В т.ч. Оборудование	1 915 196
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные работы) -6,3%	318 694,76
Итого	7 292 537,76
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только iv температурная зона) - 0,3%	16 132,03

Итого	7 308 669,79
Сметная прибыль -5%	269 673,69
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	146 173,40
Итого	7 724 516,87
Втом числе на 3 квартал 2024 г., доля-100%, к - 1,0557	8 154 772,46
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	7 991 677,01
НДС (12 %)	959 001,24
Итого по акту	8 950 678,25

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Директор **Тюлюбаев Мусса Турмысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Supervision Service" БИН 170240005754 (свидетельство об аккредитации №KZ96VWC00148344)

Эксперт технического надзора Суйлеменов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «КостСтандарт» БИН 080840003443,

Эксперт авторского надзора Таурбаев Даурен Маратулы ИИН 970122350437, (диплом №1311104 от 22.06.2018г, лицензия №17015214 от 29.08.2017)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Закзчик: Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2" Павлодарская область, г.Павлодар, Транспортная, 1/9 БИН/ИИН 110440015371

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью «Ардагерлер үйі» управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) №331 от 02.09.2024г

Акт приемки выполненных работ № 11
за 15 ноября 2024 года
Локальная смета № 2-01-09 (А)
(Нулевая смета 2)

Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Отделочные работы				
3	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1 568,70	3 859	6 053 613
4	1211-0101-0211 Кклим = 1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	417,51	8 500	3 548 835
5	1212-0104-0504 Кклим = 1,09	Стены простые. Очистка вручную от краски(прим)	м2	1 865,68	1 082	2 018 665
6	6107-0204-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса	м2	302,08	6 594	1 991 916
7	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	60,00	11 076	664 560
11	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	80,00	6 632	530 560
12	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8/6/ мм	$м^2$	81,60	3 513	286 661
13	6109-0309-0102	Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных, толщина 8 мм	м2	624,80	8305	5 188 964
14	6111-0501-0107	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной (прим)	м2	624,80	319	199 311
		Водопровод и канализация				
18	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	90	6230	560 700
		неучтенные ресурсы				

19	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	89,1	198	17 642
20	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	90	380	34 200
21	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	128	18	2 304
22	241-208-2401	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	10	24	240
23	241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″	1 шт.	3	157	471
24	241-211-1402	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2″	1 шт.	18	178	3 204
25	241-211-1601	Муфта (адаптер) полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2″	1 шт.	24	353	8 472
26	241-209-2201	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2″	1 шт.	11	261	2 871
27	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	10	36	360
28	242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	34	2691	91 494
29	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	6	6726	40 356
		неучтенные ресурсы				
29	241-205-2302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	5,94	294	1 746
30	6114-0103-0303 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	16	7342	117 472
		неучтенные ресурсы				
31	241-205-2303 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	1 м	15,84	488	7 730
32	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 32 мм	1 шт.	10	53	530
33	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	1 шт.	4	80	320
34	241-210-1002	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	1 шт.	4	48	192
35	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	4	55	220
36	6115-0102-0101 Кклим = 1,06	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	8	11116	88 928
37	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	9	2900	26 100
38	241-117-0304	Трап с прямым отводомдиаметром 50 мм	1 шт.	17	2623	44 591
39	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	22	3458	76 076

		неучтенные ресурсы				
40	241-203-0409 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	1 м	21,956	1545	33 922
41	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	64	3598	230 272
		неучтенные ресурсы				
42	241-203-0101 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	63,872	307	19 609
43	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	11	106	1 166
44	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	382	2 292
45	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	91	910
46	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	315	3 150
47	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	14	277	3 878
48	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	9	189	1 701
49	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	406	1 218
50	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	293	1 758
51	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	3	52	156
52	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	170	510
		Отопление				
		Демонтажные работы				
53	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	53	4869	258 057
54	1215-0102-0303 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	25	2214	55 350
		Монтажные работы				
55	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	25	2235	55 875
56	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	25	1569	39 225

57	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	25	380	9 500
58	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,25	268	871
59	6112-0305-0104 Кклим = 1,06	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	119,3	3321	396 195
		неучтенные ресурсы				
59.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,3478	790	23 185
60	6116-0301-0103 Кклим = 1,06	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	63,3	2981	188 697
		неучтенные ресурсы				
60.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	164,58	1056	173 796
61	245-103-0112	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм (прим.)	1 секция	422	3619	1 527 218
62	244-302-0602	Монтажный комплект для присоединения радиаторов к трубопроводу, DN 20мм (пробки, прокладки, кран Маевского,заглушка) (прим.)	1 шт.	53	2245	118 985
63	6116-0701-0105 Кклим = 1,06	Установка кранов воздушных	шт.	53	794	42 082
64	6114-0204-0104 Кклим = 1,06	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	106	807	85 542
65	242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	106	4754	503 924
			Система вентиляции В1, ИТОГО			
67	6118-0101-0309 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	7,62	7660	58 369
		неучтенные ресурсы				
67.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	7,62	7754	59 085
68	6118-0101-0302 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7,72	8367	64 593
		неучтенные ресурсы				
68.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	7,72	6241	48 181
69	6118-0202-0303 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	6	3452	20 712
		неучтенные ресурсы				
70	246-301-0601	Анемостат вентиляционный диаметр 100 мм (прим.)	1 шт.	6	9113	54 678
71	246-101-0201 Коб=1,05	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 100	1 м	6,3	490	3 087
72	6118-0301-0202 Кклим = 1,06	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	30639	30 639

		неучтенные ресурсы				
73	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ВВК 250мм (прим.)	1 комплект	1	39779	39 779
74	6118-0205-0205 Кклим = 1,06	Установка глушителей шума вентиляционных установок сечение 600*250 мм (прим.)	шт.	1	73399	73 399
		неучтенные ресурсы				
75	6118-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	5946	5 946
		неучтенные ресурсы				
76	246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	1 шт.	1	18087	18 087
77	6118-0207-0401 Кклим = 1,06	Установка камер приточно - вытяжных типовыхпроизводительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	240078	240 078
		неучтенные ресурсы				
78	514-401-0404	Напольная приточная установкав в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 м3/ч, 500 Па	1 комплект	1	3125393	3 125 393
			Система вентиляции В2, ИТОГО			
79	6118-0101-0309 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	2,8	7660	21 448
		неучтенные ресурсы				
79.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2,8	7754	21 711
80	6118-0101-0310 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	6,74	6643	44 774
		неучтенные ресурсы				
80.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	6,74	7754	52 262
81	6118-0202-0303 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	5	3452	17 260
		неучтенные ресурсы				
82	246-301-0601	Анемостат вентиляционный диаметр 100 мм (прим.)	1 шт.	2	9113	18 226
83	246-301-0602	Анемостат вентиляционный диаметр 125 мм (прим.)	1 шт.	3	9749	29 247
84	246-101-0201 Коб=1,05	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 100	1 м	2,1	490	1 029
85	246-101-0202 Коб=1,05	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 125	1 м	3,15	592	1 865
86	6118-0301-0202 Кклим = 1,06	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	30639	30 639
		неучтенные ресурсы				

87	246-401-0109	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ВВК 250мм (прим.)	1 комплект	1	39779	39 779
88	6118-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	5946	5 946
		неучтенные ресурсы				
89	246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	1 шт.	1	18087	18 087
90	6118-0205-0205 Кклим = 1,06	Установка глушителей шума вентиляционных установок сечение 600*250 мм (прим.)	шт.	1	73399	73 399
		Система вентиляции В3, ИТОГО				
91	6118-0101-0302 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	5,4	8367	45 182
		неучтенные ресурсы				
91.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5,4	6241	33 701
92	6118-0101-0303 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	5,3	7665	40 625
		неучтенные ресурсы				
92.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5,3	6241	33 077
93	6118-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	22297	22 297
		неучтенные ресурсы				
94	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ВВК 125мм (прим.)	1 комплект	1	35254	35 254
95	6118-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	5946	5 946
		неучтенные ресурсы				
96	246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	1 шт.	1	14190	14 190
97	6118-0205-0204 Кклим = 1,06	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых сечение 125х600 мм	шт.	1	67625	67 625
		неучтенные ресурсы				
		Система вентиляции В4, ИТОГО				
98	6118-0101-0412 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200	м2	12	4503	54 036
		неучтенные ресурсы				
98.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	12	3956	47 472
99	6118-0101-0411 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	38	5384	204 592

		неучтенные ресурсы				
99.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	38	3956	150 328
100	**6118-0101-0410 Кклим = 1,06**	**Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**13,8**	**7065**	**97 497**
		неучтенные ресурсы				
100.1	261-302-0116	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	13,8	3956	54 593
101	**6118-0101-0302 Кклим = 1,06**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**3,9**	**8367**	**32 631**
		неучтенные ресурсы				
101.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,9	6241	24 340
102	**6118-0301-0302 Кклим = 1,06**	**Установка вентилятора крышного масса до 0,2 т**	**шт.**	**1**	**56297**	**56 297**
		неучтенные ресурсы				
103	**246-502-0103**	**Вентилятор крышной радиальный дымоудаления ВКР 6,3 (прим.)**	**1 комплект**	**1**	**442802**	**442 802**
		Система вентиляции В5, ИТОГО				
104	**6118-0101-0302 Кклим = 1,06**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**18,6**	**8367**	**155 626**
		неучтенные ресурсы				
104.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	18,6	6241	116 083
105	**6118-0202-0303 Кклим = 1,06**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков**	**шт.**	**7**	**3452**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
106	**246-301-0601**	**Анемостат вентиляционный диаметр 100 мм (прим.)**	**1 шт.**	**7**	**9113**	**63 791**
107	**246-101-0201 Коб=1,05**	**Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 100**	**1 м**	**7,35**	**490**	**3 602**
108	**6118-0203-0806 Кклим = 1,06**	**Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм**	**шт.**	**2**	**6506**	**13 012**
		неучтенные ресурсы				
109	**246-302-0603**	**Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**11442**	**22 884**
110	**6118-0205-0204 Кклим = 1,06**	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых сечение 125х600 мм**	**шт.**	**1**	**67625**	**67 625**
		неучтенные ресурсы				

110.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
111	246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	1 шт.	1	14190	14 190
		Система вентиляции В6 (ВЕ7,ВЕ8,ВЕ9), ИТОГО				
112	6118-0202-0303 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	8	3452	27 616
		неучтенные ресурсы				
113	246-301-0601	Анемостат вентиляционный диаметр 100 мм (прим.)	1 шт.	8	9113	72 904
114	246-101-0201 Коб=1,05	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 100	1 м	8,4	490	4 116
115	6118-0301-0201 Кклим = 1,06	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	22297	22 297
		неучтенные ресурсы				
116	246-401-0103	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ВВК 125мм (прим.)	1 комплект	1	35254	35 254
117	6118-0101-0302 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6,8	8367	56 896
		неучтенные ресурсы				
117.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6,8	6241	42 439
118	6118-0101-0303 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	2,2	7665	16 863
		неучтенные ресурсы				
118.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,2	6241	13 730
119	6118-0203-0806 Кклим = 1,06	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2	6506	13 012
		неучтенные ресурсы				
120	246-302-0621	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	2	11442	22 884
121	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	1 кг	11	775	8 525
		Система существующая, ИТОГО				
121	6118-0202-0303 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	14	3452	48 328
		неучтенные ресурсы				
122	246-301-0604	Анемостат вентиляционный диаметр 160 мм	1 шт.	14	11232	157 248

123	246-101-0206 Коб=1,05	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 160	1 м	7,35	763	5 608
		Система вентиляции ВЕ 4,5, ИТОГО				
124	6118-0202-0301 Кклим = 1,06	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	2	1438	2 876
		неучтенные ресурсы				
125	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм (ВЕ 4)	1 шт.	1	4772	4 772
126	246-304-0108	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм (ВЕ 5)	1 шт.	1	4772	4 772
		Электросиловое обрудование и электроосвещение ЭОМ				1 981 531
		Электроустановочные изделия				95 457
131	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	43	1 242	53 406
132	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	26	434	11 284
133	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	7	613	4 291
134	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	28	613	17 164
135	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 064	3 192
136	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP54, белая	1 шт.	3	2 040	6 120
		Материалы				2 340
137	247-202-0414	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	10	234	2 340
		Кабельные изделия и провода				1 883 734
138	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	904	1 064	961 856
139	243-107-2302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	1 м	94	337	31 678
140	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	1 м	640	730	467 200

141	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	1 м	900	470	423 000

Итого	34 091 179
В т.ч. Оборудование	3 125 393
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом(общеплощадочные работы) -6,3%	1 950 844,52
Итого	36 042 023,58
Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только iv температурная зона) - 0,3%	98 749,89
Итого	36 140 773,47
Сметная прибыль -5%	1 650 769,02
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	722 815,47
Итого	38 514 357,97
Втом числе на 3 квартал 2024 г., доля-100%, к - 1,0557	40 659 607,70
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	39 846 415,55
НДС (12 %)	4 781 569,87
Итого по акту	44 627 985,42

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСУ-2", БИН 110440015371, Павлодарская область,г.Павлодар, Транспортная,строение 1/9

Директор **Бекиш Жулдузбек Берикович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и лиц с инвалидностью "Ардагерлер үйі" управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар,ЗЕЛЕНАЯ РОЩА, 6, БИН 030540002465

Директор **Тюлюбаев Мусса Турмысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Engineering Supervision Service" БИН 170240005754 (свидетельство об аккредитации №KZ96VWC00148344)
Эксперт технического надзора Суйлеменов С.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «КостСтандарт» БИН 080840003443,
Эксперт авторского надзора Таурбаев Даурен Маратулы ИИН 970122350437, (диплом №1311104 от 22.06.2018г, лицензия №17015214 от 29.08.2017)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентиф.номер, № аттестата или приказа, подпись)